Ingeniero
CLAUDIA MILENA LOPEZ RAMIREZ
Gerencia Grandes Proyectos
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Octubre de 2022

Respetado Ingeniero,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ.

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA- Ruta 3001,3001,6503 y 6504 L= 343 Km

CONTRATO DE OBRA No.	991 de 2021.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT:	901.475.034-7
CONFORMACIÓN:	Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT.830.094.920-5 - 90% CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33449
Valor Inicial:	$ 399.567.436.436,00		
Valor Adiciones:	$ 9.885.528.230,00		
Valor Actual:	$ 409.452.964.666,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N.A		
Prórroga 1:	N.A		
Fecha de Fin:	31 de Agosto 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 6.918.402.778,00	$ 3.137.944.583	$ 3.780.458.195,00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401017-02	$ 1.692.708.333,00	$ 1.692.708.333	$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000	$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	$ 1.976.880.881,00	$ 1.976.880.881	$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	$ 46.111.111,00	$ 46.111.111	$ 0,00
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 9.007.098.765,15	$ 0	$ 9.007.098.765,15
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	$ 662.037.036,66	$ 0	$ 662.037.036,66
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 108.641.975,19	$ 0	$ 108.641.975,19
291922	11	C-2401-0600-135-0-2401008-02	$ 3.987.962.963,67	$ 1.400.235.253	$ 2.587.727.711,00
291922	11	C-2401-0600-135-0-2401023-02	$ 67.592.592,33	$ 67.592.592,33	$ 0,00
TOTAL			$ 24.717.436.436,00	$ 11.570.739.923	$ 13.146.696.513,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 1	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Obra No. 2	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Obra No. 3	$ 25.953.607,00	$ 189.661,00	$ 26.143.268
Acta de Obra No. 4	$ 291.774.041,00	$ 35.838.926,00	$ 327.612.967,00
Acta de Obra No. 5	$ 153.497.584,00	$ 1.121.713,00	$ 154.619.297,00
Acta de Obra No. 6	$ 378.837.029,00	$ 2.768.424,00	$ 381.605.453,00
Acta de Obra No. 7	$ 293.626.879,00	$ 2.145.735,00	$ 295.772.614,00
Acta de Obra No. 8	$ 165.490.329,00	$ 1.209.353,00	$ 166.699.682,00
Acta de Obra No. 9	$ 95.030.846,00	$ 1.319.010,00	$ 96.349.856,00
Acta de Obra No. 10	$ 815.420.772,00	$ 141.316.899,00	$ 956.737.671,00
Acta de Obra No. 11	$ 315.412.481,00	$ 2.302.160,00	$ 317.714.641,00
Acta de Obra No. 12	$ 1.319.446.250,00	$ 95.874.977,00	$ 1.415.321.227,00
Acta de Obra No. 13	$ 991.701.814,00	$ 7.243.636,00	$ 998.945.450,00
Acta de Obra No. 14	$ 2.175.716.723,00	$ 15.895.811,00	$ 2.191.612.534,00
Acta de Obra No. 15	$ 1.402.740.283,00	$ 24.188.336,00	$ 1.426.928.619,00
Acta de Obra No. 16	$ 1.571.877.792,00	$ 11.486.799,00	$ 1.583.364.591,00
Acta de Obra No. 17	$ 1.222.379.281,00	$ 8.932.772,00	$ 1.231.312.053,00
TOTAL			$ 11.570.739.923,00
Acta de Ajuste n°	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:

% Básico ejecutado acumulado:

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSION	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
1	1	ADICION	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS
Póliza de Cumplimiento No. 400033451

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 10.801.743.644,00	400033451	15/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 21.603.487.288,00		15/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 658.665.000,00		vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra por parte de la Entidad.	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 32.405.230.932,00		vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revision, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboracion del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.	

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 5.400.871.822	400033450	13/05/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	...	...	...	...	...

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	985 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	NIT:	901.481.479-5
CONFORMACIÓN:	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5% COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT. 860.041.968-1 - 27,5% CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 10% CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5% AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT. 901.200.521-2- 40%		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.		
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33443
Valor Inicial:	$ 33.499.975.248,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 33.499.975.248,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	31 Agosto del 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421021	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 1.361.086.359,00	$ 1.141.427.117,50	$ 219.659.241,50
421021	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 27.777.778,00	$ 25.038.542,53	$ 2.739.235,47
421021	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	$ 907.222.222,00	$ 248.800.468,95	$ 658.421.753,05
421021	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	$ 37.222.222,00	$ 5.282.220,02	$ 31.940.001,98
			$ 2.333.308.581,00	$ 3.277.146.668,00	$ 912.760.232,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos No. 1	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Costos No. 2	$ 29.628.188	$ 5.629.356	$ 35.257.544
Acta de Costos No. 3	$ 42.427.384	$ 8.061.203	$ 50.488.587
Acta de Costos No. 4	$ 146.957.352	$ 27.921.897	$ 174.879.249
Acta de Costos No. 5	$ 163.773.024	$ 31.116.875	$ 194.889.899
Acta de Costos No. 6	$ 174.556.800	$ 33.165.792	$ 207.722.592
Acta de Costos No. 7	$ 177.573.800	$ 33.739.022	$ 211.312.822
Acta de Costos No. 8	$ 178.949.460	$ 34.000.397	$ 212.949.857
Acta de Costos No. 9	$ 195.827.300	$ 37.207.187	$ 233.034.487
Acta de Costos No. 10	$ 183.767.800	$ 34.915.882	$ 218.683.682
Acta de Costos No. 11	$ 192.512.300	$ 36.577.337	$ 229.089.637
Acta de Costos No. 12	$ 187.124.800	$ 35.553.712	$ 222.678.512
Acta de Costos No. 13	$ 193.398.800	$ 36.745.772	$ 230.144.572
Acta de Costos No. 14	$ 221.874.300	$ 42.156.117	$ 264.030.417
Acta de Costos No. 15	$ 227.683.150	$ 43.259.799	$ 270.942.949
Acta de Costos No. 16	$ 221.615.564	$ 42.106.957	$ 263.722.521
Acta de Costos No. 17	$ 216.328.240	$ 41.102.366	$ 257.430.606
		TOTAL	**$ 3.277.146.668**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSION	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101352030

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	$ 1.019.997.524,70	21-44-101352030	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 2.252.303.164,80		12/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 2.039.995.049,40		12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 3.059.992.574,10		31/12/2025	31/12/2030

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

RUTA6504: Intervención de obras hidráulicas: Alcantarilla PR45+602 Costado izquierdo; Nivelación y céreo de Base granular clase A. desde: PR46+420 al PR46+150: 270 ml. Calzada Completa. Mantenimiento con bache en asfaltita desde ele PR5+000 al PR12+000. RUTA3001: Demolición de estructuras: PR12+670: Demolición Box Coulvert de 1,50 m * 1,50 m; Excavación sin clasificar de la explanación y canales PR12+670 costado derecho para demolición de la estructura existente de la obra de drenaje Nro. 14 (Box Coulvert de 1,50 m * 1,50 m).; Suministro e instalación de sub-base granular: PR12+550 al PR12+760 calzada completa - Aproximación a cotas de diseño, PR12+760 al PR12+805 calzada completa - Céreo y nivelación; Suministro e instalación de Base Granular: PR12+690 al PR12+750 calzada completa - Aproximación a cotas de diseño; Excavación para construcción de filtro: PR12+806 al PR12+855 “costado izquierdo"; Acero de Refuerzo: Box Coulvert PR12+532; Intervención de obras de drenaje: PR11+480, Alcantarilla (Descole). Se realiza el suministro e instalación de concreto de 4000 PSI para construcción de aletas y cabezote.; Intervención de obras de drenaje: PR12+532, Box coulvert (Descole). Se realiza el suministro e instalación de concreto de 4000 PSI para construcción de muros, placa superior y placa descole.; Suministro e instalación de material granular drenante (Filtro): PR12+595 al PR12+610 costado izquierdo, PR12+806 al PR12+845 costado izquierdo; Geotextil no tejido (Filtro): PR12+595 al PR12+610 costado izquierdo, PR12+806 al PR12+845 costado izquierdo; Cinta PVC (Box Coulvert): PR12+532. **RUTA6504:** Levantamiento Topografico - Replanteo de Diseños PR 46+000 PR 44+000; Conformación de la calzada existente PR 45+000 PR 46+000; Excavación sin clasificar PR 45+000 PR 46+500; Retiro de Asfaltita PR 44+600 PR 46+500; Suministro e Instalacion de Subbase Granular clase A PR 45+300 PR 46+800; Suministro e Instalación de Asfaltita PR 12+00 PR 20+000; Suministro e instalación de Base granular clase A PR 46+000 PR 46+200; Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 PR 47+200 PR 46+600; Tipo MDC-19 PR 47+200 PR 46+600; STRUCTURAS Y DRENAJES: Gaviones de malla de alambre PR 38+295; ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Construccion de Alcantarilla. PR 45+602. RUTA6503: uministro e Instalacion de Subbase Granular clase A PR 38+200 PR 38+370; Suministro e Instalacion de Subbase Granular clase A PR 42+300 PR 42+700; Suministro e Instalación de Asfaltita PR 38+200 PR 38+370; Suministro e Instalación de Asfaltita PR 42+300 PR 42+700; Suministro e Instalación de Asfaltita PR 54+600. RUTA3002: Remoción de Derrumbes PR 89+000 PR 58+000; Transporte de materiales provenientes de derrumbes, PR 89+000 PR 58+000. RUTA3001: Excavación sin clasificar PR 12+850 PR 13+000; Conformación de la calzada existente PR 12+800 PR

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades jurídicas en el presente mes.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se gestionaron las Acta de Obra No. 17 y Actas de Costos No. 17 Presentadas por parte de la Interventoria y se realizo su respectivo tramite; se espera en el mes de Noviembre recibir las demas actas.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comité Virtual de seguimiento de ejecución del contrato 991 de 2021, con participación Supervisor del contrato de interventoria, Gestor Tecnico del Proyecto, Director territorial caqueta, Contratista e interventoria.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ