Ingeniero
CLAUDIA MILENA LOPEZ RAMIREZ
Gerencia Grandes Proyectos
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Noviembre de 2022

Respetado Ingeniero,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ.

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA- Ruta 3001,3001,6503 y 6504 L= 343 Km

CONTRATO DE OBRA No.	991 de 2021.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT:	901.475.034-7
CONFORMACIÓN:	Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT.830.094.920-5 - 90% CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33449
Valor Inicial:	$ 399.567.436.436,00		
Valor Adiciones:	$ 9.885.528.230,00		
Valor Actual:	$ 409.452.964.666,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N.A		
Prórroga 1:	N.A		
Fecha de Fin:	31 de Agosto 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 6.918.402.778,00	$ 3.137.944.583	$ 3.780.458.195,00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401017-02	$ 1.692.708.333,00	$ 1.692.708.333	$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000	$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	$ 1.976.880.881,00	$ 1.976.880.881	$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	$ 46.111.111,00	$ 46.111.111	$ 0,00
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 9.007.098.765,15	$ 0	$ 9.007.098.765,15
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	$ 662.037.036,66	$ 0	$ 662.037.036,66
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 108.641.975,19	$ 0	$ 108.641.975,19
291922	11	C-2401-0600-135-0-2401008-02	$ 3.987.962.963,67	$ 1.400.235.253	$ 2.587.727.711,00
291922	11	C-2401-0600-135-0-2401023-02	$ 67.592.592,33	$ 67.592.592,33	$ 0,00
TOTAL			$ 24.717.436.436,00	$ 13.540.319.178	$ 11.177.117.258,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 1	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Obra No. 2	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Obra No. 3	$ 25.953.607,00	$ 189.661,00	$ 26.143.268
Acta de Obra No. 4	$ 291.774.041,00	$ 35.838.926,00	$ 327.612.967,00
Acta de Obra No. 5	$ 153.497.584,00	$ 1.121.713,00	$ 154.619.297,00
Acta de Obra No. 6	$ 378.837.029,00	$ 2.768.424,00	$ 381.605.453,00
Acta de Obra No. 7	$ 293.626.879,00	$ 2.145.735,00	$ 295.772.614,00
Acta de Obra No. 8	$ 165.490.329,00	$ 1.209.353,00	$ 166.699.682,00
Acta de Obra No. 9	$ 95.030.846,00	$ 1.319.010,00	$ 96.349.856,00
Acta de Obra No. 10	$ 815.420.772,00	$ 141.316.899,00	$ 956.737.671,00
Acta de Obra No. 11	$ 315.412.481,00	$ 2.302.160,00	$ 317.714.641,00
Acta de Obra No. 12	$ 1.319.446.250,00	$ 95.874.977,00	$ 1.415.321.227,00
Acta de Obra No. 13	$ 991.701.814,00	$ 7.243.636,00	$ 998.945.450,00
Acta de Obra No. 14	$ 2.175.716.723,00	$ 15.895.811,00	$ 2.191.612.534,00
Acta de Obra No. 15	$ 1.402.740.283,00	$ 24.188.336,00	$ 1.426.928.619,00
Acta de Obra No. 16	$ 1.571.877.792,00	$ 11.486.799,00	$ 1.583.364.591,00
Acta de Obra No. 17	$ 1.222.379.281,00	$ 8.932.772,00	$ 1.231.312.053,00
Acta de Obra No. 18	$ 1.175.667.282,00	$ 8.591.415,00	$ 1.970.028.081,00
TOTAL			$ 13.540.319.178,00
Acta de Ajuste n°	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:

% Básico ejecutado acumulado:

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSION	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
1	1	ADICION	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS
Póliza de Cumplimiento No. 400033451

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	$ 10.801.743.644,00	400033451	15/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 21.603.487.288,00		15/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 658.665.000,00		vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra por parte de la Entidad.	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 32.405.230.932,00		vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revision, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboracion del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.	

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 5.400.871.822	400033450	13/05/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	…	…	…	…	…

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	985 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	NIT:	901.481.479-5
CONFORMACIÓN:	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5% COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT. 860.041.968-1 - 27,5% CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 10% CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5% AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT. 901.200.521-2- 40%		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.		
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33443
Valor Inicial:	$ 33.499.975.248,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 33.499.975.248,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	31 Agosto del 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421021	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 1.361.086.359,00	$ 1.141.427.117,50	$ 219.659.241,50
421021	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 27.777.778,00	$ 25.038.542,53	$ 2.739.235,47
421021	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	$ 907.222.222,00	$ 248.800.468,95	$ 658.421.753,05
421021	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	$ 37.222.222,00	$ 5.282.220,02	$ 31.940.001,98
			$ 2.333.308.581,00	$ 3.499.690.971,00	$ 912.760.232,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos No. 1	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Costos No. 2	$ 29.628.188	$ 5.629.356	$ 35.257.544
Acta de Costos No. 3	$ 42.427.384	$ 8.061.203	$ 50.488.587
Acta de Costos No. 4	$ 146.957.352	$ 27.921.897	$ 174.879.249
Acta de Costos No. 5	$ 163.773.024	$ 31.116.875	$ 194.889.899
Acta de Costos No. 6	$ 174.556.800	$ 33.165.792	$ 207.722.592
Acta de Costos No. 7	$ 177.573.800	$ 33.739.022	$ 211.312.822
Acta de Costos No. 8	$ 178.949.460	$ 34.000.397	$ 212.949.857
Acta de Costos No. 9	$ 195.827.300	$ 37.207.187	$ 233.034.487
Acta de Costos No. 10	$ 183.767.800	$ 34.915.882	$ 218.683.682
Acta de Costos No. 11	$ 192.512.300	$ 36.577.337	$ 229.089.637
Acta de Costos No. 12	$ 187.124.800	$ 35.553.712	$ 222.678.512
Acta de Costos No. 13	$ 193.398.800	$ 36.745.772	$ 230.144.572
Acta de Costos No. 14	$ 221.874.300	$ 42.156.117	$ 264.030.417
Acta de Costos No. 15	$ 227.683.150	$ 43.259.799	$ 270.942.949
Acta de Costos No. 16	$ 221.615.564	$ 42.106.957	$ 263.722.521
Acta de Costos No. 17	$ 216.328.240	$ 41.102.366	$ 257.430.606
Acta de Costos No. 18	$ 187.012.020	$ 35.532.284	$ 222.544.304
		TOTAL	**$ 3.499.690.971**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSION	OBSERVACIONES
N/A			
…			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101352030

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	$ 1.019.997.524,70	21-44-101352030	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 2.252.303.164,80		12/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 2.039.995.049,40		12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 3.059.992.574,10		31/12/2025	31/12/2030

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

RUTA6503: Mantenimiento de la RUTA; conformación con adición de asfaltita: PR77+600 RUTA6504: Retiro de asfaltita:Desde el PR47+740 al PR44+440 = 300 mts. Carril completo, Excavación Mecánica para Mejoramiento de la Sub-rasante: PR44+600. RUTA3001: Excavación sin clasificar de la explanación y canales (Profundización del cajeo existente al terreno encontrarse en mal estado); Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. Lleno estructural entre la vía y el cabezote de la obra de drenaje Nro. 6., lleno estructural superior ccesos para habilitaión de tráfico vehicular. Box Coulvert de 1,0 m * 1,0 m localizado en el PR 12+532; Base Granular clase A (18 viajes de doble troque Instalados (Construcciones los lagos S.A.S).); Excavaciones varias sin clasificar (Construcción de filtro.); Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas: Vaciado de concreto premezclado de 4.000 PSI (RA 3D) en el descole del Box Coulvert de 1,50 m * 1,50 m localizado en el PR 12+670, Vaciado de concreto premezclado de 4.000 PSI en los descoles de las alcantarillas localizadas en el PR 11+629 y en el PR 11+872.; Concreto clase 14 MPA (Espesor de 5 cm, Alcantarillas de 36".); Acero de refuerzo Fy=420 Mpa; Geotextil Tipo II no tejido (Construccion de filtro); Material granular drenante (Construccion de filtro); Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.; Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5; Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte).

RUTA 3001: NEIVA – BALSILLA: Suministro e instalación de Base granular clase A PR 12+440 PR 12+650, Suministro e instalación de Base granular clase A PR 12+690 PR 12+800, ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Alcantarilla # 14 PR 12+672, ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Alcantarilla # 6 PR 11+480, ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Alcantarilla # 7 PR 11+625 y ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Alcantarilla # 8 PR 11+872. RUTA 6504: PUERTO RICO – MINAS BLANCA: Levantamiento Topografico - Replanteo de Diseños PR 44+000 PR 42+000, Conformación de la calzada existente PR 45+000 PR 44+000, Excavación sin clasificar PR 45+500 PR 44+000, Retiro de Asfaltita PR 44+900 PR 44+000, Suministro e Instalacion de Subbase Granular clase A PR 45+300 PR 46+800, ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Construccion de Alcantarilla. PR 47+790 y ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Filtro de Drenaje, PR 45+900 PR 45+700. RUTA 6503: FLORENCIA - PUERTO RICO: Retiro de Asfaltita PR 79+000 PR 85+000, Suministro e Instalación de Asfaltita PR 79+000 PR 85+000, Suministro e Instalación de Asfaltita pr 44+500 pr 39+500, ESTRUCTURAS Y DRENAJES: Gaviones de malla de alambre PR 38+295

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades jurídicas en el presente mes.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se gestionaron las Acta de Obra No. 18 y Actas de Costos No. 18 Presentadas por parte de la Interventoria y se realizo su respectivo tramite; se espera en el mes de Diciembre recibir siguiente acta.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comité Virtual de seguimiento de ejecución del contrato 991 de 2021, con participación Supervisor del contrato de interventoria, Gestor Tecnico del Proyecto, Director territorial caqueta, Contratista e interventoria.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ