Ingeniero
JAIDER DEVIA
Gerencia Grupo Oriente
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Junio de 2023

Respetado Ingeniero,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ.

LONGITUD DEL CORREDOR: NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA- Ruta 3001,3001,6503 y 6504 L= 343 Km

CONTRATO DE OBRA No.	991 de 2021.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT:	901.475.034-7
CONFORMACIÓN:	Integrado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT.830.094.920-5 - 90% CONSTRUCTORA EMMA LTDA. - NIT. 806.014.108-1 - 5% CICON S.A.S. - NIT. 890.403.235-3 - 5%		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33449
Valor Inicial:	$ 399.567.436.436,00		
Valor Adiciones:	$ 9.885.528.230,00		
Valor Actual:	$ 409.452.964.666,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N.A		
Prórroga 1:	N.A		
Fecha de Fin:	31 de Agosto 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 6.918.402.778,00	$ 3.137.944.583	$ 3.780.458.195,00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401017-02	$ 1.692.708.333,00	$ 1.692.708.333	$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000	$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	$ 1.976.880.881,00	$ 1.976.880.881	$ 0,00
419721	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	$ 46.111.111,00	$ 46.111.111	$ 0,00
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 9.007.098.765,15	$ 0	$ 9.007.098.765,15
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401017-02	$ 662.037.036,66	$ 0	$ 662.037.036,66
291922	11	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 108.641.975,19	$ 0	$ 108.641.975,19
291922	11	C-2401-0600-135-0-2401008-02	$ 3.987.962.963,67	$ 1.400.235.253	$ 2.587.727.711,00
291922	11	C-2401-0600-135-0-2401023-02	$ 67.592.592,33	$ 67.592.592,33	$ 0,00
TOTAL			$ 24.717.436.436,00	$ 30.991.655.660	-$ 6.274.219.224,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Obra No. 1	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Obra No. 2	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Obra No. 3	$ 25.633.813,00	$ 187.324,00	$ 25.821.137
Acta de Obra No. 4	$ 290.414.527,00	$ 35.828.991,00	$ 326.243.518
Acta de Obra No. 5	$ 151.421.024,00	$ 1.106.538,00	$ 152.527.562
Acta de Obra No. 6	$ 373.938.181,00	$ 2.732.625,00	$ 376.670.806
Acta de Obra No. 7	$ 288.931.557,00	$ 2.111.423,00	$ 291.042.980
Acta de Obra No. 8	$ 162.319.214,00	$ 1.186.179,00	$ 163.505.393
Acta de Obra No. 9	$ 95.030.846,00	$ 1.319.010,00	$ 96.349.856
Acta de Obra No. 10	$ 815.420.772,00	$ 141.316.899,00	$ 956.737.671
Acta de Obra No. 11	$ 315.412.481,00	$ 2.302.160,00	$ 317.714.641
Acta de Obra No. 12	$ 1.319.446.250,00	$ 95.874.977,00	$ 1.415.321.227
Acta de Obra No. 13	$ 991.701.814,00	$ 7.243.636,00	$ 998.945.450
Acta de Obra No. 14	$ 2.175.716.723,00	$ 15.895.811,00	$ 2.191.612.534
Acta de Obra No. 15	$ 1.402.740.283,00	$ 24.188.336,00	$ 1.426.928.619
Acta de Obra No. 16	$ 1.571.877.792,00	$ 11.486.799,00	$ 1.583.364.591
Acta de Obra No. 17	$ 1.222.379.281,00	$ 8.932.772,00	$ 1.231.312.053
Acta de Obra No. 18	$ 1.175.667.282,00	$ 8.591.415,00	$ 1.184.258.697
Acta de Obra No. 19	$ 1.447.896.167,00	$ 10.580.780,00	$ 1.458.476.947
Acta de Obra No. 20	$ 1.786.280.408,00	$ 13.053.588,00	$ 1.799.333.996
Acta de Obra No. 21	$ 2.389.391.653,00	$ 17.460.939,00	$ 2.406.852.592
Acta de Obra No. 22	$ 2.790.796.275,00	$ 20.394.280,00	$ 2.811.190.555
Acta de Obra No. 23	$ 2.969.914.739,00	$ 21.703.223,00	$ 2.991.617.962
Acta de Obra No. 24	$ 3.807.359.585,00	$ 27.823.012,00	$ 3.835.182.597
Acta de Obra No. 25	$ 2.929.238.304,00	$ 21.405.972,00	$ 2.950.644.276
TOTAL			$ 30.991.655.660,00
Acta de Ajuste n°	N/A	N/A	N/A
Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Ajuste No. 1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste No. 2	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste No. 3	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste No. 4	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste No. 5	$ 2.076.560,00	$ 15.175,00	$ 2.091.735,00
Acta de Ajuste No. 6	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste No. 7	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste No. 8	$ 2.725.546,00	$ 19.917,00	$ 2.745.463,00
Acta de Ajuste No. 9	$ 1.460.286,00	$ 10.671,00	$ 1.470.957,00
Acta de Ajuste No. 10	$ 1.282.119,00	$ 9.369,00	$ 1.291.488,00
Acta de Ajuste No. 11	$ 6.390.786,00	$ 46.702,00	$ 6.437.488,00
Acta de Ajuste No. 12	$ 16.753.129,00	$ 122.427,00	$ 16.875.556,00
Acta de Ajuste No. 13	$ 25.396.818,00	$ 185.592,00	$ 25.582.410,00
Acta de Ajuste No. 14	$ 170.598.773,00	$ 1.246.683,00	$ 171.845.456,00
Acta de Ajuste No. 15	$ 158.438.396,00	$ 1.157.819,00	$ 159.596.215,00
Acta de Ajuste No. 16	$ 225.473.832,00	$ 1.647.693,00	$ 227.121.525,00
Acta de Ajuste No. 17	$ 174.274.743,00	$ 1.273.546,00	$ 175.548.289,00
Acta de Ajuste No. 18	$ 225.165.931,00	$ 1.645.443,00	$ 226.811.374,00
Acta de Ajuste No. 19	$ 207.314.232,00	$ 1.514.989,00	$ 208.829.221,00
Acta de Ajuste No. 20	$ 222.048.195,00	$ 1.622.660,00	$ 223.670.855,00
Acta de Ajuste No. 21	$ 482.061.048,00	$ 3.522.754,00	$ 485.583.802,00
Acta de Ajuste No. 22	$ 413.857.639,00	$ 3.024.344,00	$ 416.881.983,00
Acta de Ajuste No. 23	$ 671.859.839,00	$ 4.909.745,00	$ 676.769.584,00
Acta de Ajuste No. 24	$ 987.969.357,00	$ 7.219.776,00	$ 995.189.133,00
Acta de Ajuste No. 25	$ 726.653.150,00	$ 5.310.158,00	$ 731.963.308,00
TOTAL			$ 4.756.305.842,00

VALOR TOTAL ACTA DE OBRA + ACTA DE AJUSTE	$ 35.747.961.502,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:

% Básico ejecutado acumulado:

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSION	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
1	1	ADICION	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA: NACIONAL DE SEGUROS
Póliza de Cumplimiento No. 400033451

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 10.801.743.644,00	400033451	15/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 21.603.487.288,00		15/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 658.665.000,00		vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra por parte de la Entidad.	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 32.405.230.932,00		vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revision, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboracion del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.	

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 5.400.871.822	400033450	13/05/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	...	...	...	...	...

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	985 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	NIT:	901.481.479-5
CONFORMACIÓN:	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL COLOMBIA-NIT. 900.366.647-0-17,5% COMPAÑÍA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A - NIT. 860.041.968-1 - 27,5% CPS INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS - NIT. 901.314.825-6 - 10% CELQO S.A.S - NIT. 900.090.780-6 - 5% AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S - NIT. 901.200.521-2- 40%		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 1.		
Fecha de Inicio:	martes, 29 de junio de 2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33443
Valor Inicial:	$ 33.499.975.248,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 33.499.975.248,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	N/A		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	31 Agosto del 2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421021	54	C-2401-0600-132-0-2401008-02	$ 1.361.086.359,00	$ 1.141.427.117,50	$ 219.659.241,50
421021	54	C-2401-0600-132-0-2401023-02	$ 27.777.778,00	$ 25.038.542,53	$ 2.739.235,47
421021	54	C-2401-0600-135-0-2401008-02	$ 907.222.222,00	$ 248.800.468,95	$ 658.421.753,05
421021	54	C-2401-0600-135-0-2401023-02	$ 37.222.222,00	$ 5.282.220,02	$ 31.940.001,98
			$ 2.333.308.581,00	$ 5.468.963.440,00	$ 912.760.232,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos No. 1	$ 0	$ 0	$ 0
Acta de Costos No. 2	$ 29.628.188	$ 5.629.356	$ 35.257.544
Acta de Costos No. 3	$ 42.427.384	$ 8.061.203	$ 50.488.587
Acta de Costos No. 4	$ 146.957.352	$ 27.921.897	$ 174.879.249
Acta de Costos No. 5	$ 163.773.024	$ 31.116.875	$ 194.889.899
Acta de Costos No. 6	$ 174.556.800	$ 33.165.792	$ 207.722.592
Acta de Costos No. 7	$ 177.573.800	$ 33.739.022	$ 211.312.822
Acta de Costos No. 8	$ 178.949.460	$ 34.000.397	$ 212.949.857
Acta de Costos No. 9	$ 195.827.300	$ 37.207.187	$ 233.034.487
Acta de Costos No. 10	$ 183.767.800	$ 34.915.882	$ 218.683.682
Acta de Costos No. 11	$ 192.512.300	$ 36.577.337	$ 229.089.637
Acta de Costos No. 12	$ 187.124.800	$ 35.553.712	$ 222.678.512
Acta de Costos No. 13	$ 193.398.800	$ 36.745.772	$ 230.144.572
Acta de Costos No. 14	$ 221.874.300	$ 42.156.117	$ 264.030.417
Acta de Costos No. 15	$ 227.683.150	$ 43.259.799	$ 270.942.949
Acta de Costos No. 16	$ 221.615.564	$ 42.106.957	$ 263.722.521
Acta de Costos No. 17	$ 216.328.240	$ 41.102.366	$ 257.430.606
Acta de Costos No. 18	$ 187.012.020	$ 35.532.284	$ 222.544.304
Acta de Costos No. 19	$ 252.325.528	$ 47.941.850	$ 300.267.378
Acta de Costos No. 20	$ 229.859.270	$ 43.673.261	$ 273.532.531
Acta de Costos No. 21	$ 220.416.710	$ 41.879.175	$ 262.295.885
Acta de Costos No. 22	$ 219.333.478	$ 41.673.361	$ 261.006.839
Acta de Costos No. 23	$ 238.733.560	$ 45.359.376	$ 284.092.936
Acta de Costos No. 24	$ 246.467.238	$ 46.828.775	$ 293.296.013
Acta de Costos No. 25	$ 247.715.030	$ 47.065.856	$ 294.780.886
		TOTAL	$ 5.468.963.440

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSION	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101352030

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.019.997.524,70	21-44-101352030	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 2.252.303.164,80		12/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 2.039.995.049,40		12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 3.059.992.574,10		31/12/2025	31/12/2030

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

RUTA 6504: - Pr 42+500 a Pr 42+260 se realiza excavación sin clasificar a lo largo del tramo para realizar mejoramiento de fallos, se instala geotextil no tejido y llena con crudo. - pr 1+800 a pr 1+960 y Pr 42+440 a Pr 42+360 calzada completa. suministro e instalación subbase granular. -pr 42+685 a Pr 42+587 carril izquierdo primera capa, pr 42+681 a Pr 42+592 carril derecho primera capa, pr 42+770 a pr 42+621 carril derecho segunda capa pr 42+690 a Pr 42+649 carril izquierdo segunda capa. se realiza suministro e instalación de MDC-19. - pr 42+685 a Pr 42+587 carril izquierdo, pr 42+681 a Pr 42+592 carril derecho pr 42+770 a pr 42+621 carril derecho, pr 42+690 a Pr 42+649 carril izquierdo. se realiza sopleteo e imprimación. - pr 42+554 alcantarilla costado izquierdo. Se instala acero de refuerzo para construcción de placa solera. Se realiza construcción placa - solera en concreto 28 Mpa. - pr 43+005 costado derecho. Se realiza adecuación para estabilización de terraplén. - Pr 42+595 a pr 42+620 costado derecho e izquierdo, se realiza empradización para tratamiento terraplén. - pr 1+870 a Pr 1+990 se realiza retiro de Asfaltita. RUTA 6503: • Excavación para pilotes: perforación para pilotes de concreto para muro en la recuperación de banca del PR52+800. • Acero de refuerzo Fy=420 Mpa: Suministro y colocación de acero de refuerzo para pilotes. • Concreto de 4000 psi tipo tremie: pilotes vaciados in situ con un diámetro de 1,2 ml. • Concreto de 14 Mpa: suministro y colocación de concreto para recubrimiento de gaviones instalados del PR38+200.• Estudios y diseños: exploración de suelo mediante sondeos en el R38+200. RUTA 3001: • Demolición en roca: Del PR13+180 al PR13+200 y del PR13+320 al PR13+450 por el costado izquierdo. • Instalación de formaleta metálica: Para realce de guarda ueda de la obra hidráulica localizada en el PR10+900. • Excavaciones: para medio cuerpo del box culvert localizado en el PR12+945, excavación para filtro longitudinal del PR12+900 al PR10+950 por el costado derecho, para el filtro longitudinal del PR12+900 al PR12+945 por el costado izquierdo.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades jurídicas en el presente mes.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se gestionaron Acta de Obra No. 25 y Acta de Costos No. 25 Presentadas por parte de la Interventoria y se realizo tramite respectivo.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comité Virtual de seguimiento de ejecución del contrato 991 de 2021, con participación Supervisor del contrato de interventoria, Gestor Tecnico del Proyecto, Director territorial caqueta, Contratista e interventoria.

Cordialmente,

JOSE RICARDO BURBANO