CRUP CITY CONTAINER ORION
NIT. 900998408-9

Ibagué, 31 de octubre de 2023

Señores
FUERZA AEREO ESPACIAL COLOMBIANA
La ciudad

REF. COTIZACIÓN MODULAR TIPO CONTENEDOR – SALA DE ESPERA

Cordial saludo,

En esta oportunidad agradecemos contar con **GRUP CITY CONTAINERS ORION S.A.S.** como su proveedor en la realización de su proyecto, la intención de esta oferta es cumplir las expectativas para la cual usted nos contactó. Somos los proveedores del proyecto de contenedores más grande en Colombia: **Container City Ibagué,** además contamos con proyectos realizados en empresas como la Asociación de Bananeros de Colombia AUGURA, TRANSMILENIO, POLICIA NACIONAL, FEDERACION COLOMBIANA DECAFETEROS, METRONICS, CONCESION PARQUES MONTERIA, FUNDACIONES Y CORPORACIONES entre otros que han entregado la confianza en nuestra empresa.

CARACTERISTICAS PROYECTO

De acuerdo con su requerimiento anexamos detalle de lo que incluye el contenedor:

TRES CONTENEDORES NUEVOS MODULARES DE 6 METROS DE LARGO X 2.44 METROS DE ANCHO Y 2.50 METROS DE ALTO, INCLUYE ESCALERAS EXTERNA PARA EL SEGUNDO PISO, TERRAZA Y BARANDAS.

DESCRIPCIÓN MATERIALES
MATERIAL ESTRUCTURAL: El contenedor es realizado con tubería estructural cuadrada en calibre 2.0 mm. Las paredes serán en lamina Coll roll de 20 mm con dobleces iguales a las de un contendor marítimo. La soldadura será SW 613 2/32 con su respectivos terminados y con soldadores certificados por la empresa. Los marcos de las ventanas y puertas son en tubería rectangular de 3 x 1 ½ calibre 18.
PUERTAS: Se desarrollarán los respectivos trabajos requeridos para puerta de acceso con chapa, así como las ventanas en aluminio según diseño. (2) dos de las unidades deben contar con puerta de apertura hacia exterior de 1 hoja con esquinas cuadradas, cada puerta con cuatro bisagras de acero inoxidable de bronce y cerradura pico de loro con manija, marcos en tubería rectangular de 3 x 1 ½ calibre 18.
VENTANAS: Las Unidades deben contar con ventanas corredizas, los marcos se realizarán en tubería rectangular de 3 x 1 ½ calibre 18, vidrio laminado de 6mm (película opalizada para las ventanas grandes). Medidas: Dos ventanas en aluminio de 1x1 metro de acuerdo con el diseño guía para los 3 modulares.
PISO: Láminas de fibrocemento calibre 14 mm, diseñadas y aprobadas para el uso requerido, sobre módulos metálicos estructurales autoportantes. Recubrimiento final de piso con laminado en madera PVC de tráfico pesado, antideslizante y antibacterial, incluye guarda escoba en PVC plástico de mediacaña de aproximadamente 6 cm.
CIELO RASO: Con perfilería a la vista de color negro.
PINTURA: Los exteriores e interiores deben estar pintados en su totalidad con anticorrosivo 2 en 1, el interior acabado con pintura color blanco y para el exterior pintura resistente a la intemperie (Pintura Epóxica) acabado color gris claro.

CRUP CITY CONTAINER ORION
NIT. 900998408-9

TECHO: El contenedor superior deberá contar con un techo de inclinación acorde a la instalación que permita la caída de agua a un canal, para conducir el agua lluvia y no afecte las paredes exteriores, ni la parte superior del mismo.
ESCALERA: Escalera metálica de acceso a segundo nivel, con baranda lateral en tubo metálico, peldaños con huella en malla expandida, con protección anticorrosiva y esmalte negro.
TERRAZA: Barandas: En tubo metálico con protección anticorrosiva y esmalte negro. Piso: PISO DECK WPC, superficie antideslizante, resistente a la humedad, luz solar y ataque de insectos.
SISTEMA ELÉCTRICO: Se instalará con tubería conduit metálica, 3 luces led (por cada modular) y tres interruptores (1 por cada modular), 12 puntos de corriente doble (04 por cada modular) de 110 voltios con polo a tierra, debe tener un tablero de distribución, con un (1) plug bifásico externos con amperaje suficiente para realizar la conexión eléctrica de los contenedores con el punto existente en el sitio de instalación. La instalación acorde con las normas vigentes RETIE. Nota: Para la distribución de los puntos de corriente se tendrá en cuenta la ubicación de los televisores y hornos microondas

Referencia proyecto:







EXTERIOR

CRUP CITY CONTAINER ORION
NIT. 900998408-9





INTERIOR



TERRAZA

NOTA: Las imágenes son ilustrativas sujeta a cambios.

MOBILIARIO

09 (nueve) sofás de 3 puestos, estructura en madera sajo, patas flor morado, espuma rosada densidad 26, tela prana color gris oscuro o negro. Medidas: 1.80 largo x 80cm ancho x 90 cm alto. (03) por contenedor.	
VALOR UNIDAD	**$ 1.810.000**
TOTAL	**$ 16.290.000**

18 (dieciocho) sillas tipo barra en madera, con asiento tapizado en tela prana color gris oscuro o negro.	
VALOR UNIDAD	**$ 485.500**
TOTAL	**$ 8.739.000**

09 (nueve) secciones lineales con estructura metálica y soporte en tablero MDP con recubrimiento melaminico, color madera de gran resistencia, calibre mínimo de 25 mm. Medidas: 1,20 mts de largo x 40 cm de ancho.	
VALOR UNIDAD	**$ 315.500**
TOTAL	**$ 2.835.000**

03 (tres) repisas flotantes en color madera, con soportes metálicos y con una resistencia mínima de 35 Kg. Medidas Mínimas: 60 cm de largo x 40 cm de ancho (Puede variar de acuerdo con el tamaño del microondas que se adquiera).	
VALOR UNIDAD	**$ 140.500**
TOTAL	**$ 421.500**

03 (tres) hornos microondas, capacidad mínima 31 litros, de potencia mínima de 1000 W, voltaje 120 voltios.	
VALOR UNIDAD	**$ 682.000**
TOTAL	**$ 2.046.000**

02 (dos) televisores de 50 pulgadas, tipo pantalla QLED, diseño de pantalla plana, con puertos HDMI y USB, Smart TV.	
VALOR UNIDAD	**$ 2.985.000**
TOTAL	**$ 5.970.000**

01 (una) Mesa y 4 (cuatro) sillas elaboradas en aluminio fundido. 01 parasol elaborado en lona poliéster con tubo en acero, con perilla para recoger y botón de reclinar. 01 (una) base en hierro colado resistente al exterior para adecuar parasol.	
VALOR UNIDAD	**$ 3.708.500**
TOTAL	**$ 3.708.500**

La marca de los contenedores es propia de nuestra empresa **GRUP CITY CONTAINERS ORION,** el cual tiene siete (7) años de experiencia en el desarrollo de contenedores nuevos tipo marítimo y de estructurales modulares.

- **GARANTIA:**

Tres meses en daños estructurales.

- **BENEFICIOS DE TENER UN PROYECTO EN CONTENEDOR:**

1. Tiempo de realización es relativamente ligero.
2. Flexible para desarrollar cualquier modificación sin alterar costos.
3. Movilidad de un lugar a otro sin perder inversión.
4. Amigable con el medio ambiente.

- **PROPUESTA PROYECTO TIPO SALA DE ESPERA PARA PERSONAL ESQUEMAS DE SEGURIDAD:**

  ESTRUCTURA MODULAR TIPO CONTENEDOR $24.990.000 IVA INCLUIDO**.**

  TOTAL VALOR ESTRUCTURAS $74.970.000 IVA INCLUIDO.

  MOBILIARIO TOTAL $40.010.000 IVA INCLUIDO

  TOTAL COSTO DEL PROYECTO $114.980.000

CRUP CITY CONTAINER ORION
NIT. 900998408-9

- **FORMA DE PAGO**: Desembolso del 50% del total del proyecto a la firma del contrato y el pago final restante al cumplir metas del proyecto: 25% al avance en la mitad de ejecución y 25% al entregar. Dinero consignado directamente en la cuenta de la empresa.

- **INCLUYE** el transporte desde Ibagué Tolima hasta CAN – FAC Bogotá Cundinamarca.

- **TIEMPO DE ENTREGA**: 15 días hábiles.

- **COTIZACION** valida por 10 días hábiles.

Agradecemos su atención y estaremos atentos a cualquier solicitud.

EDWARD GARCIA RAMIREZ
CC. 65.633432 de Ibagué
Representante legal
GRUP CITY CONTAINER ORION
NIT.900998408-9