EJE CONTAINERS



302 278 2991
@EJECONTAINERS
EJECONTAINERS@GMAIL.COM

302 278 2991
@EJECONTAINERS
EJECONTAINERS@GMAIL.COM

Pereira, 31 de noviembre de 2023

SEÑORES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Referencia: COTIZACIÓN SUMINISTRO CONTENEDORES OFICINA

Cordialmente me permito presentar a su consideración nuestra propuesta para el suministro de contenedores tipo vivienda totalmente nuevos y 100% terminados para vivienda según diseños:

La presente cotización se realiza según diseño suministrados por el cliente, la diferencia radicaría únicamente es que a diferencia de la imagen nuestros acabados internos no son solo la lámina, sino que además se pone aislante termino y acabado en superboard para obtener acabados internos mas esteticos

	ESPECIFICACIONES
MODULO SALA DE ESPERA PARTE INFERIOIR CON TERRAZA SUPERIOR	Área interna: 14.4 m3 Área Externa terraza: 14.4 m3 Medidas Modulo: 6m x 2,40 m x 2,40 m Incluye: Cerramiento en lámina galvanizada calibre 2mm, techo, piso en láminas de fibrocemento 14 mm totalmente enchapado según diseño (piso laminado tipo madera), paredes internas en acabado industrial (lamina), techo tipo industrial, ventanearía (según diseño enviado), red eléctrica con 3 puntos deiluminación y 4 puntos 110V. 1 puerta 1 ventanal frontal de 4 divisiones (total 4m x 1m) (como en la ficha técnica) 1 ventada lateral de 1,44 x 0,5m Piso superior piso en láminas de fibrocemento totalmente enchapado según diseño, rejas en perfilería metálica
MODULO SALA DE ESPERA PARTE INFERIOIR CON SOPORTE PARA CARGA SUPERIOR	Área interna: 14.4 m3 Medidas Modulo: 6m x 2,40 m x 2,40 m Incluye: Cerramiento en lámina galvanizada calibre 2mm , techo, piso en láminas de fibrocemento 14 mm totalmente enchapado según diseño (piso laminado tipo madera), paredes internas en acabado industrial (lamina), techo tipo industrial , techo tipo industrial, ventanearía (según diseño enviado), red eléctrica con 3 puntos deiluminación y 4 puntos 110V. 1 Puerta de Acceso 1 ventanal frontal de 4 divisiones (total 4m x 1m) (como en la ficha tecnica) 1 ventada lateral de 1,44 x 0,5m

MODULO SALA DE ESPERA PARTE SUPERIOR	Área interna: 14.4 m3 Medidas Modulo: 6m x 2,40 m x 2,40 m Incluye: Cerramiento en lámina galvanizada calibre 2mm, techo, piso en láminas de fibrocemento 14 mm totalmente enchapado según diseño (piso laminado tipo madera),), paredes internas en acabado industrial (lamina), techo tipo industrial, ventanearía (según diseño enviado), red eléctrica con 3 puntos deiluminación y 4 puntos 110V. 1 Puerta de Acceso 1 ventanal frontal de 4 divisiones (total 4m x 1m) (como en la ficha tecnica) 1 ventada lateral de 1,44 x 0,5m 1 ventada lateral de 0,8 x 0,5m

302 278 2991
@EJECONTAINERS
EJECONTAINERS@GMAIL.COM

DESCRIPCION DE ITEMS DE LA CONSTURCCION

ITEM	DESCRIPCION
PUERTA	(2) dos de las unidades deben contar con puerta de apertura hacia exterior de 1 hoja, las cuales deben tener esquinas cuadradas, cada puerta con cuatro bisagras de acero inoxidable de bronce y cerradura pico de loro con manija, marcos en tubería rectangular de 3 x 1 ½ calibre 18. Medidas sin marco: 2 mts de alto x 0,8 mts de ancho.
VENTANA	Ventanas corredizas, los marcos se realizarán en tubería rectangular de 3 x 1 ½ calibre 18, vidrio laminado de 6mm (película opalizada para las ventanas grandes).
PISO	Láminas de fibrocemento calibre 14 mm, diseñadas y aprobadas para el uso requerido, sobre módulos metálicos estructurales autoportantes. Recubrimiento final de piso con laminado en madera PVC de tráfico pesado, antideslizante y antibacterial, debe incluir guarda escoba en PVC plástico de mediacaña de aproximadamente 6 cm.
CIELO RASO	Con perfilería a la vista de color negro.

302 278 2991
@EJECONTAINERS
EJECONTAINERS@GMAIL.COM

ESCALERA	Escalera metálica de acceso a segundo nivel, con baranda lateral en tubo metálico, peldaños con huella en malla expandida, con protección anticorrosiva y esmalte negro.
TERRAZA	Barandas: En tubo metálico con protección anticorrosiva y esmalte negro. Piso: PISO DECK WPC, superficie antideslizante, resistente a la humedad, luz solar y ataque de insectos.
SISTEMA ELECTRICO	Sistema eléctrico instalado con tubería conduit metálica, 3 luces led (por cada modular) y tres interruptores (1 por cada modular), 12 puntos de corriente doble (04 por cada modular) de 110 voltios con polo a tierra, debe tener un tablero de distribución, con un (1) plug bifásico externos con amperaje suficiente para realizar la conexión eléctrica de los contenedores con el punto existente en el sitio de instalación. La instalación cumplira con las normas vigentes RETIE. Nota: Para la distribución de los puntos de corriente se debe tener en cuenta la ubicación de los televisores y hornos microondas.
TRANSPORTE DE CARGA Y DESCARGA	Se suministrará el transporte de los 3 contenedores al sitio estimado, previendo toda la logística para su ubicación, coordinando previamente con el supervisor del contrato que si se tenga fácil acceso de las grúas al sitio.
MONTAJE	Se suministrará e instalar (8) ocho polines en concreto armado, los cuales deben soportaran el peso vivo, más el peso muerto de los 3 contenedores, en el sitio designado por el supervisor del contrato
INSTALACION	Se entregarán los módulos instalados en el sitio designado por el supervisor del contrato.

302 278 2991
@EJECONTAINERS
EJECONTAINERS@GMAIL.COM

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	UNIDADES	VALOR TOTAL
Sofás 9 (nueve)	sofás de 3 puestos, estructura en madera sajo, patas flor morado, espuma rosada densidad 26, tela prana color gris oscuro o negro. Medidas: 1.80 largo x 80cm ancho x 90 cm alto.	$ 2.000.000	3	$ 6.000.000,00
Sillas Tipo Barra	18 (dieciocho) sillas tipo barra en madera, con asiento tapizado en tela prana color gris oscuro o negro.	$ 320.000	18	$ 5.760.000,00
Barra Comedor Lineal	09 (nueve) secciones lineales con estructura metálica y soporte en tablero MDP con recubrimiento melaminico, color madera de gran resistencia, calibre mínimo de 25 mm. Medidas: 1,20 mts de largo x 40 cm de ancho.	$ 420.000	9	$ 3.780.000,00
Repisas Microondas	3 (tres) repisas flotantes en color madera, con soportes metálicos y con una resistencia mínima de 35 Kg. Medidas Mínimas: 60 cm de largo x 40 cm de ancho (Puede variar de acuerdo con el tamaño del microondas que se adquiera).	$ 350.000	3	$ 1.050.000,00
Hornos Microondas	3 (tres) hornos microondas, capacidad mínima 31 litros, de potencia mínima de 1000 W, voltaje 120 voltios.	$ 550.000	3	$ 1.650.000,00
Televisores	2 (dos) televisores de 50 pulgadas, tipo pantalla QLED, diseño de pantalla plana, con puertos HDMI y USB, Smart TV.	$ 3.500.000	2	$ 7.000.000,00
Comedor para Exterio	1 (una) Mesa y 4 (cuatro) sillas elaboradas en aluminio fundido. 1 parasol elaborado en lona poliéster con tubo en acero, con	$ 2.500.000	1	$ 2.500.000,00

302 278 2991
@EJECONTAINERS
EJECONTAINERS@GMAIL.COM

	perilla para recoger y botón de reclinar. 1 (una) base en hierro colado resistente al exterior para adecuar parasol				
				TOTAL	$ 27.740.000,00

FOTOGRAFIAS:

502 278 2991
CONTAINERS
@GMAIL.COM







302 278 2991
@EJECONTAINERS
EJECONTAINERS@GMAIL.COM

PRESUPUESTO:

ITEM	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
MODULO TRIPLE	1	$ 125.000.000	$ 119.000.000
MOBILIARIO	1	$ 27.740.000	$ 27.740.000
TRANSPORTE	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
GRUA PLUMA DE DESCARGUE SEGUNDO PISO	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
CONSTRUCCION DE PILONES PARA SOPORTE	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
		TOTAL	**$ 161.240.000**

CONDICIONES:

- La cotización incluye el transporte del contenedor.
- El precio no incluye mobiliario ni cualquier otro tipo de accesorio decorativo.
- Los equipos no se entregan con tacos o polines para su respectivo montaje.
- Es responsabilidad del cliente entregar el suelo aplanado y compactado al 90%con un desnivel máximo de 3%, los costos para la adecuación del terreno son responsabilidad del cliente, la oferta no incluye ningún tipo de obra civil o movimiento de tierras.
- La oferta no incluye a menos que sea necesario y acordado: los items que no estén incluido en la propuesta económica.
- El tiempo de entrega es de 4 semanas a partir del primer abono, de las cuales 2semanas se realiza trabajo en el taller y 2 semana más en destino realizando surespectivo montaje.

FORMA DE PAGO:

Si la construcción se puede realizar desde Pereira y ser enviada en gran avance

- 50% a la firma del contrato o en su defecto orden de compra
- 45% dos días previos al envío de los contenedores
- 5% a la entrega final en sitio.

302 278 2991
@EJECONTAINERS
EJECONTAINERS@GMAIL.COM

Si la construcción se debe hacer en el sitio

- 60% a la firma del contrato o en su defecto orden de compra
- 30% al llegar a la obra con todo el material y estructuras
- 10% a la entrega final en sitio.

Nos encontramos ubicados en la ciudad de Pereira Km7 Vía Pereira – Cerritos Hotel Santa Isabel, punto en el cual tenemos muestra física para los clientes que deseen visitarnos.

Quedamos atentos a responder sus inquietudes y poder darles la mejor asesoría posiblepara su proyecto.

Atentamente,

Laura Melissa Quiceno M
Asesor Comercial