ACTA DE REINICIO N°1

Aceptación de la oferta No. :	CMC-SIM-014-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	INGENIERÍA AZUR S.A.S., representado por MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN identificada con C.C. 25.775.982 de Montería.
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LOMA VERDE EN EL CORREGIMIENTO DE LOMA VERDE, MUNICIPIO DE MONTERIA.
VALOR:	NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($98.000.000,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO:	19 DE JULIO DE 2023
FECHA SUSPENSION:	03 DE AGOSTO DE 2023
FECHA REINICIO:	30 DENOVIEMBRE DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 2023, y estando vigente el Contrato de mínima cuantía identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La Secretaria de Infraestructura Municipal **IRIS SPATH CAMAÑO,** y el contratista INGENIERÍA AZUR S.A.S., representado legalmente por **MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN** identificada con C.C. 25.775.982 de Montería, con el propósito de suscribir la presente Acta de reinicio del Contrato de mínima cuantía CMC-SIM-014-2023, tal como se presenta a continuación:

CONSIDERANDO

Que, el contrato de obra LP-SPM-016-2021, fue suspendido el día 3 de agosto de 2023 de acuerdo con las razones expuestas por el contratista, lo cual se describe a continuación:

1. *Que a pesar de tener la mayor disposición para culminar en un 100% la ejecución del proyecto dentro del término contractual previsto, dadas las actividades que restan por*

*realizar, se requiere el ingresar el poste de concreto que debe ser suministrado de acuerdo al ítem 2,2 "**SUMINISTRO. INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS - 1050 KgF -PUNTO DE CONEXIÓN**", para la instalación del transformador considerando en el ítem 2,1 "**SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SUBESTACION MONOFASICO DE 50 KVA, 13,2KV /120/220V, INCLUYE CAJA CORTA CIRCUITO, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, PARARRAYOS, MONTAJE DE TRANSFORMADOR, ETC**". Y todos los demás elementos que se relacionan con estas actividades.*

2. *Que teniendo en cuenta que se han presentado recientemente una serie de accidentes y atollamientos constantes de los vehículos que transitan por la vía de acceso a la institución educativa loma verde, sede donde deben realizarse las actividades anteriormente mencionadas es necesario suspender el contrato, dado la proximidad de la fecha de terminación del plazo de ejecución y los reiterativos intentos de ingresar el poste hasta loma verde, dicha suspensión deberá ser prolongadas hasta tanto se pueda garantizar el acceso del poste de concreto a la zona.*

Luego de que se dieran condiciones de vía para el ingreso del poste a la institución se considera superada la causal de suspensión y se procede a reiniciar para dar cierre al mismo.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el Contrato de mínima cuantía CMC-SIM-014-2023, por haberse superado la situación que dio lugar a la suspensión.

SEGUNDO: El contratista se compromete a reiniciar las labores a partir de la fecha, bajo el cumplimiento de todas las obligaciones que le conciernen y están establecidas en la minuta del contrato.

TERCERO: El contratista se compromete a realizar la actualización de las pólizas de acuerdo al reinicio de la obra.

CUARTA: El presente reinicio del Contrato de mínima cuantía CMC-SIM-014-2023, no implicara mayores costos ni reclamaciones por parte de la firma contratista INGENIERÍA AZUR S.A.S.

QUINTA: La presente suspensión se perfecciona con la aceptación por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia de la presente Acta se firma por quienes en ella intervinieron,

Rep. L. MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN
INGENIERIA AZUR S.A.S.
CONTRATISTA

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Proyectó: Pedro Salgado – Contratista SIM
Reviso: Edwin Paternina - Contratista SIM