INFORME ACTIVIDADES

Contratista	**REDES UPS Y SEGURIDAD S.A.S.**		
Informe de Actividades Nº	1 de 1	Periodo: Del 9 al 23 de noviembre de 2023.	
Número del Contrato	Mínima Cuantía No. 16 del 26/10/2023		
Objeto General del Contrato:	Suministrar e instalar una UPS 3 KVA y 32 baterías secas para una UPS de 50 KVA del Área Metropolitana Centro Occidente.		
Duración del Contrato:	El plazo de ejecuciones será de quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder del 30 de diciembre de 2023		
Valor Total del Contrato	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ML ($4.974.200) Incluido IVA	Valor del Periodo del Informe: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ML ($4.974.200) Incluido IVA	
Fecha de Inicio	09 de noviembre de 2023	Fecha de Terminación: 23 de noviembre de 2023	
Supervisor	DIANA CAROLINA VELEZ GIL – LUIS HERNEY LONDOÑO PINILLA	Dependencia: Dirección Administrativa – Gestión Tecnológica –	

No.	ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1	Suministrar e instalar una UPS ONLINE 3 KVA, mínimo con 6 conexiones NEMA de Salida, Bypass interno automático sin conexión en puente on line que garantice una rápida y fiable transferencia a y desde el bypass, con capacidad para el 125% de la carga Nominal, entrada 115, se debe incluir los elementos para conectar a tablero existente de red regulada ubicado a 2 metros de distancia. La UPS debe contar con certificación RETIE (la cual será verificada ante el ente correspondiente), 2 años de garantía. Incluye baterías SECAS. Autonomía de 10 minutos a full carga	- Se realizaron las siguientes pruebas para certificar la instalación: - - •Resistencia entre las fases y tierra en cada uno de los circuitos. - •Comprobación de la carga. - •Secuencia correcta de fases. - •Balance de carga entre fases. - •Verificación y funcionamiento de las cargas. - •Medición de parámetros como voltaje, corriente y frecuencia. - - El contratista deberá entregar por escrito recomendaciones sobre instalaciones eléctricas de la red regulada que dará soporte cada una de las UPS objeto de este contrato (capacidad de carga, tipos de equipos que se pueden conectar	- Anexov1 Registro fotográfico. - Anexo 2 Informe técnico de instalación en sitio. - Anexo 3 Recomendaciones	

2	Suministrar e instalar 32 BATERÍAS SECAS SELLADAS LIBRESDE MANTENIMIENTO REF: 12V - 9AH para un banco de la UPS GAMATRONIC 50 KVA, esta UPS se encuentra ubicada en la sede catastro, Carrera 10 No.17 - 55 piso 3. INCLUYE PUENTES DE CONEXIÓN 1 año de garantía	-	- Anexo 4 Registro fotográfico. - Anexo 5 Informe técnico de instalación en sitio. - Anexo 6 Recomendaciones	

En calidad de contratista manifiesto que para este periodo de ejecución de actividades tengo suscritos los siguientes contratos de prestación de servicios con entidad pública o privada.; según lo establecido en directiva presidencial N° 01 de 2022 y con el objeto de prevenir sanciones por la UGPP según los establecido en la ley 1819 de 2016.

ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL HONORARIOS	NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR TOTAL CANCELADO
AMCO	$ 4.974.200	9458684661-noviembre	$ 3.524.400



MARÍA EUGENIA ROJAS RODRÍGUEZ
Representante Legal, REDES UPS Y SEGURIDAD S.A.S.
Contratista

El día 23 del mes 11 del año 2023, el supervisor del presente contrato manifiesta la recepción a satisfacción del presente informe
Observaciones: Se dispondrán solo en caso de generarse de lo contrario No aplica N/A



DIANA CAROLINA VELEZ GIL
Coordinadora Administrativa
Supervisor del rubro



LUIS HERNEY LONDOÑO PINILLA
Supervisor Técnico