ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS No.01

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

CONTRATO No.: *4146.010.26.1.2166-2023*

CONTRATISTA: *UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS*

SUPERVISIÓN: *YULIET CELMIRA RODRIGUEZ ANGULO*

OBJETO DEL CONTRATO *Realizar el mantenimiento correctivo de la infraestructura física en las Unidades de Transformación Social - UTS, propias del Distrito de Santiago de Cali que están a cargo de la Secretaría de Bienestar Social.*

FECHA DEL ACTA: *20 DE NOVIEMBRE DE 2023*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES CUANTIFICADAS ACTUALES Y/O EJECUTADAS					
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOTAL	CANTIDADES		VALORES $		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			Contrato		Contrato	Mayores (+)	Menores (-)	Mayores (+)	Menores (-)	Cantidad	VALOR
UTS 1	**UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL (UTS) PRESBITERO ANGEL PIEDRAHITA**										
1	**DISEÑO**										
1,01	REDISEÑO	M2	176,64	$ 11.460,15	$ 2.024.321,00	-	-	$ -	$ -	176,64	$ 2.024.321,00
2	**PRELIMINARES**										
2,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	42,44	$ 3.954,78	$ 167.841,00	-	-	$ -	$ -	42,44	$ 167.841,00
2,02	CERRAMIENTO TELA FIB. TEJIDA H=21.10-BORD	ML	21,50	$ 10.868,88	$ 233.681,00	40,00	-	$ 434.755,15	$ -	61,50	$ 668.436,00
2,03	DEMOL.CIMIENTO CONCRETO (CR)	M3	5,20	$ 94.118,31	$ 489.312,00	-	- 3,00	$ -	-$ 282.354,93	2,20	$ 206.957,00
2,04	DEMOL.MURO CONCRETO E=15CM	M2	21,22	$ 35.063,26	$ 744.042,00	-	- 15,00	$ -	-$ 525.948,93	6,22	$ 218.093,00
2,05	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	31,83	$ 4.584,74	$ 145.932,00	-	- 25,00	$ -	-$ 114.618,47	6,83	$ 31.314,00
2,06	DEMOL.MURO LAD. TIZON E=25-40CM	M2	21,22	$ 7.647,47	$ 162.279,00	-	- 15,00	$ -	-$ 114.712,07	6,22	$ 47.567,00
2,07	CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0	UND	1,00	$ 109.652,40	$ 109.652,00	-	-	$ -	$ -	1,00	$ 109.652,00
2,08	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	42,44	$ 812,43	$ 34.480,00	-	- 24,00	$ -	-$ 19.498,36	18,44	$ 14.981,00
2,09	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	M2	20,00	$ 4.473,71	$ 89.474,00	-	- 12,00	$ -	-$ 53.684,47	8,00	$ 35.790,00
3	**EXCAVACIONES**										
3,01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	20,00	$ 19.033,79	$ 380.676,00	-	- 12,00	$ -	-$ 228.405,53	8,00	$ 152.270,00
3,02	RELLENO-ROCAMUERTA COMP.MAT.SELECC. ST	M3	20,00	$ 27.262,31	$ 545.246,00	-	- 12,00	$ -	-$ 327.147,72	8,00	$ 218.098,00
4	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**										
4,01	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA	KLS	120,00	$ 5.860,91	$ 703.310,00	-	-	$ -	$ -	120,00	$ 703.310,00
4,02	FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 MPA	KLS	120,00	$ 753,54	$ 90.425,00	-	-	$ -	$ -	120,00	$ 90.425,00
4,03	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P	M3	8,00	$ 277.530,32	$ 2.220.243,00	-	- 4,00	$ -	-$ 1.110.121,27	4,00	$ 1.110.121,00
4,04	SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA	M2	42,44	$ 29.135,94	$ 1.236.529,00	-	- 30,00	$ -	-$ 874.078,10	12,44	$ 362.451,00
4,05	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	8,74	$ 485.064,05	$ 4.237.381,00	-	- 6,00	$ -	-$ 2.910.384,31	2,74	$ 1.326.997,00
4,06	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	3,50	$ 534.477,18	$ 1.870.670,00	-	-	$ -	$ -	3,50	$ 1.870.670,00
4,07	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	30,00	$ 7.512,72	$ 225.381,00	-	- 15,00	$ -	-$ 112.690,74	15,00	$ 112.691,00
4,08	MURO BLOQUE CONCRETO 14X19X39CM	M2	15,00	$ 61.150,69	$ 917.260,00	-	- 7,00	$ -	-$ 428.054,82	8,00	$ 489.206,00
4,09	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 12X20X30	M2	15,00	$ 70.112,89	$ 1.051.693,00	-	- 6,00	$ -	-$ 420.677,33	9,00	$ 631.016,00
4,1	ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM	ML	10,00	$ 69.703,34	$ 697.033,00	-	- 4,00	$ -	-$ 278.813,35	6,00	$ 418.220,00
4,11	CONCRETO MURO-DOVELAS 3100PSI-420MPA	M3	5,00	$ 463.734,44	$ 2.318.672,00	-	- 2,00	$ -	-$ 927.468,87	3,00	$ 1.391.203,00
4,12	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	20,00	$ 62.330,43	$ 1.246.609,00	-	- 14,00	$ -	-$ 872.625,99	6,00	$ 373.983,00
4,13	BARANDA INDIV.TUBO GALV. 2" C/SOPORT	ML	20,00	$ 88.649,83	$ 1.772.997,00	-	- 10,00	$ -	-$ 886.498,25	10,00	$ 886.498,00
4,14	MORTERO RELLENO GRUESO DOBELAS BLOQUE	M3	4,00	$ 282.685,73	$ 1.130.743,00	-	-	$ -	$ -	4,00	$ 1.130.743,00
4,15	PLATINA LAMINA HR 25-30X25-30 CAL.3/16"	UND	30,00	$ 25.979,28	$ 779.378,00	-	- 14,00	$ -	-$ 363.709,93	16,00	$ 415.668,00
4,16	VARILLA ROSCA.GALV.1/2" L=80-100C+TUERCA	UND	8,00	$ 9.320,25	$ 74.562,00	-	-	$ -	$ -	8,00	$ 74.562,00

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS No.01

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

CONTRATO No.: *4146.010.26.1.2166-2023*

CONTRATISTA: *UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS*

SUPERVISIÓN: *YULIET CELMIRA RODRIGUEZ ANGULO*

OBJETO DEL CONTRATO *Realizar el mantenimiento correctivo de la infraestructura física en las Unidades de Transformación Social - UTS, propias del Distrito de Santiago de Cali que están a cargo de la Secretaría de Bienestar Social.*

FECHA DEL ACTA: *20 DE NOVIEMBRE DE 2023*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES CUANTIFICADAS ACTUALES Y/O EJECUTADAS					
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOTAL	CANTIDADES		VALORES $		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			Contrato		Contrato	Mayores (+)	Menores (-)	Mayores (+)	Menores (-)	Cantidad	VALOR
5	**ACABADOS Y ORNAMENTACIÓN**										
5,01	ESMALTE SOBRE MURO	M2	60,00	$ 9.511,94	$ 570.717,00	-	- 16,00	$ -	-$ 152.191,09	44,00	$ 418.526,00
5,02	REPINTE VENTANA - REJA	M2	40,00	$ 17.154,05	$ 686.162,00	-	-	$ -	$ -	40,00	$ 686.162,00
5,03	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	5,00	$ 69.799,85	$ 348.999,00	-	-	$ -	$ -	5,00	$ 348.999,00
5,04	PRADO TRENZA	M2	42,44	$ 7.797,91	$ 330.943,00	-	- 42,44	$ -	-$ 330.943,39	-	$ -
6	**ASEO Y LIMPIEZA**										
6,01	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	20,00	$ 7.137,20	$ 142.744,00	-	-	$ -	$ -	20,00	$ 142.744,00
6,02	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	20,00	$ 1.853,28	$ 37.066,00	-	-	$ -	$ -	20,00	$ 37.066,00
6,03	VOLQUETA 5 M3	VJE	4,00	$ 51.000,00	$ 204.000,00	-	-	$ -	$ -	4,00	$ 204.000,00
6,04	LIMPIEZA GENERAL	M2	60,00	$ 1.900,02	$ 114.001,00	-	-	$ -	$ -	60,00	$ 114.001,00
7	**ITEMS NO PREVISTOS**										
181209	INSTALACION TEJA AL	M2	-	10.962,50	-	15		$ 164.437,50	$ -	15,00	$ 164.438,00
180922	TEJA UPVC	M2	-	63.412,50	-	15		$ 951.187,50	$ -	15,00	$ 951.188,00
100504	DESM.CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO	M2	-	6.775,00	-	15		$ 101.625,00	$ -	15,00	$ 101.625,00
320805	IMPERM.ACRILICO + FIBRA-10 AQOS	UN	-	36.950,00	-	10		$ 369.500,00	$ -	10,00	$ 369.500,00
UTS 2	**UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL (UTS) VILLA DEL SUR TITIRIBÍ**										
1	**PRELIMINARES**										
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	49,00	$ 3.954,78	$ 193.784,00			$ -	$ -	49,00	$ 193.784,00
1,02	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	30,00	$ 8.546,26	$ 256.388,00		- 20,00	$ -	-$ 170.925,28	10,00	$ 85.463,00
1,03	DESM.APARATO SANITARIO	UND	10,00	$ 22.586,60	$ 225.866,00	3,00		$ 67.759,81	$ -	13,00	$ 293.626,00
1,04	DESM.CUBIERTA TEJA BARRO	M2	35,00	$ 11.847,19	$ 414.652,00			$ -	$ -	35,00	$ 414.652,00
1,05	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	10,00	$ 17.183,74	$ 171.837,00	3,00		$ 51.551,21	$ -	13,00	$ 223.389,00
1,06	DESM.MARCO DOBLE + NAVE DOBLE	UND	1,00	$ 59.744,15	$ 59.744,00			$ -	$ -	1,00	$ 59.744,00
1,07	DESM.CIELO FALSO MADERA	M2	39,00	$ 4.256,13	$ 165.989,00			$ -	$ -	39,00	$ 165.989,00
2	**SANITARIOS**										
2,01	INSTALACION APARATO SANITARIO	UND	13,00	$ 24.035,46	$ 312.461,00	-	-	$ -	$ -	13,00	$ 312.461,00
2,02	DESTAPONAR LAVAMANOS	UND	10,00	$ 22.380,26	$ 223.803,00	-	-	$ -	$ -	10,00	$ 223.803,00
2,03	DESTAPONAR SIFON SANITARIO	PTO	13,00	$ 35.326,62	$ 459.246,00	-	-	$ -	$ -	13,00	$ 459.246,00
2,04	SANITARIO INFANTIL	JGO	10,00	$ 470.351,28	$ 4.703.513,00	-	- 10,00	$ -	-$ 4.703.512,82	-	-
2.04 MOD	SANITARIO INFANTIL CORONA	JGO	0,00	$ 545.000,00	-	8,00	-	$ 4.360.000,00	$ -	8,00	$ 4.360.000,00
2,05	SANITARIO LINEA ECONOMICA	JGO	4,00	$ 210.351,28	$ 841.405,00	-	-	$ -	$ -	4,00	$ 841.405,00
2,06	GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC	UND	10,00	$ 48.438,96	$ 484.390,00	3,00	-	$ 145.316,88	$ -	13,00	$ 629.706,00
2,07	LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA	UND	2,00	$ 48.698,36	$ 97.397,00		-	$ -	$ -	2,00	$ 97.397,00
2,08	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD	M2	6,00	$ 61.129,99	$ 366.780,00	4,00	-	$ 244.519,96	$ -	10,00	$ 611.300,00
5	**CUBIERTA TEJA COLONIAL**										
5,01	ENTRAMADO TEJA BARRO LISTON 2X2 C-50/60C	M2	38,00	$ 25.514,49	$ 969.551,00	-	- 38,00	$ -	-$ 969.550,56	-	$ -
5,02	BAJO TEJA BT-235 ONDULINE	M2	38,26	$ 30.947,08	$ 1.184.061,00	-	- 38,26	$ -	-$ 1.184.060,63	-	$ -
5,03	CABALLETE TEJA BARRO NORMAL	ML	14,00	$ 15.497,50	$ 216.965,00	-	- 14,00	$ -	-$ 216.964,97	-	$ -
5,04	LIMATESA TEJA BARRO NORMAL	ML	15,00	$ 15.582,50	$ 233.737,00	-	- 15,00	$ -	-$ 233.737,46	-	$ -
5,05	RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO	M2	35,00	$ 4.016,39	$ 140.573,00	-		$ -	$ -	35,00	$ 140.573,00
5,06	TEJA BARRO NORMAL	M2	39,00	$ 38.929,74	$ 1.518.260,00	-	- 39,00	$ -	-$ 1.518.260,02	-	$ -
5,07	TEJA BARRO NORMAL (REPOSICION)	UND	174,00	$ 1.081,73	$ 188.221,00	-	- 174,00	$ -	-$ 188.220,86	-	$ -
5,08	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	45,00	$ 4.266,75	$ 192.004,00	-		$ -	$ -	45,00	$ 192.004,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS No.01

CONTRATO No.: *4146.010.26.1.2166-2023*

CONTRATISTA: *UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS*

SUPERVISIÓN: *YULIET CELMIRA RODRIGUEZ ANGULO*

OBJETO DEL CONTRATO *Realizar el mantenimiento correctivo de la infraestructura física en las Unidades de Transformación Social - UTS, propias del Distrito de Santiago de Cali que están a cargo de la Secretaría de Bienestar Social.*

FECHA DEL ACTA: *20 DE NOVIEMBRE DE 2023*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES CUANTIFICADAS ACTUALES Y/O EJECUTADAS					
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOTAL	CANTIDADES		VALORES $		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			Contrato		Contrato	Mayores (+)	Menores (-)	Mayores (+)	Menores (-)	Cantidad	VALOR
6	**ASEO Y LIMPIEZA**										
6,01	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	5,00	$ 7.137,20	$ 35.686,00	-	-	$ -	$ -	5,00	$ 35.686,00
6,02	VOLQUETA 5 M3	VJE	3,00	$ 51.000,00	$ 153.000,00	1,00	-	$ 51.000,00	$ -	4,00	$ 204.000,00
6,03	LIMPIEZA GENERAL	M2	49,00	$ 1.910,49	$ 93.614,00	-	-	$ -	$ -	49,00	$ 93.614,00
7	**ITEMS NO PREVISTOS**										
180923	CABALLETE UPVC	ML	-	$ 70.012,50	-	9,00	-	$ 630.112,50	-	9,00	$ 630.113,00
180922	TEJA UPVC	M2	-	$ 63.412,50	-	35,00	-	$ 2.219.437,50	-	35,00	$ 2.219.438,00
310105	LIMPIEZA GENERAL(SON 2 ASEOS MINIMO)	M2	-	$ 2.225,00	-	80,00	-	$ 178.000,00	-	80,00	$ 178.000,00
290707	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	-	$ 3,00	-	104,00	-	$ 312,00	-	104,00	$ 312,00
180212	ESTRUCT.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"X1"	M2	-	$ 51.250,00	-	16,00	-	$ 820.000,00	-	16,00	$ 820.000,00
181209	INSTALACION TEJA AL	M2	-	$ 10.962,50	-	35,00	-	$ 383.687,50	-	35,00	$ 383.688,00
100540	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	-	$ 23.425,00	-	4,00	-	$ 93.700,00	-	4,00	$ 93.700,00
250526	GRIFO LAVAPLATOS 8" LINEA ECON MEZCL	UND	-	$ 103.262,00	-	1,00	-	$ 103.262,00	-	1,00	$ 103.262,00
100540	RETIRO GRIFRERIA,GRIFO, LLAVE	UND	-	$ 23.425,00	-	1,00	-	$ 23.425,00	-	1,00	$ 23.425,00
251201	REGADERA REDONDA (ECO)	UND	-	$ 127.450,00	-	1,00	-	$ 127.450,00	-	1,00	$ 127.450,00
250537	VALVULA REGULACION 1/2 METAL	UND	-	$ 61.900,00	-	11,00	-	$ 680.900,00	-	11,00	$ 680.900,00
100224	DEMOL.RECUBRIMIENTO CONCRETO	M2	-	$ 45.900,00	-	12,00	-	$ 550.800,00	-	12,00	$ 550.800,00
150101	RETIRO TUBERIA EXISTENTE	ML	-	$ 11.562,50	-	12,00	-	$ 138.750,00	-	12,00	$ 138.750,00
80203	SUB BASE COMP SELECC CANTO RODADO RELLENO PISCINA	M3	-	$ 63.437,50	-	6,00	-	$ 380.625,00	-	6,00	$ 380.625,00
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO BUSQUEDA TUBO	M3	-	$ 22.575,00	-	6,00	-	$ 135.450,00	-	6,00	$ 135.450,00
120221	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI 60C/40P	M3	-	$ 318.162,50	-	3,00	-	$ 954.487,50	-	3,00	$ 954.488,00
250506	CAMBIO GRIFERIA SANITARIO TITIRIBI	UN	-	$ 79.825,00	-	4,00	-	$ 319.300,00	-	4,00	$ 319.300,00
150325	SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS SANITARIO 250627	UND	-	$ 59.312,50	-	4,00	-	$ 237.250,00	-	4,00	$ 237.250,00
160635	VALVULA FLOTADOR 1/2"	UN	-	$ 30.575,00	-	4,00	-	$ 122.300,00	-	4,00	$ 122.300,00
150306	ARREGLO PUNTO SANITARIO	UND	-	$ 41.862,50	-	4,00	-	$ 167.450,00	-	4,00	$ 167.450,00
100624	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS	GL	-	$ 145.687,50	-	2,00	-	$ 291.375,00	-	2,00	$ 291.375,00
UTS 3	**UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL (UTS) LAGUNA AZUL**										
1	**CUBIERTA EMERGENCIA**										
100543	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2		$ 5.562,50	$ -	15,00	-	$ 83.437,50	$ -	15,00	$ 83.438,00
180405	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2		$ 46.387,50	$ -	15,00	-	$ 695.812,50	$ -	15,00	$ 695.813,00
310105	LIMPIEZA GENERAL(SON 2 ASEOS MINIMO)	M2		$ 2.225,00	$ -	80,00	-	$ 178.000,00	$ -	80,00	$ 178.000,00
100624	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS	GL		$ 145.687,50		2,00	-	$ 291.375,00	$ -	2,00	$ 291.375,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS No.01

CONTRATO No.: *4146.010.26.1.2166-2023*

CONTRATISTA: *UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS*

SUPERVISIÓN: *YULIET CELMIRA RODRIGUEZ ANGULO*

OBJETO DEL CONTRATO *Realizar el mantenimiento correctivo de la infraestructura física en las Unidades de Transformación Social - UTS, propias del Distrito de Santiago de Cali que están a cargo de la Secretaría de Bienestar Social.*

FECHA DEL ACTA: *20 DE NOVIEMBRE DE 2023*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES CUANTIFICADAS ACTUALES Y/O EJECUTADAS					
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOTAL	CANTIDADES		VALORES $		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			Contrato		Contrato	Mayores (+)	Menores (-)	Mayores (+)	Menores (-)	Cantidad	VALOR
UTS 4	**UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL (UTS) NUEVO LATIR**										
1	**COMPLEMENTARIO**										
301212	CONCERTINA D 45CM A.INOX-ACCESORIOS	ML		$ 67.400,00	$ -	18,00	-	$ 1.213.200,00	$ -	18,00	$ 1.213.200,00
UTS 5	**UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL (UTS) LA SELVA**										
1	**COMPLEMENTARIO**										
320805	CONCERTINA DOBLE 45CM A.INOX-ACCESORIOS	ML		$ 67.400,00	$ -	20,00	-	$ 1.348.000,00	$ -	20,00	$ 1.348.000,00
100624	ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS TODAS LAS SEDES	GL		$ 145.687,50	$ -	8,31	-	$ 1.210.304,01	$ -	8,31	$ 1.210.304,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 42.037.381**			**$ 20.519.856**	**-$ 20.519.861**		**$ 42.037.381**
	ADMINISTRACION	%	22%		$ 9.248.224			$ 4.514.368	-$ 4.514.369		$ 9.248.224
	IMPREVISTOS	%	0		$ -			$ -	$ -		$ -
	UTILIDAD	%	4%		$ 1.681.495			$ 820.794	-$ 820.794		$ 1.681.495
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 10.929.719			$ 5.335.163	-$ 5.335.164		$ 10.929.719
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 52.967.100**			**$ 25.855.019**	**-$ 25.855.024**		**$ 52.967.100**
	VALOR ACTA BALANCE				**$ 52.967.100**			**$ 25.855.019**	**-$ 25.855.024**	**TOTAL OBRA**	**$ 52.967.100**

UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CONTRATISTA

YULIET CELMIRA RODRIGUEZ ANGULO
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
SUPERVISORA

MARIA FERNANDA PENILLA QUINTERO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
ORDENADORA DEL GASTO

DIRECTOR DE OBRA

APOYO A LA SUPERVISIÓN