DESAJTUO23-5630

Tunja, 29 de noviembre de 2023

Doctor
PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS
Director
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
Tunja

Asunto: *"Necesidad prorroga en tiempo al contrato 055 de 2023 ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en juzgado promiscuo municipal de chita Boyacá, ubicado en la Carrera 4a # 4 - 12.*

Cordial saludo,

De manera respetuosa me permito solicitar una prórroga al contrato del asunto, teniendo en cuenta las siguientes observaciones y necesidades.

De acuerdo con la revisión de las diferentes zonas y la solicitud realizada por el contratista de los Ítems complementarios necesarios para la culminación de la obra y para ejecutar las correcciones realizadas durante la visita llevada a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2023, se requieren de 12 días calendario para la ejecución de los ítems complementarios y correctivos y a su vez que no se ha podido laborar los días sábados, domingos, ni festivos, lo que ha impedido tener un mayor avance en la ejecución del contrato.

Como conclusión y una vez analizado lo expuesto el suscrito supervisor observa que:

si es necesario la prórroga al contrato en los 12 días:

- Es necesaria la prórroga al contrato en los 12 días
- El Supervisor solicito la modificación del tiempo inicialmente pactado
- El contratista está de acuerdo con realizar la prórroga al contrato

Los ítems complementarios son:

- Retiro de machimbre existente
- Suministro e instalación de machimbre para cielo raso
- Suministro e instalación de canaleta metálica cal.22 DI=10 cm, Incluye accesorios de soporte e instalación
- Suministro e instalación de bajantes en tubería D=3" Incluye accesorios
- Suministro e instalación de Zócalo laminar
- Aplique de pintura en aceite color caoba para zócalo de fachada h=30 cm
- Suministro e instalación lavamanos blanco

- La nueva fecha de terminación del contrato es el 15 de diciembre de 2023
- El contratista se compromete a realizar las actividades faltantes en el tiempo solicitado, sopena de que le sean impuestas las penalidades mencionadas en el contrato y se le hagan efectivas las pólizas de cumplimiento.
- El contratista se compromete a suministrar e instalar 2 rejas tipo banco para las ventanas faltantes, bajo su costo.

La prórroga solicitada se requiere para suplir la necesidad del servicio y cubrir el gasto de elementos y necesidades que han surgido durante la ejecución del contrato de mantenimiento locativo y que son necesarias para el mantenimiento de los despachos del juzgado de Chita y que no generan sobre costos al contrato, manteniendo su valor inicial.

Como conclusión solicito sea aprobada la prórroga en tiempo.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
Profesional Universitario – Ingeniero Civil