Mora en el cumplimiento actividades Anexo 2 - Cronograma contratos PRONE 2022-2

CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ <cpgarces@minenergia.gov.co>

Mié 22/11/2023 10:48

Para:Jorge Enrique Fierro Correa <jorge.fierro@air-e.com>
CC:Iris Portocarrero Barrera <iris.portocarrero@air-e.com>;MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA <mparaujo@minenergia.gov.co>;LUIS IGNACIO SANCHEZ CASTILLO <lisanchez@minenergia.gov.co>;ANA LIZETH QUINTERO GALVIS <alquintero@minenergia.gov.co>

4 archivos adjuntos (756 KB)

Comunicado 2-2023-028705.pdf; Comunicado No. 2-2023-032292.pdf; 2-2023-033736.pdf; 2-2023-030387.pdf;

Buenos días Jorge
Cordial saludo

Acorde a lo conversado en la reunión de seguimiento, reenvío las comunicaciones que fueron enviadas a Air-e solicitando el cumplimiento de las actividades establecidas en el Anexo 2- Cronograma de los contratos PRONE 2022-2 así como el envío de los soportes, las cuales a la fecha el Operador de Red no ha dado respuesta:

Radicado	Fecha de Radicado	Asunto
2-2023-028705	19 de septiembre de 2023	Mora cumplimiento Anexo 2 – CRONOGRAMA contratos PRONE 2022
2-2023-030387	04 de octubre de 2023	Cumplimiento literales c y d CLÁUSULA DÉCIMA – OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED de los contratos PRONE 2022
2-2023-032292	24 de octubre de 2023	Reiteración actividades en mora de cumplimiento de los contratos PRONE 2022
2-2023-033736	09 de noviembre de 2023	Reiteración actividades en mora de cumplimiento de los contratos PRONE 2022

Actualmente se encuentra en mora de cumplimiento 9 actividades, 7 de la Etapa 1 y 2 de la Etapa 2:

Ítem	Actividad	Días
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	-232,00
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	-201,00
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	-170,00
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	-170,00
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	-170,00
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	-170,00
15	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	-138,00
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	-133,00
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	-102,00

Asimismo, esta próximo a vencer la actividad 3 de la Etapa 2 correspondiente a "Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio", el 23 de noviembre de 2023 sin que se haya tramitado por parte del OR solicitud de ampliación de la misma.

Agradecemos la oportuna gestión, en aras de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Muchas gracias,

Claudia Patricia Garcés López
Grupo de Supervisión
Dirección de Energía Eléctrica

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA