SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-014-2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA																											
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES			MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			
CAPITULOS	DUR (SEMANAS)	COSTO TOTAL	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
ACTIVIDADES PRELIMINARES	2		X	X																						
1. MANTENIMIENTO DE MUROS Y DIVISIONES	9	$ 236.231.103,00			X	X	X	X	X	X	X	X	X													
2. PISOS	11	$ 176.583.481,91					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
3. TECHOS	13	$ 1.248.487.461,33						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
3. FACHADAS	9	$ 697.786.117,16													X	X	X	X	X	X	X	X	X			
4. CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	10	$ 835.226.943,60													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5. MANTENIMIENTO APARATOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO	5	$ 64.889.430,00								X	X	X	X	X												
6. SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL	17	$ 3.332.875.352,00						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7. MANTENIMIENTO RIEGO CANCHA	4	$ 106.316.235,00																				X	X	X	X	
8. MEJORAMIENTO VIA DE ACCESO ESTADIO	6	$ 85.699.600,00																	X	X	X	X	X	X		
9. MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO Y SEGURIDAD	4	$ 809.436.068,00																					X	X	X	X
CERTIFICACIONES																										
CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION	10	$ 34.807.500,00														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CERTIFICACION RETIE DE DISTRIBUCION	9	$ 34.807.500,00															X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CERTIFICACION RETIE DE USO FINAL	1	$ 34.807.500,00																							X	
CERTIFICACION RETILAP	9	$ 17.403.750,00															X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CERTIFICACION RITEL	9	$ 22.431.500,00															X	X	X	X	X	X	X	X	X	
COSTO TOTAL	24	$ 7.737.789.542,00																								

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-014-2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA MARTA											
FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO			**PERIODO (MESES)**								
CAPITULOS	**DUR (SEMANAS)**	**COSTO TOTAL**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**TOTAL**
ACTIVIDADES PRELIMINARES	2										$ -
1. MANTENIMIENTO DE MUROS Y DIVISIONES	9	$ 236.231.103,00		$ 52.495.800,67	$ 104.991.601,33	$ 78.743.701,00	$ -	$ -	$ -		$ 236.231.103,00
2. PISOS	11	$ 176.583.481,91		$ -	$ 64.212.175,24	$ 64.212.175,24	$ 48.159.131,43	$ -	$ -		$ 176.583.481,91
3. TECHOS	13	$ 1.248.487.461,33		$ -	$ 288.112.491,08	$ 384.149.988,10	$ 384.149.988,10	$ 192.074.994,05	$ -		$ 1.248.487.461,33
3. FACHADAS	9	$ 697.786.117,16		$ -	$ -	$ -	$ 310.127.163,18	$ 310.127.163,18	$ 77.531.790,80		$ 697.786.117,16
4. CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	10	$ 835.226.943,60		$ -	$ -	$ -	$ 334.090.777,44	$ 334.090.777,44	$ 167.045.388,72		$ 835.226.943,60
5. MANTENIMIENTO APARATOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO	5	$ 64.889.430,00		$ -	$ 12.977.886,00	$ 51.911.544,00	$ -	$ -	$ -		$ 64.889.430,00
6. SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL	17	$ 3.332.875.352,00		$ -	$ 588.154.473,88	$ 784.205.965,18	$ 784.205.965,18	$ 784.205.965,18	$ 392.102.982,59		$ 3.332.875.352,00
7. MANTENIMIENTO RIEGO CANCHA	4	$ 106.316.235,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.579.058,75	$ 79.737.176,25		$ 106.316.235,00
8. MEJORAMIENTO VIA DE ACCESO ESTADIO	6	$ 85.699.600,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.133.066,67	$ 28.566.533,33		$ 85.699.600,00
9. MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO Y SEGURIDAD	4	$ 809.436.068,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 809.436.068,00		$ 809.436.068,00
CERTIFICACIONES											
CERTIFICACION RETIE DE TRANSFORMACION	10	$ 34.807.500,00		$ -	$ -	$ -	$ 10.442.250,00	$ 13.923.000,00	$ 10.442.250,00		$ 34.807.500,00
CERTIFICACION RETIE DE DISTRIBUCION	9	$ 34.807.500,00		$ -	$ -	$ -	$ 7.735.000,00	$ 15.470.000,00	$ 11.602.500,00		$ 34.807.500,00
CERTIFICACION RETIE DE USO FINAL	1	$ 34.807.500,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.807.500,00		$ 34.807.500,00
CERTIFICACION RETILAP	9	$ 17.403.750,00		$ -	$ -	$ -	$ 3.867.500,00	$ 7.735.000,00	$ 5.801.250,00		$ 17.403.750,00
CERTIFICACION RITEL	9	$ 22.431.500,00		$ -	$ -	$ -	$ 4.984.777,78	$ 9.969.555,56	$ 7.477.166,67		$ 22.431.500,00
COSTO TOTAL	**24**	**$ 7.737.789.542,00**	**$ -**	**$ 52.495.800,67**	**$ 1.058.448.627,53**	**$ 1.363.223.373,52**	**$ 1.887.762.553,11**	**$ 1.751.308.580,82**	**$ 1.624.550.606,35**	**$ -**	**$ 7.737.789.542,00**
COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO			**$ -**	**$ 52.495.800,67**	**$ 1.110.944.428,20**	**$ 2.474.167.801,72**	**$ 4.361.930.354,82**	**$ 6.113.238.935,65**	**$ 7.737.789.542,00**	**$ 7.737.789.542,00**	
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL PROYECTADO			**0,00%**	**0,68%**	**13,68%**	**17,62%**	**24,40%**	**22,63%**	**21,00%**	**0,00%**	**100,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL ACUMULADO PROYECTADO			**0,00%**	**0,68%**	**14,36%**	**31,98%**	**56,37%**	**79,00%**	**100,00%**	**100,00%**	



