DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-665-2021	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	04-12-2023	**Periodo Informe**	18-10-2023 - 16-11-2023
Departamento	La Guajira	**Municipio**	Maicao	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	32	**Número de proyectos**	2
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	**Apoyo técnico**	César Andres Garzón Bustos	**Apoyo Jurídico**	Claudia Patricia Almeida Castillo	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CAQAGUATE EN EL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CRISTO VIVE EN EL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

Normalización De Redes Eléctricas Barrio Cristo Vive

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	BQ-100045296	$ 365.992.155	03-11-2021	05-11-2023	Compañía Mundial de Seguros S.A.
PAGO ANTICIPADO	BQ-100045296	$ 731.984.310	03-12-2021	05-11-2023	Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de suscripción	03-11-2021	**Fecha acta de inicio**	03-11-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	11-10-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	03-11-2021	18-11-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	03-11-2021	13-11-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	14-11-2021	24-11-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	25-11-2021	05-12-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	06-12-2021	16-12-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	17-12-2021	06-01-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	17-12-2021	06-01-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	17-12-2021	06-01-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	17-12-2021	06-01-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	14-11-2021	04-12-2021	%1,36	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	05-12-2021	15-12-2021	%1,4	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	05-12-2021	15-12-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	16-12-2021	26-12-2022	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	27-12-2022	06-01-2022	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	07-01-2022	22-01-2022	%1,25	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	16-01-2022	26-01-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Giro de anticipos	27-01-2022	27-07-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	27-01-2022	18-03-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	19-03-2022	08-04-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	29-03-2022	08-05-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	18-04-2022	23-05-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	05-05-2022	22-05-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	05-05-2022	22-05-2022	%3,5	%91
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	05-05-2022	22-05-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	19-03-2022	03-04-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	26-03-2022	15-04-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	05-04-2022	25-04-2022	%3,5	%97
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	15-04-2022	15-05-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	30-04-2022	17-05-2022	%3,5	%86
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	18-05-2022	22-07-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	18-05-2022	22-07-2024	%3,5	%95
Etapa 3	Inspectoría RETIE	23-07-2024	22-08-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	23-08-2024	07-09-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	16-08-2024	15-09-2024	%3,5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	16-01-2022	31-01-2022	%3,5	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	15-09-2024	30-09-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	16-09-2024	01-10-2024	%2,5	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	26-09-2024	11-10-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	26-09-2024	11-10-2024	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	02-11-2041	**Fecha para liquidación contrato**	02-11-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-665-2021-01	17-11-2022	Se modifica el plazo de la actividad "construcción y puesta en operación". Por tal motivo, se modifica al anexo No 2 del contrato, correspondiente al Cronograma.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%77,31	**Avance contrato real**	%74,92	**Retraso contrato**	%2,4
Avance obra proyectado	%70	**Avance de obra real**	%83,99	**Retraso obra**	%-13,99

Ultimo informe Constratista	18-10-2023 - 16-11-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	El contrato se venció el 15 de octubre del 2023, El contratista de obra laboro en campo entre el día 05 de octubre de 2023 hasta el día 14 de octubre debido al vencimiento de términos contractual no logro culminar todos los ítems que tenía pendiente por ejecutar. El contratista de obra logro avanzar en la migración de usuarios (conexión directa sin medidor), en el retiro de acometidas y realizo desmonte parcial de redes BT. El contratista de obra tiene pendiente la entrega de la certificación RETIE incumpliendo a los compromisos adquiridos. Está en proceso de ampliación de contrato para culminar las actividades.	**Acciones a realizar – último informe**	El 31 de octubre el supervisor de interventoría CISC adjunta y envía actas de las reuniones realizadas semana atrás de la conciliación de cantidades de UUCC de avance de obra proyecto PRONE 2021 Cristo Vive y de las actividades pendientes por ejecutar, de acuerdo con lo anterior se debe hacer seguimiento a las UUCC para evitar robos de material ya instalado

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%90	**Valor Total del Contrato**	$ 1.829.960.776	**Valor Total Pagado**	$ 1.646.964.698

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
15-12-2021	1	PRIMER PAGO ANTICIPO	$ 731.984.310	Pagado
14-10-2022	2	Segundo desembolso vigencia 2022	$ 457.490.194	Pagado
14-10-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2022	$ 457.490.194	Pagado
23-12-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2022	$ 182.996.078	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo