GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO · Atlántico para la Gente	**ACTA DE REUNION** Contrato No. 202203060

DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARIA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CONTRATO No.	202203060
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN Y LAS REDES DE ACUEDUCTO QUE ABASTECEN AL MUNICIPIO DE USIACURÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
CONTRATISTA	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO	$ 427.031.500, incluido IVA
FECHA DEL CONTRATO	Agosto 8 de 2022
PLAZO DE EJECUCION	Cinco (5) meses
FECHA INICIO	Septiembre 13 de 2022
PRÓRROGA No. 1	Dos (2) meses, febrero 10 de 2023
PRÓRROGA No. 2, ADICION No. 1 Y OTROSI No. 1	25 de mayo de 2023, Cuatro (4) meses, $259.674.422 e incorporación Acta Modificativa No. 1
PRÓRROGA No.3	4 de octubre de 2023, Un (1) mes
PRÓRROGA No.4	3 de noviembre de 2023, Un (1) mes
VALOR ACTUALIZADO CONTRATO	$ 686.705.922,00
ESTADO CONTRATO	En ejecución

En Barranquilla, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2023 se reunieron los señores: KATIA MERCADO RODRIGUEZ, profesional especializado de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico y GUILLERMO NARVÀEZ VÈLEZ, Director de Interventoría, en representación de GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S., firma contratista; con el objeto de revisar el estado del contrato de la referencia para lo cual se deja constancia de los siguientes hechos:

- Que el día 21 de noviembre de 2023 en las instalaciones de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico se realizó Comité de Obra del Contrato de Obra N° 202203016 al cual se ejerce la interventoría, con el fin de presentar el avance del contrato de obra y revisar las actividades y obras pendientes por ejecutar con el fin de revisar su programación y ejecución.

- Que en el Acta del Comité de Obra mencionado anteriormente, se dejó constancia la necesidad de gestionar prórroga del plazo de ejecución en quince (15) días más al plazo inicial de ejecución del Contrato de Obra N°202203016.

- Que por la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra, igualmente se deja constancia la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría N° 202203060, por la necesidad de contar con la Interventoría hasta la fecha de terminación de este.

- Que por lo anterior, se requiere prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría N°202203060 en quince (15) días más al plazo inicial de ejecución.

- Que, el contratista manifiesta su voluntad para que se gestione la prórroga el plazo de ejecución y manifiesta que durante el plazo de ampliación que se otorgue al contrato de interventoría no se generarán gastos de administración o de mayor permanencia a cargo del Departamento del Atlántico.

- Que la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico presentará a la Secretaría General solicitud de prórroga del plazo de ejecución del contrato de interventoría N°202203060 por el término de quince (15) días.

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ
Profesional Especializado
Secretaría de Agua Potable y
Saneamiento Básico

GUILLERMO NARVAEZ VELEZ
Director de Interventoría
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
Interventor