INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CONVENIO N.º 2314 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA.
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MAYO DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACÁ.**"**		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**si es urbano:** Dirección exacta y barrio **sí es rural:** vereda y breve descripción para llegar)	Calle 1 No. 3 -97 Tipacoque-B		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**		$1.470.717.000
	APORTES MIN – FONSECON		$1.470.717.000
	APORTES MUNICIPIO		$0.00
	OTROS APORTES		$
FECHA SUSCRIPCION	27 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	27 DE JULIO DE 2023		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	**Hector Ivan Ayala Dueñas**		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Norman Eduardo Ortiz Tobar	27/12/2022	19/02/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE	No 169522, con rubro de	22/12/2022	

DOCUMENTO CONTROLADO

GUBERNAMENTAL	afectación presupuestal A03- 03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON		
	radicado No. 2-2022060095 con cargo al cupo de aprobación de vigencias futuras	14/12/2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL	No.	27 DE DICIEMBRE DE 2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACION	FECHA: DD/MM/AAAA	
	PRIMERA PRORROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
	SEGUNDA PRORROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION 01	FECHA: DD/MM/AAAA	
	AMPLIACION SUSPENSION	FECHA: DD/MM/AAAA	
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA	
POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	1.323.645.000,000		
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$147.072.000,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$		

DOCUMENTO CONTROLADO

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

➢ ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1.**	NO APLICA	29/12/2022	$588.286.800
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.**	NO APLICA		$
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$588.286.800
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$588.286.800

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: SURAMERICANA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
	Cumplimiento	$ 294.143.400,00	27/12/2022	27/01/2024
	Calidad del contrato	$ 294.143.400,00	27/12/2022	27/01/2024

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
LICITACION PUBLICA LP N° 001 DE 2023	***ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA"***	**$1.323.645.000,00**

DOCUMENTO CONTROLADO

Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	**UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE,** con Representante Legal INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**14/04/2023**		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del Contrato	**13/09/2023**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$1.323.645.000,00**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS EL ESTADO**
POLIZA N°	**49-44-101030283**
FECHA DE LA POLIZA	**13/04/2023**

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE CONSULTORÍA C.M.A. No. 002 DE 2023	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO PUBLICO DENOMINADO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ"**	$.147.072.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

DOCUMENTO CONTROLADO

convenio)			
Nombre contratista	**GERMAN RICARDO VÁSQUEZ CHINCHILLA**		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**14/04/2023**		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del Contrato	**13/09/2023**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$.147.072.000,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS EL ESTADO**		
POLIZA N°	**49-44-10103287**		
FECHA DE LA POLIZA	**14/04/2023**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**01/04/2023**	**30/04/2023**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
INFORME FINANCIERO		
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		$588.360.324
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	.0%
% EJECUTADO DE OBRA	.0%

% AVANCE DE OBRA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO CONTROLADO

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

INFORME:
AVANCE: %
ESTADO:
RECURSOS GIRADOS:
Pendiente por recibir:

INFORME DE ACTIVIDADES

- Se realiza actividades por parte del municipio de descapote, nivelación, demoliciones y retiro de material sobrante procedente de la excavación

NOTA:

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

DOCUMENTO CONTROLADO

8. REGISTRO FOTOGRAFICO



Realización de actividades por parte del municipio de descapote, nivelación, demoliciones y retiro de material sobrante



Realización de actividades por parte del municipio de descapote, nivelación y replanteo del proyecto



Realización de actividades por parte del municipio de descapote y retiro de material sobrante de la excavación



Realización de actividades por parte del municipio de descapote y retiro de material sobrante de la excavación

	
Realización de actividades por parte del municipio de descapote y retiro de material sobrante de la excavación	Realización de actividades por parte del municipio de descapote y retiro de material sobrante de la excavación

9. SUPERVISOR MUNICIPIO

RODRIGO SALCEDO CORREDOR
Secretario de Planeación, Obras y Contratación

DOCUMENTO CONTROLADO