| INFORME MENSUAL DE EJECUCION |
|---|
| CONVENIO N.º 2314 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA. |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACÁ.**"** | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:** (**si es urbano:** Dirección exacta y barrio **sí es rural:** vereda y breve descripción para llegar) | Calle 1 No. 3 -97 Tipacoque-B | | |
| **VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO** | **TOTAL, DEL CONVENIO** | | $1.470.717.000 |
| | **APORTES MIN – FONSECON** | | $1.470.717.000 |
| | **APORTES MUNICIPIO** | | $0.00 |
| | **OTROS APORTES** | | $ |
| **FECHA SUSCRIPCION** | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |
| **FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO** | 27 DE JULIO DE 2023 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO** | **HERNANDO DE JESUS PEREZ PEREZ** | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | **EDGAR RICARDO GONZALEZ PATIÑO** | 01/07/2023 | 20/07/2023 |
| | **HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS** | 20/02/2023 | 30/06/2023 |
| | **NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR** | 27/12/2022 | 19/02/2023 |
| | | | |

DOCUMENTO CONTROLADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No 169522, con rubro de afectación presupuestal A03- 03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON | 22/12/2022 | |
| | radicado No. 2-2022060095 con cargo al cupo de aprobación de vigencias futuras | 14/12/2022 | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL** | No. | 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO** | **27 DE DICIEMBRE DE 2022** | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRORROGA N°01 | | 11/07/2023 |
| | PRORROGA N°02 | | 18/08/2023 |
| | | | |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSION 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACION SUSPENSION | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **POLIZA SEGÚN ACTUACION** (Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA** | 1.323.645.000,000 | | |

DOCUMENTO CONTROLADO

| | |
|---|---|
| **VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA** | $147.072.000,00 |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | $ |

**2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO**

- ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | 1. | NO APLICA | 29/12/2022 | $588.286.800 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | 2. | NO APLICA | | $ |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $588.286.800 |
| **TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $588.286.800 |

**3. POLIZA CONVENIO**

**Nombre Aseguradora:** **SURAMERICANA**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| | Cumplimiento | $ 294.143.400,00 | 27/12/2022 | 27/01/2024 |
| | Calidad del contrato | $ 294.143.400,00 | 27/12/2022 | 27/01/2024 |

**4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA**

- ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|

DOCUMENTO CONTROLADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| LICITACION PUBLICA LP N° 001 DE 2023 | ***ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE - BOYACA"*** | | **$1.323.645.000,00** |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | **UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE TIPACOQUE,** con Representante Legal INGRID DEL ROCIO TOVAR OVALLOS | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | **14/04/2023** | | |
| **Prorrogas, Suspensiones y reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRORROGA N°01 | 11/07/2023 | |
| | SUSPENSION | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del Contrato** | **24/12/2023** | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | **$1.323.645.000,00** |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS EL ESTADO** | | |
| **POLIZA N°** | **49-44-101030283** | | |
| **FECHA DE LA POLIZA** | **13/04/2023** | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de estudios, diseños y obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **CONTRATO DE CONSULTORÍA C.M.A. No. 002 DE 2023** | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO PUBLICO DENOMINADO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE – BOYACÁ"** | $.147.072.000,00 |
| **Adicional en valor** | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |

DOCUMENTO CONTROLADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| (adjuntar celdas si es necesario)<br>(Si hacen parte del convenio) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | **GERMAN RICARDO VÁSQUEZ CHINCHILLA** | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | **14/04/2023** | | |
| **Prorrogas, Suspensiones y reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRORROGA N°01 | 11/07/2023 | |
| | SUSPENSION | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del Contrato** | **24/12/2023** | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | **$147.072.000,00** |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS EL ESTADO** | | |
| **POLIZA N°** | **49-44-10103287** | | |
| **FECHA DE LA POLIZA** | **14/04/2023** | | |

**5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | | |
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | |
| INFORME FINANCIERO | | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | | $588.286.800 |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | |
| OTROS | | |

**6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:**

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **.0%** |

DOCUMENTO CONTROLADO

| % EJECUTADO DE OBRA | .0% | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % AVANCE DE OBRA | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |
| | 0,00 % | 8.74 % | 23.05 % | 27.09 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

**INFORME:**

**AVANCE:** %

**ESTADO:**

**RECURSOS GIRADOS:**

**Pendiente por recibir:**

**INFORME DE ACTIVIDADES**

• Excavación manual en materias común
• Relleno Tipo 4 Subbase B200
• Relleno tipo 1 gravilla
• Suministro e instalación de acometida 2" x 1/2" incluye tubería pf + uad 1/2", registro de corte, collar derivación y accesorios complementarios para su conexión.
• Suministro e instalación de red suministro pvc 1"
• Suministro e instalación de red suministro pvc 3/4"
• Suministro e instalación de red suministro tuberia pvc 1/2"
• Acero figurado de 60000 psi
• Concreto de 3000 psi
• Relleno en recebo común compactado mecánicamente
• Zapatas en concreto de 3500 psi
• Viga de amarre en concreto de 3500 psi
• Columnas 3500 PSI
• Bordillo prefabricado A-80(0.350.20x0.80m) ZV
• Suministro e instalación de bajante de agua negra pvc 3"
• Suministro e instalación de bajante de agua negra pvc 4"
• Tubería de 2`` pvc sanitaria, incluye instalación
• Tubería de 4`` pvc sanitaria, incluye instalación
• Tubería de 6`` pvc sanitaria, incluye instalación
• Reventilacion pvc 3"
• Salida sanitaria pvc 3"
• Caja de inspeccion en Mampostería 80x80
• Caja de inspeccion en Mampostería 100X100

***NOTA:***

DOCUMENTO CONTROLADO

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

## 8. REGISTRO FOTOGRAFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA | EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA |
|  |  |
| EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA | EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA |


| | |
|---|---|
|  |  |
| EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA | EXCAVACION EN ZAPATAS CANCHA |
|  |  |
| EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA | EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA |

| | |
|---|---|
|  |  |
| EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA | EXCAVACION EN VIGA PERIMETRAL CANCHA |
|  |  |
| RELLENO GRAVILLA | RELLENO GRAVILLA |

| | |
|---|---|
|  |  |
| RELLENO GRAVILLA | TUBERIA SANITARIA |
|  |  |
| TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SANITARIA |

| | |
|---|---|
|  |  |
| CONCRETO EN ZAPATAS | CONCRETO EN ZAPATAS |
|  |  |
| CONCRETO GRADERIA | CONCRETO GRADERIA |

## 9. SUPERVISOR MUNICIPIO



**RODRIGO SALCEDO CORREDOR**
**Secretario de Planeación, Obras y Contratación**

DOCUMENTO CONTROLADO