Bitácora de Obra

Contrato N.o 2208100952

Objeto de Contrato: "Mantenimiento y Reforzamiento de Bienes Inmuebles Propiedad del Municipio de Manizales a Cargo de la Secretaría de Gobierno por el Sistema de Monto Agotable"

Contratista: José Reinaldo Osorio O

Interventor:

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Jueves 25 de Agosto
Se Firma acta de Iniciación

Viernes 26 de Agosto
Visita de obra CTP, comando de Policía, Centro

Lunes 29 de Agosto
Afiliación de los trabajadores al sistema de Seguridad Social
Residente Arq Yamil Armando Mendieta
Maestro de Obra José Luis Bedoya Giraldo
STSO Luisa Fernanda Hernandez
oficial Delio Rincón
y 1 Ayudantes

Martes 30 de Agosto
Inicio de Actividades en el CTP en actividades de retiro de revoques
Personal
Residente de Obra
Maestro de Obra

INDUCONTABLES

SISO
1 Oficial
1 Ayudantes
Estado del tiempo: Llovia despues
de las 3 pm

Miercoles 31 de Agosto
Terminacion retiro de revoque CTP
Inicio regata para instala-
uniformes y otinal en CTP
Centro Traslado de Proteccion
Se inician actividades de aseo
y adecuacion comando de Policia
Manizales

Personal en Ob.a
Comando de Policia
1 oficial, 1 Ayuda

CTP
1 Oficial
1 Ayudante

Jueves 01 de Septiembre
- Revoque impermeabilizado y mediacaña
CTP
- Inicio de ciclo vaso en torta de
mortero y esterilla comando de Policia
Personal
CTP
1 Oficial, 1 Ayudante
Comando de Policia

Comando de Policia
1 Ayudante

1 Residente de Ob.a
1 Maestro de Ob.a
1 SISO

Estado de tiempo: Llovia despues de
las 12 M

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES
INDUCONTABLES

Viernes 02 de Septiembre

- Revoque y mediacaña en CTP
- Inició demolicion placa contrapiso donde esta la tuberia sanitaria de concreto

Comando de Policia la estación, se continua con demolicion de placa, y retiro

Personal CTP
1 oficial, 1 Aydante

Personal Comando de Policia
1 Aydante

Personal Administrativo
1 Residente de Obra
1 Maestro de Obra
1 SISO

Sabado 03 de Septiembre

- Continuacion demolicion losa contrapiso CTP
- Demolicion de losa (total) y retiro material sobrante comando policia la estacion

Personal CTP
1 oficial, 1 Ayudante

Personal Comando de Policia
1 Ayudante

Personal Administrativo
1 Residente de Obra
1 Maestro de Obra
1 SISO

Lunes 05 de Septiembre

- Terminación demolicion losa CTP e inicio de excavacion para retiro de tuberia

Comando de Policía
Demolición para construccion de Nuevo oficina jurídica

Personal CTP
2 oficiales, 1 Ayudante

Personal Comando
1 Ayudante

Personal Administrativo
1 Residente de Obra
1 Maestro de Obra
1 SISO

Estado del tiempo: Seco

Jueves 06 de Septiembre
Inició retiro tubería de concreto de 6", y se empieza a instalar tubería novafort de 8" en CTP

Comando de Policía retiro de ciclo raso

Personal CTP
2 oficiales, 1 Ayudante

Personal Comando de Policía
1 oficial, 1 Ayudante

Personal Administrativo
1 Residente de Obra
1 Maestro de Obra
1 SISO

Estado del tiempo: Seco

Miercoles 07 de Septiembre
- retiro de material sobrante demoliciones en el Interior de las celdas CTP
- Inició retiro rasos en vidrios y retiro material sobrante al parque

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Personal CTP

1 Oficial, 3 Ayudantes

Personal Comando de Policia

1 oficial, 1 Ayudante

Personal Administrativo

1 Residente de Obra

1 Maestro de Obra

1 SISO

Estado de tiempo: seco

Miercoles 08 de Septiembre Comite de obra #2

TADO DEL TIEMPO: SIN LLUVIAS

RA DE INICIO: 7:00am Hora salida, 5:00 pm

RSONAL: UPPVL 1 oficial 1 Ayudante

IVIDADES: Demolicion torta inferior entrepiso

L FIN DE MITIGAR EL RIESGO POR DETERIORO DE LA

SMA DEBIDO A LA FALLA DE LA RED SANITARIA BAÑOS

O/AMIENTO 2º Piso. SE DECIDE INTERVENIR MURO

TERAL CONTIGUO AREA PARQUEADERO COSTADO OCCIDENTAL

DEBIDO AL MAL ESTADO Y PRESENTANDO PROBLEMAS DE HUMEDAD CARA INTERNA PASILLO QUE DA HACIA INGRESO PABELLON PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, POR CONSIGUIENTE EN COORDINACION CON LA SUPERVISORA ING MERY ISLEY MOLINA SE DECIDE ESCARIFICAR REVOQUES X LAS DOS CARAS Y PROGRAMAR REVOQUE P:3 IMPERMEABILIZADO. SE COORDINA TAMBIEN INICIAR OBRAS DE REPOSICION DE LA PLACA EN CONCRETO EN MAL ESTADO Y REVISION RED SANITARIA COMPROBAR DEL SISTEMA DE EVACUACION AGUAS RESIDUALES SANITARIAS DAÑAS DE REJILLAS; ACTIVIDA QUE SE INICIARA PARA EL DÍA LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SIEMPRE Y CUANDO SE TENGAN TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA PREVISTOS PARA ESTA ACTIVIDAD ADVIERTE LA ING SUPERVISORA.

PERSONAL CTP: 1 oficial, 3 AYUDANTES

ACTIVIDADES: SE REALIZA PROCESO LOCALIZACION TRAZADO, DESPLANTE PARA RED SANITARIA SUBTERRANEA EN TUBO Ø 8" NOVAFORT SEGÚN INDICACIONES DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO. POR LO TANTO CONTINUAMOS CON DEMOLICIÓN CANALETA Y EXCAVACIÓN EN TIERRA, PARALELO A ESTA ACTIVIDAD SE PROCEDE CON INSTALACIÓN TUBERIA

INDUCONTABLES

ANITARÍA Ø 4" y Ø2" EN PUNTOS SANITARIOS BAÑOS
CADA SALA DE REFLEXIÓN (1, 2 y 3)
ERSONAL ADMINISTRATIVO:
ESIDENTE DE OBRA
AESTRO DE OBRA
ROFESIONAL SST.
SE CELEBRA COMITE DE OBRA CON EL FIN DE EVALUAR SEGUIMIENTO
LAS OBRAS EN PREDIO DE EJECUCIÓN
JEVES 09 Sept. 2022.
STADO DEL TIEMPO: LLUVIAS INTERMITENTE EN LA TARDE
ORA DE INICIO: 7⁰⁰ am HORA SALIDA 5⁰⁰ pm.
ERSONAL UPPVL: 1 OFICIAL 1 AYUDANTE
CTIVIDADES UPPVL: CONTINUAN CON PRELIMINARES,
EMOLICION TORTA INTERIOR ENTREPISO ZONA ROPERO Y
LA ENTREVISTAS JUDICIALES, DEMOLICION Y EXCARIFICACIÓ
NVOQUES. SE FINALIZA DESMONTE CIELO RASO EN CYPLAC
NA ALOJAMIENTOS 2= PISO CON EL FIN DE POSTERIORMENTE
EPARAR FILTRACIONES EN AREA CANAL EN LAMINA Y
OTERIA EN SUPERCANALETA 90.
ERSONAL CTP: 1 oficial 3 AYUDANTES
CTIVIDADES CTP: CONTINUAN CON EXCAVACION EN TIERRA
LOCALIZA TUBERÍA SANITARIA Ø 8" NOVAFORT RIC;

LOCALIZACIÓN TUBORIA SANITARIA Ø 4" Ø 2" INTERNA
BAÑOS SALAS DE REFLEXIÓN. SE REALIZA, FINALIZANDO
LA JORNADA UNA BRIGADA DE ASEO ZONA DE INFLUEN
DE OBRAS PROGRAMADAS.
PERSONAL ADMINISTRATIVO.
RESIDENTE DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
PERSONAL SST.

VIERNES 10 SEP. 2022
ESTADO DEL TIEMPO: SECO.
HORA DE INICIO: 7⁰⁰ am HORA SALIDA 5⁰⁰ pm.
EQUIPO Y HERRAMIENTA: ANDAMIOS, ROTOMARTILLO
DEMOLEDOR. HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL (UPPVL) CTP: 1 OFICIAL 3 AYUDANTE
ACTIVIDADES (UPPVL) CTP: SE DEFINE EN COORDINACION
CON LA INT. SUPERVISORA MERY ISLEY MOLINA LA UBI-
CACIÓN DE TRES (3) CÁMARAS DE INSPECCIÓN EN
ZONA EXTERIOR RATIO COSTADO SUR, CONTINUAN CON
INSTALACION TUBERÍA NOVAFORT Ø 8" SANT., SE LOCALI
ZA TUBERÍA HIDRAULICA Ø 1/2", SE REQUIERE CON

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

EMURA DEFINIR LA UBICACION DE LOS TANQUES SANITARIOS
U EL FIN DE INICIAR LA LOCALIZACION DE LA TUBERIA QUE
RVIRÁ DE VERTEDERO X GRAVEDAD DESDE LA CISTERNA
STA EL SIFÓN DEL SANITARIO PARA EVACUAR LIQUIDOS
SOLIDOS EN BAÑOS SALAS DE REFLEXION.
RSONAL UPPVL 1 oficial 1 Ayudante.
TIVIDADES: DESPUES DE CONCERTAR ENTRE SUPERVISIÓN
CONTRATISTA, EL ESTADO DEPLORABLE DE LA CANAL EN LAMIN
CISTENTE EN AREA DE ALOJAMIENTO SIENDO ESTA LA FUENTE
LAS HUMEDADES Y CAUSANTE DEL DETERIORO DEL CIELO
SO Y MUROS DIVISORIOS CON PACHA EN CAPA DE PINTURA
CONSIDERA NECESARIO EL DESMONTE Y REPOSICION POR
A CANAL EN LAMINA CAL 20 APLICANDO UNAS PRIMER
TAMANTE NEGRO BRILLANTE, DESARROLLO 1 mt. y CON
S (2) TRAGANTES DE Ø 3" A DOS AGUAS. POR LO ANTERIO
INICIA EN TALLER EL PROCESO DE FABRICACION CANAL.
INICIA DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS EN BAÑOS
JAMIENTOS 2º PISO.
RSONAL ADMINISTRATIVO
NAL DE OBRA
ESTILO DE OBRA
FESIONAL SST.

ESTADO DEL TIEMPO: SECO.
LUNES 12 SEP DE 2022
HORA DE INICIO: 7:00 am HORA SALIDA 1:00 pm
EQUIPO Y HERRAMIENTA: ANDAMIOS. ROTO MARTILLO DEMOLEDOR
HERRAMIENTA MENOR.
PERSONAL CTP: oficial, 3 AYUDANTES
ACTIVIDADES CTP: PREMURA DEFINIR LA UBICACIÓN DE LOS TANQUES
SANITARIOS CON EL FIN DE INICIAR LA LOCALIZACIÓN DE LA TUBERIA QUE
SERVIRÁ DE VERTEDERO X GRAVEDAD DESDE LA CISTERNA
HASTA EL SIFÓN DEL SANITARIO PARA EVACUAR LIQUIDOS Y SOLIDOS
EN BAÑOS SALA DE REFLEXIÓN. CONTINUAN CON DEMOLICION RE-
VOQUES Y ESCARIFICACION PINTURA MUROS INTERNOS ACCESO CTP.
SE RETIRA 1 VIAJE DE ESCOMBROS, PROCEDEN CON UBICACION
TUBERIA SANITARIA Ø 4" PVC PARA CELDA # 3.
PERSONAL ESTACION MANIZALES/UPPVL: 1 oficial 2 AYUDANTES
EL CONTRATISTA SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA INGRESAR AL AREA PABELLÓN
DE PPL, CON EL FIN DE INICIAR LA OBRAS DE DEMOLICION PLACA CONTRAPISO
REPOSICION RED SANITARIA SUBTERRANEA Y POSTERIOR CONSTRUCCION
DE PLACA CONTRAPISO.

INDUCONTABLES

JUEVES 15 Sept 2022

ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS INTERMITENTES EN LA TARDE.

HORA DE INICIO: 7:00 am HORA SALIDA 5:00 PM

PERSONAL CTP: OFICIAL. 3 AYUDANTES. 1 PINTOR

ACTIVIDADES CTP: CONTINUAN CON LOCALIZACION E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA Ø 8" NOVAFORT, DEMOLICION PLACA CONTRAPISO ALL INGRESO CTP. SEGUIMOS CON DEMOLICION PISO PASILLO SALAS DE REFLEXIÓN 1.2 y 3 CON EL FIN DE LOCALIZAR TUBERÍA HIDRAULICA QUE ALIMENTARA TANQUES SANITARIOS Y LAVAMANOS QUEDA DEFINIDO LA PREFABRICACIÓN EN SITU DE LOS LAVAMANOS EL SISTEMA DE LLAVE EMBEBIDA DENTRO DEL CONCRETO CON FIN DE PROTEGERLA DEL VANDALISMO QUE SE PUEDA PRODUCIR. SE INICIA LA TAREA DE PINTURA DENTRO DE LAS SALAS DE REFLEXIÓN PASILLO MEDIANTE APLICACION DE ESTUCO, LA DIRECTRIZ EN RECOMENDADA X SUPERVISION ES DE APLICAR PINTURA ACRILTEX SIMILAR EN ZONA DE BAÑOS CON EL FIN DE PROTEGER MUROS.

PERSONAL EST. MANIZALES / UPPL: 1 oficial 2 AYUDANTES.

ACTIVIDADES EST. MANIZALES/UPPL: CONTINUAN CON FABRICACION Y APLICACIÓN VIGAS PRIMER CANAL EN LAMINA, SE DESMONTA CANAL EN LAMINA MAL ESTADO, SE APUNTALA CUBIERTA CON EL FIN DE INICIAR EL MONTAJE DE CANAL. FINALIZA DESMONTE "ARAÑA" PUNTOS SANITARIO BAÑOS ADOYAM.

VIERNES 16 Sept 2022

ESTADO DEL TIEMPO: SIN LLUVIA

HORA DE INICIO 7:00 am HORA SALIDA: 5:00 PM

PERSONAL CTP: oficial, 3 AYUDANTES, PINTOR.

ACTIVIDADES CTP: CONTINUAN CON CORTE MECANICO, DEMOLICION PISO CONTRAPISO Y LOCALIZACION LLAVES DE PASO TIPO PALANCA PLASTICA PARA REGULAR SERVICIO DE AGUA SANITARIOS Y LAVAMANOS

PERSONAL ESTACION MANIZALES: oficial, 3 AYUDANTES.

ACTIVIDADES ESTACION MANIZALES: CONTINUAN CON FABRICACION E INSTALACION CANAL EN LAMINA BLOQUE ALOJAMIENTOS CUSTODIOS SOLICITAMOS NUEVAMENTE LA AUTORIZACION DE INGRESO AL PATIO PABELLON PPL CON EL FIN DE PODER INICIAR LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN PLACA CONTRAPISO, CAMBIO DE TUBERÍA SANITARIAS, MEJORAMIENTO RED ELECTRICA SALAS DE REFLEXIÓN. SEGÚN INDICACIONES DE LA SUPERVISION SE DEBE COTIZAR LAS OBRAS ELECTRICAS PARA MEJORAR EL ESTADO ACTUAL DE LA RED ELECTRICA INTERNA DE LAS SALAS DE REFLE SE REALIZA ASED GENERAL EN CADA UNO DE LOS INMUEBLES ATENDIDOS EN LAS INSTALACIONES DE ZAPATEL SE PRESENTA DIFICULTAD PARA EL INGRESO YA QUE SE DEBE PROGRAMAR INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL ADEMAS TODO ESE PERSONAL OPERATIVO DEL CONSTRUCTOR DEBE PRESENTAR EL CURSO DE ALTURAS VIGENTE X LO CUAL SE DEBE CONTAR CON LOS PERMISOS.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ABADO 17 Sept 2022

STADO DEL TIEMPO: SIN LLUVIAS CONSIDERABLES

RA DE INICIO 7:00 am HORA SALIDA 5:00 PM

RSONAL CTP: 1 OFICIAL 3 AYUDANTES. PINTOR

TIVIDADES CTP: CONTINUAN CON DEMOLICION REVOQUE ESCALERAS INGRESO
TP. POR RECOMENDACIÓN DEL SR. Ite GERALDO COMANDANTE DEL
NTRO TRANSITORIO DE PROTECCIÓN (CTP). SE DEBE REUBICAR LA POSICIÓN
E LAVAMANOS YA QUE SE EVIDENCIA QUE EN EL PUNTO DONDE ESTABA
EVISTO PUEDE SER VIOLENTADO POR EL INDIVIDUO QUE ENTRA RETENIDO
QUE DEBE SER REALIZADO EN ESTE ZONA DE BATERIA BAÑOS POR
QUE EL SR Ite RECOMIENDA DISTANCIARLO MÁS DEL PUNTO DE RETENIDO.
ONTINUAN CON APLICACIÓN PINTURA, ESTUCO RESANE PUNTOS CRITICOS
CUBIERTA REVOQUE CIELO TECHO. SE REALIZA DEMOLICION PISO
RRAZO EN PASILLO PARA LOCALIZAR TUBERIA HIDRAULICA, VACIADO CAMARA
RSONAL ESTACIÓN MANIZALES: 1 oficial 2 AYUDANTES.
TIVIDADES ESTACIÓN MANIZALES: SE REALIZA EL PROCESO DE RELLENO
N MORTERO ZONAS CONCAVAS DE LAS TEJAS TIPO SUPERCANALETA 90
QUIMOS CON DEMOLICION REVOQUES Y ESCARIFICACION DE MUROS ZONA
O/AMIENTOS, SE FINALIZA EL DEMOLIDO DE PUNTOS SANITARIOS BAÑOS
O/AMIENTOS

LUNES 19 Sept 2022

ESTADO DEL TIEMPO: SIN LLUVIA

HORA DE INICIO: 7:00 am HORA SALIDA 4:00 pm

PERSONAL CTP: 1 oficial 3 AYUDANTES, 1 PINTOR

ACTIVIDADES CTP: SE REALIZA VACIADO PLACA CONTRAPISO EN ZONA BAÑO
SALA DE REFLEXIÓN 1. 2 y 3, SEGUIMOS CON DEMOLICION PISO TERRAZO Y
PLACA CONTRAPISO EN PASILLO SALAS DE REFLEXIÓN CON EL FIN DE LOCALIZAR
RUTA RED HIDRAULICA, CONTINUAN CON APLICACION ESTUCO Y PINTURA
MUROS INTERIORES SALAS DE REFLEXIÓN, INCLUYE CIELO TECHO, SEGUIMOS
CON DEMOLICION REVOQUES EN MAL ESTADO, ESCARIFICACION MUROS
ESCALERAS INGRESO PPAL CTP, SEGUIMOS CON VACIADO PLACA CON-
TRAPISO

PERSONAL EST. MANIZALES: 1 oficial, 3 AYUDANTE 1

ACTIVIDADES EST. MANIZALES: CONTINUAN CON SELLADO DE AREA CONVEXA
SUPERCANALETA 90 PARA EVITAR EL PASO DE LAS PALOMAS. SIGUEN CON
ESCARIFICACIÓN MUROS EN ALOJAMIENTOS, SE FINALIZA CON INSTALA
CION "ARANA" PUNTOS SANITARIOS Ø4" y Ø2" BAÑOS ALOJAMIENTOS

PERSONAL ZAGALES: SEGUIMOS EN EL REENTREVAMIENTO DEL ALTURAS PARA
EL PERSONAL QUE INTERVENDRA CON PINTURA EN LA CABAÑA PRINCIPAL.

PERSONAL ADMINISTRATIVO: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO DE OBRA, SST.

INDUCONTABLES

rtes 20 Sept 2022

tado del tiempo: Lluvias en la tarde.

ra de inicio 7:00 am Hora salida 5:00 pm

e considera pertinente por parte del contratista
formar sobre la situación que se presenta en la ciudad
Manizales con respecto al proceso de vinculación
sonal para las obras debido escaso o insuficiente
personal con experiencia en construcción en la ciudad
2 lo cual se dificulta conseguir vincular en este
utrato.

sonal CTP: 1 oficial, 3 Ayudantes, 1 Pintor

hvidades CTP: Continuan con localizacion tubería Hidráulica incluy.
talacion Resistencia Red White Ø 1/2", se procede demolicion Muro terraza
puntos donde se va a reforzar con perfil rectangular Cal 14 Lateral
las de reflexión, siguen con aplicacion sikaco y pintura muros salas
reflexion, demolicion piso y muro para habilitar paso la tubería
cia el exterior acometida Pral.

sonal Estación Manizales: 1 oficial 2 Ayudantes

vidades Estación Manizales. Continuan con escarificacion muros Alojamiento
boquillas puntos sanitarios Ø 4" Ø 2" Baterias Baños Alojamientos.

sonal UPPL: 1 oficial, 1 Ayudante Maestro de obras

hvidades: Se desmonta tablero enchapado en patio para evitar fugas.

Miercoles 21 Sept 2022

Estado del tiempo: Lluvias en la tarde

Hora de inicio 7:00 am Hora salida 5:00 pm

Personal estacion Manizales: 1 oficial 2 Ayudantes

Actividades estacion Manizales: Se realiza mantenimiento canal
en lamina ubicada en cubierta terraza, se realiza limpieza
general y aplicacion pintura esmalte uso brillante.

Continuan con escarificacion capa pintura en mal estado
muros interiores habitaciones 3, 4 y 5, siguen sellando
vacios formados por extremo de la superboard tipo 90 con el
fin de evitar el ingreso de las palomas y otros animales.
Se realiza relleno con Sika Boom mezcla y solido como ladrillo

Personal CTP: 1 oficial y 3 Ayudantes, 1 Pintor y
un soldador.

Actividades CTP: Se inicia reforzamiento estructura reja
metalica mediante instalacion y fijacion con soldadura de
perfil metalico cerrado cal 14. de 3 x 1 1/2, se realiza ancla
jes tanto en piso como en losa entrepiso. Continuan con
aplicacion estuco y pintura sikaco de Reflexión. siguen
con escarificacion parcial pendiente por aplicacion pintura.

Personal Admon: R.O. M.O. SST.

Aseo General.

INDUCONTABLES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

EVES 22 SEPT. 2022

TADO DEL TIEMPO: LLUVIA EN LA TARDE.

RA DE INICIO 7:00am HORA SALIDA 5:00pm

RSONAL ESTACION MANIZALES: 1 OFICIAL 2 AYUDANTE

ONTRATISTA CANAL EN LAMINA FABRICACION EN EL TALLER

UTINUAN CON ESCARIFICACIÓN CAPA DE PINTURA Y DEMOLICIÓN

ALQUE EN MAL ESTADO.

EL DIA DE HOY JUEVES 22 DE SEPT DE 2022 SE CELEBRO REUNION

RECORRIDO ZONA PABELLON PATIO Y CELDAS, CON PARTICIPACIÓN

LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: POR PARTE DE LA ALCALDIA DE

NIZALES LA SUPERVISORA ING. MARY ISLEY MOLINA Y EL REPRE

NTANTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO EL PROFESIONAL JURIDICO

R , POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL COMO

EFE DE ESTACION MANIZALES SR. MY. LOPEZ Y EL JEFE

INMUEBLES POLICIA NACIONAL EL SR MY HOLGUIN Y POR

TIMO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EL RESIDENTE DE OBRA

RQUITECTO YAMIL MONDRAGON O.

SITO CON EL FIN DE ACORDAR ENTRE LAS PARTES LA ENTREGA

LAS INSTALACIONES PATIO Y CELDAS PPL; SE PACTA PARA EL

A LUNES 26 DE SEPT EL COMPROMISO POR PARTE DEL CONTRATISTA

RA INICIAR LAS OBRAS PREVISTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE

DE BIEN INMUEBLE Y POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL

ENTREGAR DESPEJADO Y SIN PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD EN ESTA ZONA DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS, TENIENDO PRESENTE LA ENTREGA DE LAS OBRAS A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE LA ALCALDÍA PARA EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022.

Personal CPT: 1 oficial 1 SOLDADOR 3 Ayudantes 1 Pintor

Actividades CPT: CONTINUAN CON RESANE Y APLICACION ESTUCO Y PINTURA 1ª MANO MUROS INTERIORES CELDAS DE REFLEXION 1,2,3 SE REALIZA PERFORACIONES EN PISO PARA ANCLAJE PERFIL RECTANGULAR CORRAL CALLE PARA REFORZAMIENTO REJAS. INSTALACION PERFIL RECTANGULAR MEDIANTE SOLDADURA SOBRE REJA EXISTENTE

Personal Administracion: Residente de obra, Maestro de obra Profesional SST. Se hace vaciado concreto camara de inspección

Equipo y Herramienta: Andamios, taladro demoledor, soldador Herramienta menor.

Personal Zagales: 1 oficial (pintor) 2 Ayudantes.

Actividades: Se inician preliminares resanado de muros

INDUCONTABLE

ERNES 23 DE SEPT 2022

STADO DEL TIEMPO: LLUVIA EN LA TARDE INTERMITENTE

A DE INICIO: 7:00 am HORA SALIDA 5:00 pm.

SONAL ESTACIÓN MANIZALES: 1 oficial, 1 Soldador 3 Ay.

IVIDADES ESTACION MANIZALES: SUMINISTRO DE CANAL EN LAMINA
LIBRE 20 D= 1 mt, PROCEDEN CON EL ARMADO MEDIANTE DE
LDADURA EN LOS TRASLAPES A= 0.08MT CON PUNTOS CONTINUOS
FIJACION TAPAS LATERALES. CONTINUAN CON DESCARTIFICACIÓN
MOS HABITACIONES ALOJAMIENTOS, PROCEDEN CON LIMPIEZA
IADA Y APLICACIÓN PINTURA ESMALTE DOMESTICO CANAL
LAMINA D= 0.80MT VIEJANTE Y EN BUEN ESTADO

RSONAL CTP: 1 oficial, 1 PINTOR, 1 TECNICISTA 4 Ay

HUIDADES CTP: CONTINUAN CON EL MANTENIMIENTO Y REPA
CION REJA METALICA SALAS DE REFLEXION 1, 2, y 3, SE
CALIZAN LA FABRICACIÓN DE LA FORMALETA PARA CAMA
ES DE INSPECCION DE 060 x 060 RED SANITARIA Ø 8" NOVAF
ONTINUAN CON ESCARIFICACION Y DEMOLICION ANDENES EN
AL ESTADO EN ZONA ESCALERAS ACCESO CTP, CONTINUAN
N APLICACION PINTURA MUROS SALA DE REFLEXION Y PASILLOS
REALIZA ADECUACION Y REPARACION LAMPARAS SISTEMA
ILUMINACIÓN EN PASILLO CELDAS 1 2 3 4 OFICINA INSPECTOR
AMBIO DE LAMPARAS DE SOBREPONER TIPO LED 120 VOLTS
EN PASILLO Y OFICINA. IMPLEMENTACION E INSTALACION
REFLECTORES DE 20W LUZ LED BLANCA INSTALADOS EN
PASILLOS ENTRE SALA DE REFLEXION 1, 2, 3, 4, 5, INSTALACION
PUNTOS DE ILUMINACION Y ELECTRICOS. REPARACION E INSTALACION
PARCIAL ACOMETIDA LAVADORA.

PERSONAL ADMINISTRATIVO: R.O. M.O. SST

PERSONAL ZAGALES: 1 of PINTURA 2 AYUDANTES, ACTIVIDADES DE PINTURA

SABADO 24 DE SEP 2022

ESTADO DEL TIEMPO: SIN LLUVIA

HORA DE INICIO: 7:00 am HORA SALIDA 12:00 pm

PERSONAL ESTACIÓN MANIZALES: 1 oficial 3 AYUDANTES, METALISTERO

ACTIVIDADES ESTACION MANIZALES: CONTINUAN CON APLICACIÓN PINTURA
TIPO WHAS PRIMER CANAL EN LAMINA CAL. 20" D = 1.MT, SEGUIMOS
CON DEMONTE CIELO RASO EN CYPLAC Y ESCARIFICADA DE PINTURA EN
MAL ESTADO PAREDES INTERIORES BAÑOS Y HABITACIONES ALOJAMIENTOS

PERSONAL CTP: (CONTINUA) 1 oficial 3 AYUDANTES. ELECTRICISTA

ACTIVIDADES CTP: CONTINUAN CON LOCALIZACION TUBERÍA HIDRAULICA
DE Ø 1/2" y Ø 3/4" INCLUYENDO INSTALACIÓN VALVES RED WHITE.
SEGUIMOS CON APLICACÓN PINTURA MUROS INTERIORES SALA DE REFLEXIÓN

PERSONAL ADMINISTRATIVO: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO DE OBRA SST

PERSONAL ZAGALES: 1 oficial 2 Ay.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

UES 26 SEPT. DE 2022.

STADO DEL TIEMPO: Lluvias en la tarde.

RA DE INICIO 7:00am HORA SALIDA 5:00pm

E INFORMA A LA SUPERVISIÓN SOBRE LA SITUACIÓN QUE SE PRESENT
N LOS PRODUCTOS SIKA (ADITIVOS) PARA LOS MORTEROS TIPO
EVOQUE, SE HIZO LA AVERIGUACIÓN EN DIFERENTES FERRETERÍAS Y
OMECIUDER SI EXISTIA, PARA DESAFORTUNADAMENTE ESTE PRODUCTO
COMERCIALIZA POR ENCARGO Y SU TIEMPO DE ENTREGA ES DE
0 DÍAS HABILES POR LO QUE CONSIDERAMOS NO ES POSIBLE
PLICARLOS EN LOS MORTEROS DEBIDO AL TIEMPO DE ENTREGA, SE NOS
TRAZARÍA LA ENTREGA DE ESTAS ACTIVIDADES, SOLICITAMOS DIRECTRIZ
M ORDEN DE LA SUPERVISIÓN O EN LO POSIBLE AUTORIZAR LA UTILIZACIÓ
E IMPERMEABILIZANTE CONVENCIONAL DE SIKA.

ERSONAL CTP: 1 oficial, 3 Ayudantes, 1 Pintor

CTIVIDADES CTP: SIGUEN CON INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE
ARA CONTROL ALIMENTACIÓN AGUA POTABLE LAVAMANOS BAÑO
LAS DE REFLEXIÓN 1, 2 y 3, LO MISMO QUE INSTALACIÓN UAN
ED WHITE PARA CONTRA VACIO SANITARIOS, LOCALIZACIÓN
UBERIA SANITARIA Ø 1" 1/2" PVC OFICIO LAVAMANOS SOBREPON
N BATERIA BAÑO INGRESO CTP

ERSONAL ZAGALES: 1 oficial, 3 Ayudantes

CTIVIDADES ZAGALES: CABAÑA "CRECIMIENTO" Proceden
CON RASPADO DE MUROS, APLICACIÓN PELICULA PINTURA
APLICACION ESTUCO PLÁSTICO EN HABITACIONES. APLICACIÓN
MORTERO CON VEJO PUNTOS CRITICOS PARTES DONDE SE EVIDENCIÓ
HUMEDAD POR CAPILARIDAD PATA MURO.

SE DEJA CONSTANCIA QUE HOY LUNES 26 SEP DE 2022 ESTABA PREVIST
EL INICIO DE LAS OBRAS EN PATIO RABELLON PPL Y POR INDI-
CACION DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES NO ES POSIBLE INICIAR
OBRAS HASTA TENER CLARO HACIA DONDE SERAN TRASLADADOS
LOS PPL DEL PATIO. QUEDA POSTERGADO HASTA NUEVA ORDEN

MARTES 27 SEP DE 2022.

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

HORA DE INICIO 7:00am.

PERSONAL ESTACIÓN MANIZALES: oficial, 3 Ayudantes, soldad
ACTIVIDADES: ATENDIENDO LAS INDICACIONES IMPARTIDAS POR
LA SUPERVISION DEL CONTRATO INICIAMOS EL PROCESO DE DEMOLICIÓ
DE MORTERO Y ENCHAPE EN BAÑOS ALOJAMIENTOS CUARTOS 3 y 4
PARA REALIZAR SU POSTERIOR REPOSICION, CONTINUAMOS CON
FABRICACION CANAL EN LAMINA 2º TRAMO BLOQUE E, SIGUEN
RESANANDO MUROS APLICACION ESTUCO PLASTICO.

PERSONAL CTP: 1 Oficial, 3 Ayudantes, Pintor

INDUCONTABLES

USO OFICIAL ALCALDÍA DE MANIZALES

ctividades CTP: Continuan con localizacion Puntos de
o Hidraulica para Alimentar Sanitario y Lavamanos
Realizan Pruebas de Hermeticidad, Seguimos con Localiza-
on tuberia ϕ 2" Sanit. PVC para recoger An. Lavamanos Pre
bricados Caras de Reflexion. Continuan con Aplicacion Revoque
Impermeabilizado muros Entrada CTP
rsona Zagales: 1 Pintor 2 Ayudantes.
ctividades: Continuan con Preliminares de Pintura, Aplica
y Resane: Estuco Acrilico, Reparacion fisuras y Canteras.

iercoles 28 Sep 2022
stado del tiempo: Fuerte lluvia en el dia
ora de inicio: 7:00 am Hora Salida 5:00 pm
rsonal Estacion Manizales: 1 oficial y 3 Ayudantes
ctividades Estacion Manizales: Se realiza Apuntalamiento
on tacos metalicos para recibir Viga Superca Nueva 90 y
oder retirar canal en mal estado para posteriormente
alizar cambio de canal en lamina Bloque Aligerada Aux/Inv
quinos con mantenimiento canales en lamina en Bloque #2.
ersonal CTP: 4 oficial, 3 Ayudantes 1 Pintor.
ctividades CTP: Fabricacion formaleta para vaciar lavamanos
n concreto, Despues de tener vaciado placa contrapiso

(Asco General) se continua con instalacion tuberia PVC
se revoca muro Sabana Bano contiguo Acceso CTP y Revoque
muros escaleras Acceso Principal.
Personal Zagales: 1 oficial Diurna 2 Ayudantes
Actividades: Continuan con Resane muros Cadena Crecimiento

Personal Administrativo: Residente de obra, Maestro de obra
y SST.

Jueves 29 Sep. 2022.
Estado del tiempo: Sin lluvia. En la mañana tarde Si
Hora de Inicio: 7:00 am Hora Salida 5:00 pm
Se realiza recorrido para una inspección tecnica por
parte de la supervision, el Sr. Arq Orlando Marin,
la Ing. Mery Isley Molina y el Residente de obra
Arq Yamil A. Mendieta D., se visita las instalaciones
de Zagales donde se evidencia adelanto en las actividades
de pintura, La Supervision hace la observacion de
procurar en lo maximo de su exponencia tapar los imperfectos
o tallados de las partes mediante el proceso de estucado
hasta conseguir una superficie homogenea sin sobre salidos
se considera la posibilidad de mejorar el acabado fin

INDUSTRIALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

el techo y de la pintura, Es importante que los filos de los muros, lo mismo que las dilataciones mejoren en su acabado final, y los boquetes en zona como lo es el guarda escoba hacer la reposición del tramo dañado, lo mismo que reparar boquetes en los guarda escoba. Se entiende que se evidencia señales de mala aplicación de pintura en procesos anteriores ya que se observa en el cielo techo en madera tipo tablilla se advierten brochazos de pintura blanca en el momento de recortar el vértice entre la pared y el cielo techo. Por lo tanto la supervisión exhorta al contratista para que en lo posible recubra estos parches con tintilla caoba o tabaco para volver recuperar el tono de la tablilla del cielo raso en madera. Se solicita aumentar el personal por parte del contratista con el fin de agilizar los rendimientos y poder cumplir con la entrega oportuna de estos espacios. Los funcionarios adminis trativos de la institución zagales autorizan tapar con estuco y pintura blanca un mural existente en la entrada de la cabaña "crecimiento", quedan definidos como colores a utilizar en el interior de la cabaña son el blanco y el tabaco claro o caoba.

En visita al CTP, queda definido el cerramiento en muro liviano Gyplacsta una sola cara, en zona salón 2 donde van a funcionar los tanques (cisternas) de los sanitarios, se debe presupuestar una puerta en madera para el acceso a este espacio, lo mismo que en el salón contiguo donde se localizan los otros dos (2) baños de las salas de reflexión.

Hay que presentar presupuesto para el acondicionamiento y extensión muro en mampostería hasta los 0.80 mt de altura de más, recorte de reja ventana e instalación tornillos de anclaje con arpolla para reforzar la seguridad de las esposas, la supervisión aprueba la formaleta y refuerzo para el vaciado del lavamanos prefabricado de los baños salas de reflexión.

Personal Estación Manizales: 1 oficial 3 Ayudantes 1 soldador
Actividades Estación Manizales: Instalación canal en lamina bloque alojamiento #2 Auxiliares, continuan con emboquillar puntos sanitarios nuevos., demolición de enchape pared baño Alojamiento #4
Personal CTP: 2 oficiales 1 Pintor 3 Ayudantes
Actividades CTP: Continuan con proceso constructivo lavamanos prefabricado en obra incluyendo instalación

INDUCONTABLES

EQUERCO EN PARILLA Ø 3/8 60000 PSI. VACIADO CONCRETO PLACA
ND Y POSTERIOR INSTALACIÓN TERRAZO EN PASILLO SALA
E RETENCIÓN 1 2 y 3. EN BATERIA BAÑOS ENTRADA CTD
E CONTINUA CON ENCHAPE PARED, RECUBRIMIENTO POCETA
ONTINUAMOS CON RESANE Y PINTURA MUROS EXTERNOS
ATIO ZONA DONDE SE IMPERMEABILIZO MUROS ESCALERAS
UGUERO AL CTD. SE REALIZA CORTE MECÁNICO Y DEMOLICIÓN
NO PARA LOCALIZAR DUQUE INGRESO A BAÑO ALOJAMIENTO
UXILIARES MUJERES. PERSONAL ZAGALES: 1 oficial 2 Ay.
CHUIDADES ZAGALES: CONTINUAN CON ACHUIDADES
E PINTURA KANO DE RESANES COMO DE APLICACIÓN ESTUCO
ERSONAL ADMINISTRATIVO: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO DE OBRA
y SISO.
EN LA ESTACIÓN MANIZALES SEGUIMOS EN LA ESPERA DE LA
UTORIZACIÓN PARA INICIAR OBRAS PATIO PPL. SOLICITAMOS
UY RESPETUOSAMENTE AGILIZAR EL PERMISO PARA INICIAR.

VIERNES 30 SEP 2022.
ESTADO DEL TIEMPO: FUERTES LLUVIAS EN EL DÍA
ORA DE INICIO: 7:00 am HORA SALIDA 5:00 pm
ERSONAL ESTACIÓN MANIZALES 1 oficial 3 Ayudantes

ACHUIDADES ESTACIÓN MANIZALES: DEMOLER PARCIAL CUBIERTA
N TEJA TRASLUCIDA, SEGUIMOS CON RESANE MUROS FACHADA
PATIO, RETIRO DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO TOLETE EN
ALOJAMIENTO AUXILIARES FEMENINO, INSTALACIÓN TUBERIA HIDRO
Ø 1/2 ACOMETIDA PPAL PASILLO CELDAS 1, 2 y 3. EN CTD.
EN ESTACIÓN MANIZALES SEGUIMOS, CON RESANE MUROS INTER
DEMOLICIÓN ENCHAPE PISO BAÑOS ALOJAMIENTOS. SE INICIA
SCHADO DE LADO INTERNO. (CONCAVO) TEJA SUPERCANALETA 90
PERSONAL ZAGALES: 1 oficial PINTURA 3 Ayudantes.
ACHUIDADES ZAGALES: CONTINUAN CON RESANE MUROS INTERIOR
CABAÑA "CRECIMIENTO".

SÁBADO 01 Oct 2022.
ESTADO DEL TIEMPO: FUERTES LLUVIAS EN LA MAÑANA,
HORA DE INICIO: 7:00 am HORA DE SALIDA 5:00 pm
PERSONAL ADMINISTRATIVO: R.O. MAESTRO OBRA. SST.
PERSONAL ESTACIÓN MANIZALES: 1 oficial 3 Ayudantes
ACHUIDADES ESTACIÓN MANIZALES: SE PROCEDE CON DEMOLICIÓN
ENCHAPE PARED BAÑO ALOJAMIENTO, CONTINUAN CON RESANE
Y APLICACIÓN ESTUCO MUROS INTERIORES ALOJAMIENTOS. SE

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

...alizar demolición enchape piso baño Alojamiento
...rsonal CTP: 2 oficiales 3 Ayudantes
...tividades CTP: Desmonte de cubierta en teja ajover bracket
posteriormente se instala teja fibrocemento cinco canales
...erfil 7 ∓ 8, seguimos con resane muros interiores
...dos ∓ 1, 2 y 3, Vaciado de lavamanos en concreto a la vista
...e halla vaciado el lado de poceta batería baños contiguo acceso
...inicia enchape muro lucha contra. se finaliza instalación
...terrado piso. Personal Zagales: 1 oficial 3 Ayudantes
...tividades: Siguen con resane muros interiores.

Lunes 03 Octubre 2022
...stado del tiempo: Fuerte lluvia en la tarde.
...ora de inicio: 7:00am Hora salida 5:00pm
...rsonal Administrativo. R.O, Maestro de obra. SST.
...rsonal Estación Manizales: 1 oficial 3 Ayudantes.
...tividades: Continuan con resane muros interiores, pendiente
...chado piso baño Alojamiento #4. Continua con acabado
...no interno teja fibrocemento #10
...rsonal CTP: 2 oficiales 3 Ayudantes.

Martes 04 Octubre 2022 Estado del tiempo: Lluvias en la tarde
Hora de inicio: 7:00am Hora Salida 5:00pm
Personal Administrativo: Residente de obra, Maestro. SST.
Personal Estación Manizales: 1 oficial 3 Ayudantes
Actividades: Estación Manizales: Demolición baldosa contorno para
conformar boca puertas Alojamientos, se instala tubería elec
trica conduit Ø 3/4", desde tablero hasta punta para localizar
ubicación que alimentara puntos de iluminación Alojamientos y Duch
Personal CTP: 2 oficiales. 3 Ay. Actividades continuan con las ach
programadas con anterioridad.

05 Octubre 2022.
Estado del tiempo: Lluvias intermitentes en la tarde
Hora de inicio 7:00am Hora salida 5:00pm
Se realiza Comite de obra y recorrido por las instalac
de Centro de traslados por Protección (CTP) y la
sede Distrito Estación Manizales con los siguientes
Participantes: Por Parte de la Policía Nacional el jefe
administrativo Mejia el Sr Capitan Geron, el Sub
Intendente Rubio encargado de los inmuebles Policia
Nacional, Por Parte de la Alcaldía de Manizales, secre
taria de obra Publicas el Ing. Ricardo Tabares, el
Arquitecto Orlando Marin y la Ing. Mary Isley Molin

INDUCONTABLES

Por Parte de la firma contratista el Sr Ing. Reina Osorio Ocano (representante legal) y el Arq. Emil A. Mendioeta Ocampo. Maestro Jon Luis Bedoya la Profesional SST Luisa, Realizando una inspección ocular de los trabajos en proceso de mejoramiento evaluando el comportamiento evolutivo de las obras terminadas desde lo contractual concluyendo por las partes que existe un avance significativo, pero siendo necesario implementar un refuerzo mayor de mano de obra calificada y no calificada para las siguientes semanas teniendo la seguridad que las obras ejecutadas hasta el momento cumplen satisfactoriamente con la calidad técnica.

En conversación entre supervisión del contrato, policía nacional contratista se define el siguiente adecuación y mejoramiento el espacio donde se retienen temporalmente e inmobilizan mediante aislamiento con esposas a las personas que lleguen en alteraciones emocionales debido a su estado emocional bajo efectos por el Alcohol, consumo de sustancias psicoactivas. problemas mentales. Se considera complementar el muro existente con obras nuevas de bloque tabla acabado con resane y pintura, retiro de estructura metálica y malla eslabonada implementar una banda de caucho industrial pegada a la pared nueva con el fin de proteger la integridad del capturado y evitar que se haga daño golpeando en muro con su cuerpo o cabeza. Además a esto se deja establecido el alcance de la pintura a todo lo largo del pasillo, queda definido que en el pasillo el zocalo va de gris basalto en esmalte y de la mitad hacia arriba pintura vinilo blanco.

Los representantes de la policía nacional en cabeza del Sr capitan ceron jefe administrativo se compromete entregar los calabozos y patio donde estan los PPL el dia martes 11 de octubre con el fin de iniciar obras.

Atte.

Jueves 06 Octubre de 2022

Estado del tiempo: Fuerte lluvia en la tarde

Hora de inicio: 7:00am Hora salida 5:00pm

Personal Estacion Manizales: 1 oficial 3 Agentes

Actividades Estacion Manizales: Continuan con resane y aplicacion estuco muros en Alojamiento 2= Piso, Dentro de unidad PIP Baños Alojamiento #4, se realiza proceso sellado con lamina de Superboard, sika flex y sika boom en el lado interno (concava) de la teja sobre canaleta se adiciona se aplica sika boom en toda la longitud transversal de la teja, con el fin de evitar el ingreso de palomas, murciélagos o gatos. etc, seguimos con resane muros area patio

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ON ABOÇADOS. PERSONAL CTP: 2 oficiales, 3 Ay 1 PINTOR
HUIDADES CTP: SEGUIMOS CON FABRICACIÓN PUERTA METÁLICA
PERFIL RECTANGULAR CERRADO CAL 14 DE 3 x 1 1/2", DEJ
Z DE LOCALIZAR NOBIRÍA Y SIFÓN DE 4" PARA REJILLA EN
ICIO SE REALIZA VACIADO DE CONCRETO E INSTALACIÓN TERRAZ
NTINUAN CON ENCHAPE PRETA Y MUROS EN BATERIA BAÑOS
uhqdo A INGRESO CTP, SEGUIMOS CON APLICACIÓN RESTUCO Y PIN
RA MUROS ZONA DE ESCALERAS Y ZOCALO MURO PATIO
RSONAL ZAGALES: 1 oficial DE PINTURA, 2 AYUDANTES
HUIDADES: RESANE, ESTUCO Y PINTURA MUROS HABITACIÓN
RETIRO MATERIAL SOBRANTE.
7 DE OCTUBRE DE 2022
STADO DEL TIEMPO: SIN LLUVIAS
ORA DE INICIO: 7:00am HORA SALIDA 4:00 pm
RSONAL ESTACIÓN MANIZALES: 1 oficial 3 AYUDANTES
HUIDADES ESTACIÓN MANIZALES: CONTINUAN CON RESANE
ROS Y INTERIORES ALOJAMIENTOS Y ZONA ROPERO, SEGUIMOS
NSTALANDO SUPERBOARD LADO INTERNO ANGULO CONCAVO SUPER
NALETA 90. PERSONAL CTP: 2 oficiales 3 AYUDANTES.
HUIDADES CTP: CONTINUA APLICANDO PINTURA MUROS ZOCALO
ÑO Y BATERIA BAÑO CONTIGUA INGRESO CTP, SEGUIMOS
N APLICACIÓN (PUERTA) BLOQUE ALOJAMIENTO AUXILIARES FERRETERIA

SE INSTALA PUNTO LAVADORA, SE FINALIZA INSTALACIÓN LAVAMANOS
EN CONCRETO CELDAS 1, 2 y 3 y 4, SE LOCALIZA REJILLA CUBIERTA
EN PISO SEGÚN ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR CUERPO
POLICÍA NACIONAL, SE INSTALAN TANQUES PARTE 2do PISO.
CONTINUAN CON FABRICACIÓN ARMADO DE PUERTA METÁLICA
EN PERFIL CAL. 14 DE 3 x 1 1/2".
PERSONAL ZAGALES: 1 oficial DE PINTURA 2 AYUDANTES.
ACTIVIDADES: SIGUEN CON APLICACIÓN PINTURA MUROS INTERIOR
CABAÑA #1. CRECIMIENTO.

SÁBADO 08 DE OCTUBRE DE 2022.
ESTADO DEL TIEMPO: SIN LLUVIA
HORA DE INICIO: 7:00am HORA SALIDA 4:00 pm
PERSONAL ADMINISTRATIVO: R.O., M.O, tsst) sin
PERSONAL ESTACIÓN MANIZALES: 1 oficial 3 AYUDANTES.
ACTIVIDADES ESTACIÓN MANIZALES: CONTINUAN CON APLICACIÓN
ESTUCO MUROS INTERIORES, SE REVOCA PARED EXTERNA ZONA
DE PATIO PARQUEADERO, SE LE APLICA IMPERMEABILIZANTE SIKAFILL
Y SIKA MORTERO PWS (EN POLVO), CONTINUAN CON SELLADO LADO
INTERNO CONCAVO TEJA SUPERCANALETA.
PERSONAL CTP: 2 oficiales 2 AYUDANTES 1 PINTOR

INDUCONTABLES

nvidades CTP: Vaciado caja de inspección 40x40 en ARG
.ualeta contiguo a Hall escaleras entrada principal CTP.
ado con material de sitio en zona caualeta patio, seguimos
aplicación pintura celdas y aplicación pintura esmalte
ulfinico rejas celdas 1, 2 y 3. (1= mano), seguimos con el
ciado de recubrimiento sanitarios celdas, se instala reja
en pasillo.

ional Zagales: 1 oficial en Pintura, 2 Ayudantes

tividades: Seguimos con Aplicación Pintura muros interiores
ntro Patio de Rejas.

nes 10 de Octubre de 2022 Estado del tiempo: Lluvia
ca en inicio 7:00am Hora salida 1:00 pm
ional Administrativo: Residente de obra y SST.
e realizo mediciones de Obra en el CTP muy
Martes 11 de Octubre a
isita Zagales 11am a 2 Tarde y
e realizo levantamiento arquitectonico
e planta, se cuenta con 16 alojamiento
ario, enfermería, zona social, baños.
= pinto cancel interior de zona social y
ario, ventanas y puertas.

Guardaescoba pintura aceite color
Caoba.
Personal: 1 oficial y 2 ayudantes

Meykly

Miercoles 12 de Octubre 2022
Estado del tiempo: Lluvias en todo el dia
Hora de inicio: 7:00am Hora Salida 1:00 pm
Personal Administrativo: Residente de obra, SST
Personal Distrito Estación de Policia Manizales
Actividades: Con la autorización para el ingreso al area del
patio central y contiguo a salas de reflexion se da inicio a las
obra consistente en demolición placa en concreto E= 0,08 a 0,10
se realiza retiro de material sobrante, se localizan las caja
de inspección existente evidenciando que se encuentran en buen
estado con tuberia en PVC y un diámetro acorde al diseño
preestablecido por la entidad, solamente necesita de una
reposición de placa tapa de inspección. Con el fin de continuar
la demolición de piso se solicita Autorización para ejecución Cadet
y traslado del custodio. CTP: formalicé mismo

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

EVES 13 Octubre Estado del tiempo sin lluvias

RA INICIO: 7am Hora salida: 1:00 pm.

OMITE DE OBRA # 004. Se celebra comite de obra

N PARTICIPACION DE LOS SIGUIENTES ACTORES: POR PARTE

LA ALCALDIA DE MANIZALES EL Ing. RICARDO TABARES

LA Ing. MARY ISLEY MOLINA COMO SUPERVISORES, POR PARTE

LA POLICIA NACIONAL EL SR. Ite JORGE RUBIO, Ite

ERMAN TORO y el Ite DAZA JEFE DE PATIO PPL EPA

DU MANIZALES Y POR PARTE DEL CONTRATISTA EL REPRESEN

nte legal Ing JOSE REINALDO OCAMPO, LA PROFESIONAL

ST Ing. DANIELA GIRALDO y RESIDENTE DE OBRA

RQ YAMIL ARMANDO MENDIETA CAMPO.

EMAS A TRATAR: REVISION INSPECCIÓN OCULAR OBRAS DENTRO

LAS INSTALACIONES ENTRE ELLAS SE HACE DE PRIMERO LA VISITA

PATIO Y SALAS DE REFLEXIÓN DONDE SE EVIDENCIA QUE LAS

MARAS DE INSPECCION EXISTENTES ESTAN EN UN GRAN ESTADO

DETERIORO, SE CONSIDERA NECESARIO INTERVENIRLAS PARCIAL

NTE O EN SU DEFECTO DESTINIR COMPLETAMENTE.

S NECESARIO GENERAR UNA PENDIENTE NO MENOR AL 2% CON

FIN DE DIRECCIONAR LAS AGUAS LLUVIAS A LA CAÑUELA EXISTEN

STADO NORTE, ES DE ANOTAR QUE SE DEBE AMPLIAR Y

PROFUNDIZAR LA CAÑUELA PARA MEJORAR EL CAUDAL DEL AGUA

RESTITUCION DE GARITA TIRO CASETA, PROTECCION BAJO

QUEDA DEFINIDO EL CAMBIO DE SANITARIOS DE LAS CELDAS,

SE IMPLEMENTA UN MURO DIVISORIO CON EL FIN DE MEJORAR

LA PRIVACIDAD DEL BAÑO.

ES NECESARIO REALIZAR APIQUES PLACA CONTRAPISO EN CELDAS

CON EL FIN DE ANALISAR SÍN EN SU DEFECTO SE CONSTRUYE

UN MORTERO 1:3 PARA MEJORAR EL ACABADO FINAL DEL

CONTRAPISO.

INICIAR OBRAS ELECTRICAS A LA PAR CON ACTIVIDAD DE DEMOLICION PLACA CONTRAPISO, PARA UBICAR PUNTOS ELECTRICOS DE TOMACORRIENTES/LUMINARIAS Y PUNTOS ELECTRICOS TOMAS TELEVISORES BAJANTE CANAL NUEVA DUCTO QUE UN TODO SANITARIO Ø 4"

SE DEJA CONSTANCIA EN COMITE SOBRE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA PARA VALORAR EL DIA JUEVES 20 OCTUBRE SU PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.

SE SOLICITA POR PARTE DE LA SUPERVISION AL CONTRATISTA INICIAR OBRAS DE CONTENCION CASETA EXTERNA.

SIGUEN CON DEMOLICION DEL CONTRAPISO MEDIANTE DEMOLICION MECANICA (DEMOLEDOR), ASEUMAS SE HACE RETIRO HASTA EL PUNTO INDICADO POR EL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA ESTACION MANIZALES, SIGUEN CON RESANE Y APLICACION ESMALTE Y PINTURA MUROS INTERIORES ALOJAMIENTOS Y OFICINA ABOGADO

INDUCONTABLES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

DEBE PRESENTAR UNA PROGRAMACION ACTUALIZADA
ORDE A LAS ACTIVIDES PRELIMINARES DENTRO DEL PRESUPUESTO
EAL AJUSTADO AL BALANCE Y TECHO. PRELIMINAR FINAL
ERSONAL CTP: 1 oficiales 1 Ayudante, solarron, Ruben
HUIDROCÉS: SE REALIZA REFORMA ESTRUCTURAL REJA VENTANA
COSTADO LATERAL NORTE SOBRE PASILLO INGRESO A CELDAS
EL FIN DE RETIRAR PARTE INFERIOR Y MAMPOSTERIA
LADRILLO FARROL Y ANCLAJE O FIJACION PUNTO DE ANCLAJE
ARGOLLA PARA AMARRARTE PERSONAS. Continuan con vaciado
canaletas frente a fachada costado sur patio.

Octubre de 2022 Estado del tiempo Lluvias fuertes
ra de inicio: 7:00 am Hora Salida 5:00 pm
sonal administrativo: Residente, Maestro de obra, SST.
STACION MANIZALES: Personal 2 oficiales 3 Ayudantes.
tividades: Dando inicio a las actividades programadas
ntro del patio PPLs se procede con el desmonte y demo
ión muros, cubierta retiro de ventana sobre la Cocheta
istente un mal estado dentro de las instalaciones Celdas.
guimos con demolición mecánica (Talador Demoledor) placa
piso en concreto E= 0.15 y se posteriores retiro de
escombros hasta el sitio indicado por la autoridad competente
Seguimos con aplicacion pintura muros interiores y puertas
puertas metálicas zona 1º Piso area oficina abogados
puerta reja salida a porqueriza y area ropero UPV
INMUEBLE CTP: Personal 2 oficiales. 2 Ayudantes.
Actividades: Continuan con revoque muros laterales bases
salas de protección #1 #2 y #3. Seguimos con adecuación
reja ventana a lo largo del pasillo rutas a salas de protección
aplicacion soldadura y fijacion con anclajes tipo varilla 1/2"
Se realiza emboquillado piso terraza en zona parrilla
se resana muro mediante revoque en punto donde quedaron
las llaves red white para el funcionamiento de cierre y
apertura lavamanos y sanitarios de salas de proteccion.
En zona de baños Alojamientos femeninos continuamos con
reposicion y localizacion tuberia red hidraulica para alimen
lavadora y lavamanos, se evidencia el deterioro de la tuber
metalica existente en el sitio.
En estacion manizales se advierte de cambio tablero de 4 circu
en mal estado por uno de 16 circuito (nuevo).

INDUCONTABLES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

5 oct. 2022

ESTADO DEL TIEMPO: sin lluvia en la tarde) mañana

ra de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm

sonal administrativo: Arq residente, SST y Maestro de obra

STACION MANIZALES: Personal 2 oficiales 3 Ayudantes

ividades: Se realiza demolición muros divisorios zona
baños duchas y orinal, continuan con retiro de
combo placa huella, seguimos con estuco y pintura
muros interiores area ingreso a oficina abogados y
pero UPV.

nmueble CTP: Personal 2 oficiales, 1 Ayudante,

hvidades: Continuan con instalación tubería ϕ 2" pvc
rajes lavaderos y lavamanos. En area pasillo ruta
cía sala de protección 1, 2 y 3 se inicia construcción de
o en ladrillo farol 12 cms e instalación puntos de anclaje
varilla ϕ de 1/2" fundido opal para refuerzo puntos de fijación
illetes. Retiro de malla eslabonada vaya ventana.
n el fin de reforzar el sellado de las aguas lluvias que se
tuyan en las paredes escaleras ingreso CTP se restituye mortero
o que se evidencia fisuras posiblemente afectan filtran las AL.
nmueble ZAGALES: Continuar con resane y aplicación estuco

Lunes 17 Oct 2022. Día Festivo

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Martes 18 Oct 2022

ESTADO DEL TIEMPO. Lluvias en la tarde

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm

Personal administrativo: Arq residente, Maestro de obra, SST.

ESTACIÓN MANIZALES: Personal 2 oficiales, 3 Ayudantes

Actividades: Continuan con demolición placa contrapiso
Patio PPL, se da inicio regata muros para localizar
tubería eléctrica red tomas disponibles como servicio de
hornillas para calentar alimentos segun lo estipulado en
Comité de obra. En bloque Alojamiento patrulleros
se implementa un tablero de mayor capacidad de circuitos
con el fin de mejorar el sistema red de iluminación incluyendo
cambio de tubería conduit ϕ 3/4" y nuevo alambrado.
Seguimos con resane y estuco muros interiores, se aplica
2ª mano de pintura en habitaciones habilitadas para el mantenimiento. Se realiza nivelación y explanteo para referenciar
puntos de nivel a implementar en la placa de contrapiso patio PPL.

Inmueble CTP: Debido a dificultad para pasar contrapiso en

INDUCONTABLES

USO OFICIAL

...piso con el fin de localizar red sanitaria que viene del ...piso se decide traer la red hidraulica por la fachada ...tubo costado sur adosada a la pared e ingresa por cielo ...echo bajo alojamiento femeninas y así alimentar agua ...ción lavamanos y lavadoras además se ubica registro ...ed WHITE para todo. La bacteria semtenco. Continuan locals ...ando muro en ladrillo farol en pasillo ruta salas ...protección, se realizan actividad de resane muros ...ción ya picados en salas de protección.

Inmueble Zagales: Se da inicio actividades de pintura ...mo resane aplicacion estuco y tratamiento humedades ...habitaciones afectados por las humedades.

14 Oct. 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia intermitente en el día.

Hora de inicio 7:00 am Hora salida 5:00 pm

...rsonal administrativo: Arq residente maestro de obra y SST.

ESTACIÓN MANIZALES: PERSONAL 2 OFICIALES, 3 AYUDANTES

Actividades: Queda definido en comité realizar demolición ...capas de inspección y restituir por capas de inspección de ...0x60 profundidad 0.60, continuamos con retiro material

residual de la demolición placa contrapiso y capa de inspección siguen localizando ingreso para red eléctrica en muros celdas.

INMUEBLE CTP: Personal 2 oficiales 1 Ayudante.

Actividades: Fabricación marcos y contramarcos para capas de inspeccion, seguimos con localizacion hierro de Ø3/8" para reforzar viga cinta sobre muro ladrillo pastilla nuevamente se reforma puerta metálica existente en ingreso ctp. a solicitud de la ing supervisora Mary Isley Molina. se hace vaciado de viga cinta

Inmueble Zagales: Continuan con resanada muros, resane y aplicación estuco en muros habitaciones.

Vaciado concreto muros en placa pro pecho costado sur

Jueves 20 October 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Fuerte lluvia en horas de la tarde.

Hora de inicio 7:00 am Hora salida 5:00 pm

la policia nacional en función de custodia y proteccion de los capturador que llegan al CTP, solicitan el reforzamiento y mejoramiento en el sellado de las barras (varillas de 3/4") que se utilizan en las rejas puerta de las salas de proteccion con el fin de evitar ~~de fuga~~ el intento de fuga por parte de las personas retenidas temporal/en estas salas, se consulta con Supervisor y afirma la necesidad de reforzar

INDUCONTABLES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

umes 21 Octubre de 2022
sita técnica a solicitud del personal encargado
. la custodia personal privado de la libertad
in la UPPL se realiza visita, solicitud
de secretaría de gobierno, por
ntento de fuga, se encuentra reja dañada,
ejas dañadas, tumbien se encuentran
s llaves fermind dañadas, ocasionando
uga constante de agua.

Intendente Diego Morales placa
067012

Visita tecnica Manizales.
De realiza visita técnica con el fin de dar
isto bueno al material a utilizar en el cielo
aso previsto para cambio, además se hace revisión
r parte del ingeniero electricista Fernando cruz.
obre las obras electricas ejecutadas para optimizar el
istema de iluminacion implementado en el nuevo cub
ar in pve.

Se dara inicio al proceso de instalación cubierto en
Pve el día lunes 24 de octubre portal motivo se
aprueban las obras eléctricas realizadas en esta
zona de alojamientos y patrullero.

Arq Yamil Armando Medinilla O

Maestro de obra

Ing. Mary Isley Molina
Mary Isley Molina C
Obras Publicas Profesional

Sabado 22 Octubre de 2022
Estado del tiempo:
Hora de inicio: 7:00 am Hora de salida 5:00 pm
Personal administrativo: Arq residente de Obra. Maestro de Obra
SST.
Estación Manizales: Continuan con retiro de tierra hasta
el punto referenciado por el comandante. se realiza excavación hasta
para localizar red sanitaria de ϕ 4" y ϕ 6" Pve, se localizan

INDUCONTABLES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

... cajas de inspección.
MUEBLE CTP: Después de retomar rejas ventana 2º tramo posible retiro salsa de protección se procede a localizar mue... fachada (canal y los anclajes para amarrar garruchas... finaliza recoger 1º tramo, se finalizo aplicacion pintura ... basalto zocalo en pared pasillo sala de camara y UPS.
MUEBLE PPL: el dia de ayer se hace visita con el fin de inspec... ...las rejas en mal estado.
...Zagala: continuan con preliminares Pintura.
... de Octubre de 2022
ESTADO DEL TIEMPO: fuerte lluvia en la tarde.
...en de inicio: 7:00am Hora salida 1:00 pm
...rsonal administrativo: Arq residente. Maestro de Obra prof.
...ST.
...OTACIÓN MANIZALES: Se realizo construcción de ... ...jas de inspeccion de 60 x 60 cms para recoger las ...guas residuales de las celdas existentes, ademas a ...to se abren brechas de 40 cm x 0.65 x long 9.50 mt ...ara localiza tubería sanitaria ø 6" PVC subterranea ...n el fin de quitarle carga de aguas residuales a ... camaras que recogen las aguas negras de las celdas. ... hacer caja de inspeccion de 80 x 60 que interpretes las aguas residuales que vienen de los alojamiento patrulleros del 2º Piso bloque interno. todas las cajas de inspeccion tendran los cañuelos indispensables para direccionar las AN... Despues de recibir las instrucciones del ingeniero electricista Fernando Cruz asesor alcaldia de Manizales, procedemos con la reposicion de la tubería conduit existente por tubería SCH-40 (gris), con el fin de alimentar y optimizar la red de iluminacion y Red electrica para Duchas tanto... Despues de aprobar en comite de obra, la utilizacion de cielo raso en PVC lamina de 5.9 mt UV procedemos a iniciar la instalación de estructura metálica: ángulos, omegas y guias en habitaciones patrulleros. Aplicamos pintura y estuco zona cielo...
INMUEBLE CTP: Personal: 2 oficiales 2 ayudantes.
Hora de inicio: 7:00am Hora salida 1:00pm
Seguimos con demolicion placa y muros para localizar muros y placa impermeabilizada en zona patio costado sur. Se restituye puerta metálica interior CTP.
INMUEBLE ZAGALA: Continuan con rasqueteadas, escarificado de muros y aplicacion estuco en habitaciones y muros fachadas internas. Se aplica estuco en pasto de Rejas...

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

5 octubre de 2022

ESTADO DEL TIEMPO. Fuertes lluvias en horas de la tarde

ora de inicio 7:00am Hora salida 5:00 pm

ersonal administrativo: Arq residente, Maestro de obra, SST.

STACIÓN MANIZALES: Construccion cajas de inspeccion d sanitaria caidas, continuan con instalación estructura etalica tipo omegas, angulos viguetas para localizar elo raso en pvc. siguen fabricando marco en angulo 1 1/2 x 3 1/16 con el fin de optimizar las tapas de las ajas de inspección. En los alojamientos de patrulleros siguen optimizando la red electrica y la de iluminacion realiza alambrado en cable # 12 AWG para lámparas cada habitación, en el area patio PPL se localiza bicacion red electrica para acometida tablero, se realiza nstalación tablero en zona casetas aseados, regado de oberia por afirmado piso patio ppl, se funden pisos na caja de inspeccion de 80x80 q recoja las aguas resi uales del 2º piso alojamiento patrulleros, se realiza nstalación de tuberia sanitaria ϕ 6" pvc que recibira aguas residuales de alojamientos patrulleros, siguen estucando ore cielo raso en oficinas abogado y area rapero UPJ. siguen aplicando pintura muros en hall impero a zona ropero y oficina abogados.

INMUEBLE CTP: Personal en obra: 2 oficiale 2 ayudantes se inicia mantenimiento muro zocalo fachada costado sur consistente en resquebrada, aplicacion estuco y romeral para recopara revoques en mal estado, seguimos con aplicacion pintura y estuco plastico muros internos puntos donde se modifico para instalar grilletes, se realize cincado dirige canto en muro (pata) zona de grilletes, se frisano. se emboquilla rejilla de piso ϕ 4" PVC en punto salas de protección # 4 y # 5. finaliza instalacion canaleta d ϕ 3/4" para reforzar reja de forma horizontal y asi evitar posibles fugas de personas retenidas temporalmente dentro de las salas de protección # 1. # 2 y # 3.

INMUEBLE ZAGALES: Personal en obra: 1 oficial de pintura 2 ayudantes.

Actividades: Continuan aplicando estuco tipo mastick de silice, se realiza resane e impermeabilizacion muros habitaciones que presentan evidencia de filtracion y humedad en paredes medianeras (medianeras con anden externo. Queda definido de utilizar el color caoba en esmalte domestico para guarda escoba y postes patio interno.

INDUCONTABLES

USO OFICIAL

26 OCTUBRE.

ie encuentra profesional SST.
aniela giraldo, maestro de
bra Victor osorio, Arquitecto
amil mendieta. y obras publicas
lcaldia manizales Ing mery
sley molina Contratista.
yudantes 2oficiales - 4oyudantes
en la Estacion manizales,
e observan los puntos electricos
Tuberia-ffis en los 5 alojamien
e patrullero, se instala cielo
aso en PVC en los alojamientos
en el patio se instalo Tuberia
de 4" y 6" PVC sanitaria, se
construye caja inspecion de
60 x 60 son 5 y 1 de 80 x 80
1 caja de inspeccion., se
nivela con afirmado compactado,
se solicita para el Vaciado 3
camsas., la antena Frente Estacion
Manizales. Muy Bien

Jueves 27 OCTUBRE DE 2022.

ESTADO DEL TIEMPO: FUERTE LLUVIA EN HORA DE LA TARDE AFECTANDO
OBRAS PROGRAMADAS EN PATIO PPL- ESTACION MANIZALES
HORA INICIO: 7:00m Hora salida 5:00pm
Suspension de obras debido a las fuertes lluvias en la tarde
Personal administrativo. Arquitecto residente de obra, maestro
de obra, SST.
Personal estacion Manizales. H.O. 2 oficiales. 3 Ayudantes.
Actividades Est. Manizales: Seguimos con demolicion de capas
de inspeccion obras patio PPL, despues de demoler capas de
inspeccion en mal estado se procede a reponer por nuevas
capas reubicadas en puntos donde se optimice su utilizacion
Continuan con instalacion afirmado compactado en patio
Con el fin de optimizar la red electrica y de iluminacion
seguimos con instalacion y localizacion Tuberia electrica
Personal instalaciones CTP: 2 oficiales. 1 ayudante.
Actividades: Se realiza pulido de piso tenazo parillos
aplicacion acido nitrico piso tenazo.
Por consideracion del Sgto. Giraldo encargado de la seguridad
del CTP se solicita "NO" instalar la lavadora dentro de las
instalaciones de dormitorio del personal femenino auxiliares ya
que sera una afectacion al funcionamiento de la lavadora para

INDUCONTABLES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

s que tuvieron turno nocturno de seguridad de las instalaciones
der conciliar el sueño en horas de la mañana, por lo
al se solicita rebicar la lavadora y descartar la obra
ón de la misma dentro del alojamiento como lo requirió
supervisión del contrato. Posteriormente a esta disyuntiva
genera una alternativa más viable, proponiendo y
ntando entre las partes rebicar la lavadora dentro del
ño realizando unas pequeñas modificaciones al espacio existen
lo consiguiente se procede a demoler pared para rebicar entre
a batería sanitaria.
ntinuan con aplicación pintura muros exteriores en zona patio
aderas ingreso al CTP. y aplicación pintura muros pasillo
rsonal instalaciones ZAGALES cabaña "Avanzar": 1 oficial
pintura 2 ayudantes.
ctividades: Seguimos con preliminares pintura, como rasa
do muros, aplicación estuco en habitaciones y muros interi
blio central.

Viernes 28 Octubre 2022

Estado del Tiempo: Fuerte lluvia en horas de la tarde afectando actividades de instalación afirmado compactado patio PPL.

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida. 4:00 pm

Personal administrativo. Arq residente, Maestro de obras y SST

Personal Estación Manizales. Maestro de obra 2 oficiales 3 Ayudantes.

Actividades Est. Manizales. Continuan con preliminares construcción placa contrapiso patio PPL, se realiza vaciado y localizacion caja de inspeccion de 60x60, fabricacion marco y contramarco en angulo de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8" para tapas cajas de inspección aplicacion pintura. Debido a las fuertes lluvias se suspenden las actividades programadas para este día

Personal CTP. 1 oficial, 1 Pintor y 2 Ayudantes

Actividades CTP: Continuan con resane muros zona exterior procuden con instalación sistema de vaciado sanitarios cabos de proteccion instalacion guaya metalica, adecuacion plataforma para soportar cisterna, continuan con demolicion muro para localizar nueva entrada en bateria baños Alojamiento auxiliares femeninos, se finaliza construccion y vaciado de muro impermeabilizado en piso patio zona exterior.

Personal ZAGALES. 1 oficial, 2 ayudantes.

Actividades ZAGALES: Continuan preliminares de pintura, resane y este

INDUCONTABLES

29 octubre de 2022

tado del Tiempo: sin lluvias horas de trabajo.

ra de inicio: 7:00 am Hora salida: 12 pm

rsonal administrativo: Arq residente, SST. marcho Obra

Vacion Manizales: Maestro de obra 2 oficiale 3 Ayudante.

tividades Est. Manizales: Continuan preliminares locali

ación formaleta en madera para vaciado concreto de 3000psi

bicación muros Kapar en concreto para caja de inspección

, buzon.

stalaciones UTP: oficial 3 Ayudantes 1 pintor

tividades: Seguimos con resane muros zocalo en fabric

stado sur. Continuan con la instalación del sistema sanit

ra vaciado de Kanguros sanitario salas de protección 1.2,3

guimos con la localizacion puntos hidrosanitarios para

ubicacion del lavamanos y lavachava alojamiento fame

na auxiliares seguimos la directriz de la ing. Meny Isley

olivos supervisora del Contrato.

STALACIONES ZAGALES: Continuan con resane y aplicación

nco tipo mastick muros en mal estado.

Lunes 31 octubre de 2022

Estado del Tiempo: Sin lluvias

Hora de inicio. 7:00 am Hora inicio 5:00 pm

Personal administrativo: Arq residente SST. Maestro Obra

Estación Manizales: Personal: 2 oficiales 3 Ayudantes

1 soldador. Se realiza reforma puerta reja celdas.

Actividades: Después de localizar la formaleta en madera y malla electrosoldada proceden con vaciado de concreto de 3000 Psi para placa contrapiso 10cms, se realiza toma de muestra de concreto (3 cilindros para 7, 14 y 28 días) Se realiza vaciado de concreto para caja de inspección.

Inmueble CTP. Personal: 2 oficiales 2 ayudantes.

Actividades: Continuan con aplicacion pintura vinilo domestico color verde para vigas salas de protección y cerramiento en reja muro escalinata ingreso al CTP.

Se realiza instalación orinal en batería baño ingreso CTP

Queda aprobada la adición por parte de la alcaldía Manizales.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

noviembre de 2022
STADO DEL TIEMPO: Lluvias intermitentes en el día
ora inicio: 7⁰⁰ am Hora salida 5⁰⁰ pm
ersonal administrativo. Residente de obra. SST. M.O.
STACION MANIZALES: Oficial, 3 Ayudantes.
ctividades: Continuan con demolición sanitarios en salas de
otección, demolición cajas de inspección zona de duchas, se
aliza vaciado tramo placa contrapiso e=0.10mts, se instala malla
lectrosoldada 3mm para vaciar posteriormente tramo de placa. Se
la entrada a patio, se realiza curado del concreto tramos vaciados
eguimos con restauración y reforzamiento puerta reja celda # 1
NSTALACIONES CTP: Oficial, pintor 3 Ayudantes.
ctividades: Se aplica pintura acrilitex en techos salas de protección
e inicia reparacion malla electrosoldada ventanas parilla salas de protec
on el fin de dar continuidad a las actividades en el CTP se solicita a los
ncargados de la custodia de las salas de protección entregar las celdas
4 y #5 para dar inicio a las obras allí programadas. se programa el
l día 5 de noviembre la entrega de estas 2 celdas.
NSTALACIONES ZAGALES: Continuan obras de pintura, aplicación estuco
mastic, resane muros.

Martes 2 noviembre de 2022
Estado del Tiempo: Lluvia en la tarde
Hora inicio: 7⁰⁰ am Hora salida 5⁰⁰ pm
Personal administrativo: Residente de obra, SST. M.O.
Estación Manizales: oficial, 3 ayudantes
Actividades: Seguimos con el vaciado concreto ultimo tramo placa contrapiso patio ppl, se instala marcos metálica para localizar tapa cajas de inspeccion 60x60, Continuan con aplicación pintura muros faltantes en habitaciones alojamientos patrulleros
Instalaciones CTP: Oficial, pintor, 3 Ayudantes.
Actividades: Inician actividad correspondiente a demolicion resane muro bajo en escalas para ingresar a patio costado sur, en 2º piso continuan con carteras muros banco para sostener tanques sanitarios salas de protección # 1, 2 y 3. En area baño alojamiento femeninos auxiliares se realiza demolicion completa muro para localizar entrada al baño desde el alojamiento. Se realiza aseo general.
Instalaciones ZAGALES: Pintor. 2 ayudantes.
Actividades: Continuan con resane y aplicación pasta muralick se realiza aseo general zona salon social interior.
En el CTP se realiza adecuacion completa minilla Puerta Celda 1 y 2

INDUCONTABLES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

noviembre de 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Fuerte lluvia en la tarde.

ora de inicio: 7⁰⁰ am Hora salida 8⁰⁰ pm.

ersonal administrativo: Residente de obra, SST. Maestro obra.

tación Manizales: Continuan demoliendo sanitarios y tanqu
ueros para dar inicio a los obras de mantenimiento celdas
se realiza vaciado concreto 3000psi anden frente a entrada
eldas # 2 3 4 5, se realiza corte mecánico dilataciones
lucidos para concreto contrapiso en patio ppl- despues
localizar e instalar malla electrosoldada se procede con
aciado concreto de 3000psi anden frente a celdas 4 y 5.

nstalaciones CTP: Oficial, pintor y 3 ayudantes.

ctividades CTP: Seguimos con mantenimiento corredor en
ISO alojamiento femenino, continuan con retoque cartera
ros para localizar tanques sanitarios sobre proteccion 1, 2 y 3
eguimos con aplicacion pintura en cielo techos zona pasillo
hall ingreso a oficinas comparendos, además se aplica pintura
uros exteriores. Se solicito habilitar celdas #4 y 5 para iniciar mtto

nstalaciones Zagales: Seguimos con resane y aplicación
ontrack muros habitaciones, cabaña "AVANZAR" Arco Iris.

Viernes 04 noviembre de 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Fuerte lluvia en la tarde.

Hora inicio: 7⁰⁰ am Hora salida 5⁰⁰ pm.

Personal administrativo: Residente de obra, SST. Maestro de obra.

Estación Manizales: Se hace demolición placa contrapiso zona
exclusa entrada a patio ppl con el fin de complementar placa pisa
Se instala malla electrosoldada y posteriormente vaciado concreto d
3000psi placa contrapiso patio ppl. Se localizan contramar
para posteriormente fijarlo con concreto ceneta perimetral caja de i
pección, se realiza excavacion para continuar caja de inspe

Instalaciones CTP: Oficial, pintor y 3 ayudantes.

Actividades: Reiniciamos proceso constructivo caja de inspección
canaleta exterior patio externo costado sur, seguimos con res
duraco muros bajos en escaleras ingreso a patio costado sur
Se realiza paso perforación muro fachada costado sur para loc
lizar tubería sanitaria y hidraulica para baños sales dispo
fección # 4, # 5. Despues de recibir autorizacion para inicu
obras en Celdas # 4 y 5 se inicia desmonte de Unidad sanita
tipo sacosa con el fin de realizar remodelación area Gotteo.

Instalaciones Zagales: Continuacion resane y aplicacion esta

INDUCONTABLES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

noviembre de 2022

tado del tiempo: sin lluvias

a de inicio: 700 am Hora Salida 12⁰⁰ pm

sonal administrativo. Residente de Obra. SST. Maestro de Obra.

TACION MANIZALES: Oficial. 3 ayudantes

ividades: Continuan con actividade correspondientes a pretiles para localiza concreto 3000psi placa contrapiso patio PPL. realiza vaciado concreto canaleta perimetral para recibir aguas lluvias patio ppl, instalacion malla electrosoldada vaciado concreto 3000psi piso anden frente a celda # 1 y 2

talaciones CTP: Continuan con demolicion muros divisorios baños celdas # 4 y #5, Seguimos con aplicacion romanol mastick muro perimetral zocalo fachada costado sur, demo con piso terrazo para localizar tuberia sanitaria PVC 4" guimos con mantenimiento baño alojamiento femenino se real preliminares para localiza recorrido carteras muros.

talaciones Zagalos: Seguimos con mantenimiento cabecera "AVANZAR" consistente en resane y aplicacion estuco plastico muros interiores habitaciones, bateria baños y patio ropas.

Martes 08 Noviembre de 2022

ESTADO DEL TIEMPO: lluvias en la tarde

Hora de inicio: 700 am Hora salida 500 pm

Personal administrativo: Residente Obra. SST. Maestro de obra.

ESTACION MANIZALES: Oficial y 3 ayudantes

Actividades: Seguimos con fabricación en obra de lar tapar reforzados con acero ϕ 3/8" (Parrilla) y concreto de 3000psi para cajas de inspección localizadas en patio interno PPL Se localiza trazado de muros careta cuidado que va en patio interior, seguimos con localización tubería en regates muros para puntos eléctricos de cada celda patio PPL Demolicion total sanitarios existentes en mal estado Celdas.

INSTALACIONES CTP: Oficial, pintor y 3 ayudantes.

Actividades: Continuan con aplicación pinturas zocalo muros en escalera ingreso al CTP, Se procede a localizar muro divisorio en mamposteria en ladrillo en baño Alojamiento femenino, demonte de lavamanos con el fin de replica puntos, se inicia regate para localiza tubería san PVC ϕ 2" lavamanos. Perdida retiro de escombro de la demolición muro en baño Al. femenino

INSTALACIONES ZAGALES: seguimos con mantenimiento cabecera "AVANZAR" resane y aplicacion estuco y pintura.

INDUCONTABLES

09 Noviembre de 2022

Estado del Tiempo: Lluvia en horas de la tarde

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm

Personal administrativo: Residente de obra, SST, Maestro obra

Estacion Manizales: oficial y 3 ayudantes

Actividades: Continuamos con demolicion tanques sanitarios realizados en cubierta placa techo celdas 1 2 3 4 5 y 6 iniciamos pega muro en ladrillo para conformar cuarto contiguo zona patio ppL. Aplicacion pintura muros internos sala estar Alojamientos patrulleros. Se realiza vaciado cimiento en concreto para perimetro cajas de inspeccion de 60x60 pecho interior WK

Instalaciones CTP: oficial 3 ayudantes, Pintor

Actividades: Seguimos con aplicación pintura acrilitex en muros baño contiguo ingreso al CTP, lo mismo que en baños sala de protección # 1, 2 y 3. Se da inicio a cortes mecanicos regata para localizar tuberia hidraulica que alimentara baños y lavamanos prefabricados demolicion retatis muros para localizar tuberia. Resane muros Celdas 4 y 5

Instalaciones Zagales: oficial y 2 ayudantes

Actividades: Continuan con aplicacion estuco plastico

Jueves 10 Noviembre de 2022

Estado del tiempo: Lluvias en horas de la mañana.

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm.

Personal administrativo: Residente de obra, SST. M.O.

Estacion Manizales: oficial y 3 ayudantes.

Actividades: Continuamos con vaciado concreto 3000psi transmisión frente a celda # 1 y #2 además a esto se hace vaciado concreto perimetral para localizar contramarco cajas de inspeccion frente a celdas #1 y #2, Instalación malla electrosoldada se finaliza fabricación de tapas reforzadas con angulo de 1 x 1 1/2 platina y varilla ø 3/8" incluye gancho para manija

Instalaciones CTP: (Seg) oficial, Pintor y 3 ayudantes.

Actividades: Resane muros divisorios en baño Alojamiento femeninos auxiliares, instalacion tuberia sanitaria ø 2" para localizar tanques en 2° Piso. Demolicion placa entrepiso Continuan con resane y aplicación estuco plastico muros interiores en salas de protección # 4 y # 5, continuan con ubicacion tuberia hidraulica ø 1/2" para alimentar sanitarios y lavamanos.

Instalaciones Zagales: oficial y 2 ayudantes.

Actividades: Continuan con aplicación estuco plastico

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Noviembre de 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia en la mañana.

Hora inicio: 7:00 am Hora salida: 5:00 pm.

Personal administrativo: Residente de obra, SST. Maestro de obra

ESTACIÓN MANIZALES: oficial y 3 ayudantes

Actividades: Se instala varillar ϕ 3/8" anclajes de 1/2" y localiz
ción flejes ϕ 3/8" cajeta cuidado paño interior PPL. perfora
muros para anclajes. Continuan con vaciado concreto para tapar
ajos de inspeccion faltantes, se construye cañuelos en piso
ajas de inspección.

INSTALACIONES CTP: oficial, pintor y 3 ayudantes

Actividades: Continuan aplicando estuco masticK muros interi
alas de protección ϕ 4 y ϕ 5, se realiza llenos con material
e sito en zona baños salas de proteccion ϕ 4 y ϕ 5 con el fin de
ayar tubería sanitaria e hidraulica para localización tubería
anitaria pasa al muro pasillo para llegar hasta 2º piso tanques.

nstalaciones ZAGALES: oficial y 2 ayudantes

ctividades: Se realiza visita técnica por parte de
Supervisión Ing Mery Isley Molina y el ing Ricardo Tobar
define el alcance y se le solicita al contratista hacer algunos
ajustes en baños y cambio de lavaderos.

Sábado 12 Noviembre de 2022

ESTADO DEL TIEMPO: sin lluvias

Hora inicio: 7:00 am Hora salida: 5:00 pm.

Personal administrativo: Residente de obra, SST Maestro de ob

ESTACION MANIZALES: oficial y 3 ayudantes.

Actividades: Se finaliza placa contrapiso un concreto 3000
psi para patio interior ppls, se realiza retoque pared
cajas de inspección de 60x60 y se finalizan tapar reforz
Se realiza un chequeo al punto donde se construira carc
gamito para continuar cortado norte, con el fin de proyect
nivel para llegar con la tubería sanitaria ϕ 4" para bajar, s
realiza aplicacion pintura en alojamiento ϕ 5 pabellon

INSTALACIONES CTP: oficial y 3 ayudantes

Actividades: Continuan aplicando estuco muros interiores sal
de protección ϕ 4 y ϕ 5, seguimos con localizacion tanques
sanitarios en area 2º Piso, continuan con regate muros para
localizar tubería sanitaria ϕ 2" e hidraulica ϕ 1/2".

INSTALACIONES ZAGALES: oficial y 2 ayudantes

Actividades: Continuan con resane y aplicacion estuco
plastico, ademas se aplica romeral y yeso para evitar humedad

INSTALACIONES PPL (centro): Se realiza visita técnica y
procede con reubicación tapa traslucida para salida tuberia

INDUCONTABLE®

15 de noviembre de 2022.

Estado del Tiempo: Lluvia en horas de la tarde.

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm

Personal administrativo: Residente de obra, SST. Hacelo Obra.

Estación Manizales: oficial, 3 ayudantes

Actividades: Se localiza tramo de tubería sanitaria Ø 4" para caseta exterior, con el fin de hacer empalme desde caja de inspección existente dentro del patio interior ppl. se realizan perforaciones para localizar acero de refuerzo Ø 3/8" columnas anden y el piso se terminan de vaciar tapas para cajas de inspección patio ppl. Continuan con instalación muro en ladrillo (faro) para caseta interna en patio ppl. Se realiza aseo general Alojamientos

Instalaciones CTP: oficial y 3 ayudantes + pintor

Actividades: Resane revoque paredes en baños salas de polivalentes. Despues de vaciado concreto placa contrapiso en baños celdas se procede a instalar piso en terraza.

Instalaciones Zagales: Continuan con resane y aplicación estuco plastico y pintura en muros interiores zona central aplicacion esmalte doméstico puertas y ventanas existentes en habitaciones cabaña "AVANZAR"

Miercoles 16 Noviembre de 2022

Estado del tiempo: Lluvia en la tarde.

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 p

Personal administrativo: Residente de Obra, SST Hacelo

Estación Manizales: oficial, pintor y 3 ayudantes

Actividades: Se da inicio a la instalación de enchape p baños alojamientos patrulleros # 4 y # 5, se instalan cajas de inspección patio interior ppl, se inicia exca para localiza zorper y muro en concreto subminación placa contrapiso caseta exterior costado norte, aplica pintura muros interiores alojamientos patrulleros.

Instalaciones CTP: oficial y 3 ayudantes

Actividades: Se realiza vaciado pared lateral caja de ins y formaleta y posterior vaciado concreto para localizar ca Continuamo ubicando tuberia sant. Ø 2" PVC para punto sani lavamanos y punto regilla piso. seguimos perfilando pa placa contrapiso para localizar terceras sanitarios baños s de proteccion 4 y 5. Se instala banda en poliuretano de alta $\kappa = 0.02 \text{ mh}^2$ en muro panillo donde estan ubicadas las ex con el fin de evitar autolesiones de las personas privadas

Instalaciones Zagales: Continuan con aplicacion pin

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

Noviembre de 2022

estado del tiempo: Lluvias en horas de la tarde.

ora de inicio: 7°° am Hora salida 5°° pm.

ional administrativo: Residente de obra, SST. Maestro de obra

ersonal Estacion Manizales: oficial, pintor. 3 ayudantes.

ctividades Estacion Manizales: Realizan resane con mortero

os y pared en baños habitaciones pabellon #3, 4 y 5.

ra iniciar instalacion de pegacor enchape ceramica piso y pared.

realiza corte placa piso en sala de reflexión #6 con el fin

hacer demolicion concreto, excavación y localizacion tuberia

anitaria ø 4" Pve. para alimentar baño caseta custodio.

guimos con instalacion formaleta y malla electrosoldada refuerzo

ra concreto 3000 psi alcantarillado perimetral piso base caseta

xterior custodio costado norte. Se traslada afirmado hasta caseta.

stalaciones CTP: Oficial y 3 Ayudantes

tividades: Continuan localizando puntos sanitarios lavamanos

rejilla de piso ø 2" Pvc, Seguimos con demolicion entrepiso

ra localizar tuberia conduit y guayas para manipulacion cableado

mpuos sanitarios baños salas de proteccion #4 y #5.

stalaciones Zagales: Seguimos con aplicacion pintura muro.

Viernes 18 Noviembre de 2022

Estado del tiempo: Lluvias en la tarde.

Hora de inicio 7°° am Hora salida 5°° pm.

Personal administrativo: Residente de obra. SST. maestro de ob

Personal Estacion Manizales: oficial, pintor 3 ayudant

Actividades Estación Manizales: Continuan con dovelas concreto

ción caseta externa custodio, se inicia relleno con afirmado

compactado al 95%. E: 0.10mts, se localiza tubería sanitaria

ø 4" para evacuar aguas residuales baño caseta externa custodio

Se instala tubería HSC-40 electrica ø 1/2 para caseta externa

Continuamos con resane y aplicacion estuco tipo marmolek

para salas de reflexión en patio ppl. Se localiza tubería

hidráulica 300psi ø 1/2 Pve para alimentar baño caseta ex

Instalaciones CTP: oficial y 3 ayudantes.

Actividades: Proceden con instalación perfiles metálico estructural

Cal. 16 de 3 x 1 1/2 para reforzar reja puerta Celdas #4 y #

Seguimos localizando Registro Red White de ø 1/2 x ø 3/4 para caida

lavamanos y sanitario de baños sala de reflexión #4 y #5.

Instalacion brida 4 a 3 para sanitarios baños sala de Reflex.

Instalaciones Zagales: Continuan aplicacion de pintura

muros interno y aplicacion pintura acrilitex baños y pa

INDUCONTABLES

1 Noviembre de 2022

stado del tiempo: sin lluvia.

ora de inicio: 7:00 am Hora salida 12:00 pm

ersonal administrativo: Residente de obra, Maestro de Obra

SST.

stacion Manizales: oficial, pintor, 3 ayudantes

ctividades Estacion Manizales: Continuan con aplicación

tivo muros interiores salas de reflexión patio PPL.

iguen con actividades construcción en sistema liviano casetas

anta costado norte parte exterior para cerramiento. Vaciado placa

TP: oficial, 3 ayudantes

ctividades CTP: Seguimos con localización muros divisorios

ara separar sanitario - lavamanos, descapotrado capa de impacto

de válvulas registros.

Zagales: oficial de pintura 2 ayudantes

Zagales Actividades: Seguimos con aplicacion pintura

malte domestico puertas habitaciones. aplicacion pintura

malte caoba para guarda escobas, aplicacion pintura

postes en madera estructura interior -

Lunes 21 Noviembre de 2022

Estado del tiempo:

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida: 5:00 pm

Personal administrativo: Residente de obra, Maestro, SST.

Estacion Manizales: 2 oficiales, 3 ayudantes

Actividades: Continuan con construccion caseta interna para custodio, armado de castillo columna, siguen con enchape piso en alojamiento habitación # 5. Continuan con vaciado concreto columna baño, se inicia construccion muro en mampostería division baño en calder # 3, Continuan con armado caseta ganta externa.

Instalaciones CTP: 1 oficial, 1 pintor 2 ayudantes.

Actividades: se arma formaleta para recubrimiento en concreto sanitario sala de proteccion # 5 posteriormente se hace el vaciado. Se revoca cortera muros por donde se localizo tuberia Ø2"s se realiza mantenimiento puerta principal consistente en lijada y retane para posteriormente aplicar pintura esmalte domestico en

Instalaciones: Zagales: 1 oficial y 2 ayudantes

Siguen con aplicacion pintura esmalte domestico puertas y vent tapas habitaciones, se realiza reposicion de guarda escobas.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

: Noviembre 2022

stado del tiempo: lluvia en la tarde

ora de inicio: 7:00 am Hora salida: 5:00 pm

ersonal administrativo: Residente de obra, maestro de obra y SST

stacion Manizales: Continuamos con construccion caseta garita
kena, instalacion red eléctrica para tres estufas...,
aciado concreto columnas de 3000 psi, instalacion fleges
stillos columnas, iniciamos construccion muros laterales
ara dar privacidad al sanitario en Celdas patio pplos
ontinuan con armado estructura para construccion caseta
xterna costado norte. Se solicita a supervision definir
ares destinadas a mejorar el area interna celda comun
ancelada "La Morgue", Aplicacion pintura en muros
xternos habitaciones alojamientos patrulleros.

STP: oficial 2 ayudantes y pintor

ctividades: Continua con aplicacion pintura muros internos
plicacion esmalte domestico gris basalto zocalo exteriores
plicacion esmalte domestico verde para rejas salas de
roteccion ± A y ± S; Area general area CTP.
ontinuan con instalacion formaleta para vaciado nuevo
ueco sanitario.

Miercoles 23 Noviembre 2022

Estado del tiempo: lluvia en la tarde

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm

Personal administrativo: Residente de obra, maestro de obra y SST

Estacion Manizales: Continuan con montaje e instalacion estructura en sistema liviano para Caseta garita externa costado norte, se procede a levantar muros divisorios en mamposteria de ladrillo farol dentro de las celdas patio pplos esto con el fin de dar un poco de privacidad al interno que utiliza el sanitario de la celda, Seguimos localizando el acero de refuerzo castillo en hierro de ø ½" fleges de ø 3/8" para columnas de amarre caseta garita interna patio pplos, paralelo a esto proceden con levantamiento muros en ladrillo para la caseta se levantan machetas en ladrillo para conformar bancas menores en concreto donde van ubicadas las estufas, se deja un punto hidraulico para poceta junto al menor en concreto.

CTP: 1 oficial 2 ayudantes pinto y un soldador.

Actividades: siguen levantando muros en ladrillo para conformar baño sanitario y lavamanos prefabricado en sala de proteccion ± A y ± S, se procede a reponer mortero concreto tramo en patio exterior costado sur, Continuan con actividades de pintura

INDUCONTABLES

Noviembre 2022.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia en la tarde

ra de INICIO: 7:00 am Hora salida 5:00 pm

ersonal administrativo: Residente de obra, Maestro de obra. SST.

TACION MANIZALES: oficial y 3 ayudantes.

ividades: Continuan con armado estructura para caseta garita terior. se realiza descapote y excavacion para conformar den perimetral llegada a la caseta garita externa. se chapa pared en bano habitación # 4 Alojamientos patrulleros solicita el diseño que se va a implementar en la obra cerramiento ho ppl. para iniciar las obras respectivas a este item.

STALACIONES CTP: 2 oficiales, pintor, 2 ayudante, soldador

tividades: la supervisión solicita al contratista el cronograma obra para evaluar los tiempos de entrega según las obras ntractuales estipuladas. Continuan con aplicacion pintura es alle doméstico puertas existentes en pasillo ruta ingreso a celdas solicita a (interventoría) Supervisor definir si el patio PPL de stación manizales se aplica pintura o graniplast..

n CTP continuan con localizacion y definicion obras en bahias das de protección # 4 y # 5. quedan definidos los muros divisorios.

Viernes 25 Noviembre 2022.

ESTADO DEL TIEMPO: sin lluvia

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm

Personal administrativo: Residente de obra, Maestro de obra, SST

ESTACION MANIZALES: oficial. 3 ayudantes.

Actividades: Continuan con construcción caseta garita externa costado norte, se procede con localización capa de afirmado e: 0.10 para conformar andén perimetral llegada a caseta. Siguen con enchape piso bano habitacion # 4 Alojamiento patrulleros. se realiza limpieza general habitaciones y hall. Se solicita el diseño que se va a implementar en la obra cerramiento patio PPL, se fabrica reja ventana.

Instalaciones CTP: 2 oficiales, pintor y 2 ayudantes, soldador

Actividades: Continuan con aplicacion pintura esmalte domestico blanco en puertas existentes fondantes con pasillo principal. Continuan con armado formaleta especial para vaciar recubrimiento sanitario de sala de protección # 6. siguen con construccion muros divisorios y revoques en celdas de proteccion # 4 y # 5 Se inicia armado formaleta para vaciado de concreto de cerramiento prefabricado en sala de proteccion # 6.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

...v. de 2022
...stado del Tiempo: sin lluvias
...ora de inicio: 7^00 am Hora salida 12^00 pm
...ersonal administrativo: Residente de obra, Maestro de obra y SST.
...STACIÓN MANIZALES: oficial y 3 ayudantes
...ctividades: Continuan con construcción cerca perimetral en Drywall ...
...n sistema liviano tipo Teranova fibrocemento, Preliminares ...
...on localizar anden en concreto 3000psi, costado Norte ...
...Construccion bordillo (chazuela) ducha baños habitación #3 ...
...e finaliza de instalar enchape muro baños habitacion #4 ...
...se finaliza instalacion red eléctrica para las dichas baños ...
...y se finaliza con instalacion Lámparas habitaciones ...
...CTP: oficial, ayudante y pintor.
...ctividades: finaliza instalación enchape piso area lavar baños ...
...Celdas 1 2 y 3, se finaliza construccion muros laterales ...
...baños celdas 1 y 3, Aplicación pintura esmalte ...
...domiciliario puertas metálicas oficinas. CTP, se instala formaleta ...
...para lavamanos prefabricados baños celdas de proteccion 4 y 5 ...
...Area general: instalacion lavamanos baños comunes.

lunes 28 Nov. de 2022

Estado del tiempo: sin lluvias.
Hora de inicio 7^00 am Hora salida 5^00 pm.
Personal administrativo: Residente de obra, M.O y SST.
Estacion Manizales: oficial y 3 Ayudantes
Actividades: Instalacion cielo raso en Drywall panel yeso incluyendo estructura en hall acceso a las habitaciones del Alojamiento patrulleros 2^do Piso, Continuan con construccion en superboard cerca perimetral exterior, incluyendo red eléctrica y de iluminacion, se finaliza de localizar afirmado compactado anden perimetral mayor a cerca exterior costado norte, Demolicion puertas metálicas baños y puertas en madera habitaciones Alojamiento patrulleros.
CTP: oficial, ayudante y pintor.
Actividades: Continuan con construccion reforzamiento sanitarios Celdas 4 y 5, resane muros laterales baños celdas 4 y 5. Construcción, lavamanos prefabricados para baños Celda 4 y 5 instalación angulo perimetral de 1 1/2 x 1 1/2 Cal 16 Ryo Ventana Pasillo ingreso a Celdas, Continuan con aplicacion pintura esmalte domiciliario puertas metalicas oficinas CTP.

INDUCONTABLES

USO OFICIAL

Nov. 2022

Estado del tiempo: Fuerte lluvia hora de la tarde.

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 1:00 pm

Personal administrativo: Residente de obra, Maestro de obra SST.

Estación Manizales: oficial y 3 Ayudantes

Actividades: Instalación bridas y sanitarios en baños habitaciones alojamiento patrulleros 2º Piso; Continuan con trabajos cielo raso en panel yeso sala hall alojamiento. Seguimos con vaciado columnas reforzadas para continuar muros caseta garita interna. armado castillo viga de amarre para caseta garita interna, Continuan con instalación sanitarios y lavamanos en baños habitaciones alojamiento patrulleros Continuan con instalaciones eléctricas en patio ppl.

CTP: oficial, 3 ayudantes 1 pintor 1 soldador

Actividades: Continuan aplicando pintura esmalte doméstico puertas y ventanas pasillo ingreso a salas de protección Continuan con construcción recubrimiento Yaza sanitario baños salas de protección # 4 y 5, Resane y Kapado brechas tubería hidráulicas salas de protección # 4 y 5, Reforzamiento Reja ventana pasillo. Aseo general pasillos e ingreso al CTP.

Miércoles 30 Nov. 2022

Estado del tiempo. Lluvia en la mañana.

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 1:00 p

Personal administrativo. Residente de obra, SST y Maestro de

Estación Manizales: 3 oficiales 4 Ayudantes

Actividades: Continuan con vaciado concreto 3000 psi colum de amarre caseta garita interna patio ppls, instalación apar sanitarios (sanitarios y lavamanos) en baños habitaciones Alojc patrulleros 2º Piso. Continuan con aplicación resane estuco m interiores celdas patio ppls. Es necesario que la supervi defina las obras y el sistema a implementar para la co fijacion del cerramiento perimetral sobre el muro del patio de las ppls, con el fin de poder iniciar las obras pertinentes

CTP: oficial 3 ayudantes 1 pintor 1 soldador

Actividades: Continuan con revoque muros divisorios y zon de lavamanos prefabricados en baños salas de proteccion # 4 Aplicación pintura esmalte doméstico reja ventana pasillo, re rejas y relleno con mezcla pañete alta. en salas de protecci # 4 y 5. Aseo general en horas de la tarde.

INDUCONTABLES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Dic 2022

Estado del tiempo: Fuertes lluvias en la mañana.

Hora de inicio: 7°° am Hora salida 4°° pm

Personal administrativo: Residente de Obra, Maestro de Obra y SST

Estacion Manizales: 3 oficiales, 4 ayudantes

Actividades: Continuan con armado castillo en hierro ø 1/2" y flejes de 3/8" para refuerzo viga de amarre cancela ganta interior, a continuacion proceden con vaciado concreto de 3000 psi para columnas faltantes cancela ganta interior. Seguimos con resane placa cielo techo celda # 2 patio ppl. Resane muros fachada celdas patio ppl con el fin de aplicar pintura para exteriores. La supervision informo sobre la directriz de aplicar pintura esmalte doméstico color gris basalto a todo el zocalo perimetral de la fachada patio ppl. Queda definido aplicar pintura esmalte gris humo a todas las rejas tanto en ventanas como reja puertas existentes en celdas patio ppl.

CTP: oficial, 3 ayudantes y pintor.

Actividades: Aplicacion pintura muros interiores celdas de proteccion # 4, #5, resane regata tubería sanitaria ø 2" para alimentar sanitario, instalacion muro una cara en Gyplac Sabín gris bodega 2° Piso donde quedaron localizado luces celdas #4, 5

Viernes 02 Dic 2022

Estado del tiempo: Fuertes lluvias en horas de la tarde

Hora de inicio: 7°° am Hora salida 4°°

Personal administrativo: Residente de Obra, Maestro de obra y SST.

Estacion Manizales: 3 oficiales, 4 ayudantes

Actividades: Continuan con aplicacion pintura en esmalte doméstico gris humo rejas y ventanas celdas patio ppl. Proceden a desencofrar columnas y vigas de amarre cancela ganta interior. Después de garantizar el sellamiento de la tubería sanitaria existente en el entrepiso del 2° Piso hall pasillo donde esta la mesa de incautaciones proceden con el tapado del cielo mediante lamina de panel yeso ø 1/2" para dar un acabado final en esta area. Siguen con aplicación pintura interior celdas patio ppl, inicio resane cancela ganta interior patio ppl, construccion muros divisorios

CTP: oficial, ayudante y pintor

Actividades: Continuan con remate de pintura zocalo, se finaliza instalacion lamina de gyplac para localizar area tanques sanitarios celdas de proteccion 3 y 4 y 5.

INDUCONTABLES

Dic 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Sin lluvia

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 12:00 m

Personal administrativo. Residente de obra, Maestro de obra, Profesional en seguridad, salud en el trabajo

DOTACION MANIZALES: 3 oficiales, 4 ayudantes

Actividades: Continuan con resane cielo techo celdas revoque muros divisorios baños internos celdas patio ppl quen con obras cielo raso en gyplac faltante incluye olicación pintura, continuan con revoque muros caseta arita interna patio ppls, contrucción mochetas muros para calizar meson en concreto estufas ubicadas en patio PPL.

CTP: oficial, ayudante y pintor.

Actividades: finalizan construcción muros en sistema liviano po panel yeso en salón bodegas para localizar tanques sanitarios los de reflexión #4 y #5. Remate detalles de pintura.

dictamos evacuar habitacion #2 Hacinamiento patrulleros el fin de realizar el mantenimiento programado dentro estas habitaciones, se requiere que el patrullero y la bitan desocupe lo más pronto posible.

Lunes 05 Dic 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia en la tarde

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm

Personal administrativo: Residente de obra, SST maestro de obra.

DOTACION MANIZALES: 3 oficiales, 4 ayudantes

Actividades: Continuan con revoque muros divisorios baños celdas patio ppl, realizan resane cielo techo celdas Continuan revoque muros caseta garita interior, Proceden con demolicion y retiro de tubería sanitaria ø 2" pvc en mal estad Localizada dentro de las celdas patio ppl, se hace reposicion de tub Se solicita caracter urgente el desalojo de la habitacion #2 con el fin de iniciar obras de mantenimiento. Continuan con resane estuco muros externos fachada celdas patio ppls

CTP: oficial, 1 ayudante y pintor

Actividades: La supervisión solicita pintar en aceite dos manos los muros zocalos de la fachada costado sur patio externo, con el fin de proteger de la humedad persistente en el sitio Continuan con resane muros en Drywall sistema liviano en 2° piso salon donde se ubicaron los tanques sanitario S.P.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Dic 2022

ESTADO DEL TIEMPO: FUERTE LLUVIA EN HORAS DE LA TARDE

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm.

Personal Administrativo: Residente de obra, SST. M.O.

ESTACION MANIZALES: 3 oficiales, 4 ayudantes, 2 pintores

Actividades: Se solicita por parte del contratista autorizar una nueva prorroga con el fin de dar cumplimiento con las actividades pendientes por terminar argumentando problemas con la temporada de lluvias, las vias de acceso de obra en la ciudad y las situaciones coyunturales con la falta de definiciones y desalojo por parte de la policia Nacional, de espacios donde el contratista debe entrar a realizar los labores de mantenimiento como son el alojamiento de patrulleros la celda comun mal llamada "~~Gorgona~~ Morgue", Continuan con aplicacion pintura muros celdas, instalaciones electricas. Continuan con revoque muros carcla ganta interna patio Se inician obras cubiertas perimetral en placa cubierta celdas se despieza estructura metalica para cubierta.

CTP: 1 oficial 1 ayudante 1 pintor

Continuan con remate muro lavadero Salon 2° Piso y aplicacion pintura muros internos

Miercoles 07 Dic 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia en horas de la tarde

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm

Personal administrativo: Residente de obra, SST. M.O.

ESTACION MANIZALES. 3 oficiales, 4 ayudantes 2 pintores

Actividades: Continuan con instalacion estructura metalica y teja fibrocemento #8 cinco canales en cubierta placa techo celdas ppl y Caseta ganta interna, Continuan con revoque muros caseta ganta patio ppls, instalacion tuberia conduit pvc red electrica hasta tablero general de 12 circuitos bien izado en caseta ganta area interna, Despues de construir muros en ladrillo farol, se procede a formaletear, instalar malla electrosoldada y varilla de 1/2" y posteriormente vaciado concreto muros zona de ubicacion calentadores para calentar los alimentos de los ppl

CTP: oficial, ayudante y pintor

Actividades: Continuan con obras construccion base para fijar y localizar tanques sanitarios con sus respectivos sistemas de vacio para sanitarios baños salas de protección #4, #5 Continuan con aplicacion pintura esmalte domestico zocalos ~~en fachada~~ exterior costado sur lindante con patio externo

INDUCONTABLES

Viérnes 09 Dic. 2022

Estado del tiempo: Lluvia en horas de la tarde.

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm

Personal administrativo: Residente de obra, SST. M.O.

Estación Manizales: 3 oficiales, 4 ayudantes, 2 pintores

Actividades: Continuan con instalación cubierta en teja fibrocemento ǂ8 cinco canales incluye instalación flanche perimetral cubierta patio ppl. Se retoca ultimo mano de pintura muros internos oficina de abogados, se gimos aplicando estuco y pintura muros internos celdas Se solicita al personal encargado de custodiar zona retenidos patio ppls en coordinación con dos ayudantes del contratista retirar y desalojar los elementos ajenos a las obras en proce de ejecución con el fin de facilitar las actividades propias de lo programado en el contrato de Mantenimiento.

CTP: 1 oficial y 1 ayudante + Pintor.

Se realiza retoque ultima mano de pintura en guia basalto de los recubrimientos en concreto fachas baños salas de pro tección ǂ4 y ǂ5. Continuan con construccion zanja canal para prevencion de inundación en piso salones 2° pis direccionada aguas que puedan surgir de un dano del tanque cada 4 pis

Sábado 10 Dic 2022

Estado del tiempo: (Lluvia en horas de la tarde)

Hora de inicio 7:00 am Hora salida 12:

Personal administrativo: Residente de obra, SST. y M.O

Estación MANIZALES: 3 oficiales, 4 ayudantes y 2 pintores

Actividades: Continuan localizando mortero de nivelación t=0,03mt impermeabilizado, mejorando la adherencia mediá sika latex en piso de las celdas patio ppls. En el eléctrico se realiza instalación tuberia amt ø ½", ø ¾" par alimentar energía el sistema de iluminación reflectores fornos de las celdas patio ppls. Se realiza resane re instalaciones eléctricas dentro de la caseta garita patio ppl

CTP: oficial. ayudante y pintor.

Actividades: Continuan con construcción zanja canal prev en cabinas donde estan ubicados los tanques sanitarios las baños salas de protección CTP. Continuan con re muros internos y parillas pintura blanco zona superi exteriores se revisa daño en baño en sala de proteccion

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

2 Dic 2022

Estado del tiempo: Lluvia intermitente en la tarde.

Hora de inicio: 7:00 am Hora de salida 5:00 pm

Personal administrativo: Residente de obra, Maestro de obra SST

Estacion Manizales: 2 oficiales. 3 ayudante 1 Pintor

Actividades: Continuan con estuco muros interiores celdas patio ppl, resane estuco muros caseta garita interior, instalaciones red hidrosanitaria para localizar duchas patio ppls. Instalación sanitarios baños habitaciones alojamiento patrulla. Se realiza localizacion mortero de nivelacion dentro de la caseta garita interior patio ppl, Continuan con obras construcción altar para la virgen en zona patio formacion policia. Siguen con instalacion tuberia sanitaria ø 2" para vaciado tanque superior localizado en placa techo cubierta celdas Continuan con construccion mortero impermeabilizado e: 0.05mb en celdas patio ppls.

CTP: 1 oficial, 1 ayudante y pintor

Se atiende solicitud del Custodio policia nacional, con el fin de revisar taponamiento sanitario celda #2, se valora y se revisa encontrando una camisa dentro del sanitario lo cual estaba ocasionando el taponamiento del sistema sanitario, situacion q no es responsabilidad del contratista.

Martes 13 Dic 2022

Estado del tiempo: fuerte lluvia en horas de la tarde

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm

Personal administrativo: Residente de obra, Maestro de obra, SST

Estacion Manizales: 2 oficiales. 3 ayudantes 1 Pintor

Actividades: Resane estuco muros interiores celdas patio ppl, resane estuco muros caseta garita interior, Continuan con resane y aplicación estuco muros exteriores patio ppl, se realiza lavado con hidrolavadora industrial 1800 psi pleta cubierta celdas ppl (patio), se construye muro en ladrillo farol con el fin de privatizar ana ducha existente en zona patio, se inician obras construcción altar para la Virgen en patio estacion 100 CIEPS zona de formacion unidades policiales Aplicacion pintura esmalte domestico negro para puertas en madera habitaciones alojamiento patrulleros.

Instalaciones CTP: 1 oficial 1 Ayudante 1 Pintor

Continuan obras de pintura muros salon pro #2, demoler pro terraza y morter para localizar canal desagues tanques

INDUCONTABLES

14 Dic 2022

Estado del tiempo. (Fuertes lluvias N/A en horas de la tarde)
Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm.
Personal administrativo: Residente de obra, SST. y Maestro de Obra.
Estacion Manizales: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 Pintor y 2 Electricistas.
Actividades: Continuan con morteros celdas y caseta garita interna, aplicación pintura celdas, aplicación pintura esmalte doméstico blanco puertas metálicas. Continuan con instalación red eléctrica, tubería emt para ubicar reflectores exteriores celdas. Seguimos con aplicación pintura esmalte gris rejas ventanas y puertas. Continuan con vaciado losa gradas para conformar altar Virgen.
Instalaciones CTP: 1 oficial, 1 Ayudante 1 Pintor.
Actividades: Continuan con detalle pinturas muros salon localizacion tanques sanitarios celdas 1, 2, 3 Retoque muros escaleras, Aplicacion pintura gris basalto losa barras salas de reflexion 4 y 5.

Jueves 15 Dic 2022

Estado del tiempo: sin lluvia.
Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm
Personal administrativo: Residente de obra, SST. y Maestro de O
Estacion Manizales: 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 Pintor 2 Elect
Actividades: Continuan con construcción mortero 1:3 en piso celdas patio ppL. Se localiza tubería Ø 2" sanitaria PVC por conexion tanque ubicado en placa terraza y taza sanitario en celdas # 3 y # 4, continuan con aplicación pintura muros externos patio, se resanan muros exteriores y muros interiores casetas patio, se instala formaleta y malla electrosoldada 4,5 mm 15 x 15 con el fin de conformar anden, posteriormente se realiza vaciado en concreto tramo # 1, limpieza y retiro de musgo y plantas existentes en losa cubierta contiguo a zona "morgue" y caseta interna. Construcción muro duchas patio pp
Instalaciones CTP: 1 oficial 1 Ayudante 1 pintor.
Continuan con aplicación pinturas en areas faltantes, se finalizan obras en zona salon donde estan ubicados tanques sanitarios, se finalizan canales para evacuacion de aguas.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Dic 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia en la tarde

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm

Personal administrativo. Residente de obra, Maestro de obra. SST

ESTACION MANIZALES. 3 oficiales. 4 ayudantes. 1 Pintor, soldador

Actividades. Continuan con aplicación estuco, retoque muros exteriores, se fabrica reja ventana para instalar en habitación # 4 Alojamiento patrulleros, continuan con construccion mortero 1:3 E: 0,04 mt piso celdas 3 y 5. Siguen con localización regata muros para localizar tubería ø 2" Pvc sant. conexiones tanques aparato sanitario baño celda. Se realiza reforma puerta reja celda # 1 consistente en recortar parte interior ángulo y varillas con el fin de liberar espacio para mortero 4cms Instalación malla electrosoldada 4.0 mm 15 x 15 para continuar 2º tramo de andén perimetral. Se realiza vaciado concreto placa contrapiso andén 2º tramo Continuan con red eléctrica.

INSTALACIONES CTP: 1 Pintor 1 ayudante.

Actividades: Aplicacion pintura esmalte domestico blanco paramos, finaliza aplicacion pintura muro sobre tanques. Practicamente se finalizan obras de mantenimiento en sitio

Sabado 17 Dic 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Sin lluvias

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 12:00 m

Personal administrativo: Residente de obra, Maestro de obra, SST.

ESTACION MANIZALES: 3 oficiales, 4 Ayudantes, 1 Pintor y un soldador.

Actividades: Continuan con actividades de pintura aplicacion retoque estuco muros exteriores para ppl, seguimos con recubrimiento sanitarios celdas, se realiza regatas muros para localizar tubería ø2 sant. pvc conexion tanques y sanitarios. se finaliza construcción mortero 1:3 E: 0.05 mt celdas para ppl.

Continuan con localización tanques sanitario en terraza placa cubierta celdas optimizando el sistema de vaciado aparatos sanitarios celdas para personal privado de la libertad.

Se realiza demolición del ultimo sanitario en proceso de restitución celda # 1, Continuan con instalacion alambrado red eléctrica para puntos tomas eléctricos e interruptores y puntos de iluminación tipo reflectores. Procedemos con excavación en tierra para localizar muro contención and fachada — cara garita externa.

INDUCONTABLES

Dic 2022.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias en horas de la tarde

Hora de inicio: 7°° am Hora salida 5°° pm.

Personal administrativo: Residente de obra, SST, Maestro de obra

FOTACION MANIZALES: 3 oficiales, 4 ayudantes Pintor, soldador

Actividades: Después de tener instalados los sanitarios de las celdas procedemos con el proceso de recubrimiento tazas en concreto de 3000 psi de las celdas # 2 # 3 # 4 y 5 además se finaliza la instalación tubería sanitaria Ø 2" PVC para dirigir las aguas del vaciado del tanque instalado en terraza placa cubierta de las celdas patio ppls. Continuan con las obras preliminares para construcción anden perimetral garita externa, proceden a nivelar terreno, formaleta y vaciado de muro en concreto para contener anden E: 0.10mt, Ucno con material de sitio y aplicación capa de afirmado compactado. Se realizan vaciado de tapas en concreto reforzado para cajas de inspección internas patio, Se finaliza instalación cubierta en teja fibrocemento Caseta garita externa y se inicia retame muros livianos Se finaliza montaje tanque sanitarios en placa cubierta celdas Construcción muros en ladrillo farol para duchas patio. Seguimos con aplicación pintura estuco y resane muros fachada interna patio

Martes 20 Dic 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias en horas de la tarde

Hora de inicio: 7°° am Hora salida: 5°° pm

Personal administrativo: Residente de obra, SST y M.O

FOTACION MANIZALES: 3 oficiales, 4 ayudantes Pinto

Actividades: Se realizó vaciado concreto de 3000 psi en perimetral E: 0.10 mt en zona caseta garita externa costado norte. Aprobada prorroga hasta el 30 Dic de 2022

Continuan con resane maxilla e instalacion cinta papel muros livianos en Superboard 10mm. caseta garita exterior

Continuan con construcción muro en mampostería para ubicar duchas exteriores patio PPLS. Continuan con Fabricación tapas cajas de inspección Faltantes en patio

Se instala registro Red White Ø 1/2" en zona cuidado anterior a patio ppls, Siguen dolares construcción calle Virgen, resanan muros demas divisorios sanitarios dentro de celdas

Continuan con aplicación estuco y pintura muros interiores y exteriores patio y celdas, Resane muros duchas exteriores, resane regatos por donde va tubería sanitaria Ø 2" PVC

Continuan con construcción muretes nivelación 1:3 con impermeabilizante celdas para interno.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

21 Dic 2022

ESTADO DEL TIEMPO: sin lluvias

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm

Personal administrativo: Residente de obra, SST. Maestro de obra ESTACOD MANIZALES. 3 oficiales, 4 ayudantes, Pintor soldador

Actividades: Se finaliza de construir divisiones en mampostería en ladrillo muros para zona ducha externa patio PPL, se construyen bases para fijación tanques sanitarios localizados en placa cubierta celdas patio. ppls, Siguen con instalación red eléctrica para iluminacion reflectores de 150 W y 200 W en patio y red eléctrica estufas, Instalacion red hidráulica punto duchas celda #2 baño común, Continuan con construccion morteo de nivelación 1:3 con aditivo sikalatex para mayor adherencia, Siguen con revoque muros en duchas y cara interior pared, Se finalizan tapas cajas de inspección existentes en patio ppls. Siguen aplicando esmalte domestico zocalo muros fachada interior patio. Seguimos con aplicacion pintura muros interiores en celdas patio ppls, Continuan con vaciado concreto recubrimiento tapas sanitarias en celdas #3, #4 y #5, Fabricacion reja ventana para [illegible], Instalar en habitacion #4 Alojamiento pabellon

Jueves 22 Diciembre 2022

Estado del tiempo: Sin lluvia

Hora de inicio 7:00 am Hora salida 5:00 pm

Personal administrativo: Residente de obra, Maestro de obra Estacion Manizales

A la fecha y hora se hace visita por parte de la supervisión con el fin de verificar los compromisos de entrega para el día de hoy, si bien se observa avance en la ejecución, hay varias actividades por terminar y otras por iniciar, lo que no permite que se realice la satisfacción y no se cumple con los compromisos pactados.

Se insta y se requiere al contratista para que presente un plan de contingencia y permita finalizar las obras de los 4 frentes de manera completa sin pasar el 30 de diciembre de 2022.

Se firma en obra Estación Manizales a las 12 m. por parte de la Supervisión y el Representante del contratista Residente de Obra.

Mery Isley Molina

Ing Mery Isley Molina

Arq

Ing Ricardo Taborda

Supervisor Obras Publicas

mery molina

Ing. Residente

INDUCONTABLES

Dic. 2022

stado del tiempo: sin lluvia

ra de inicio 7:00 am Hora salida 1:00 pm

rsonal administrativo: Residente de obra, Maestro de obras, SST.

STACION MANIZALES: 3 oficiales, 4 Ay. 2 pintores, soldador

chividades. Continuan con instalacion teja fibrocemento sobre

aca aerea celdas, vaciado concreto reforzado tapa caja de

nspeccion, Proceso instalación sistema de vacio Tanque sanitario

eldas 6, 5 y 4. Vaciado concreto E= 0,03 mts para piso ducha

nstalación sifon ϕ 1 1/2" Duchas., Resane regatas para inst

ación tubería hidraulico duchas, Resane y aplicación

intura muros interiores Celdas, Aplicacion pintura esmalte

emetrico gris platcado zocalos ventanas celdas 6, 5 4 y 3

plicación pintura gris humo para camastros celdas,

plicacion pintura esmalte domestico recubrimiento sanitarios

uros celdas, Como labor agregado continuan con obras

uta para virgen. segun indicaciones del comandante Es.

ación Manizales, Instalación, reja en varilla 3/4" x 3/4" ventana

PPL = se hace visita tecnica con el fin de revisar daños

cumplimiento garantizar.

Sabado 24 Dic. 2022

Estado del tiempo: sin lluvia

Hora de inicio 7:00 am Hora de salida 12.

Personal administrativo: Residente de Obra, Maestro de obra SST.

Estacion Manizales: 3 oficiales, 4 Ay. 2 pintores, soldador

Actividades: Continuan con instalacion teja fibrocemento ondulada canales sobre placa aerea celdas, continuan con vaciado concreto reforzado Tapas de inspección, continuan con instalación sistema de vacio Tanques sanitarios celdas 3 y 2 continuan en instalacion tuberia conduit, guayas y platina soldada sobre perfil metalico structura cubierta Continuan con aplicacion pintura muros interiores celdas y muros exteriores fachada patio ppl, se realiza instalacion punto electricos continuan con alambrado tanque Aplicación esmalte domestico camastros celdas, se realiza localizacion tapa registro y resane pared., instalacion tapa caja de inspeccion.

Instalaciones PPL: Se realiza demolicion piso para ubicar tanque y descubrir la tubera hidraulica que presenta fuga, además se procede a demoler piso para destapar cámaras de inspe con el fin de sondear y lograr destaquear la tubera sanitaria

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

26 Dic 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Fuertes Lluvias en horas de la tarde

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm

Personal administrativo: Residente de obra, Maestro de obra SST.

ESTACIÓN MANIZALES: 3 oficiales, 4 Ayudantes 2 pintores, soldad

Actividades: Continuamos con instalación estructura metálica en perfil de 3 x 1 1/2" Cal 14 sobre placa cubierta caldas. Con el fin de optimizar el area de estufar para calentar alimentos se finalizan obras menor y se complementa con puesta y punto hidráulico para el lavado de menor y bongos. Se finaliza instalación tapa registro red white incluyendo reparar muros en zona de custodio anterior para. por- la policía nacional hace entrega de la habitacion #2 Alojamiento patrullero con el fin de inicia obras de mantenimiento incluyendo demonte cielo raso en yeso- para posterior hacer reparación en cielo raso PVC, retoque pinturas y reparación aparatos sanitarios, baños. Aplicación pinturas muros interiores celdas y fachada interior para PPLS.

Martes 27 Dic 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Fuertes Lluvias en la tarde.

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida 5:00 pm

Personal administrativo: Residente de obra, Maestro de Obra,

ESTACION MANIZALES: 3 oficiales, 4 Ayudantes, 2 pintores 2

Actividades: La Supervision del contrato solicita al contratista instalar canal en lamina para recoger aguas lluvias en el nuevo techo y en la placa de la cubierta de las celdas por lo tanto es una act que no estaba programada con antelacion y se solicita un h prudente para su fabricacion e instalacion. Se realizan obras de mantenimiento habitacion #2 Alojamiento patrulleros, se inicia re que muro perimetral lindante con garita costado norte. Se solic a la Policia Nacional el retiro de todos los elementos ageno a la PPL Centro (CL 23 KR 24)

Estado del Tiempo Fuertes Lluvias en la tarde

Personal: 1 oficial 2 Ayudantes.

Se atiende la solicitud por parte de la supervisión, para reparar d alcantarillado que esta afectando el funcionamiento de la red sanitaria en bateria baños celdas. Segun directrices prevista por parte de la supervision se procede a demoler piso para cbi la red sanitaria que esta colapsada.

INDUCONTABLES

Dic 2022

Estado del Tiempo: Lluvias en horas de la mañana

Hora de inicio 7°° am Hora salida 5°° pm.

Personal administrativo: Residente de obra, Maestro de obra. SST

ESTACION MANIZALES: 3 oficiales, 4 Ayudantes, 2 pintores, soldador

Actividades: Se realiza enchape muros y piso baño y caseta garita

enchape muros y piso batería duchas exteriores patio

instalación cielo raso en tablilla pvc y optimización red de iluminac

habitacion #2 Alojamiento patrulleros, Enchape fachada externa

instalacion flanche faltante y construcción cubiertas solicitadas

la supervision del contrato, armado y fijacion estructura y cielo

acion Yeso en fibrocemento, Revoque muro perimetral externo

dante con caseta garita costado norte, Continuan con aplicacion

ntura muros patio y retoque final rejas ventanas y puerta falta

solicita a la policia nacional entrega el area de la "morgue" desocupada

n el fin de dar inicio al mantenimiento de los baños y celda común

PL Centro (CL 23 Kra 24)

ersonal: oficial y 2 Ayudantes

ntinuan las obras de demolición y excavacion para localizar

tubería y revisar su estado de deterioro y así determinar la solución

optable, es necesario contar con un equipo mecánico para destapar.

Jueves 29 Dic 2022

Estado del tiempo. Lluvias en horas de la mañana.

Hora de inicio 7°°am Hora salida 5°°m

Personal administrativo: Residente de obra, Maestro Obra, SST

ESTACION MANIZALES: 3 oficiales, 4 Ayudantes, 2 pintor, soldad

Actividades: Continuan con vaciado muro perimetral costado

norte lindante con caseta garita externa. Se fragua enchap

pared y piso area ducha exterior patio ppls. Continuan

con aplicación pintura muros fachadas celdas patio ppls

Seguimos con instalación estructura y cielo raso lamina pvc

en habitacion #2 incluyendo red eléctrica y de iluminacio

Alojamiento patrulleros 2° PISO, se instala flanche metal

cubierta caseta garita interna y cubierta para caseta.

Se resana aplica estuco y pintura a muros internos habita

con #2 Alojamientos patrulleros segundo piso, instalacion

brida y aparatos sanitarios, se procede con retiro de tub

de escombros y material residual hasta el sitio autorizado.

Procaden con reinstalación puertas metalicas y de madera

en habitaciones Alojamientos patrulleros incluyendo aplicacion

pintura esmalte blanco a las puertas metalicas y pintura vinilo

puertas en madera.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Dic 2022

ESTADO DEL TIEMPO:

Hora de inicio: 7:00 am Hora salida: 5:00 pm.

Personal administrativo: Residente de obra, Maestro de obra, Profesional SST.

ESTACION MANIZALES: 3 oficiales, 4 ayudantes, 2 pintores y un soldador.

INDUCONTABLES