INFORME DE AVANCE MENSUAL

Nombre proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 116-2023
CONTRATISTA: ING JAIR LOPEZ ROJAS
PERIODO INFORME: NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Informe: 24 NOVIEMBRE DE 2023

SEGUIMIENTO OBRA – Actas de visita

Fecha: 27 de octubre de 2023 (Contrato 116-2023 – JAIR LOPEZ ROJAS)

Planada de Avirama, municipio de Páez. Se hace visita técnica por parte de la Supervisión. Se verifica que el personal de la obra utiliza los elementos de protección personal básicos. Se chequea para la viga de cubierta en el eje D entre 1 y 5, la cuantía de acero longitudinal de 6 barras No. 4 y la cantidad y distancia de separación de los estribos en barras No. 3 , cumpliendo con los diseños estructurales y los criterios de aceptación. Se modifica la ubicación del Bajante de aguas lluvias No. 7 el cual se desplazará a la posición B-9, para evacuar sobre la losa de los tanques de reserva, esto con el fin de garantizar la evacuación de las aguas lluvias de la cubierta en ese sector, ya que no es posible darle continuidad a la cuneta proyectada. Se requiere nuevamente al contratista para que instale la señalización preventiva en la obra, quedando este compromiso para el próximo martes 31 de octubre. Se solicita por parte del contratista ratificar las especificaciones de las ventanas en aluminio V1 y V2 , debido a que presentan luces y alturas considerables. Esta consulta será remitida al diseñador y la supervisión informará al contratista para tomar las acciones al respecto. Igualmente se consultará al diseñador la modificación de la altura del cielo falso, dado que no se tuvo en cuenta el espacio para instalar la estructura que soporta el mismo debajo de la viga de cubierta.

	
	

Fecha: 09 de noviembre de 2023 (Contrato 116-2023 – JAIR LOPEZ ROJAS)

Planada de Avirama, municipio de Páez: Se realiza visita técnica por parte de la Corporación Nasa Kiwe . El personal de obra cuenta con los elementos de protección personal básicos. Se verifica que se cumplió con el requerimiento de la señalización preventiva en la obra, sin embargo se solicita reparar las señales que se han deteriorado. Se remitió al diseñador la solicitud para modificación de las especificaciones de las ventanas en aluminio V1 y V2 y la altura del cielo falso. Está pendiente la respuesta al respecto. Se chequea y verifica la cuantía de acero longitudinal, separación de estribos y diámetro de barras para la viga de cubierta ejes 7 y 10 entre A y E, cumpliendo con los diseños y criterios de aceptación. Adicionalmente se verificó: a) el diámetro y separación del acero de la losa maciza para los tanques de reserva y b) espesor del concreto de la losa y las dimensiones de la sección de la viga, en la formaleta instalada. Por tanto se libera esta actividad para el tramo mencionado anteriormente. Se autoriza la modificación de la ubicación del Bajante de aguas lluvias No. 6 , desplazándolo a la intersección del eje A con eje 7, para facilitar la evacuación del mismo hacia la cuneta y causar menor afectación en la intersección con la viga de cimiento.
En el aspecto ambiental el ing encargado hace la observación de residuos solidos y escombros dentro del área de construcción, los cuales se recomienda su recolección y disposición de manera adecuada y señalización preventiva en el sitio de acopio provisional.

	
	

Fecha: 23 de noviembre de 2023 (Contrato 116-2023 – JAIR LOPEZ ROJAS)

Planada de Avirama, municipio de Páez: Se realiza visita técnica por la supervisión, El personal de obra: 4 oficiales, 5 ayudantes, 1 maestro de obra y el ing residente, cuenta con los elementos de protección personal básicos. Se verifica el cumplimiento de la observación dejada, para la separación de los residuos sólidos y la demarcación de la zona donde se almacenan los materiales pétreos, ladrillo y sobrantes de excavación , con cinta peligro. Se entrega al contratista la modificación autorizada por el diseñador para la altura del cielo falso y las especificaciones para la construcción de las ventanas V1 y V2.Se realiza verificación de secciones de vigas de cubierta: eje 6 entre D y E de 30 x 30 cm, eje 5 entre B y C de 30 x 29,5 cm ,eje C entre 10 y B’ de 30 x 31 cm, se cumple con los diseños y tolerancias de los criterios de aceptación. Se chequea plome de los siguientes muros: eje 8 entre D y E = + 2mm, eje 10 entre D y D’ = 0,0 mm, eje 8 entre B y C = +3mm, eje 10 entre B y B’’’’= 0,0 mm y eje B’ entre 10 y 9’ = 0,0 mm. Se chequea la cuantía de acero longitudinal con diámetro = ½” , traslapos y separación de estribos para las vigas de cubierta del eje B y E entre 4 y 1cumplinedo con lo estipulado en los diseños y de acuerdo a los criterios de aceptación, liberando esta actividad en el tramo mencionado. Se solicita al contratista presentar los resultados de los ensayos del concreto, indicando los elementos con la ubicación donde se tomaron las muestras









PLAN DE TRABAJO Y AVANCES DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS A 24 DENOVIEMBRE DE 2023

AVANCE DE OBRA

PROYECTO		JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Contrato de obra No. 116 de 2023: Construcción del establecimiento de salud para la localidad de la planada de Avirama y sectores aledaños, resguardo de Avirama, municipio de Páez, departamento del Cauca	PROGRAMADO (%)	5,96%	11.91%	*22.26%*	*40,32%*	*49.63%*	
	EJECUTADO (%)	1,54%	13.00%	23.10%	32,00%	*40.51%*	

Nota 1. Se envió oficio de fecha 14 de noviembre de 2.023, al contratista Cto 116-2023 Sr Jair López Rojas, solicitando se tomen las medidas o planes de contingencia que sean necesarios con el fin de realizar las actividades pendientes y se nivele el % de ejecución de acuerdo al cronograma presentado

Vo. Bo.

Ing. CARLOS ENRIQUE BELTRAN VIDAL
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico