Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1	**Ampliación de galpón Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial.**	**30 días**	**vie 1/12/23**
2	**Construcción de acceso al galpón**	**18 días**	**lun 11/12/23**
3	Localización, trazado y replanteo de acceso a galpón.	10 días	lun 11/12/23
4	Excavación de zapatas.	4 días	mar 12/12/23
5	Excavación de viga de cimentación.	4 días	jue 14/12/23
6	Construcción de solado de limpieza.	2 días	jue 14/12/23
7	Figurado, armado e instalación de acero de refuerzo.	10 días	lun 11/12/23
8	Fundición de zapatas.	2 días	jue 14/12/23
9	Armado de encofrado para vigas.	4 días	vie 15/12/23
10	Fundición de viga.	2 días	mar 19/12/23
11	Armado de encofrado para columnas de 3.50 m de altura.	2 días	jue 21/12/23
12	Fundición de columnas de 3.50 m de altura.	2 días	sáb 23/12/23
13	Relleno de material producto de la excavación	2 días	lun 25/12/23
14	Instalación de malla electrosoldada para plantilla en concreto.	2 días	mié 27/12/23
15	Instalación de tuberías de distintos diametros desde 1/2" hasta 1-1/2" a alturas de hasta 5 metros.	6 días	sáb 23/12/23
16	**Ampliación y mantenimiento galpón.**	**30 días**	**vie 1/12/23**
17	Localización, trazado y replanteo de extención de galpón.	10 días	vie 1/12/23
18	Limpieza y descapote de terreno.	4 días	lun 4/12/23
19	Demolición de andén en concreto.	2 días	lun 4/12/23
20	Demolición de columnas de concreto.	5 días	lun 4/12/23
21	Demolición de viga áerea de concreto.	5 días	lun 4/12/23
22	Desmonte de malla eslabonada. Incluye desmonte de marco soporte.	5 días	lun 4/12/23
23	Desmonte de tejado.	7 días	lun 4/12/23
24	Desmonte de puerta metálica de bodega interna de galpón.	2 días	mar 26/12/23
25	Demolición de muro en bloque.	5 días	lun 4/12/23
26	Excavación para zapatas	3 días	mié 6/12/23
27	Excavación para vigas de cimentación.	3 días	vie 8/12/23
28	Figurado, armado e instalación de acero de refuerzo.	14 días	lun 4/12/23
29	Fundición de zapatas.	4 días	sáb 9/12/23
30	Armado de encofrado para vigas.	2 días	sáb 9/12/23
31	Fundición de viga.	2 días	lun 11/12/23
32	Armado de encofrado para columnas de 3.50 m de altura.	2 días	mié 13/12/23
33	Fundición de columnas de 3.50 m de altura.	2 días	vie 15/12/23
34	Relleno de material producto de la excavación.	2 días	dom 17/12/23
35	Construcción de sistema de aguas lluvias. Tubería de 4".	4 días	vie 22/12/23
36	Relleno y compactación de material.	2 días	lun 18/12/23
37	Instalación de malla electrosoldada para plantilla en concreto.	1 día	mar 19/12/23
38	Fundición de plantilla.	2 días	mar 19/12/23
39	Levantamiento de muro perimetral.	7 días	jue 7/12/23
40	Mantenimiento de estructura metálica para cubierta.	15 días	lun 4/12/23
41	Instalación de estructura metálica para cubierta.	4 días	vie 22/12/23
42	Instalación de cubierta en tejas de fibrocemento.	5 días	sáb 9/12/23
43	Construcción de revoque en muros bajos de cerramiento de galpón.	4 días	dom 10/12/23
44	Instalación de malla eslabonada de cerramiento de galpón.	7 días	sáb 9/12/23
45	Instalación de puertas de aluminio.	2 días	vie 1/12/23
46	Instalación de sistema eléctrico. Incluye tablero, reflectores, toma corrientes, puntos eléctricos y puesta a tierra.	15 días	vie 15/12/23
47	Instalación de canal tipo amazonas o similar para aguas lluvias	4 días	sáb 23/12/23
48	Construcción caja de inspección para sistema de aguas lluvias medidas internas 60x60x60.	4 días	vie 22/12/23
49	Limpieza general de terreno.	16 días	vie 15/12/23
50	**Construcción de baños**	**30 días**	**vie 1/12/23**
51	Trazado sobre tereno	10 días	vie 1/12/23
52	Excavacion para Zapatas	4 días	lun 4/12/23
53	Excavacion para Viga de cimentacion 0.3x0.3	2 días	mié 6/12/23
54	Suministro e instalacion de mortero de limpieza.	2 días	jue 7/12/23
55	Armado de encofrado para columnas de 3.50 m de altura.	2 días	jue 7/12/23
56	Figurado, armado e instalación de acero de refuerzo.	4 días	lun 4/12/23
57	Instalación de malla electrosoldada para plantilla en concreto.	2 días	mié 6/12/23
58	Construcción de concreto de 21 MPa para viga de cimentacion 0.3x0.3	2 días	mié 6/12/23
59	Construcción de concreto de 21 para Zapatas de 1x1x0.30	2 días	mié 6/12/23
60	Construcción de concreto de 21 Mpa para pedestales de 0.6x0.6X0.6	2 días	mié 6/12/23
61	Construcción de concreto de 21 Mpa para Columnas de 0.3x0.3x 3.4m	2 días	mié 6/12/23
62	Construcción de concreto de 21 para viga aerea de 0.3x0.3	2 días	mié 13/12/23
63	Construcción de muro en mampostería bloque de cemento	7 días	dom 3/12/23
64	Construcción de pañete impermeabilizado	7 días	jue 7/12/23
65	Instalación de enchape Pared Cerámica Institucional	8 días	mar 12/12/23
66	Instalación de enchape de Piso Cerámica institucional	8 días	mar 12/12/23
67	Construcción de sistema de aguas lluvias.	15 días	lun 4/12/23
68	Construcción caja de inspección para sistema de aguas lluvias medidas internas 60x60x60, incluye tapa removible para hacer mantenimiento.	5 días	lun 18/12/23
69	Instalación de tubería Presión de 1 1/2" RDE 11	12 días	lun 4/12/23
70	Instalación de tubería Presión de 3/4" RDE 11	12 días	lun 4/12/23
71	Instalación de tubería Presión de 1/2"	12 días	lun 4/12/23
72	Instalación de puntos hidráulicos	12 días	lun 4/12/23
73	Instalación de llave terminal Roscada Cromada 1/2"	12 días	lun 4/12/23
74	Instalación de tubería Sanitaria Pvc de 4" pulgadas, incluye accesorios	12 días	lun 4/12/23
75	Instalación de tubería Sanitaria Pvc de 2"	12 días	lun 4/12/23
76	Instalación de punto Sanitario Desague	12 días	lun 4/12/23
77	Instalación Rejilla con Sosco 3"x2" Anticucaracha y Olores	8 días	mié 20/12/23
78	Instalación de combo Sanitario Acuaplus Ultra sin pedestal Blanco incluye mangueras	8 días	mié 20/12/23
79	Instalación de orinal Petite con grifería push	8 días	mié 20/12/23
80	Instalación de grifería Ducha Sencilla Artesa	8 días	mié 20/12/23
81	Instalación de aparatos sanitarios	8 días	mié 20/12/23
82	Instalación de puntos eléctricos	8 días	mié 20/12/23
83	Instalación de luminaria panel LED de empotrar redonda de 12	8 días	mié 20/12/23
84	Instalación de ventanas en alunimio tipo persiana, con malle antiplagas debidamente instaladas en todos los marcos.	8 días	mié 20/12/23
85	Instalación de estructura metálica para cubierta.	8 días	sáb 9/12/23
86	Instalación de cielo Raso Drywall. Incluye estructura.	4 días	vie 15/12/23
87	Instalación de puerta de alumnio machimbrada,	8 días	mié 20/12/23
88	Instalación de ventana Tipo Persiana en Aluminio y Vidrio de 60 x 50	8 días	mié 20/12/23
89	Limpieza general.	13 días	lun 18/12/23
90	**Suministro e instalación de contenedor para bodega.**	**27 días**	**lun 4/12/23**
91	Localización y adecuación de terreno.	12 días	lun 4/12/23
92	Suministro, transporte e instalación de contenedor de 40 pies. Incluye, puerta, ventana, distribución eléctrica.	16 días	vie 15/12/23

