SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO MUNICIPIO DE IBAGUE

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ".

	LISTADO DE BENEFICIARIOS PARA ESTUFAS ECOEFICIENTES				
N°	APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICACION	CELULAR	VEREDA
1	RICO NARANJO	MARIO	1.110.489.283	3152544996	ESPERANZA
2	VIVIANA CRISTINA	BOGOTA RONDON	1.110.490.744	3188516224	TAMBO
3	DELGADO GUZMAN	MARIA DEL CARMEN	65.748.287	3134635154	CHUCUNI
4	VASQUEZ	YOLANDA	65.773.235	3142561015	SAN BERNARDO
5	MENDES DIAS	JUAN PABLO	1.110.446.353	3202297355	SAN BERNARDO
6	MALAMBO MORENO	BERNARDO	93.361.642	3183562088	ANCON TESORITO
7	PIÑEROS	RAMIRO	93.393.942	3177190884	ANCON TESORITO
8	RODRIGUEZ	MARIA LEONOR	28.534.897	3143282433	ANCON TESORITO
9	MONTOYA RIOSJOSE DARIO	JOSE DARIO	5.842.118	3156230419	ANCON TESORITO
10	GONZALES DIAZ	VERONICA	65.762.407	3123652186	ANCON TESORITO
11	LEON QUINTANA	MONICA ALEJANDRA	65.784.786	3152499729	ANCON TESORITO
12	HERRERA OROZCO	WILSON JAMID	5.906.740	3005595872	PEÑARANDA ALTA
13	HERNADEZ	NOHEMI	65.780.823	3232018606	PEÑARANDA ALTA
14	GOMBOA	CAMILO	5.819.936	3015533110	PEÑARANDA ALTA
15	HERNADEZ	LYRA	28.531.014	3132230102	PEÑARANDA ALTA
16	FLOR VARON	MARIA	38.244.163	3133844139	PEÑARANDA ALTA
17	LEIVA	FABER EDUARDO	14.397.411	3132147162	TAPIAS
18	CAICEDO	RAFAEL	2.274.715	3204000729	PEÑARANDA ALTA
19	GONZALES AYALA	FLOR IDALI	55.116.131	3144889976	TAPIAS
20	ARANGO SAAVEDRA	ROSABELIS	28.553.702	3202427590	TAPIAS
21	ESCOBAR HERNADEZ	LUZ MARINA	38.277.237	3175203660	TAPIAS
22	RINCON RINCON	NOLBERTO	2.234.803	3103281930	TAPIAS
23	ALZARE TORRES	POMPILIO	14.212.364	3124471908-3124471908	SAN CAYETANO ALTO
24	JESUS ORTIZ	MARIA DE	285522375	3115810347-3124471908	SAN CAYETANO ALTO
25	CELEMIN	ALVARO	5.977.573	3114560696 - 3124471908	SAN CAYETANO ALTO
26	CARDONA PULIDO	JOSE NELSON	285544350	3214489871	SAN CAYETANO ALTO

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	musical ibague capital
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Rico Naranjo Mario. Identificado (a) Con C.C. No. 1110489283, ubicado (a) en la vereda: Esperanza, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDOPEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

Mario Eduardo Rico Navarro
Beneficiario C.C. 1110489283

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Viviana Cristina Bogotá Rondón. Identificado (a) Con C.C. No. 1.110.490.744, ubicado (a) en la vereda: El Tambo, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibague capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDOPEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

Viviana Bogotá Rondón
Beneficiario
C.C. 1.110.490.744

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): María Del Carmen Delgado identificado (a) Con C.C. No. 65748787, ubicado (a) en la vereda: Chucuni, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	musical ibagué capital
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDO PEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

M.ª del Carmen Delgado G.
Beneficiario CC 7485287

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	musical ibaguecapital
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Juan Pablo Mendez Diaz. Identificado (a) Con C.C. No. 1110446353, ubicado (a) en la vereda: San Bernardo, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDO PEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

CC 1110 446353
Beneficiario

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Yolanda Vasquez. Identificado (a) Con C.C. No. 65.784.287, ubicado (a) en la vereda: San Bernardo, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDOPEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
S UPERVISOR/

Yolanda Vasquez
Beneficiario 65773.235.

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Bernardo Malambo. Identificado (a) Con C.C. No 93.361.642, ubicado (a) en la vereda: Cincon Tesorito, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDOPEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

x

Beneficiario

93361642

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	musical ibaguécapital
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Ramiro Pinzros. Identificado (a) Con C.C. No. 93.393.947, ubicado (a) en la vereda: Cincon Tesorito, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDO PEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

RAMIRO PIÑEROS
Beneficiario
CC 93.393 942

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): María Leonor Rodriguez. Identificado (a) Con C.C. No. 28534.097, ubicado (a) en la vereda: Ancon Tesorito, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDO PEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

Leonor Rodriguez
Beneficiario
CC x 28,534,897.

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Jose Dario Montoya Rios. Identificado (a) Con C.C. No. 5842118, ubicado (a) en la vereda: Ancon Tesorito, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDO PEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

Yoseph Montoya
Beneficiario
CC. 5.842.118

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Veronica Gonzales Diaz. Identificado (a) Con C.C. No. 65.762.407, ubicado (a) en la vereda: Ancon Tesorito, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDOPEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

X VERONICA GONZALEZ
Beneficiario
C.C. 65.762.407

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	musical ibaguécapital
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Monica Alejandra León. Identificado (a) Con C.C. No. 65.784.786, ubicado (a) en la vereda: Ancon Tesorito, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ___ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDO PEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

Monica Alejandra León
Beneficiario 65.784.786

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Wilson Herrera Orozco. Identificado (a) Con C.C. No. 5906740, ubicado (a) en la vereda: Peñarondo alta, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	musical ibagué capital
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDO PEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

CC 5'906.740
Beneficiario

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): NOHEMI Hernandez. Identificado (a) Con C.C. No. 65.780.823, ubicado (a) en la vereda: Señorada alta, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDO PEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
S UPERVISOR/

Nohemi Hernandez
65780823 **Beneficiario**

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Camilo Gamboa. Identificado (a) Con C.C. No. 5.819.936, ubicado (a) en la vereda: 5.819.936 Peñarondo alta, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDOPEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

Camilo Gamboa.
Beneficiario cc 5.819.936

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibaguécapital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Lina Hernandez. Identificado (a) Con C.C. No. 28.531.014, ubicado (a) en la vereda: Peñaranda alta referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDO PEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

Beneficiario
c.c. 28531014 Ibagué

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): María Flor Vasón. Identificado (a) Con C.C. No. 38.244.163, ubicado (a) en la vereda: Peñaranda alta, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDO PEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

María Flor Varón
Beneficiario
38244163

313384419

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): ROSABELIS ARANGO SAAVEDRA. Identificado (a) Con C.C. No. 28.553.702, ubicado (a) en la vereda: TAPIAS, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDO PEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

Rosabeliz Arrego Saabedra
Beneficiario
c.c. 28 553.702.
3102666173 - celular

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Fabio Eduardo Leiva. Identificado (a) Con C.C. No. 14.397.411, ubicado (a) en la vereda: Tapias, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDO PEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
S UPERVISOR/

Faber Edrando Leyva
Beneficiario cc. 14397411
Tl. 3132147162.

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Rafael Caicedo. Identificado (a) Con C.C. No. 2.274.715, ubicado (a) en la vereda: Peñaranda alta, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDOPEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

Nohora Patricia Arango
Beneficiario 28549047

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Flor Ida Y Gonzalez AYALA Identificado (a) Con C.C. No. 55.116.131, ubicado (a) en la vereda: TAPIAS, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDOPEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

Ylor Idaly Gonzalez
Beneficiario
CC 55116131

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Luz Marina Escobar Hernandez identificado (a) Con C.C. No. 38.277.237, ubicado (a) en la vereda: TAPIAS, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDOPEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

Luz marina escobar. cc. 38277237
Beneficiario

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): NOLBERTO RINCON. Identificado (a) Con C.C. No. 2.234.803., ubicado (a) en la vereda: TAPIAS, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDOPEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
S UPERVISOR/

Nolberto Rincón
Beneficiario
2234803

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): Pompilio Alzate Torres. Identificado (a) Con C.C. No. 14.212.364, ubicado (a) en la vereda: San Cayetano Alto referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDO PEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
S UPERVISOR/

Pompilio alzate Torres
Beneficiario 14.212364

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): MARIA DE JESUS ORTIZ. Identificado (a) Con C.C. No. 28.552.375, ubicado (a) en la vereda: SAN CAYETANO PHO, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDO PEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

maria de Jesus ortiz
Beneficiario 28552375

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): ALVARO CELEMIN. Identificado (a) Con C.C. No. 5.977.573, ubicado (a) en la vereda: SAN CAYETANO ALTO., referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ___ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDOPEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
S UPERVISOR/

Alvaro Celemin
Beneficiario c.c. 5.977.573

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISO

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **la entrega** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" al señor (a): JOSE NELSON CARDONA PULIDO. Identificado (a) Con C.C. No. 28.554.350, ubicado (a) en la vereda: SAN CAYETANO ALTO, referente al contrato No. 1810 del 2023.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS Y OTROS :

DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2
Separador en fundición gris	Un	1
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho .	Un	1
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1
Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Cemento gris	Bulto	2,0
Miel de purga	Kg	2
Mano de obra - Maestro	Estufa	1
Mano de obra Ayudante	Estufa	1
Transporte de materiales hasta la cabecera municipal	Estufa	1

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Comprar y colocar los materiales complementarios a la instalación (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los ____ días del mes de _____
Del año _____

JESSICA LUCILA SALCEDOPEROMO
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

JOSE YUNAY CIFUENTES SILVA
SUPERVISOR/

Jose Wilson cordona
Beneficiario 28554350