CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1.320.12.11-0136

EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN EN LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO 2: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE TORO; **MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DIEGO GARCES DEL MUNCIPIO DE RIOFRIO**; MEJORAMIENTO Y ADECUACION PARQUE SIMON BOLIVAR. MUNICIPIO DE ULLOA Y MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

INFORME SEMANAL
PERIODO 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023

MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DIEGO GARCES DEL MUNCIPIO DE RIO FRIO

PERSONAL DE OBRA SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE:

- 1 arquitecto residente de obra
- 1 ingeniero residente de interventoría
- 1 ingeniera Ambiental
- 1 profesional en seguridad y salud en el trabajo
- 1 maestro de obra
- 3 oficiales de obra
- 22 ayudantes

OBRA:

La obra tiene un avance general del **70%** hasta el corte de la semana del 25 de septiembre al 01 de octubre.

En este informe reportaremos las actividades para la semana del 25 de septiembre al 01 de octubre el avance porcentual de las actividades es la siguiente:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS**

	REDES HIDRULICAS	UNIDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	Obra ejecutada	ACUMULADO	%actividad ejecutada	Ejecucion financiera	% Financiero ejecutado	%ejecucion real
5.2.1	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	192,24	7.348	1.412.634	0	96,75	0%	$ 710.946	50%	0,0174%
5.2.2	TUBERIA PVC ,3/4"	ML	66,55	6.879	457.785		27,5	0%	$ 189.167	41%	0,0046%
5.2.3	TUBERIA PVC 1,1/2"	ML	1,8	12.508	22.515		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.4	TUBERIA PVC 1,1/4"	ML	258,5	11.145	2.880.997	43,7	280,007	17%	$ 3.120.689	108%	0,0766%
5.2.5	TUB 1,1/2" PE ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI	ML	15	22.882	343.236		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.6	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	104	1.088	113.109		40	0%	$ 43.504	38%	0,0011%
5.2.7	CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	8	1.435	11.480		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.8	CODO 45 PRESION PVC 1,1/4"	UND	2	7.697	15.394	0	4	0%	$ 30.789	200%	0,0008%
5.2.9	CODO 90 PRESION PVC 1,1/4"	UND	5	5.461	27.304		2	0%	$ 10.922	40%	0,0003%
5.2.10	REDUCCION PVC 1,1/4"X ,1/2" RD-21	UND	15	16.383	245.742	3	10	20%	$ 163.828	67%	0,0040%
5.2.11	REDUCCION PVC 1,1/4"X ,3/4" RD-21	UND	1	8.587	8.587	0	2	0%	$ 17.174	200%	0,0004%
5.2.12	REDUCCION PVC 1,1/2"X 1,1/4" RD-21	UND	2	10.154	20.308		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.13	TAPON ROSCADO PVC 1/2"	UND	16	4.128	66.049	3	9	19%	$ 37.152	56%	0,0009%
5.2.14	TEE PRESION PVC ,3/4"	UND	1	3.638	3.638		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.15	TEE PRESION PVC REDUC ,3/4X ,1/2"	UND	5	3.066	15.330		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.16	TEE PRESION PVC 1,1/2"	UND	1	13.844	13.844		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.17	TEE PRESION PVC 1,1/4"	UND	16	10.975	175.601	3	12	19%	$ 131.701	75%	0,0032%
5.2.18	UNION PRESION PVC ,1/2"	UND	12	1.030	12.360	0	15	0%	$ 15.450	125%	0,0004%
5.2.19	UNION PRESION PVC ,3/4"	UND	5	1.321	6.607		6	0%	$ 7.929	120%	0,0002%
5.2.20	UNION PRESION PVC 1,1/4"	UND	30	3.861	115.845		25	0%	$ 96.537	83%	0,0024%
5.2.21	CAJA DE PISO MEDIDOR TOTALIZADOR 1-1/2"	UND	1	495.796	495.796		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.22	MEDIDOR TOTALIZADOR 1-1/2"	UND	1	588.363	588.363		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.23	COLLAR DERIVACION PVC 3 X 1 1/2	UND	1	42.442	42.442		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.24	REGISTRO DE INCORPORACION BRONCE 1 1/2	UND	1	48.017	48.017		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.25	ADAPTADOR BRONCE 1 1/2"	UND	1	22.000	22.000		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.26	UNION GALV. 1,1/2"	UND	1	5.090	5.090		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.27	NIPLE GALV. 1,1/2X1- 5CM (2 ROSCAS)	UND	2	6.841	13.682		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.28	FILTRO EN Y BRONCE 1 1/2"	UND	1	51.000	51.000		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.29	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2" CHORRO UNICO	UND	17	75.791	1.288.447		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.30	CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALL	UND	17	28.022	476.372		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.31	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	UND	16	55.710	891.359		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.32	VALVULA CIERRE ELASTICO 1/2"	UND	40	34.567	1.382.676		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.33	VALVULA CIERRE METALICO 1.1/2	UND	2	358.404	716.809		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.34	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL .1/2-125 PSI	UND	18	37.983	683.699		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.35	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 1.1/2-125 PSI	UND	1	204.363	204.363		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.2.36	HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E LISO PVC	UND	1	2.047.718	2.047.718		0	0%	$ -	0%	0,0000%
					14.926.197			**74%**	**$ 4.575.788**	**31%**	**0,1123%**

	REDES SANITARIAS	UNIDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL						
5.4.1	TUB.PVC 1,1/2" SANI.	ML	11,2	13.854	155.170		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.4.2	TUB.PVC 2 SANI.	ML	59,36	20.635	1.224.910		22,5	0%	$ 464.294	38%	0,0114%
5.4.3	CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	16	5.898	94.368		7	0%	$ 41.286	44%	0,0010%
5.4.4	CODO SANITARIO PVC 90 CC-2	UND	32	2.879	92.128		17	0%	$ 48.943	53%	0,0012%
5.4.5	REDUCCION SANITARIA PVC 2X1,1/2	UND	16	2.879	46.064		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.4.6	SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	16	8.191	131.056		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.4.7	YEE SANITARIA SENCILLA 2"	UND	16	11.052	176.831		8	0%	$ 88.416	50%	0,0022%
5.4.8	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2"	ML	59,36	4.513	267.898		22,5	0%	$ 101.545	38%	0,0025%
5.4.9	PUNTO SANITARIO PVC 1,1/2 [V]	PTO	16	24.469	391.501		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.4.10	PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON]	PTO	16	54.927	878.830		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.4.11	TRAMPA DE GRASAS PREFABRICADO	UND	16	2.170.394	34.726.298		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.4.12	TUB PVC NOVAFORT 4"	ML	66,92	30.321	2.029.079		12	0%	$ 363.852	18%	0,0089%
5.4.13	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	49,7	67.040	3.331.876		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.4.14	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	37,3	81.084	3.024.427		69,8	0%	$ 5.659.652	187%	0,1389%
5.4.15	TUB PVC NOVAFORT 12"	ML	175	169.152	29.601.574		175	0%	$ 29.601.574	100%	0,7263%
5.4.16	CODO 90X110MM NOVAFORT	UND	14	34.521	483.294		7	0%	$ 241.647	50%	0,0059%
5.4.17	CODO 90X160MM NOVAFORT	UND	2	75.469	150.938		2	0%	$ 150.938	100%	0,0037%
5.4.18	CODO 45X160MM NOVAFORT	UND	2	40.407	80.814		2	0%	$ 80.814	100%	0,0020%
5.4.19	KIT SILLA YEE 200 X 110	UND	2	181.794	363.589	1	2	50%	$ 363.589	100%	0,0089%
5.4.20	KIT SILLA YEE 315 X 110	UND	13	300.534	3.906.946		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.4.21	KIT SILLA YEE 315 X 160	UND	2	300.534	601.069	4	4	200%	$ 1.202.137	200%	0,0295%
5.4.22	UNION NOVAFORT 200 MM	UND	7	37.737	264.159		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.4.23	UNION NOVAFORT 315 MM	UND	31	167.614	5.196.034		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.4.24	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	1	1.677.394	1.677.394		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.4.25	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	3	1.831.517	5.494.550		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.4.26	SUMIDERO DOBLE	UND	8	828.401	6.627.209		0	0%	$ -	0%	0,0000%
					101.018.006			**250%**	**$ 38.408.686**	**38%**	**0,9424%**

	REUBICACION DE CAJAS EXISTENTES VIVIENDAS	UNIDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL						
5.5.1	CAJA INSPECCION 60X 60 CM [CONCRETO]	UND	26	360.699	9.378.182	14	16	54%	$ 5.771.189	62%	0,1416%
5.5.2	TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60X60	UND	26	138.151	3.591.918		0	0%	$ -	0%	0,0000%
5.5.3	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	52	10.472	544.556		0	0%	$ -	0%	0,0000%
					13.514.655			**54%**	**$ 5.771.189**	**43%**	**0,1416%**

- **PISOS**

	BASES-PLACAS-ANDENES	UNIDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	Obra ejecutada	ACUMULADO	%actividad ejecutada	Ejecucion financiera	% Financiero ejecutado	%ejecucion real
7.1.1	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000PSI	M2	4.701,07	71.062	334.067.697	0	3599,2	0%	$ 255.766.515	77%	6,2753%
7.1.2	MORTERO DE PEGA PISO PREFABRICADO	M2	4.701,07	40.023	188.149.858	39,67	1343,03	1%	$ 53.751.785	29%	1,3188%
7.1.3	CORDON CONCRETO 2500 PSI (10X20-25CM)	ML	1.476,95	43.156	63.738.812		0	0%	$ -	0%	0,0000%
7.1.4	SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM	ML	245,12	62.105	15.223.075		123,53	0%	$ 7.671.779	50%	0,1882%
7.1.4	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI (15X20-25CM)	ML	84	62.105	5.216.785	0	106,65	0%	$ 6.623.454	127%	0,1625%
7.1.6	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	3.501,02	1.901	6.655.439		17249	0%	$ 32.790.368	493%	0,8045%
					613.051.666			**1%**	**$ 356.603.900**	**58%**	**8,7494%**

	BASES-PLACAS-ANDENES	UNIDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	Obra ejecutada	ACUMULADO	%actividad ejecutada	Ejecucion financiera	% Financiero ejecutado	%ejecucion real
7.2.1	LOSETA LISA 40X40X6CM. COLOR GRIS	M2	3.802,52	70.394	267.676.377	0	1071,07	0%	$ 75.397.404	28%	1,8499%
7.2.2	LOSETA TACTIL GUIA 40X40X6CM. COLOR AMARILLO	M2	194,09	85.813	16.655.488	0	112,56	0%	$ 9.659.136	58%	0,2370%
7.2.3	LOSETA TACTIL ALERTA 40X40X6CM. COLOR AMARILLO	M2	74,54	106.094	7.908.282	0	36	0%	$ 3.819.401	48%	0,0937%
7.2.4	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL RECTANGULAR 10X20X6CM. COLOR ROJO	M2	571,2	70.544	40.295.001	39,67	438,59	7%	$ 30.940.099	77%	0,7591%
7.2.5	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL RECTANGULAR 10X20X6CM. COLOR GRIS	M2	58,72	73.844	4.336.147	0	24,06	0%	$ 1.776.698	41%	0,0436%
					336.871.295			**7%**	**$ 121.592.738**	**36%**	**2,9833%**

- **CASETAS**

	CIMENTACION	UNIDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	Obra ejecutada	ACUMULADO	%actividad ejecutada	Ejecucion financiera	% Financiero ejecutado	%ejecucion real
9.3.1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA	KLS	4.788,64	7.080	33.903.571		4788,64	0%	$ 33.903.571	100%	0,8318%
9.3.2	FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 MPA	KLS	4.788,64	1.006	4.816.290		4788,64	0%	$ 4.816.290	100%	0,1182%
9.3.3	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	207,68	36.580	7.596.853		207,68	0%	$ 7.596.853	100%	0,1864%
9.3.4	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	61,47	513.005	31.534.412		60,34	0%	$ 30.954.716	98%	0,7595%
9.3.5	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	64	759.333	48.597.334	0,48	13,04	1%	$ 9.901.707	20%	0,2429%
9.3.6	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	4,16	574.385	2.389.443	0,32	2,56	8%	$ 1.470.427	62%	0,0361%
9.3.7	RELLENO NIVELACION GROUTING H=5CM	M2	16,64	32.789	545.603		4,48	0%	$ 146.893	27%	0,0036%
9.3.8	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	799,94	1.901	1.520.686		933,39	0%	$ 1.774.374	117%	0,0435%
					130.904.191			**8%**	**$ 90.564.831**	**69%**	**2,2220%**

	MUROS	UNIDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	Obra ejecutada	ACUMULADO	%actividad ejecutada	Ejecucion financiera	% Financiero ejecutado	%ejecucion real
9.5.1	MURO BLOQUE CONCRETO 14X19X39CM	M2	159,9	63.177	10.101.965	1,78	37,17	1%	$ 2.348.280	23%	0,0576%
					10.101.965			**1%**	**$ 2.348.280**	**23%**	**0,0576%**

	ESTRUCTURA METALICA	UNIDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	Obra ejecutada	ACUMULADO	%actividad ejecutada	Ejecucion financiera	% Financiero ejecutado	%ejecucion real
9.17.1	ESTRUCTURA METALICA	KLS	12.795,65	13.775	176.263.636	3808	11813	30%	$ 162.727.359	92%	3,9926%
					176.263.636			**30%**	**$ 162.727.359**	**92%**	**3,9926%**

NOTA:

Para esta semana el promedio de porcentaje de avance es equivalente al **4,45%**de ejecución de la obra representados en las actividades ya relacionadas.

Esta semana se continuo con mampostería de las casetas (7und), encofrado y vaciado de concreto en vigas de cimentación de las casetas, con esto esta actividad ya queda culminada, excavación manual de zapatas de 2,20x2,20 para cubierta, vaciado de concreto para solado de zapatas de 2,20x2,20, pegado de adoquín rojo en rotonda del parque, instalación de tubería de 1 ¼" para agua potable, instalación de kit de silla yee de 6" a 12" y fundición de cajas de inspección de concreto de 0,60 x 0,60, instalación de estructura metálica.

El día 27 de septiembre hubo visita por parte de la supervisión de la gobernación el arquitecto Víctor Cañate se hizo recorrido por la obra igualmente se le manifestó el avance que ha tenido la obra, también hubo visita por parte de la señora Claudia Cabal subdirectora técnica de la gobernación y el ingeniero Phanor Andrade por parte de la secretaria de obras públicas, manifestando el cambio de diseño en 4 casetas y exigiendo las bancas oland con espaldar, en conclusión se estableció que por parte de la secretaria de obras públicas van a enviar los diseños pertinentes de las casetas a modificar a la secretaria de vivienda y hábitat. La interventoría queda al pendiente de la notificación de este cambio de diseño.

OBSERVACIONES, PROBLEMAS O PENDIENTES:

- Se le reitera al contratista que entregue plan de contingencia ya que aún se evidencia un retraso del 23% y en días de 28, y tomar acciones para alcanzar la meta física. Igualmente se solicita que envíen a la interventoría los ensayos de laboratorios de densidades de terreno y resistencia de concreto para las actividades ya realizadas como son muros de contención y placa contrapiso.
- Se le reitera al contratista de obra que le den solución a los muros que tienen imperfecciones los cuales ya se han detectado en obra, con el fin de liberar estas actividades.
- Se le reitera al contratista presentar la bitácora desarrollada como corresponde en obra.
- Aumentar personal y distribuirlo de tal modo que cubra todos los frentes de trabajo.

  - Estructura de cubierta
  - Repello de muros
  - Mesones de casetas
  - Contrapiso calle 5, carrera 10 y carrera 9

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	**CONSORCIO INTER PARQUES 2022**

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MUNICIPIO DE RIO FRIO- SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	**MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE DIEGO GARCES DEL MUNICIPIO DE RIO FRIO**					
Informe N°	**52**		Fecha de informe:	De	25/09/2023	1/10/2023

INFORMACION GENERAL		**SEGUIMIENTO DE OBRA**				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		**AVANCE FISICO (%)**				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 52	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	92,00%	1,00%	93,00%	112
Valor Adicional:		% Ejecutado	65,55%	4,45%	70,00%	84
Valor Frente ObraTotal:	$ 1.393.600.000,00	Diferencia	26,45%	3,45%	-23,00%	-28
Fecha de Inicio	**31/08/2022**	**AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)**				En %
Suspensión N°1	**30/12/2022**	Programado(%)	$ 1.282.112.000	$ 13.936.000	$ 1.296.048.000	$ 0,17
Reinicio:	**10/03/2023**	Ejecutado (%)	$ 913.504.800	$ 62.015.200	$ 975.520.000	$ 0,13
Prórroga N° 1	**14/02/2023**	Diferencia	$ 368.607.200	-$ 48.079.200	$ 320.528.000	$ 0,04
Plazo actualizado:	**10/05/2023**	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
Suspensión N°2	**10/05/2023**					
Reinicio:	**9/06/2023**					
Plazo actualizado:	**24/11/2023**					
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		**PERSONAL PROMEDIO EN OBRA**				
		Interventoría:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL- ELECTRICO -TOPOGRAFO			
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO- AMBIENTAL-TOPOGRAFO			
Valor Adicional:	$ 1.219.508.707,00	**EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA**				
Valor Total:	$ 2.994.504.408,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RANA - VOLQUETA				
Fecha de Inicio	**31/08/2022**					
Suspensión N°	**30/12/2022**	**SEGUIMIENTO OBLIGACIONES**			**VERIFICADO POR**	**S/N/NA**
Reinicio:	**10/03/2023**	Aportes a seguridad Social y parafiscales			SI	
Prórroga N° 1	**14/02/2023**	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional			SI	
Plazo actualizado:	**10/05/2023**	Normas ambientales			SI	
Plazo actualizado:	**11/05/2023**					
Suspensión N°2	**10/05/2023**					
Reinicio:	**9/06/2023**					
Prórroga N° 2	**7/12/2023**					

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Encofrado y vaciado de concreto en vigas de cimentacion






Mortero y pegado de adoquin rojo





cajas de inspeccion en concreto de 0,60x0,60 - Kit de silla yee.





Mamposteria de casetas en muro de bloque.





Intalacion de tuberia de 1 1/4" para agua potable



Instalación de estructura metalica

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES
lunes, 25 de septiembre de 2023	Mamposteria, instlacion de tuberia de 1 1/4" para agua potable y pegado de adoquin rojo en rotonda del parque
martes, 26 de septiembre de 2023	Mamposteria, pegado de adoquin, encofrado vigas de cimentacion, instalacion de silla yee
miércoles, 27 de septiembre de 2023	Mamposteria, pegado de adoquin rojo,encofrado vigas de cimentación.
jueves, 28 de septiembre de 2023	Mamposteria, pegado de adoquin rojo, vaciado de concreto vigas de cimentacion y solado de zapatas de 2.20x2.20.
viernes, 29 de septiembre de 2023	Pegado de adoquin rojo, soldadura de pines para casetas, fundicion de solado de zapatas de 2.20x2.20
sábado, 30 de septiembre de 2023	pegado de adoquin rojo, mamposteria, instalacion de acero en zapata de 2.20 x 2.20
domingo, 1 de octubre de 2023	NO LABORAL

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

Según reprogramacion la obra esta semana presenta un retraso acumulado de 23,00% y en dias 28.

2. Disponibilidad de Recursos:

Durante el desarrollo de la semana se observó falta de personal mano de obra no calificada, por tal motivo la obra presenta un retraso significativo.

3. Ejecución Financiera:

Para la presente semana se ejecutó un valor aproximado de $62.015.200 con respecto al valor total del contrato

4. Calidad de los trabajos:

Durante el desarrollo de la semana se observó un buen manejo de equipos y distribución de personal, para avance de actividades.

5. Manejo Ambiental

Se observa buen manejo de los recursos y disposicion del material utilizado.

6. Seguridad Industrial:

Se observa el uso correcto de los implementos de seguridad industrial.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):			
Entrega de EPP, revision de asisitencia y capacitaciones y pausas activas			
8. Aspectos sociales:			
Se observa buen ambiente de trabajo.			
OBSERVACIONES			
El contrato de obra y de interventoría se reinicia a partir del día 9 de junio de 2023.			
Aprobado por:			
FIRMA Y NOMBRE	JOAN MANUEL SILVA LÓPEZ	CAMILO ADOLFO TAMI	SONIA ALEJANDRA LOZADA CARBONELL
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA		NOMBRE DIRECTOR INTERVENTORIA	NOMBRE RESIDENTE INTERVENTORIA