CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1.320.12.11-0136

EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN EN LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO 2: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE TORO; MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE DIEGO GARCES DEL MUNCIPIO DE RIO FRIO; MEJORAMIENTO Y ADECUACION PARQUE SIMON BOLIVAR. MUNICIPIO DE ULLOA Y **MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCAEN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**

INFORME SEMANAL
PERIODO 4 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE.

PERSONAL DE OBRA SEMANA DEL 4 AL 10 DE SEPTIEMBRE:

- 1 ingeniero Civil residente de obra
- 1 ingeniera Ambiental
- 1 profesional en seguridad y salud en el trabajo
- 1 profesional en trabajo social
- 1 maestro de obra
- 2 oficiales de obra
- 7 ayudantes
- 1 auxiliar de tránsito (paletera)

OBRA:

La obra tiene un avance general del **34.6%** hasta el corte de la semana del 4 al 10 de septiembre de 2023.

En este informe reportaremos las actividades para la semana del 4 al 10 de septiembre de 2023, el avance porcentual de las actividades es la siguiente:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES 6%

	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1.1.1	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	1	2.705.188	2.705.188
1.1.2	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	451,18	11.827	5.336.286
1.1.3	ESTANTERIA OTOBO H=2.00 ENTREPANO=3	ML	18	58.887	1.059.971
1.1.4	INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	8	81.914	655.312
1.1.5	INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA	MES	8	93.616	748.928
1.1.6	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	4.635,75	4.449	20.626.686
					31.132.372

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS -MOVIMIENTOS DE TIERRA 17%

	MOVIMIENTOS DE TIERRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
2.3.1	EXCAVACION DE TIERRA A MANO	M3	453,12	15.083	6.834.297
2.3.2	RELLENO ARENA MEDIANA (ST)	M3	137,55	75.235	10.348.604
2.3.3	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO MANUAL	M3	192,57	10.905	2.099.896
2.3.4	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	5.089,35	2.275	11.578.271
					30.861.068

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CÁMARAS 7%

	CAMARAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
2.5.1	CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 0.5X0.5X0.8MT	UND	117	299.183	35.004.355
2.5.2	CAJA ELECTRICA 1,00X1,00X1.0 MT NORMA EPSA	UND	6	764.038	4.584.225
					39.588.580

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS – TUBERÍA PVC 31%

	TUBERIA PVC	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
2.7.1	TUBO PVC 1-1/2	ML	1.276	18.079	23.068.966
2.7.2	TUBO PVC 1	ML	107	9.210	985.480
					24.054.447

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS – LUMINARIAS EXTERIORES 29%

	LUMINARIAS EXTERIORES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
2.10.1	LUMINARIA STREET LIGHT ZD216 20W (INCLUYE POSTE EN ALUMINIO GALVANIZADO H= 4.0M DIAM 3" Y BRAZO 1M).	UND	58	861.044	49.940.552
2.10.2	LUMINARIA STREET LIGHT ZD216 20W (INCLUYE POSTE EN ALUMINIO GALVANIZADO H= 6.0M DIAM 3" Y BRAZO DOBLE PROPOSITO 1M).	UND	58	1.520.498	88.188.855
2.10.3	SAL LAMP PVC (2X10+12T)	UND	4	66.011	264.046
2.10.4	VARILLA CU-CU 9/16X2.40MT	UND	14	224.212	3.138.969
2.10.5	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	5,27	522.101	2.751.473
2.10.6	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA	KLS	689,83	6.500	4.483.895
2.10.7	FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 MPA	KLS	689,83	774	534.171
2.10.8	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	276,89	2.275	629.925
					149.931.885
					303.546.541

- REDES HIDRÁULICAS 60%

	REDES HIDRULICAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
3.2.1	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	89,03	7.277	647.914
3.2.2	TUBERIA PVC ,3/4"	ML	40,95	6.808	278.788
3.2.3	TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI	ML	43,05	6.574	283.031
3.2.4	TUB 1" PE ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI	ML	22	13.053	287.173
3.2.5	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	85,05	1.070	90.986
3.2.6	CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	1	1.417	1.417
3.2.7	CODO 90 PRESION PVC 1"	UND	2	4.801	9.602
3.2.8	REDUCCION PVC ,3/4"X ,1/2" RD-21	UND	1	5.288	5.288
3.2.9	REDUCCION PVC 1"X ,3/4" RD-22	UND	1	7.576	7.576
3.2.10	TAPON ROSCADO PVC 1/2"	UND	12	3.986	47.836
3.2.11	TEE PRESION PVC REDUC. 3/4X .1/2"	UND	4	3.013	12.051
3.2.12	TEE PRESION PVC REDUC 1"X ,1/2"	UND	5	4.846	24.229
3.2.13	UNION PRESION PVC ,1/2"	UND	29	1.012	29.360
3.2.14	UNION PRESION PVC ,3/4"	UND	3	1.304	3.912
3.2.15	CAJA DE PISO MEDIDOR TOTALIZADOR 1"	UND	1	369.498	369.498
3.2.16	MEDIDOR TOTALIZADOR 1"	UND	1	1.322.604	1.322.604
3.2.17	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2" CHORRO UNICO	UND	12	74.568	894.816
3.2.18	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	12	48.359	580.305
3.2.19	VALVULA CIERRE ELASTICO 1/2"	UND	12	34.389	412.667
3.2.20	VALVULA CIERRE METALICO 1"	UND	1	36.983	36.983
3.2.21	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL .1/2-125 PSI	UND	12	37.805	453.664
3.2.22	VALVULA CHEQUE HORIZONTAL 1"-125 PSI	UND	1	202.651	202.651
					6.002.352

- CIMENTACIÓN – 67,2%

	CIMENTACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
7.4.1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA	KLS	6.690,35	6.500	43.487.275
7.4.2	FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 MPA	KLS	6.690,35	774	5.180.683
7.4.3	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	162,3	26.308	4.269.860
7.4.4	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	37,63	460.796	17.339.769
7.4.5	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	48	698.541	33.529.961
7.4.6	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	11,52	522.101	6.014.606
7.4.7	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	13,61	622.445	8.471.472
7.4.8	RELLENO NIVELACION GROUTING H=5CM	M2	26,53	30.446	807.735
7.4.9	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	6.315,39	2.275	14.367.512
					133.468.873

- ESTRUCTURA METÁLICA 75%

	ESTRUCTURA METALICA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
7.5.1	ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE	KLS	4.756,49	10.012	47.621.426
7.5.2	PLATINA LAMINA HR 35-40X35-40 CAL.1/4	UND	48	35.463	1.702.237
					49.323.663

Nota:

- El 6% de avance en preliminares corresponde a la actividad “INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO e INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA”
- El 17% de avance en movimiento de tierras para instalaciones eléctricas corresponde a las actividades de: “EXCAVACIÓN DE TIERRA A MANO, RELLENO ARENA MEDIANA (ST), RELLENO CON MATERIAL DE SITIO MANUAL y ACARREO MATERIALES PÉTREOS- TIERRA-VARIOS”
- El 7% de avance en cámaras de instalaciones eléctricas corresponde a la actividad de: CAJA ELÉCTRICA NORMA EPSA 0.5X0.5X0.8MT”
- El 31% de avance en instalaciones eléctricas – tubería PVC” corresponde a la actividad de: “TUBO PVC 1-1/2 y TUBO PVC 1”
- El 29% de avance en instalaciones eléctricas – luminarias exteriores corresponde a las actividades de: “PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA, ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA, FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 MPA y ACARREO MATERIALES PÉTREOS-TIERRA-VARIOS”
- EL 60% de avance en redes hidráulicas corresponde a las actividades de: “TUBERÍA PVC ,1/2", CODO 90 PRESIÓN PVC ,1/2", TEE PRESIÓN PVC REDUC 1"X ,1/2" y UNIÓN PRESIÓN PVC ,1/2".
- El 62,7% de cimentación corresponde a las actividades de: “VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI y ACARREO MATERIALES PÉTREOS-TIERRA-VARIOS”
- El 75% de estructura metálica, corresponde a la actividad de: “PLATINA LAMINA HR 35-40X35-40 CAL.1/4”

Para esta semana el promedia de porcentaje de avance es equivalente al **1,3%** de ejecución de la obra representados en las actividades ya relacionadas.

OBSERVACIONES, PROBLEMAS O PENDIENTES:

- Esta interventoría reitera a contratista que se realice contratación de más personal para poder avanzar significativamente con las actividades programadas
- Se reitera la solicitud del Plan de contingencia para conocer el manejo que se le dará a las actividades atrasadas según la programación ajustada al 24 de noviembre de 2023 y poder culminar el proyecto en la fecha estipulada.
- Se realizó nuevamente observación sobre disposición de material en obra, a la fecha no se observa disposición de tubería de 10" que debe ser instalada

por Cra 6, no se observa disposición de roca muerta para culminar el relleno de las excavaciones de tubería hidrosanitaria.

- Se reitera la entrega de bitácora actualizada con actividades desde inicio de obra.
- Continúa pendiente el retiro de las bancas, solicitud que ha realizado en varias ocasiones a la secretaría de infraestructura de la Alcaldía de Bugalagrande, sin tener una respuesta favorable. Esta interventoría radica oficio a secretaria de infraestructura reiterando dicha solicitud con el fin de agilizar el proceso.
- La solicitud realizada a Gases de Occidente sobre la visita técnica aún no ha sido atendida, se espera una pronta respuesta para poder avanzar con las actividades relacionadas a la red de gas.
- Se dio respuesta a contratista sobre solicitud del cambio de cimentación para cubiertas. Esta interventoría, después de revisar los estudios y diseños elaborados por la firma consultora, en específico por estudio Geotécnico recomienda realizar la cimentación de acuerdo con lo especificado en los planos, en este caso, pilotes.
- Se realizó observación a contratista sobre el correcto almacenamiento de materiales, ya que el acero y perfiles de estructura metálica no se encuentran protegidos de la intemperie e igualmente los materiales pétreos.
- El contratista realiza solicitud para el cambio de sardinel fundido en sitio por sardinel prefabricado para agilizar actividades en obra. Esta interventoría está en revisión de dicha solicitud.
- El porcentaje de atraso presentado la presente semana es de 55,4% que representa 66 días de atraso.

Nota: Obra en suspensión desde miércoles 10 de mayo del 2023. Reinicio 9 de junio de 2023.

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	**CONSORCIO INTER PARQUES 2022**

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SEMANA DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	**MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO BUGALAGRANDE.**				
Informe N°	**51**	Fecha de informe:	De	4/09/2023	10/09/2023

INFORMACION GENERAL		**SEGUIMIENTO DE OBRA**				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		**AVANCE FÍSICO (%)**				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 51	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	88,00%	2,00%	90,00%	108
Valor Adicional:		% Ejecutado	33,30%	1,30%	34,60%	42
Valor Frente ObraTotal:	$ 5.226.000.000,00	Diferencia	54,70%	-0,70%	-55,40%	-66
Fecha de Inicio	**31/08/2022**	**AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)**				En %
Suspensión N°1	**30/12/2022**	Programado(%)	$ 4.598.880.000	$ 104.520.000	$ 4.703.400.000	$ 0,62
Reinicio:	**10/03/2023**	Ejecutado (%)	$ 1.740.258.000	$ 67.938.000	$ 1.808.196.000	$ 0,24
Prórroga N° 1	**14/02/2023**	Diferencia	$ 2.858.622.000	$ 36.582.000	$ 2.895.204.000	$ 0,38
Plazo actualizado:	**10/05/2023**	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				
Suspensión N°2	**10/05/2023**					
Reinicio:	**9/06/2023**					
Prórroga N°2	**24/11/2023**					

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		**PERSONAL PROMEDIO EN OBRA**	
		Interventoría:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL- ELECTRICO -TOPOGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO- AMBIENTAL-TOPOGRAFO
Valor Adicional:	$ 1.219.508.707,00	**EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA**	
Valor Total:	$ 2.994.504.408,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RETROEXCAVADORA - RANA - VOLQUETA	
Fecha de Inicio	**31/08/2022**		

		SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	**VERIFICADO POR**	**S/N/NA**
Suspensión N°	**30/12/2022**			
Reinicio:	**10/03/2023**	Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI	
Prórroga N° :	**14/02/2023**	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI	
Plazo actualizado:	**10/05/2023**	Normas ambientales	SI	
Suspensión N°2	**10/05/2023**			
Reinicio:	**9/06/2023**			
Prórroga N°2	**7/12/2023**			

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA LOSAS DE CIMENTACIÓN POR CALLE 5



INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA ESTRUCTURA METÁLICA POR CLL 5

	
INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA CONEXIÓN ELECTRICA DE CASETAS	FUNDICIÓN DE LOSAS DE CIMENTACIÓN POR CALLE 5
	
EXCAVACIÓN PARA CAJAS DE LUMINARIAS	EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA ELECTRICA POR CALLE 5
	
FUNDICIÓN DE CAJAS Y PEDESTALES PARA LUMINARIA	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN
	

RELLENO CON ARENA FINA	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA RED ELÉCTRICA
	
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO - EXCAVACIÓN PARA RED ELECTRICA	EXCAVACIÓN PARA TUBERIA RED HIDRAÚLICA - PUNTO AGUA PARA ZONA VERDE POR CRA 6
	
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS RED HIDRÁULICA POR CRA 6	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA RED HIDRAULICA
	
DESCARGUE DE MATERIAL EN OBRA	INSTALACIÓN DE BAÑO PORTATIL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES
Lunes, 4 de septiembre de 2023	SE INICIÓ NUEVAMANTE CON ACTIVIDADES POR PARTE DE CONTRATISTA ELÉCTRICO, SE REALIZÓ EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA DE RED ELÉCTRIA Y PARA CAJAS Y PEDESTALES DE LUMINARIA, SE REALIZÓ RELLENO CON ARENA, SE HIZÓ INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y POSTERIORMENTE SE REALIZÓ RELLENO CON MATERIAL DE SITIO. SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA LOSA DE CIEMNTACIÓN POR CALLE 5 Y SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA ESTRUCTURA METÁLICA
Martes, 5 de septiembre 2023	SE REALIZO FUNDICION DE CAJAS Y PEDESTALES PARA LUMNARIA, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE PLATINAS, SE HIZO EXCAVACCIÓN PARA TUBERÍA HDRÁULICA PARA PUNTO DE ZONA VERDE POR CRA 6, SE REALIZA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERIA HIDRÁULICA
Miércoles, 6 de septiembre 2023	SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN PARA RED ELECTRICA POR CALLE 5 Y CRA 5, SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA CONEXIÓN ELECTRICA PARA CASETAS, SE FUNDIÓ 3 LOSAS DE CIMENTACIÓN POR CALLE 5
Jueves, 7 de septiembre 2023	SE REALIZÓ DESENCOFRADO DE LOSAS E INICIÓ CON LA INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA LAS 3 LOSAS RESTANTES, SE REALIZÓ DESCARGUE DE CEMENTO, SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN PARA RED ELECTRICA Y SE REALIZÓ NUEVAMENTE LA INSTALACIÓN DEL BAÑO PORTATIL
Viernes, 8 de septiembre 2023	SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA LOSAS RESTANTES, SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, SE HIZO INSALACIÓN DE TUBERÍA PARA CONEXIÓN ELECTRICA A CASETAS Y SE REALIZÓ FUNDICIÓN DE 3 LOSAS DE CIMENTACIÓN POR CALLE 5
Sábado, 9 de septiembre 2023	SE CONTINÚA CON EXCAVACIÓN PARA RED ELECTRICA, RELLENO CON ARENA FINA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y SE REALIZA ASEO PARA INICIAR CON FUNDICIÓN DE CONTRAPISO REFORZADO.
Domingo, 10 de septiembre 2023	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

El porcentaje de lo programado se saca de acuerdo con el cronograma de solicitud de prórroga del contratista al 24 de noviembre según otrosí No. 5. Se evidencia un retraso del 55,4% en semanas y en dias, 66 . Esto debido a que el contrato desde el 10 de mayo del 2023 hasta el 09 de junio del 2023 tuvo una suspensión. Interventoría solicita plan de contingencia debidao al alto porcentaje de retraso

2. Disponibilidad de Recursos:

Durante la presente semana se observa disposición de materiales (acero, cemento, arena, grava). Aun no se cuenta con disposición de roca muerta en obra para realizar el relleno de excavaciones de tubería sanitaria, igualmente se observa que no hay dispocición de tubería sanitaria de 10" que debe ser instalada por cra 6. Se cuenta en el momento con 1 MO, 2 OF, 6 AYU y 1 Paletero, esta interventoría ha reiterado constantemente la contratación de mayor personal para ver un avance significativo. Durante esta semana ingresa nuevamente contratista eléctrico con 1 ayudante.

3. Ejecución Financiera:

Para la presente semana se ejecutó un valor $67.938.000 con respecto al valor total del contrato.

4. Calidad de los trabajos:

Se observó una buena distribución de las actividades teniendo en cuenta el personal con el que se cuenta, se observa un buen manejo de herramientas y equipos de trabajo. Se realizó observación a contratista limpiar pernos de anclaje ya que en el momento de la fundición quedan cubiertos de concreto, esto con el fin de evitar inconvenientes al momento de la instalación de la estructura metálica.

5. Manejo Ambiental

El manejo de los recursos y disposición de material utilizado se realiza de manera correcta, se está realizando el debido retiro de material de excavación y se hace el aseo correspondiente a la obra y la respectiva clasificación y recolección de basuras.

6. Seguridad Industrial:

Se observó el uso correcto de los implementos de seguridad industrial, como casco, guantes, gafas y botas de seguridad. Las zonas de peligro por excavaciones tanto de tuberia sanitaria como de cajas de luminarias están debidamente demarcadas con cinta.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

Se realiza la debida toma de asistencia y se realiza las respectivas pausas activas y capacitaciones a los trabajadores.

8. Aspectos sociales:

En la zona de trabajo se observa un buen ambiente laboral.

OBSERVACIONES

El contrato de obra y de interventoría reinicia el 9 de junio de 2023.
Esta interventoria reitera a contratista que se realice contratación de mas personal para porder avanzar significatevamente con las actividades programadas e igualmente reitera la solicitud del **Plan de contingencia** para conocer el manejo que se le dará a las actividades atrasadas según la programación ajustada al 24 de noviembre de 2023 y poder culminar el proyecto en la fecha estipulada.
Se realizó onservación sobre disposición de material en obra, aún no se observa tubería de 10" que debe ser instalada por Cra 6, no se observa disposición de roca muerta para culminar el relleno de las excavaciones de tuberia hidrosanitaria.
Se sigue a la espera del retiro de las bancas, solicitud que ha realizado en varias ocaciones a la secretaría de infraestructura de la Alcaldia de Bugalagrande, sin tener una respuesta favorable.Esta interventoría tambien radicó un oficio reiterando la solicitud con copia a la Secretaría de Vivienda con el fin de agilizar el proceso.
La solicitud realizada a Gases de Occidente sobre la visita tecnica, aun no ha sido atendida, se espera una pronta respuesta para poder avanzar con las actividades relacionadas a la red de gas.
Se dió respuesta a contratista sobre solicituud del cambio de cimentación para cubiertas, donde se dice que esta interventoria recomienda realizar la cimentación de acuerdo a lo especificado en los planos, en este caso, pilotes.
El contratista realiza solicitud para el cambio de sardinel fundido en sitio por sardinel prefabricado para agilizar actividades en obra. Esta interventoría está en revisión de dicha solicitud.
Se realizó observación a contratista sobre el porcentaje de atraso en varias actividades que debieron dar inicio hace unos meses y aun no se han iniciado. El atraso en actividades como la fundición de contrapisos, han ocacionado que no se pueda dar via libre para que el contratista de adoquin pueda iniciar con sus respectivas actividades.
Aunque el porcentale de avance de esta semana fue mas alto respecto al anterior, se reitera a contratista iniciar inmediatamente con la actividad de fundición de contrapiso.

FIRMA Y NOMBRE	JOAN MANUEL SILVA LÓPEZ	CAMILO ADOLFO TAMI	DEYSI CAROLINA DELGADO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA		NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	NOMBRE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FORMATO DE INFORME DE AVANCE SEMANAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
Este informe debe ser elaborado por el interventor de la obra y aprobado por el supervisor delegado por el municipio para el respectivo convenio, debe enviarse al supervisor de COLDEPORTES completamente diligenciado, firmado y con copia del acta de comité de obra semanal.	
I. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONVENIO	Información básica del convenio, verificar información en la minuta, modificaciones si las hay y acta de inicio
2. CONTRATOS DERIVADOS -	Incluye la información básica de los contratos derivados y el avance físico y financiero de la obra, para diligenciar las casillas de avance programado se diligencian con base en la programación de obra y el flujo de caja elaborados por el contratista
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO	En esta sección se incluye el registro fotográfico de las actividades mas representativas realizadas en la semana que se esta informando, las fotos deben ser nitidas mínimo en una resolución de 72 DPI, que no estén distorsionadas ni borrosas, las
4. ACTIVIDADES	Hacer una descripción de las actividades realizadas en la semana, las que se prevé ejecutar la semana siguiente y en todas indicar si el avance corresponde o no a lo programado.
5. LOGROS Y DIFICULTADES	En esta sección se incluyen algunos temas básicos dentro de la ejecución de la obra y que hacen parte del seguimiento que realiza la interventoría, si se requiere incluir algún otro tema se pueden modificar estas casillas
UNA VEZ DILIGENCIADO Y FIRMADO POR LA INTERVENTORÍA Y EL SUPERVISOR DELEGADO POR EL MUNICIPIO SE DEBE GRABAR EN PDF, REMITIRLO AL SUPERVISOR DEL CONVENIO Y SUBIRLO AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSION	