Fecha 2023-11-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 ENTRE CALLES 70 A SUR Y 63 SUR Y ENTRE CALLES 59 SUR A 56 F SUR, Y DE CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 A ENTRE CALLES 63 SUR Y 59 SUR.

ALCANCE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 ENTRE CALLES 70 A SUR Y 63 SUR Y ENTRE CALLES 59 SUR A 56 F SUR, Y DE CICLORRUTA POR LA CARRERA 100 A ENTRE CALLES 63 SUR Y 59 SUR.

CONTRATO No. IDU-1726-2022

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Miguel Polanco Gallardo - Apoyo Principal, Laura Natalia Vargas Sanchez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	97.33%
% EJECUTADO	90.21%
% VARIACIÓN	-7.12%

ESTADO DEL CONTRATO

Aprobación informe técnico con radicado 202323602060131 - 17/1123 y 202323602132401 - 28/11/23
Aprobación informe ambiental con radicado OGA 202317502120271 - 27/11/23
Aprobación informe SST con radicado OGA 202317502131071 - 28/11/23
Aprobación informe social con radicado STED 202323602083441 - 22/11/23

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CONEXION SOSTENIBLE	**Contratista**	CONSORCIO NOGAAL - LITORAL
Contrato No.	IDU-1715-2022	**Contrato No.**	IDU-1726-2022
Valor Inicial	$ 2.148.076.975,00	**Valor Inicial**	$ 925.311.838,00
Total Contrato	$ 2.148.076.975,00	**Total Contrato**	$ 925.311.838,00
Valor Pagado	$ 1.268.410.195,00	**Valor Pagado**	$ 468.597.954,00
Plazo Inicial	300 días	**Plazo Inicial**	330 días
Plazo Actualizado	300 días	**Plazo Actualizado**	330 días
Fecha de Iniciación	2023-02-16	**Fecha de Iniciación**	2023-02-16
Fecha de Terminación Actual	2023-12-15	**Fecha de Terminación Actual**	2024-01-15
No. Empleos generados	25	**No. Empleos generados**	20

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI-TOPOGRAFIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-DISEÑO GEOMETRICO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-TRANSITO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-URBANISMO	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI-REDES HIDROSANITARIAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-REDES SECAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-ESTRUCTURAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-GEOTECNIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-PAVIMENTOS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-AMBIENTAL -SST-FORESTAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-SOCIAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-ARQUEOLOGIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI-METODOLOGIA BIM	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-TOPOGRAFIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-DISEÑO GEOMETRICO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-TRANSITO	100.0	95.5	-4.5	Aprobado
E&D-URBANISMO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-REDES HIDROSANITARIAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-REDES SECAS	100.0	99.0	-1.0	No Aprobado
E&D-ESTRUCTURAS	100.0	99.0	-1.0	No Aprobado
E&D-GEOTECNIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-PAVIMENTOS	100.0	99.95	-0.05	No Aprobado
E&D-AMBIENTAL -SST-FORESTAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-SOCIAL	100.0	85.0	-15.0	No Aprobado
E&D-ARQUEOLOGIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
E&D-PRESUPUESTO	100.0	99.0	-1.0	No Aprobado
E&D-CRONOGRAMA	100.0	99.0	-1.0	No Aprobado
E&D-DOCUMENTOS DE CONTRATACION	100.0	99.0	-1.0	No Aprobado
E&D-METODOLOGIA BIM	100.0	80.0	-20.0	