BITÁCORA DE OBRA
VEREDA RESGUARDO SECTOR ASPRODIS

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO SIENAX - DB
OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2023 - 215

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO VT BOYACÁ.
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 166A DE 2022.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ
LAURA YELITZA ECHEVERRIA RUSSI
SUPERVISORA.

FECHA DE INICIO: 13 de Julio de 2023

Residente Contratista
Alberto Santos Acosta

Residente Interventoría
Antoliano López R

13 de Julio de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Ligeras precipitaciones
Personal en obra: No aplica
Materiales usados: No aplica
Actividades: Siendo jueves 13 de julio de 2023 se reunen por parte del consorcio sierax-DB, el consorcio VT Boyacá y el municipio de Chiquinquirá sus representantes, para dar firma a el acta de inicio del contrato de obra No 2023-215 que tiene una duración inicial de cuatro (4) meses. Se organiza el orden de intervención de los tramos.

Contratista Interventoría

14 de Julio de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Lluvias ligeras
Personal en obra: No aplica
Materiales usados: No aplica.
Actividades: Se adelantan actividades administrativas de actualización de polizas y entrega de documentos posteriores a la firma del acta de inicio. Se confirma la recepción de los siguientes documentos a la interventoría hojas de vida, presupuesto general, acta de entrega de estudios y diseños por parte del municipio, análisis de precios unitarios, Cronograma, Programa de inversiones, relación y cartas del equipo mínimo exigido, relacion y cartas de maquinaria y polizas correspondientes al contrato.

Contratista Interventoría

15 de Julio de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis.
Clima: Lluvia moderada
Personal en obra: No aplica
Materiales usados: No aplica

Actividades: Desde el área ambiental y social se inician actividades de elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental versión 2023. Se realiza revisión documental de los estudios y diseños entregados por parte del municipio. Se confirma la contratación del equipo mínimo responsable de obra, cuyos perfiles corresponden a: Director de obra, Residente de obra, Profesional social y SST.

Contratista Interventoría

17 de Julio de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: Profesionales técnicos del área contratista
Materiales usados: No aplica
Actividades: Durante el primer mes de ejecución de contrato se deberá ejecutar la actualización de los estudios y diseños de la consultoría realizada a los tramos a intervenir entre el año 2019 y 2021. Se realiza una visita técnica al primer tramo a intervenir (Vereda tenería sector Asprodis). Dicho tramo tiene la longitud más larga correspondiente a 700 metros aproximadamente. Se verifica el estado del tramo, fuentes de material, accesos viales y cantidad de viviendas aledañas a la zona. Se toma registro fotográfico del tramo.

Contratista Interventoría

18 de Julio de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: Profesionales técnicos del área contratista
Materiales usados: No aplica
Actividades: Se realiza visita técnica a dos tramos adicionales, teniendo en cuenta el orden de intervención de los tramos (Vereda tenería sector variante circunvalar y vereda La Mesa sector Cabeza de Piña). Se verifica el estado del tramo, fuentes cercanas de material, accesos viales y cantidad

de viviendas aledañas a la zona se toma registro fotográfico

Contratista Interventoría

19 de Julio de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal técnico contratistas, equipo de topografía y geotécnia
Materiales usados: No aplica
Maquinaria: Equipos de topografía y equipos de laboratorio geotécnico
Actividades: Se extiende la solicitud del diseño de la valla informativa de obra del contrato No. 2023-215 a la gerencia de comunicaciones del instituto nacional de vias INVIAS, teniendo en cuenta el instructivo vigente al año 2023. Se inician labores de topografía para actualización de estudios del tramo "Vereda tenería sector Asprodis" y se toman tres apiques para estudio geologico y geotécnico de los 700 metros. Se toma registro fotografico de las actividades realizados.

Contratista Interventoría

21 de julio de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal técnico contratistas y equipo de geotécnia
Materiales usados: No aplica
Maquinaria: No aplica.
Actividades: Se avanza con la entrega de documentación técnica administrativa, se realiza la entrega del Plan de adaptación de la guía ambiental teniendo en cuenta los requerimientos de dicho documento. Se envían muestras de apiques a laboratorios de suelos para ensayos a la subrasante existentes. Se realiza análisis de las cartillas de Colombia Rural.

Contratista Interventoría

22 de Julio de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: No aplica.
Materiales: No aplica.
Maquinaria: No aplica
Actividades: Se reciben observaciones acerca del plan de adaptación de la guía ambiental las cuales son atendidas por la profesional a cargo. Se avanza en la realización del informe técnico de topografía del tramo vereda tenería sector asprodis.

Contratista Interventoría

24 de Julio de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Precipitaciones ligeras
Personal en obra: No aplica
Materiales: No aplica
Maquinaria: No aplica
Actividades: Se entrega documento formal a la interventoría de las pólizas actualizadas de garantía de cumplimiento y Responsabilidad Civil extra contractual. Se avanza en el análisis de presupuesto conforme a la documentación preliminar.

Contratista Interventoría

25 de Julio de 2023
Chiquinquirá, Boyaca., Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: Equipo tecnico del contratista y equipo geotecnico
Materiales: No aplica
Maquinaria: No aplica
Actividades: se empieza con la organización del informe de

geología y geotécnia teniendo en cuenta los resultados que se van obteniendo
Se toma registro fotográfico de las muestras en laboratorio

Contratista Interventoría

26 de Julio de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Lluvias ligeras
Personal en obra: Personal técnico de obra
Materiales usados: No aplica
Maquinaria: No aplica
Actividades: Se realiza revisión documental de las guías establecidas para los informes de actualización de estudios y diseños. Se avanza en la actualización del presupuesto teniendo en cuenta las actividades del tramo. Se realiza visita técnica al tramo y se identifican estructuras existentes. Se toma registro fotográfico de la visita.

Contratista Interventoría

27 de julio de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: No aplica
Materiales usados: No aplica
Maquinaria: No aplica
Actividades: Se realiza comité de obra con presencia de interventoría, área contratista, representantes del municipio de Chiquinquirá y gestores técnicos de invías. Se revisa el estado de avance y entrega de la documentación para inicio de obra. Se acuerdan fechas de entrega para informes de estudios y diseños actualizados. Se atienden dudas por parte del contratista por parte del municipio e interventoría. Se avanza con la búsqueda de proveedores para el proyecto.

Contratista Interventoría

28 de Julio de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Lluvia moderada
Personal en obra
Materiales: No aplica
Maquinaria: No aplica
Actividades: Se realiza entrega del informe de topografía del tramo vereda tenería sector Asprodis con sus planos y secciones transversales en versión PDF y DWG, para revisión por parte de los profesionales de interventoría.

Contratista Interventoría

29 de Julio de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra:
Materiales: No aplica
Maquinaria: No aplica
Actividades: Se ubican las obras de drenaje y de alcantarillas según lo dispuesto en planos. Se avanza con el presupuesto del tramo segun la actualización de diseños hasta la presente fecha. Se verifica el transito del tramo. Adicionalmente se empiezan a gestionar los materiales necesarios para la ejecución de la obra

Contratista Interventoría

31 de Julio de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Lluvia moderada.
Personal en obra: Personal administrativo y auxiliares
Materiales: No aplica
Maquinaria: No aplica

Actividades: Se avanza en actividades geologicas y geotécnicas del tramo, se continua con el desarrollo del presupuesto y demas actividades administrativas pendientes. Se realiza visita técnica para tomar información especifica del terreno.

Contratista Interventoria

01 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis.
Clima: Nublado
Personal en obra: No aplica.
Materiales usados: No aplica
Maquinaria: No aplica.
Actividades: En aras de completar la entrega del plan de adaptacion de la guía ambiental, se le solicita a la supervision del contrato los planos cartográficos del municipio. Por parte de gerencia de comunicaciones de Invias se recibe la valla con las dimensiones.

Contratista Interventoría

02 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis.
Clima: Nublado
Personal en obra: No aplica
Materiales usados: No aplica.
Maquinaria: No aplica.
Actividades: Se realizan visitas técnicas en aras de reconocer todo el terreno en su totalidad, ver sus necesidades y enfocar el presupuesto a lo requerido por la comunidad. Se hace la gestion para imprimir la valla informativa de la obra según las dimensiones estipuladas y por la entidad.

Contratista Interventoría

03 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: No aplica
Materiales usados: No aplica
Maquinaria: No aplica.
Actividades: se hace entrega de la subsanación del Plan de adaptación de la guia ambiental con los ajustes y observaciones se aclara que no se ha recibido la información cartográfica del municipio pese a la solicitud realizada bajo el radicado CON-SDB-007 el 01/08/2023

Contratista Interventoría

04 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sectos Asprodis
Clima: Ligeras precipitaciones
Personal en obra:
Materiales usados: No aplica.
Maquinaria: No aplica.
Actividades: Según solicitud de la interventoría se hace entrega de la programacion en versión project y PDF. Se realiza la entrega de informes geologicos y geotecnicos adaptados a la cartilla del programa Colombia Rural.

Contratista Interventoría

05 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
Tramo: vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: soleado
Personal en obra: No aplica.
Materiales usados: No aplica.
Maquinaria: No aplica
Actividades: se continúa en la elaboración del plan de calidad

del consorcio para la ejecución del contrato de obra bajo los lineamientos de la normativa 9001 del 2015. Se organiza la información enviada respecto a la actualización de estudios y diseños

Contratista Interventoría

08 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
Tramo: Vereda Resguardo sector aspiodis.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Personal técnico de obra.
Materiales usados: No aplica.
Maquinaria: No aplica.
Actividades: Se realiza recorrido de obra y se realiza la instalación de la valla informativa de la obra, dentro de la cual se encuentra información contractual del contrato, como lo es el objeto, alcance, duración y entidades involucradas en el proyecto. La misma fue ubicada en la abscisa K0+000 del tramo

Contratista Interventoría

09 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector aspiodis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal técnico de obra.
Materiales usados: No aplica.
Maquinaria: No aplica.
Actividades: Se le envía a la interventona el certificado de calibración de los equipos topográficos empleados para el informe. Se adelanta el modelamiento de las losas y el diseño geometrico del tramo teniendo en cuenta el nivel de tránsito. Se realiza visita técnica y se resuelven dudas de la comunidad, se toma registro fotográfico.

Contratista Interventoría

10 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Aspiodis.
Clima: Lluvias ligeras
Personal en obra: Personal técnico de obra.
Materiales usados: No aplica.
Maquinaria: No aplica.
Actividades: Se inician conversaciones con la comunidad para la contratación de mano de obra no calificada de la misma vereda. Se empieza a gestionar la maquinaria necesaria para el desarrollo de las actividades contractuales.

Contratista Interventoría

11 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Aspiodis
Clima: Nublado
Personal en obra:
Materiales usados: No aplica.
Maquinaria: No aplica
Actividades: Se recibe notificación por parte de la interventoría en cuanto al diseño de la estructura de pavimento, donde indican que no es viable una subbase de 30cm, sino que debe ser de 15cm. Esto según recomendación de su especialista

Contratista Interventoría

14 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
Tramo: Vereda Resguardo sector Aspodis
Clima: Nublado
Personal en obra: No aplica.
Materiales usados: No aplica.
Maquinaria: No aplica
Actividades: Se atiende a la invitación del comité de obra para

darle seguimiento al contrato de obra, en este se aclaran dudas sobre la actualizacion de los estudios y diseños ya que la informacion inicial estaba bajo el programa OCAD-PAZ y la nueva se solicita bajo el programa Colombia Rural, lo cual ha provocado las demoras o retrasos en la entrega. En el mismo se plantea la posibilidad de realizar la reunión de socializacion del proyecto el dia 18 de Agosto de 2023.

Contratista Interventoría.

15 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyaca, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: No aplica
Materiales usados: No aplica
Maquinaria en obra: No aplica
Actividades: Se diseña y envia los volantes para la reunión de socialización del tramo. Adicionalmente se confirma la fecha y hora de la reunión en la casa de la presidenta de Asojuntas Ana Felisa Delgadillo. También se trabaja alternamente en la actualizacion de estudios y diseños de los otros tramos.

Contratista Interventoría

16 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: No aplica
Materiales usados: No aplica
Actividades en obra: Se diseña y se envia la presentacion de la reunión de inicio donde se mencionan las generalidades del contrato y los detalles constructivos del mismo.

Contratista Interventoría.

17 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: No aplica
Materiales usados: No aplica
Maquinaria en obra: No aplica
Actividades: se confirma la asistencia de agentes administrativos del contrato (municipio e invias) Adicionalmente, se realiza la solicitud del certificado del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), para anexarlo a la información expedida por la interventoría. Se prepara y organiza todo para la socialización del dia siguiente.

Contratista Interventoría

18 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: No aplica - Personal para reunión -
Materiales usados: No aplica
Maquinaria en obra: No aplica
Actividades: Siendo el medio dia del presente dia, se lleva a cabo la reunion de socializacion del inicio de obras. Se contó con la presencia del alcalde, representantes de invias, del municipio, contratistas, interventona y demás interesados. Se resolvieron dudas respecto al proyecto. Se tomó listado de asistencia y registro fotográfico.

Contratista Interventoría

19 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Nublado

Personal en obra: No aplica
Materiales usados: No aplica
Actividades: Se reciben observaciones del presupuesto y los NP del presente tramo las cuales se atienden y se subsanan lo mas pronto posible. Se formaliza el acta de reunion de la socializacion

Contratista Interventoria

22 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Llovizna
Personal en obra: No aplica
Material en obra: No aplica
Actividades: Se hace entrega de la subsanacion de presupuestos y subsanacion de No Previstos, adicionalmente se entrega el acta de socializacion en version excel y PDF. Se envia documentacion para creacion de clientes para compra de agregados, cemento y acero

Contratista Interventora

23 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyaca, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Lluvia intensa
Personal en obra: No aplica
Material en obra: No aplica
Actividades: Se entrega documentacion administrativa faltante, entre estas el plan de calidad teniendo en cuenta los distintos lineamientos establecidos. Se realiza una visita del profesional hidraulico del proyecto para dar solucion a problematicas causadas por la primera alcantarilla ubicada en la abscisa K0+030.

Contratista Interventoria

24 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Llovizna
Personal en obra: No aplica
Material en obra: No aplica
Actividades: Se realiza la solicitud de expedicion de presencia o no de los grupos etnicos al mantenedor, tambien se hace la solicitud para la compra de recursos hidricos para el desarrollo de obras publicas a la empresa de servicios publicos de Chiquinquirá. Adicionalmente, nos acogemos a la solicitud de la interventorra de dejar la subbase granular con un espesor de 15cm en respuesta a el oficio CINP-532-046-2978 y se entrega el informe geotecnico ajustado y los planos constructivos. Se realiza solicitud formal para el cambio de la profesional social del proyecto. se pide cambiar a Maria Bernarda Galé por Diana Carolina Laiton Franco, quedando atentos a su respuesta. Se entrega el Plan de Adaptación de la Guia Ambiental en version definitiva con sus respectivos anexos

Contratista Interventoria

25 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: No aplica
Material en obra: No aplica
Actividades: se evalúan las posibles salidas o vias de acceso al tramo, se identifican los predios a los que posiblemente deben solicitarse permisos de vertimientos. Se comunica a la comunidad que el próximo lunes se iniciaran los actos de vecindad. Se ajustan e imprimen los formatos a ejecutar

Contratista Interventoria

28 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: Residente de obras y ayudates tecnicos, operador
Materiales usados: Tubos en concreto reforzado de 36"
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, herramienta menor
Actividades: Se revisa el inventario de los materiales necesarios. Se realiza comité de obra donde se habla sobre el estado de las actividades constructivas y actualizacion de estudios y diseños se convoca la realizacion de las actas de vecindad para el día martes 29 de agosto debido a que se realizo un cambio de personal y mientras se aprobaba el mismo se retrasó la actividad. Se hace entrega del diseño de mezcla de 3000 PSI y 2000 PSI, caracterizacion de materiales como afirmado, grava, arena y subbase. Se entrega además los formatos diligenciados del componente social del PAGA. Se notifica oficialmente a la interventoria el lugar, fecha y hora para el inicio de las actividades de acta de vecindad.
Este mismo dia llega una parte de la tubena en concreto reforzada de 36" para las alcantarillas. Llega la retroexcavadora que se usará para la ejecucion de las actividades constructivas. se toma registo fotográfico y se ubican las tubenas en los lugares que se usaran

Contratista Interventoria.

29 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyacá., Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal técnico del contratista, operadores
Materiales usados: No Aplica
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, herramienta menor
Actividades: Se realiza la entrega del presupuesto con las subsanaciones

solicitadas por parte de la interventoria, se continúa gestionando la llegada de material necesario para la obra. Se recibe en obra la retroexcavadora y las tubenas para alcantarillas en concreto reforzado de 36". Se toma registro fotográfico de la obra

Contratista Interventoria

30 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyaca., Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal tecnico contratista, social de interventoría
Materiales usados: No Aplica
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, herramienta menor
Actividades: Se inicia la jornada marcando todas las alcantarillas del tramo. Se revisan los planos de los servicios publicos disponibles o presentes en las areas a intervenir, se encuentra presencia de tubenas de gas sobre el tramo. Se continúan las actas de vecindad. A la fecha se llevan cinco actas de vecindad

Contratista Interventoria

31 de Agosto de 2023
Chiquinquirá, Boyaca, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal tecnico-administrativo de obra e interventoria
Materiales usados: No aplica
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, herramienta menor
Actividades: Se realiza recorrido de obra y se ubican sobretamaños en el tramo, los cuales deben sacarse para continuar con actividades de conformación de via. Se realiza cerramiento del tramo en ambos extremos, en la abscisa k0+000 y en la abscisa k0+699,88 Se toma registro fotográfico.

Contratista Interventoría

01 de septiembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Lluvioso
Personal en obra: Personal administrativo de obra, operarios
Materiales usados No aplica
Maquinaria en obra No aplica
Actividades

Contratista Interventoria

04 de septiembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra Personal tecnico de obra, operadores
Materiales usados: No aplica
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, herramienta menor
Actividades: Se realiza recorrido de obra con el personal de la interventoria presente en obra y el personal del area contratista junto a su representante legal, se usitan diferentes tramos a intervenir. Llega herramienta menor y se inicia el sacado de sobretamaños del tramo de manera mecánica Se inicia la excavación manual para la busqueda de las redes de gas presentes. Se acopia grava sobre el frente de trabajo que se está interviniendo.

Contratista Interventoria

05 de septiembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Nublado

Personal en obra: Personal tecnico de obra, personal tecnico de interventoria, ayudantes, operadores
Materiales usados: No aplica
Maquinaria en obra: Retroexcavadora y herramienta menor
Actividades: se hace entrega de dotación a ayudantes nuevos en el frente de obra. se continúa con la excavación manual de las areas donde hay presencia de tubera de gas. se continúan cercando sobretamaños del terrero mecanicamente se quita cobertura vegetal de algunas partes del tramo. Se atienden dudas de la comunidad y se toma registro fotográfico

Contratista Interventoria

06 de septiembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: Profesional técnico de obra, Profesionales tecnicos de interventoria, ayudantes, operadores
Materiales usados: No aplica
Maquinaria en obra: Herramienta menor, retroexcavadora
Actividades se inicia la excavación de la primera alcantarilla con una profundidad de , se empieza a sacar material proviniente de excavación el cual se acopiará en un terrero cercano a el area excavada, por solicitud del propietario. se continúa con la excavacion manual Para la instalación de las tuberas se consideran 8 tubos, teniendo en cuenta que los cabezotes no deben quedar dentro de los muros internos de la vía por lo cual se tuvo en cuenta la instalación de 8 tubos. Se toma registro fotográfico.

Contratista Interventoria

07 de septiembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Nublado

Personal en obra: Personal técnico de obra, Personal técnico de interventoria, ayudantes y operadores
Materiales usados Arena y cemento
Maquinaria en obra Retroexcavadora, Herramienta menor
Actividades Se realiza la entrega del componente hidraulico de la vereda Resguardo sector Asprodis. Se inicia la excavación de la segunda alcantarilla teniendo en cuenta la anterior consideración, esta excavación mecánica se ayuda de excavación manual teniendo en cuenta que hay presencia de tubenas de gas. Se realizada compactado y solado de la primera alcantarilla. se toma registro fotográfico del avance.

Contratista Interventoria

08 de septiembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá:, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Lluvioso
Personal en obra Personal técnico de obra, Personal técnico de interventoria, ayudantes y operadores
Materiales usados: Cemento, Arena
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, Herramienta menor
Actividades Se continúa con la excavación de la segunda alcantarilla esta ha presentado sobretamaños que deben sacarse, lo cual ha retrasado la excavación. se continúan las actas de vecindad del tramo. Se espera a que el solado de la primera alcantarilla seque para proceder con la instalación de las tubenas

Contratista Interventoria

09 de septiembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo ector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: Personal técnico de obra, Personal técnico de interventoria, ayudantes y operadores

Materiales usados: Cemento, Arena, grava, tubenas
Maquinaria en obra Herramienta menor
Actividades: Se inicia la jornada con recorrido de obra, se hicieron atraques con la instalación de la tubena de las dos alcantarillas intervenidos. Se instalan las vallas informativas de cierre temporal de vía. se instala en la obra la comilla, botiquín y extintores.

Contratista Interventoria

11 de septiembre de 2023
Chiquinquirá, Boyaca, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal técnico de obra, Personal técnico de interventoria, ayudantes y operadores
Materiales usados: Material proviniente de excavación
Maquinaria en obra: Retroexcavadora, volteas y herramienta menor
Actividades: Se incia la jornada con recorrido de obra, se inician los rellenos de las tubenas con el material proviniente de la excavación, el material proviniente de excavación sobrante se retiró se recibe el acero para las pocetas de las dos alcantarillas intervenidas. Se toma registro fotográfico de avance de obra

Contratista Interventoria

12 de septiembre de 2023
Chiquinquirá, Boyaca, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal técnico de obra, Personal técnico de interventoria, ayudantes
Materiales usados: Acero
Maquinaria en obras: No aplica, Herramienta menor
Actividades: Se inicia el figurado del acero para las pocetas de las alcantarillas, con acero #4 y #3 de doble parrilla.

se acopia material de grava en el tramo intervenido. se continúan actividades de socialización y actas de vecindad en el tramo asprodis dejandole claro a la comunidad los inconvenientes presentados entre la abscisa ko+000 y ko+0250, ya que el mismo no cuenta con una red de alcantarillado pluvial el cual es importante para darle manejo a las aguas de escorrentias teniendo en cuenta la pendiente del tramo

Contratista

Interventoria

13 de septiembre de 2023

Chiquinquirá, Boyaca, Colombia

Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis

Clima: Nublado

Personal en obra: Personal técnico de obra, Personal técnico de interventoria, Ayudante

Materiales usados: Acero

Maquinaria en obra: Herramienta menor

Actividades: Se instala el acero dentro de las excavaciones de las alcantarillas se continúa el figurado de acero de las aletas. se continúan las actas de vecindad del tramo con la novedad de que en la sección de apartamentos, muchos habitantes no se encontraban en las viviendas. se acopia cemento y arena en el area intervenida.

1. La interventoría solicita agilizar las actividades que se vienen ejecutando en este tramo de placa huella en cuanto a:
   - Actividades de alcantarillas
   - Actividades de explanacion para reemprecho subrasante.
   - Actividades de ajustes de diseño geometrico y presupuesto.

En compañía del ingeniero Residente de interventoria e Ingenieros técnicos del consorcio sienar-DB se realiza visita a el laboratorio encargado de la actualizacion de los estudios geotécnicos de los tramos a intervenir

Contratista

Interventoria

14 de Septiembre de 2023

Chiquinquirá, Boyacá., colombia

Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis

Clima: Nublado

Personal en obra: Personal técnico de obra, Personal técnico de interventoria, Ayudantes

Materiales usados: Arena, grava, cemento y acero

Maquinaria en obra: Herramienta menor

Actividades: Se inicia la jornada con el figurado de acero para las aletas de los bordes extenores de la alcantarilla se inicio el armado de formaletas para fundida de las cajas de entrada, posteriormente se funde la placa de salida. Se acopia material necesario para la ejecución de las actividades

Contratista

Interventoría

15 de Septiembre de 2023

Chiquinquirá, Boyacá., Colombia

Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis.

Clima: Soleado.

Personal en obra: Personal técnico de obra, Personal técnico de interventoría, Ayudantes y operarios

Materiales usados: Arena, grava, cemento y acero - Agua

Maquinaria en obra: Maquinaria, Vibrocompactador, Motoniveladora, H menor

Actividades: Se inicio la jornada con la fundida de la caja de entrada, se continúa armado de acero para las aletas externas de la alcantarilla, se continúa el armado de formaletas para fundida de aletas y muros de salida de la primera alcantarilla intervenida Se inicio trabajo de conformación de via con motoniveladora

Se atienden dudas de la comunidad con respecto al proyecto.

Interventoria

Contratista

16 de septiembre de 2023

Chiquinquirá, Boyaca, Colombia

Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis

Clima: Soleado

Personal en obra: Personal técnico de obra, Personal técnico de interventoría, Ayudantes y operarios

Materiales usados: Agua, Arena, Grava, cemento

Maquinaria en obra: Motoniveladora, vibrocompactador, Herramienta menor

Actividades: Se inicia la fundida del muro pantalla de salida y de las aletas. Se continúa con la conformación del terreno y su compactación con vibrocompactador para dar inicio a las actividades constructivas de las placas. Se toma registro fotografico del avance

Interventoria

Contratista

18 de septiembre de 2023

Chiquinquirá, Boyacá, Colombia

Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis

Clima: Nublado

Personal en obra: Personal técnico de obra, Personal técnico de interventoría

Materiales usados: Agua, Arena, Grava, cemento

Maquinaria en obra: Herramienta menor.

Actividades: Se retiran las formaletas de los elementos fundidos en concreto y con equipo de topografia se abscisa la vía cada 10 metros. Se retira capa de cobertura vegetal se toma registro fotográfico y se atienden dudas de la comunidad

Contratista

Interventorira

19 de Septiembre de 2023

Chiquinquira, Boyaca, Colombia

Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis

Clima: Soleado

Personal en obra: Personal tecnico de obra, Personal tecnico de Interventoria, Ayudantes y operarios.

Materiales usados: Agua, Arena, Grava, cemento, Acero

Maquinaria en obra: Herramienta Menor

Actividades: Se inicia trabajo de figurado de Acero para la poceta de la Alcantarilla #2 en el Abscisa 900, se hace limpieza para realzar el solado de esta estructura.

Se realza comite de obra en la oficina del INVIAS en la ciudad de Tuja, en la cual se encuentra el supervisor del INVIAS, supervisor del municipio de chiquinquira, Interventoria y Contratista

Contratista

Interventoria

20 de Septiembre de 2023

Chiquinquira, Boyaca, Colombia

Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis

Clima: Soleado

Personal en obra: Personal tecnico de obra, Personal tecnico de interventoria, Ayudantes y operarios

Materiales usados: Agua, Arena, Grava, Cemento, Arena

Maquinaria en obra: Herramienta Menor

Actividades: Se hace fundida de solado de la poceta, se continua actividad de figurado de acero, se instala la parrilla en la y se funde el piso de esta estructura, se realza rocaria en la Vea

Contratista

Interventoria

21 de Septiembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal técnico de obra, Personal técnico de interventoría, Ayudantes y operarios
Maquinaria en obra: Herramienta Menor
Actividades: Se inicia trabajo de armado de formaleta para fundida de muros de la caja de entrada, Se inicia trabajo de figurado de Acero para los Muros, Muro y Placa de la caja de Salida, Se realiza cuneta para definir Subrasantes

Contratista — Interventoría

22 de Septiembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal técnico de obra, Personal técnico de interventoría, Ayudantes y operarios.
Maquinaria en obra: Motoniveladora, Retro excavadora, Vibro Compactador, Volquetas doble troques y sencillas, Carro tanque de agua y Herramienta menor - Nivel de topografía
Actividades: Se inicia trabajo de aplicación de capa de Subbase granular PO+699 al PO+550, Se inicia Cargue de material proveniente de la conformación y se dispone en predio ubicado al costado de la vía en el PO+500, Se inicia fundida de la caja de Salida de la alcantarilla #2, Se inicia figurado de acero para los Muros y muro pantalla
Materiales usados: Subbase Granular, Agua, Cemento, Grava, Arena

Contratista y — Interventoría

23 de Septiembre de 2023
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia
Tramo: Vereda resguardo Sector Asprodis
Personal en obra: Personal técnico en obra, Personal técnico de interventoría, Ayudantes y operarios
Clima: Nublado
Materiales Usados: Agua, Grava, Arena, cemento
Maquinaria en obra: Herramienta Menor
Actividades: Se retira formaleta de la caja de Salida y Se inicio armado de formaleta para fundida de aletes y muro de la caja de Salida de la alcantarilla #2, Se Continua trabajo de compactacion de Subbase en el Pot 699 al PO+550

- La tarde del dia Viernes 22 de Septiembre llovió fuerte en Chiquinquirá, ese dia el Contratista habia colocado Subbase granular pero se alcanzó a compactar.
- Desde el inicio de las obras físicas (04/09/2023) la interventoría ha venido insistiendo al Contratista para que conforme un buen equipo para ejecutar la ejecución de este proyecto y que a la mayor brevedad se inicien los trabajos físicos en otros tramos.
- La interventoría ha hecho énfasis al contratista para inicio la ejecución de las alcantarillas en otros tramos.
- A fecha de hoy 23 de Septiembre el Contratista no ha dispuesto del personal aprobado para la obra.
- El dia 21 de Septiembre se realizó una reunión en la alcaldia de Chiquinquirá con la asistencia del Contratista, la Supervisora, el jefe de redes de Empochiquinquirá y la Interven-

Topia para definir dos temas:
1. Las aguas llueve sobre la vía entre las abscisas K0+000 / K0+275 del tramo AS-prodis.
El jefe de redes de Empochiquinquirá propuso que las aguas corran sobre la vía y descargen en la carrera 10.
Esta propuesta fue acogida por los asistentes
2. La redes de alcantarillado entre las abscisas K0+000 / K0+275.
El jefe de redes propuso que se realice una Contraflecha para el diseño y construcción.
La Supervisora manifiesta que el municipio de Chiquinquirá adicionará recursos para materializar estas redes.
Esta propuesta fue acogida por los asistentes
- La interventoría solicita que para hacer el control de los Concretos se debe tener en obra:
  ⇒ El Cono de abrams
  ⇒ Juego de cilindros para toma de cilindros

Contratista Interventoría

Lunes 25 / septiembre 2023.

Chiquinquira, Boyaca, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: Personal tecnico en obra, Personal tecnico en obra
Materiales Usados: Agua, Arena, Grava, cemento
Maquinaria en obra: Herramienta Menor
Actividades: Se inicia trabajo de fundida de aletas y muro pantalla de la alcantarilla #2, Se toman muestra de

Concretos para verificar resistencia.

- La interventoría solicita al Contratista agilizar la ejecución de obra, para lo cual requiere de equipo, materiales, maquinaria y personal.
- La interventoría solicita al Contratista la presencia del personal técnico aprobado.

Contratista Interventor

26 de Septiembre 2023
Chiquinquira, Boyaca- Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: Personal tecnico en obra, Personal tecnico en obra
Materiales Usados: Agua, Arena, Grava, cemento
Maquinaria en obra: Herramienta menor
Actividades: Se inicia trabajo de figurado de acero para las Vigas en acero de 3/8, y Viga transversal de Cyote de 1/2 se retira formaleta de la alcantarillo #2.
- La interventoría solicita al Contratista la presencia del personal técnico aprobado.
- La interventoría solicita al Contratista disponer de materiales y equipo y personal en tramo Asprodis para avanzar en la ejecución de las obras

Contratista Interventoría

27 de Septiembre 2023
Chiquinquira- Boyaca- Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Tenería
Clima: Nublado - lluvioso

Personal en obra: Personal tecnico en obra, Personal tecnico en interventoria
Maquinaria en obra: Herramienta menor
Materiales usados: Arena, grava, cemento, Agua
Actividades: Se continua trabajo de figurado de armado de Viga en acero de 1/2 longitudinal y 3/8 Fleje en 3/8 y Fleje cota transversal de 1/2, se realiza ensayo para Subbase granular en 4 puntos.

- La interventoria solicito al Contratista disponer de equipo, maquinaria, materiales y personal en el frente de Aspradis para poder avanzar y asi poder cumplir con las metas fisicas y financieras de ejecución al final de octubre de 2023

Contratista Interventoria

Jueves 28 Septiembre 2023
La interventoria solicito al contratista en frente inicios la fundida de la placa huella la cota:

- Presentar los densidades tomadas a la subbase.
- Tener en obra el Cono de abrams para el Control del asentamiento.
- Tener un ~~vibrador~~ vibrador de concreto para el concreto de 21 Mpa.
- Tener en obra y en buenas condiciones un vibrador pactador a gasolina tipo rana para compactar la subbase que se coloque para los cunetas.
- Se le recuerda al Contratista que el curado del concreto de placa huella se debe hacer con antisol o con la aplicacion de agua.

Interventoria Contratista

Chiquinquira - Boyaca - Colombia
tramo: Vereda Resguardo Sector Aspradis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal tecnico de obra personal tecnico de interventoria. ayudantes
Materiales usados: Arena, grava, Cemento, Acero
Maquinaria en obra: Herramienta menor
Actividades: Se continua trabajo de Figurado y armado de Acero para Vigas longitudinales, Se inicia trabajo de alistado de piedra rajon para organizar tamaños

Contratista Interventoria

29 de Septiembre de 2023
Chiquinquira, Boyaca, Colombia
tramo: Vereda resguardo Sector Aspradis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal tecnico de obra, personal tecnico de interventoria y ayudante
Materiales usados: Arena, grava, Cemento, Acero
Maquinaria en obra: Herramienta Menor
Actividades: Se continua armado y figurado de Acero para Viga, Se instala acero para Cuter tanto longitudinal como transversal, se inicia trabajo de excavacion manual y se formaleta para fundida de cuter

- La interventoria sigue solicitando al contratista que inicie las actividades en otro frente.
- La interventoria solicita al contratista la presencia del personal técnico aprobado

Contratista Interventoria

30-09-2023 - Sabado.
Chiquinquirá, Boyaca - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal tecnico de obra personal tecnico de interventoria Ayudantes
Materiales Usados: Grava, Arena, Cemento, Agua y Acero
Maquinaria en obra: Herramienta menor
Actividades: Se continua trabajo de armado de formaleta para fundida de Cuter y Vigas, Se inicia trabajo de fundida de Cuter y Vigas
- Se interventoria Solicita al Contratista la presencia de maquinaria en obra para continuar con la colocación, y extendido de material de Sobrebre

Interventoria

Contratista

02 de Octubre 2023 Lunes
Chiquinquirá Boyaca Colombia
Trama Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: Personal tecnico en obra personal tecnico de interventoria Ayudantes
Materiales Usados: Grava, Arena, Cemento, Agua, Piedra Rajon y Acero
Maquinaria en obra: Herramienta menor
Actividades: Se retiro formaleta que se utiliza en la elaboracion de cuter, se inicia trabajo de armado de formaleta para fundida de cuter y Sobre ancho en concreto ciclopeo
- Se interventoria Solicita al Contratista el inicio de los actividades en otro frente

Se solicita por parte de interventoria señalizar, delimitar sector peatonal y ajustar el acopio, con el fin de cumplir componente SST.

Contratista Inspectora SST interventoria Interventoria

03 de octubre /23 - Martes
- La interventoria Solicita al Contratista la disposición en obra de equipo de carretera (Motoniveladora, Vibroamprotador y Carrotanque) para continuar con la colocación y extendido del material de Sobrebre entre las abscisas K00+520 y K00+300.
- La interventoria Solicita al contratista la presencia del personal tecnico para iniciar los trabajos en otro frente
- La interventoria Solicita al contratista monemontar otro frente de trabajo entre las abscisas K00+300 y K00+550.
- Se reitera el ajuste de la carpa para acopio y se dan recomendaciones de orden y aseo

Contratista Interventoria

en la obra por lo que se le dan recomendaciones al encargado por parte del contratista para que día a día se realicen actividades propias de orden y aseo tanto en obra como en campamento.

04 de Octubre de 2023 - Miercoles
Chiquinquirá, Boyaca, Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal: Personal técnico de obra, Personal técnico de interventona, Ayudantes
Materiales usados: Grava, Arena, Cemento y Acero
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora de concreto
Actividades: se continúa con armado de formaletas para fundida de material en concreto, se continúa con la fundida en concreto de huellas y concreto ciclopeo. Adicionalmente se le da acabado a las placas en concreto y se acopia material necesario para la ejecucion de las obras. Siendo las tres (3) PM se lleva a cabo una reunión convocada por la supervisión en aras de aclarar comentarios y dudas respecto al proyecto que tenga la veeduria municipal y personas aledañas al area de

Inspector SST Interventoria

intervención. La reunión contó con la asistencia de aproximadamente (35) personas. Se contó con personal del área contratista, interventoría, supervisión, veedurías y comunidad. Se lleva registro de lo hablado en la reunión

Contratista Interventoría

05 de Octubre de 2023 - Jueves
Chiquinquirá, Boyacá, Colombia.
Tramo: Vereda Resguardo sector Asprodis.
Clima: Soleado
Personal: Personal técnico de contratistas e interventoría.
Ayudantes, Maestros
Materiales: Agua, Arena, Grava, Acero y cemento
Maquinaria: Herramienta menor, Mezcladora de concreto
Actividades: se continua con la fundida de concreto ciclopeo. se funden placas y se les dá texturizado se continúa con el armado de acero para vigas y parrillas. Se instala señalización de obra. se realiza jornada de limpieza de elementos y de la obra. Se realiza registro fotográfico de avance de obra. Se realiza excavación manual para vigas.

Contratistas Interventoría

06/10/2023 - Viernes

- La interventoría solicita al contratista el equipo de carretera para extender material de subbase entre los abscisas K00+320 y K00+530.
- La interventoría solicita al contratista iniciar con la instalación de tubería de Ø36" en los tramos faltantes sector Circunvalar y en la vereda la Mesa sector Cabezo de Pinta.
- La interventoría le solicita al contratista que para fundir las cunetas primero tiene

que excavar y colocar material de subbase y compactarlo siguiendo los pendientes.
- Terminada la entrega de la documentación de los estudios y diseños, se requiere que el contratista disponga de los ingenieros en obra.
- Para compactar el material de subbase para las cunetas, el contratista debe disponer de rana y canguros.
- Aunque el contratista se encuentra en la construcción de la placa huella, los rendimientos no son los mejores puesto que al no tener material de subbase extendido entre las abscisas K00+320 a K00+530 no puede abrir nuevos frentes de trabajo.

Contratista Interventoría

09/10/2023 - Lunes 10:15 am
Para la interventoría sigue siendo por cumplir lo siguiente:
- No hay maquinaria pesada (motoniveladora y vibrocompactador) en obra
- No se tiene material de subbase, ni para las cunetas, ni para extender entre las abscisas K00+320 - K00+520
- Solo en obra se tienen 4 obreros trabajando en las cunetas de los primeros 40 mts de placa huella.
- No hay actividades en otros tramos
- El contratista viene perdiendo mucho tiempo en cuanto a ejecución puesto que los avances en obra ejecutados son mínimos.

Contratista Interventoría.

Chiquinquirá Boyacá Colombia
Tramo: Vereda resguardo Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal técnico de contratista e interventoría
Ayudantes y maestro
Materiales: Agua, Arena, Grava, cemento y Arena
Maquinaria: Herramienta Menor, mezcladora y Vibrador de concreto.
Actividades: Se inicia trabajo de excavación para cunetas y bordillos, se aplica material de subbase y posteriormente compactado, se inicia trabajo de figurado y armado de acero para cunetas y bordillos en diametro de 3/8 tanto longitudinal como transversal.
- Se interventoría solicita al contratista mejorar los rendimientos de ejecución de obra para poder cumplir con los compromisos del Comité del 19 de Septiembre en la Territorial de Invías en Tunja.

Contratista

Interventoría

10 de Octubre de 2023 Martes
Chiquinquirá Boyacá Colombia
Tramo: Vereda resguardo Sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: Personal técnico de contratista e interventoría, Ayudantes y maestro.
Materiales: Agua, Arena, Grava, cemento y Acero
Maquinaria: Herramienta Menor, mezcladora Vibrador de Concreto
Actividades: Se inicia trabajo de armado de formaleta y posterior fundida para la cuneta, se continua el trabajo de figurado y armado de acero para cunetas y bordillos
- Se Interventoría solicita al Contratista mejorar los rendimientos para alcanzar los metas y compromisos adquiridos en el Comité del 19

de Septiembre realizado en Tunja
- Se Interventoría solicita al Contratista entregar la documentación faltante de estudios y diseños.
- Se Interventoría solicita al Contratista disponer del equipo mínimo en obra para poder avanzar en el sector K00+320/K00+520 de Asprodis.

Contratista

Interventoría

11 de Octubre 2023 miercoles
Chiquinquirá Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal técnico de contratista e interventoría, Ayudantes y maestro
Materiales: Agua, Arena, Grava, cemento y Acero
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora Vibrador de Concreto
Actividades. Se continua trabajo de figurado y armado de acero y armado de formaleta para fundida de bordillo, se alista terreno para armado de acero de estribo y pedio, se inicia trabajo de excavación para vigas y posteriormente figurado y armado de este estructura, se inicia trabajo de armado de acero para cunetas tanto longitudinal como transversal y armado de formaleta para su respectiva fundida
- Para la interventoría es preocupante los bajos rendimientos que registre el Contratista en la ejecución de obra.

Contratista

Interventoría

12 de Octubre 2023 Jueves
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Trano: Vereda resguardo Sector Aspadis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal tecnico en obra e Interventoria
Ayudantes y maestros
Materiales: Agua, Arena, Grava, Cemento y Acero
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora Vibrador de Concreto
Actividades: Se continua trabajo de fundida de bordillo
Se inicia trabajo de armado de formaletas y posterior fundida de concreto ciclopeo para cuerpo y sobre anchos.
Se inicia trabajo de armado de formaleta para fundida de concreto para cunetas y viga, Se toman muestras de concreto de Solicita a Inspector SST ordenar sendero peatonal, acopio de Material adecuado y entre de Seguridad Social de Julio, Agosto y Septiembre. Inspector SST Interventoria.

- La Interventoria solicita al contratista la disposicion de epicos, equipos y maquinaria para la obra.

Contratista
Interventoria

13 de Octubre 2023 Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Trano: Vereda resguardo Sector Aspadis
Clima: Soleado
Personal en obra:

Materiales: Agua, Arena, Grava, Cemento y Acero
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora Vibrador de Concreto
Actividades. Se inicia trabajo de armado de formaleta para concreto ciclopeo para anchos y centro, se continua fundida de concreto se funde anchos y centro en concreto ciclopeo

se inicia trabajo de excavacion para cunetas y aplicacion de material de subbase.
la interventoria solicita se culmine la tarea de señalizacion, igualmente se habilite el sendero peatonal y entrega de EPPs a trabajadores se requiere seguridad social Julio Agosto y Septiembre. Se recomienda realizar Orden y Aseo del campamento y trano.

- La interventoria convoca comité de obra para analizar los atrasos que se vienen dando en la obra por falta de materiales, maquinaria y mano de obra

Contratista
Interventoria

14 de Octubre 2023 Sabado
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Trano Vereda resguardo Sector Aspadis
clima:
Personal en obra: Personal tecnico en obra e interventoria
Ayudantes y Maestros
Materiales: Agua, Arena, Grava, cemento y Acero
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora y Vibradora de concreto
Actividades: Se inicia trabajo de figurado y armado de acero para cunetas y bordillos se inicia trabajo de armado de formaleta para posterior fundida de cunetas y bordillos

- La Interventoria Solicita al contratista dar cumplimiento a los Compromisos adquiridos en el comité de obra del 13 de octubre de 2023

Contratista
Interventoria

17 - Octubre 2023 Martes
Chiguiqura - Boyaca - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprados
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal tecnico de obra e Interventoria
Ayudantes y macotas
Materiales: Agua, grava, Arena, Cemento y Acero
Maquinaria: Herramienta manor, mezcladora Vibrador de Concreto
Actividades: Se continua trabajo de fundida de bordillos, se inicio trabajo de figurado y armado de acero para Cunetas y bordillo
Por parte de SST se realiza capacitación sobre "Manejo integral de Materiales de construcción.
- La interventoria solicita al Contratista organizar con el la compra de materiales para que estos no falten en obra

Contratista

Interventoria

18 - Octubre - 2023 - Miercoles
Chiguiqura - Boyaca - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprados
Clima: Nublado
Personal en obra: Personal tecnico de obra e interventoria
Ayudantes y macotas
Maquinaria: Herramienta manor, mezcladora Vibrador de Concreto
Actividades: Se realiza jornada de Aseo en el tramo, se inicio Actividad de dilatacion de la placa y se continua con el figurado y armado de acero para bordillos y Cunetas.
Se realiza capacitación y requerzo referente a uso y cuidado de EPP
la interventoria solicitá al contratista señalizar obra.

- Este dia no se adelanta ningún trabajo ese abre por falta de materiales para la construcción de placa huella. Debido a esto situación la interventoria hace un llamado al contratista para que disponga de materiales para continuar en los dias

Contratista

Interventoria

19 Octubre - 2023 Jueves
Chiguiqura - Boyaca - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprados
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal tecnico de obra e interventoria, Ayudantes y macotas.
Maquinaria: Herramienta manor mezcladora, Vibrador de concreto.
Actividades: Se inicio trabajo de figurado y armado de acero para Cunetas y Vigas, Se inicia trabajo de armado de formaleta para fundida de Cunetas y Vigas
Se dan observaciones y recomendaciones frente a Orden y Aseo de la obra tanto en tramo como en zona de Acopio.
Se realizan Pausas activas por parte de SST y trabajadores.
Al culminar la Jornada se realiza limpieza en Obra.

Contratista

Interventoria

20-Octubre-2023 Viernes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal técnico de obra e interventoría
Ayudantes y maestros
Materiales: Agua, Grava, Arena, Concreto y Acero
Maquinaria: Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de Concreto
Actividades: Se continuo trabajo de figurado y armado de Acero para Cunetas y Vigas, Se inicia trabajo de armado de formaleta para elaboración de Concreto ciclopeo para cunetas y Sobre anchos se inicia trabajo de armado de formaleta para posterior fundido de cunetas y Vigas
- Se está a la espera que el Contratista traiga al sitio de trabajo (Asprodis) el equipo de carretera que se comprometió a traer en el Comité del 13 de octubre

Contratista
Interventoría

21-octubre-2023 Sábado
Chiquinquirá-Boyacá-Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: Personal técnico de obra e interventoría
ayudantes y maestros
Materiales: Agua, Arena, Grava, Concreto y Acero, Subbase
Maquinaria: Motoniveladora, Retro excavadora, Vibro Compactador, Herramienta menor, mezcladora, Vibrador de Concreto
Actividades: Se inicia trabajo de armado de formaleta para elaboración de Concreto ciclopeo para cuneta y sobre anchos, Se inicia trabajos de instalación de Subbase de PR151+160.
- La interventoría recomienda al Contratista que ya teniendo el equipo de carretera se organice la hora de conformado de Subbase para que el equipo no pierda tiempo entacionado.
- La Interventoría solicita al Contratista iniciar las actividades en otro tramo.

Contratista
Interventoría

23-Octubre 2023 lunes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Mañana Soleado, tarde Nublado
Personal en obra: Personal técnico de obra e interventoría
Ayudantes y maestros
Materiales: Agua, Arena, Grava, Concreto, Acero y Subbase
Maquinaria: Motoniveladora, Vibro Compactador, Herramienta menor, mezcladora Vibrador de Concreto
Actividades: Se inicia trabajo de excavación para alistar terreno para las cunetas, se aplica Subbase en cotas Compactado con compactador portátil tipo rana, se inicia trabajo de figurado y armado de acero para Cunetas y bordillos se inicia trabajo de fundido de Cunetas, se acopia material tipo Subbase.
- Se solicita punto de hidratación con garrafa de agua, aceite y plásticos para que el personal de obra se hidrate a diario. SST
- La Interventoría solicita al contratista dibujar en el plano geométrico de Asprodis los accesos de los predios existentes para saber donde están ubicados y no se entre de improviso

Contratista
Interventoría

24 Octubre - 2023 Martes
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: Personal tecnico de obra e interventoria Ayudantes y maestros
Materiales: Agua, Arena, Grava, Cemento, Acero, y Sobbase
Maquinaria: Motoniveladora, Vibrocompactador, Herramienta menor mezcladora y Vibrador de concreto
Actividades: Se continua fundida de cunetas, se inica trabajos d armado d formaleta para posterior fundida de bordillo, se inica trabajo de excavacion y figurado y armado d acero, se inica trabajo d esparcimiento de material tipo Sobbase compactad dl Ko+460 al Ko+400, Se inicia Actividad de armado de formaleta para posterior fundid d Cuter y Vigas.

24-OCT-2023 Martes
Se realiza Capacitacion de acostancias estrategicas por parte de SST

Contratista

Autoliquidación
Interventoria

25-Octubre-2023 Miercoles
Chiquinquirá - Boyaca - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: Personal tecnico de obra e interventoria
Ayudantes y maestros
Materiales: Agua, Arena, Grava, cemento, Acero y Sobbase
Maquinaria: Motoniveladora, Vibrocompactador, Herramienta menor mezcladora y Vibrador de Concreto

Actividades: Se continua actividades de armado de formaleta figurado de acero para posterior fundido de Cunetas y Vigas Se continua trabajo de aplicacion de Sobbase compactada del Ko+400 al Ko+340 se inicia trabajo de armado de formaleta para posterior fundida de concreto Ciclopeo en cuneta y Sobe anchos:

- Se Interventoria Solicita al Contratista iniciar las obras en otros tramos (Frente Cabeza de Piña y Tramo Variante circunvalar)
- Se Interventoria Solicita al Contratista dibujar los accesos de los predios en los planos geometricos para no tener inconformidades

Contratista

Autoliquidación
Interventoria

25-Octubre-2023 Jueves
Chiquinquirá - Boyaca - Colombia
Tramo: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Soleado
Personal en obra: Personal tecnico de obra e interventoria
Ayudantes y maestros
Materiales: Agua, Arena, grava, Cemento, Acero y Sobbase
Maquinaria: Motoniveladora, Vibro compactador, Herramienta menor mezcladora y Vibrador de Concreto.
Actividades. Se continua fundido de concreto ciclopeo para cuneta y Sobreancho se inicia trabajo de armado de formaleta y armado de figurado y armado de acero para posterior fundida de Cunetas y Vigas, Se continua instalacion de Sobbase del Ko+340 a Ko+2 Compactada
-Se realiza socializacion uso y retiro de señalizacion por parte de SST

Contratista

Autoliquidación
Interventoria

27- octubre - 2023 Viernes
Chigungura - Boyaca - Colombia
Trano: Varela Resguardo Sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: Personal tecnico de obra e interventoria
Ayudantes y maestros
Materiales: Agua, Arena, Grava, Cemento, Acero y Subbase
Maquinaria: Motoniveladora, Vibrocompactador, Herramienta menor
motoladora y Vibro Compactador
Actividades:

- Pausas activas viernes realizadas por parte de SST
- Se hace entrega de dotación Casco, botas, guantes, camisa, Tapabocas Al personal de obra
Se inicia Actividad de figura y armado de acero y armado de formaleta para posterior fundida de cunetas y Vigas, Se continua trabajo de compactacion para el trano, Se inicia trabajo de excavacion para cunetas y bordillo.
- La interventoria solicita al contratista proveerse al dia en lo faltante de estudios y diseños Plano de Asprodis / Volumen geotecnico de Asprodis / Volumen geotecnico de Sucre occidental 1 / Volumen geotecnico de Varela Sector 2 / volumen geotecnico de Sasa alto / documento de justificación técnica / Corrección acero y concreto Ciclopeo Asprodis

Contratista — Interventoria

28- octubre - 2023 Sabado
Chigungura - Boyaca - Colombia
Trano: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: Personal tecnico de obra e interventoria
Ayudantes y maestros.

Materiales: Agua, Arena, Grava, Cemento, Acero y Subbase
Maquinaria: Motoniveladora, Vibrocompactador, Herramienta menor motoladora y Vibro Compactador
Actividades: Se inicia Actividad de armado de formaleta para posterior fundida de concreto ciclopeo para cuneta y Sobre anchos.
- La Interventoria Solicita al contratista que disponga en obra de materiales Suficientes para que los trabajos de placa huella no se realicen por cemento, o por arena, o por acero de refuerzo

Contratista — Interventoria

30 - Octubre - 2023 Lunes
Chigungura - Boyaca - Colombia
Trano: Vereda Resguardo Sector Asprodis
Clima: Nublado
Personal en obra: Personal tecnico de obra e Interventoria
Ayudantes y maestros
Materiales: Agua, Arena, Grava, Cemento y Acero
Actividades: Se inicia trabajo de excavacion para elaboracion de cunetas se aplica material de Subbase y se compacta con compactador portatil tipo rana, Se inicia actividad de figurado y armado de acero para elaboracion de cunetas y Vigas.
Maquinaria: Herramienta menor, motoladora, Vibrador de Concreto.
- La interventoria solicito al contratista entregar de manera oportuna la documentacion faltante de estudios y diseños de los trenes de Asprodis, Sasa Alto, Sucre occidental 1, Varela Sector 2

Contratista — Interventoria