FICHA DIAGNOSTICO - AULA SEDE COLEGIO DE LA PRESENTACION - SARAVENA

DESCRIPCION DE LA VISITA A LAS SEDES TERRITORIALES - PROYECTO AULAS HIBRIDAS

GENERAL

Indique la sede es: SARAVENA - ARAUCA		**Propio:**		**Convenio:**	**X**	**Comodato**		**Otro**
Propietario: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL JOSE EUSTASIO RIVERA								
Dirección del predio: CARRERA 17 n 14 - 109								
Territorial: SANTANDER								
Barrio: CIUDAD UNIVERSITARIA								
Sede: SARAVENA								
Tipo de Aula:	**AULA DE CLASE**	**X**	**Interactivo**		**Computo Remoto**			
N° Aula: grados								
Area del aula (m2): 54,7m2								
Largo	**9**		**Ancho**	**6,3**		**Altura**	**3m**	

ACABADOS

	Descripcion de los acabados	B	R	M	Observaciones
PISO	ENCHAPE CERAMICA TABLON 30X30 (ESTA PINTADO)		X		CON GUARDA ESCOBA PERIMETRAL
MURO	MUROS EN MAMPOSTERIA, FRISO, ESTUCO Y PINTURA EN ACABADO BLANCO - AZUL		X		FALTA MANTENIMIENTO DE PINTURA
CIELORASO	CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR			X	MAL ESTADO - ESTA PARA CAMBIO
CUBIERTA	CUBIERTA METALICA CON TEJA ETERNIT		X		
OTROS					

	Cantidad	Cantidad	Descripcion de los acabados	B	R	M	Observaciones (Dimensiones)
VENTANAS	2		METALICAS CON REJA DE SEGURIDAD MAS HOJAS PIVOTANTES		X		C/V CON 4 CUERPOS : 2und (4,3x2,2) - VENTANAS DE VENTILACION: 2und (4,3*,50)
PUERTAS	1		PUERTA METALICA CORRUGADA CON CHADA DE SEGURIDAD Y MANIJA INTEGRADA	X			DIMENSION : 1,2*2,07
ILUMINACION	6		LAMPARA FLUORESCENTES			X	FUERA DE SERVICION
OTROS	2		PLAFONES CON BOMBILLO LED DE 25W. (APOYO ILUMINACION)		X		

ELECTRICO

	Referencia	Cantidad	Cantidad	Descripcion de los acabados	B	R	M	Observaciones
LUMINARIAS		0	**6**	(6)LAMPARAS FLUORESCENTES - (2) PLAFON CON BOMBILLO LED	X		X	FUERA DE SERVICIO
TOMACORRIENTES	**monofásicas,15 a, 125 v. computo**	**6**	6	TOMACORRIENTE PLASTICO		X		UN TOMACORRIENTE ES UTILIZADO PARA CONEXIÓN DE TV COAXIAL
		1	1	TOMACORRIENTE PLASTICO		X		UTILIZADO PARA CONEXIÓN A 220 DEL A.A.
INTERRUPTORES	**Sencillo**	**1**	1	INTERRUPTOR SENCILLO PLASTICO			X	PRENDE TODAS LAS LAMPARAS DEL SALON
	Interruptores	**3**	3	TAPAS CIEGAS			X	CAJAS DISPONIBLES
SUBESTACIONES								
TRANSFORMADORES								
TABLEROS	**tablero bifasicop**	**1**	1	tablero bifasico- brakers de 15 amp		X		
ACOMETIDAS	**en cable trenzado 3*16**					X		
ESTABILIZADOR		**1**	1			X		
UPS								
CANALETA ELECTRICA			SI			X		
PUNTOS DE DATOS			NO					
PUERTOS USB			NO					
PUERTOS HDMI			NO					
ACCESS POINT (AP)			1					
ESTADO RED ELECTRICA						X		
OTROS								

CARGA EN VA	
TOTAL ALUMBRADO	**0**
TOTAL TOMAS	**37**
TOTAL RESERVAS	
TOTAL MOTORES-AIRES-UPS	**3500**
CARGA TOTAL INSTALADA	**3537**

Empresa de Energia **ENELAR ESP**

Número de cliente **28483**

VENTILACION

	Referencia	Cantidad	Cantidad	Descripcion de los acabados	B	R	M	Observaciones
AIRE ACONDICIONADO	**12000 BTU**	**3500**	1				X	CASI NO ENFRIA
EXTRACTORES								
OTROS	**VENTILADORES**		2	VENTILADORES DE BASE		X		

MOBILIARIO Y DOTACION

	Cantidad	Descripcion de los acabados y especificaciones	B	R	M	Observaciones (Dimensiones)
MESAS	**1**	MESA EN MADERA PARA DOCENTE		X		
SILLAS	**35**	PUPITRE UNIVERSITARIO		X		
COMPUTADORES						
TELEVISORES	**1**	TELEVISOR LCD DE 42"	X			
SOPORTE TV	**1**	SOPORTE METALICO PARA TV - MOVIBLE EN DOS SENTIDOS		X		
TABLEROS	**1**	TABLERO ACRILICO CON PERFIL EN ALUMINIO		X		DIMENSION: 2,45*1,20
VIDEO BEAM						
TELON VIDEO BEAM						
SOPORTE TELON						
CAMARAS						
OTROS						

INTERNET

	Cantidad	Descripcion de los acabados y especificaciones	B	R	M	Observaciones (Dimensiones)
SATELITAL						
CABLEADA		FIBRA OPTICA - WIFI	X			

PATOLOGIAS


¿Cuál?	Descripcion

REGISTRO FOTOGRAFICO










ESQUEMA