Fecha 2023-11-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMERICAS (AC 6) CON AV. BOYACÁ (AK 72) Y AV. DEL CONGRESO EUCARISTICO (AK 68) EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Factibilidad y diseños puentes Vehiculares Av. Américas por Av. 68 y Av. Américas por Av. Boyacá

CONTRATO No. IDU-531-2022

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Carolina Valderrama Torres - Apoyo Principal, Diana Fernanda Lopez Alarcon - Apoyo Principal, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
% PLANEADO	49.42%
% EJECUTADO	47.11%
% VARIACIÓN	-2.31%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ARDANUY IVICSA 2	**Contratista**	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA
Contrato No.	IDU-529-2022	**Contrato No.**	IDU-531-2022
Valor Inicial	$ 5.360.716.411,00	**Valor Inicial**	$ 1.394.155.705,00
Total Contrato	$ 5.360.716.411,00	**Total Contrato**	$ 1.394.155.705,00
Valor Pagado	$ 2.255.261.457,00	**Valor Pagado**	$ 605.570.183,00
Plazo Inicial	420 días	**Plazo Inicial**	450 días
Plazo Actualizado	420 días	**Plazo Actualizado**	450 días
Fecha de Iniciación	2022-08-25	**Fecha de Iniciación**	2022-08-25
Fecha de Terminación Actual	2024-04-20	**Fecha de Terminación Actual**	2024-05-20
No. Empleos generados	44	**No. Empleos generados**	27

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Factibilidad	100,00	100,00	$ 2.023.396.399,00	$ 2.023.396.399,00
Estudios y Diseños	18,68	14,96	$ 622.094.424,00	$ 498.313.013,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN (RAI)	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Topografía - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Geometría vial - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Tránsito y transporte - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado

Urbanismo y espacio público - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Redes de acueducto y alcantarillado - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Redes secas - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y diseños estructurales - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Geotecnia - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Pavimentos - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios ambientales - SST - Forestal - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios sociales - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Presupuesto - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y diseños Topografía	100.0	60.0	-40.0	
Estudios y diseño geométrico	21.79	16.0	-5.79	
Estudios y diseños tránsito y transporte	20.48	19.94	-0.54	
Estudios y diseño urbanismo y espacio público	17.33	8.4	-8.93	
Estudios y diseños redes de acueducto y alcantarillado	25.0	20.95	-4.05	
Estudios y diseños redes secas	23.45	18.15	-5.3	
Estudios y diseños estructurales	18.2	2.25	-15.95	
Estudios y diseños geotecnia	11.21	7.13	-4.08	
Estudios y diseños de pavimentos	22.0	10.0	-12.0	
Estudios y diseños ambientales - sst - forestal	28.0	28.36	0.36	
Estudios sociales	62.16	66.22	4.06	
Presupuesto, cronograma de obra y documentos para contratación.	0.0	0.0	0.0	