GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	2	FECHA:	**11**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2023**			
PERIODO: DEL	**13**	de	**JULIO**	de	**2023**	AL	**12**	de	**AGOSTO**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2339**	DE		FECHA:	**24**	de	**MAYO**	de	**2023**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 9.814.696.060.00**			RPC	**4620**					
REGISTRO BP y P No.	**2022000050029**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP**									

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA,CALDAS,SAMACA,FIRAVITOBA,MONGUI,TÓPAGA,MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO".

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO					
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEDO				
Teléfono: 3219966328	Dirección: **CARRERA 11 No. 20-96**				
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO		
		dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		13	06	2023
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES Y CERO (0) DIAS			
PLAZO CON ADICIONES	N.A.			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		12	03	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		12	03	2024

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	13	06	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N.A			
N.A.			
N.A			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A		
	N.A.		
	N.A.		

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Costo de Derecho de conexión que se apoyará con recursos del SGR Asignaciones directas por parte de la Gobernación, correspondiente a usuarios de estratos 1 y 2 según Resolución CREF 059 DE 2012, para los municipiosde TUNJA, OICATA, CUCAITA CLDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TOPAGA, SANTA ROSA, MONGUI, MONGUA	Se han instalado derechos de conexión a 276 Ususarios		x		

Consto de instalación interna que se apoyará con recursos del SGR Asignaciones Directas por parte de la Gobernación, correspondiente a usuarios estratos 1 y 2, Decreto 2140 de 2016 cap 8 art 2,2,2,8,2, para los municipios de TUNJA, OICATA, CUCAITA CLDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TOPAGA, SANTA	Se han instalado derechos de conexión a 276 Ususarios		x		


INFORME TÉCNICO

MUNICIPIO OICATA: La red de distribución avanza en un 50%, las inscripciones 53% y construcción de instalaciones internas en un 45%, Puesta en servicio el 9% para un total de 55 usuarios.
MUNICIPIO TOPAGA- VADO CASTRO: La red de distribución avanza en un 45%, las inscripciones 67% y construcción de instalaciones internas en un 14%, Puesta en servicio 4% . Para un total de18 usuarios.
MUNICIPIO MONGUI: La red de distribución avanza en un 27%, las inscripciones 65% y construcción de instalaciones internas en un 8%. Puesta en servicio el 7% total consumiendo 56. Usuarios.
MUNICIPIO CUCAITA VDA PIJAOS: La red de distribución avanza en un 50%, las inscripciones 65% y construcción de instalaciones internas en un 43%. Puesta en servicio 12% para un total 27usuarios.
MUNICIPIO SAMACA: La red de distribución avanza en un 75%, las inscripciones 63% y construcción de instalaciones internas en un 33%. Puesta en servicio 20 % para un total de 80 usuarios.
MUNICIPIO CALDAS- NARIÑO: La red de distribución avanza en un 25%, las inscripciones 55% y construcción de instalaciones internas en un 23%, puesta en servicio 0%.
MUNICIPIO TUNJA: La red de distribución avanza en un 35%, las inscripciones 28% y construcción de instalaciones internas en un 11%. Puesta en servicio el 5% para un total de 40 usuarios consumiendo.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**8.31%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**22.22%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. CON UN AVANCE DEL 8.31% DE EJECUCIÓN

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO FINANCIERO								
CONTRATO O CONVENIO								
CUENTA No.		FIDUCIA No.:			BANCO:			
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:								
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:								
DESCRIPCIÓN			PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR	
ACTA PARCIAL No.								
ACTA PARCIAL No.								
TOTAL								**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO
SE RECONOCE Y APRUEBA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONABILIDAD CIVIL DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023 , A FAVOR DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

OBSERVACIONES:

Luz patricia GarzónT

LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEDO

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

Gobernación de Boyacá
TRAMITADO
Ana Maria Rojas Bernal
Firma: AMR Fecha: 30.11.2023