GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	4			FECHA:	**14**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2023**	
PERIODO:	DEL **13**	de	**OCTUBRE**	de	**2023**	AL	**12**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2339**	DE		FECHA:	**24**	de	**MAYO**	de	**2023**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 9.814.696.060.00**			RPC	**4620**					
REGISTRO BP y P No.	**2022000050029**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP**									

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA,CALDAS,SAMACA,FIRAVITOBA,MONGUI,TÓPAGA,MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO".

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEDO			
Teléfono: 3219966328	Dirección:	**CARRERA 11 No. 20-96**		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		13	06	2023
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES Y CERO (0) DIAS			
PLAZO CON ADICIONES	N.A.			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		12	03	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		12	03	2024

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	13	06	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N.A			
N.A.			
N.A			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A		
	N.A.		
	N.A.		

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Costo de Derecho de conexión que se apoyará con recursos del SGR Asignaciones directas por parte de la Gobernación, correspondiente a usuarios de estratos 1 y 2 según Resolución CREF 059 DE 2012, para los municipiosde TUNJA, OICATA, CUCAITA CLDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TOPAGA, SANTA ROSA, MONGUI, MONGUA	Se han instalado derechos de Conexión 621		x		
Consto de instalación interna que se apoyará con recursos del SGR Asignaciones Directas por parte de la Gobernación, correspondiente a usuarios estratos 1 y 2, Decreto 2140 de 2016 cap 8 art 2,2,2,8,2, para los municipios de TUNJA, OICATA, CUCAITA CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TOPAGA, SANTA ROSA, MONGUI, MONGUA	Se han instalado 621 instalaciones Internas		x		


INFORME TÉCNICO

MUNICIPIO OICATA: La red de distribución avanza en un 57% las inscripciones 66% construcción de instalaciones internas en un 48 %. Puesta en servicio el 22% para un total de 130 usuarios.
MUNICIPIO TOPAGA- VADO CASTRO: La red de distribución avanza en un 43%, las inscripciones 76% y construcción de instalaciones internas en un 22%, Puesta en servicio 11% para un total de 48 usuarios.
MUNICIPIO MONGUI: La red de distribución avanza en un 25%, las inscripciones 73% y construcción de instalaciones internas en un 18%. Puesta en servicio el 14% total usuarios 106.
MUNICIPIO CUCAITA VDA PIJAOS: La red de distribución avanza en un 63%, las inscripciones 94% y construcción de instalaciones internas en un 65%. Puesta en servicio 25% para un total de 57 usuarios
MUNICIPIO SAMACA: La red de distribución avanza en un 68%, las inscripciones 121% y construcción de instalaciones internas en un 118%. Puesta en servicio 48% para un total de 191 usuarios.
MUNICIPIO CALDAS- NARIÑO: La red de distribución avanza en un 25%, las inscripciones 68% y construcción de instalaciones internas en un 45%, puesta en servicio 0%.
MUNICIPIO TUNJA: La red de distribución avanza en un 30%, las inscripciones 27% y construcción de instalaciones internas en un 26%. Puesta en servicio el 12% para un total de 89 usuarios.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**12,8%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**44,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN. CON UN AVANCE DEL 12.8% DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.		FIDUCIA No.:		BANCO:	
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
ACTA PARCIAL No.			
ACTA PARCIAL No.			
TOTAL			**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO
SE RECONOCE Y APRUEBA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONABILIDAD CIVIL DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023 , A FAVOR DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
OBSERVACIONES:

Luz Patricia Garzón T

LUZ PATRICIA GARZÓN TOLEDO

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

GOBERNACIÓN DE Boyacá
TRAMITADO
Ana Maria Rojas Bernal
Firma: _____ Fecha: 30.11.2023