FECHA DE CORTE DEL INFORME: 31 de mayo de 2023

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARÍA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO No.	202202977
OBJETO	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CONTRATISTA	CONSORCIO OBCO 2022
VALOR INICIAL	$19.768.083.136
FECHA DEL CONTRATO	22 JUNIO 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
FECHA INICIO	31 AGOSTO 2022
PRORROGA 1	30 MAYO 2023, 1 MES
INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S.

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN (dd-mm-aaaa)	ADICIÓN PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN
PRORROGA 1	30 ABRIL 2023	1 MES	0	
PRORROGA 2	30 MAYO 2023	1 MES	0	

3. CONTROL DE GARANTÍAS

PÓLIZA	COMPAÑÍA	NÚMERO PÓLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	58969/3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3.953.616.628	31/08/2022	31/08/2023
			BUEN MANEJO ANTICIPO	5.930.424.941	31/08/2022	01/05/2023
			SALARIOS Y PRESTACIONES	1.976.808.314	31/08/2022	01/05/2026
			ESTABILIDAD Y CALIDAD	3.953.616.628	28/02/2023	28/02/2028
PÓLIZA DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL		17561/5	RESPOSABILIAD CIVIL EXTRACON.	988.404.157	31/08/2022	30/04/2023

4. ACTIVIDADES GENERALES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO

El 4 mayo 2023, comunicado No. OFI SM-205, contratista informa que comunidad autodemuele la vía peatonal, por fuera de la franja perfilada, para exigir concreto nuevo en todo el ancho de vía peatonal. A pesar de las socializaciones previas al inicio de la obra, que solo se reconstruirá el ancho definido en el contrato y perfilado en obra.

El 8 mayo 2023, radicado 20233000008531, Secretaría Jurídica solicita práctica de pruebas en proceso de presunto incumplimiento del contrato 202202977.

El 17 mayo 2023, comunicado No. OFI SM-208, contratista informa sobre ensayo cilindros de concretos utilizados.
El 18 mayo 2023, Rad. 20233000009201, Sec. Jurídica envía citación a audiencia.

El 22 mayo 2023, a través de correo electrónico enviado al contratista, se solicita la actualización de la póliza.

El 24 mayo 2023, correo del contratista informando que cargó pólizas actualizadas en Secop 2.

El 29 mayo 2023, comunicado No. GLC-02977-039, contratista solicita prórroga de 1 mes, mientras se obtiene respuesta de solicitud de la reformulación presentada al Ministerio.

El 30 mayo 2023, rad 20235000003811, Sec Agua solicita a sec. General, prórroga del contrato.

Para este período el avance ejecutado del contrato es del 13 %.

Durante el mes de marzo no se presentaron lluvias, lo cual permitió la continuidad en la ejecución de las obras.

El contratista no ha presentado acta para recibo parcial de obra.

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Estado de cuentas del contrato

Concepto	Valor
Valor del contrato	$19.768.083.136
Obras recibidas en acta parcial No. 1	No se han presentado actas
Total obras recibidas parcialmente	$0

Estado del anticipo

Concepto	Valor	Fuente FIA (Audiencias Públicas Otros Recursos)	Fuente recurso crédito RECEF SGP APSB
Valor del anticipo	$ 5.930.424.940,80	$ 40.568.050,20	$ 5.889.856.890,60 Se desembolsó
Valor amortizado acta No.1			N.A.
Total amortizado			N.A.
Valor por amortizar			$ 5.889.856.890,60

9. CONCLUSIONES

Se reporta por la interventoría un avance ejecutado acumulado del 13 %

El contrato fue prorrogado 1 mes y está sujeto a revisión de modificación de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos.

10. ANEXOS

Informe de interventoría mayo de 2023

Fecha del informe 31 de mayo de 2023



MARCO ESCOLAR FONTALVO
Supervisor del contrato