FECHA DE CORTE DEL INFORME: 30 de junio de 2023

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARÍA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO No.	202202977
OBJETO	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CONTRATISTA	CONSORCIO OBCO 2022
VALOR INICIAL	$19.768.083.136
FECHA DEL CONTRATO	22 JUNIO 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
FECHA INICIO	31 AGOSTO 2022
PRORROGA 1	30 MAYO 2023, 1 MES
INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S.

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN (dd-mm-aaaa)	ADICIÓN PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN
PRORROGA 1	30 ABRIL 2023	1 MES	0	
PRORROGA 2	30 MAYO 2023	1 MES	0	
PRORROGA 3	30 JUNIO 2023	2 MESES	0	

3. CONTROL DE GARANTÍAS

PÓLIZA	COMPAÑÍA	NÚMERO PÓLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	58969/3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3.953.616.628	31/08/2022	30/12/2023
			BUEN MANEJO ANTICIPO	5.930.424.941	31/08/2022	30/12/2023
			SALARIOS Y PRESTACIONES	1.976.808.314	31/08/2022	30/08/2026
			ESTABILIDAD Y CALIDAD	3.953.616.628	28/02/2023	30/08/2028
PÓLIZA DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL		17561/5	RESPOSABILIAD CIVIL EXTRACON.	988.404.157	31/08/2022	01/09/2023

4. ACTIVIDADES GENERALES Y SEGUIMIENTO TÉCNICO

5 junio 2023, se envía correo y anexos al Ministerio solicitando la reformulación del proyecto.

20 junio 2023, contratista envía solicitud de prórroga 3

22 junio 2023, Secretaría de Agua Potable hace solicitud de prórroga 3 del contrato a Secretaría General.

27 junio 2023, interventoría envía solicitud de prórroga de contrato.

30 junio 2023, se firma prorroga 3 de contratos de obra e interventoría.

1 junio 2023, Secretaría Jurídica envía memorando solicitud de pruebas informes de presunto incumplimiento.

6 junio 2023, Sec. de Agua envía pruebas solicitadas por Sec. Jurídica en audiencia de presunto incumplimiento.

El contratista trabaja en los sectores 1 y 2 del proyecto.

Se radicó solicitud de reformulación del proyecto en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

Para este periodo se presenta un avance físico de 13.66 %

El contratista no ha presentado acta para recibo parcial de obra.

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Estado de cuentas del contrato

Concepto	Valor
Valor del contrato	$19.768.083.136
Obras recibidas en acta parcial	No se han presentado actas
Total obras recibidas parcialmente	$0

Estado del anticipo

Concepto	Valor	Fuente FIA (Audiencias Públicas Otros Recursos)	Fuente recurso crédito RECEF SGP APSB
Valor del anticipo	$ 5.930.424.940,80	$ 40.568.050,20	$ 5.889.856.890,60 Se desembolsó
Valor amortizado acta No.1			N.A.
Total amortizado			N.A.
Valor por amortizar			$ 5.889.856.890,60

9. CONCLUSIONES

Se reporta por la interventoría un avance ejecutado acumulado del 13.66 %

El contrato fue prorrogado 2 mes y está sujeto a revisión de modificación de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos.

Fecha del informe 30 de junio de 2023



MARCO ESCOLAR FONTALVO
Supervisor del contrato