FECHA DE CORTE DEL INFORME: 31 de julio de 2023

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARÍA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO No.	202202977
OBJETO	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CONTRATISTA	CONSORCIO OBCO 2022
VALOR INICIAL	$19.768.083.136
FECHA DEL CONTRATO	22 JUNIO 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
FECHA INICIO	31 AGOSTO 2022
INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S.

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN (dd-mm-aaaa)	ADICIÓN PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN
PRORROGA 1	30 ABRIL 2023	1 MES	0	
PRORROGA 2	30 MAYO 2023	1 MES	0	
PRORROGA 3	30 JUNIO 2023	2 MESES	0	

3. CONTROL DE GARANTÍAS

PÓLIZA	COMPAÑÍA	NÚMERO PÓLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	58969/3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3.953.616.628	31/08/2022	30/12/2023
			BUEN MANEJO ANTICIPO	5.930.424.941	31/08/2022	30/12/2023
			SALARIOS Y PRESTACIONES	1.976.808.314	31/08/2022	30/08/2026
			ESTABILIDAD Y CALIDAD	3.953.616.628	28/02/2023	30/08/2028
PÓLIZA DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL		17561/5	RESPOSABILIAD CIVIL EXTRACON.	988.404.157	31/08/2022	01/09/2023

4. ACTIVIDADES GENERALES Y SEGUIMIENTO

26 julio 2023, se envia a Ministerio, solicitud de visita de acompañamiento para la reformulación del proyecto.

24 de julio 2023, Secretaría de Agua envía oficio No. 20235000005121 con observaciones y requerimientos a la ejecución de las obras.

12 julio 2023, Sec. de Agua envía a Ministerio respuesta a observaciones presentadas para la reformulación de proyecto.

21 julio 2023, Santiago Zuluaga del Ministerio, envía observaciones al presupuesto reformulación.

31 julio 2023, Sec. de agua envía a Ministerio, aclaración de observaciones para la reformulación.

31 julio 2023, Sec de agua envia a Triple A, solicitud solución interferencia tubería de acueducto en soledad.

31 julio 2023, apoderado del contratista solicita aplazamiento de audiencia de incumplimiento.

31 julio 2023, Sec. Jurídica informa por correo aplazamiento de audiencia de presunto incumplimiento para el 2 de agosto de 2023.

La obra presenta un avance físico ejecutado del 14.50%.

En este período se continua con instalación de tubería en los sectores 1, barrio Villa Rosa, Antonio Nariño y Villa Estefany. Y en el sector 2 barrio Aliaza

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Estado de cuentas del contrato

Concepto	Valor
Valor del contrato	$19.768.083.136
Obras recibidas en acta parcial	No se han presentado actas
Total obras recibidas parcialmente	$0

Estado del anticipo

Concepto	Valor	Fuente FIA (Audiencias Públicas Otros Recursos)	Fuente recurso crédito RECEF SGP APSB
Valor del anticipo	$ 5.930.424.940,80	$ 40.568.050,20	$ 5.889.856.890,60 Se desembolsó
Valor amortizado acta No.1			N.A.
Total amortizado			N.A.
Valor por amortizar			$ 5.889.856.890,60

9. CONCLUSIONES

Se reporta por la interventoría un avance ejecutado acumulado del 14.50 %
Se trabaja en los sectores 1 y 2 del proyecto.

Fecha del informe 31 de julio de 2023



MARCO ESCOLAR FONTALVO
Supervisor del contrato