FECHA DE CORTE DEL INFORME: 30 de agosto de 2023

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARÍA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO No.	202202977
OBJETO	CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CONTRATISTA	CONSORCIO OBCO 2022
VALOR INICIAL	$19.768.083.136
FECHA DEL CONTRATO	22 JUNIO 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
FECHA INICIO	31 AGOSTO 2022
INTERVENTOR	ECOVIAS S.A.S.

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCIÓN (dd-mm-aaaa)	ADICIÓN PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN
PRORROGA 1	30 ABRIL 2023	1 MES	0	
PRORROGA 2	30 MAYO 2023	1 MES	0	
PRORROGA 3	30 JUNIO 2023	2 MESES	0	

3. CONTROL DE GARANTÍAS

PÓLIZA	COMPAÑÍA	NÚMERO PÓLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	58969/3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3.953.616.628	31/08/2022	30/12/2023
			BUEN MANEJO ANTICIPO	5.930.424.941	31/08/2022	30/12/2023
			SALARIOS Y PRESTACIONES	1.976.808.314	31/08/2022	30/08/2026
			ESTABILIDAD Y CALIDAD	3.953.616.628	28/02/2023	30/08/2028
PÓLIZA DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL		17561/5	RESPOSABILIAD CIVIL EXTRACON.	988.404.157	31/08/2022	01/09/2023

4. ACTIVIDADES GENERALES Y SEGUIMIENTO

1 agosto 2023, Sec. de Agua, respondió Derecho de Petición Sr. Jaider Pérez.

2 de agosto 2023, Resolución No. 014 de 2023, de Sec. Jurídica, por la cual se decide la actuación administrativa sancionatoria para determinar el posible incumplimiento del contrato de obra No. 202202977, en la cual se ordena la cesación del procedimiento administrativo y en consecuencia el archivo de la actuación administrativa.

11 agosto 2023, en sesión de comité No. 2023-40 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, se da Viabilidad a la reformulación del proyecto. Queda pendiente que envíen la carta de aprobación.

30 de agosto de 2023, se firma Acta de suspensión 1 del contrato.

La obra presenta un avance físico ejecutado del 17.17%.

En este período se continua con instalación de tubería en los sectores 1, barrio Villa Rosa, Antonio Nariño y Villa Estefany. Y en el sector 2 barrio Alianza.

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Estado de cuentas del contrato

Concepto	Valor
Valor del contrato	$19.768.083.136
Obras recibidas en acta parcial 1	$727.533.845
Total obras recibidas parcialmente	$727.533.845

Estado del anticipo

Concepto	Valor
Valor del anticipo	$ 5.930.424.940,80
Valor amortizado acta 1	$218.260.153,50
Total amortizado	$218.260.153,50
Valor por amortizar	

9. CONCLUSIONES

Se reporta por la interventoría un avance ejecutado acumulado del 17.17 %

Se trabaja en los sectores 1 y 2 del proyecto.

Fecha del informe 30 de agosto de 2023



MARCO ESCOLAR FONTALVO
Supervisor del contrato