Bogotá D.C 30 de noviembre de 2023

Arquitecta,
LAURA PAIBA
Supervisor Contrato de Obra
Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia - DIAN
Bogotá - Colombia

CD-AVE-00-190-2023-11
Área: Técnica

Referencia 1: Realizar a precios unitarios fijos las obras para la adecuación y dotación en las áreas del piso 1 y piso 14 del edificio Sendas ubicado en la ciudad e Bogotá D.C"

Asunto: Solicitud de adición y prorroga

Respetado Arquitecta,

Por medio de la presente le solicito revisión de acta modificatorio y balance de las actividades contractuales puesto que al solicitar por parte de la DIAN actividades extras como la ampliación y adecuación de pisos de la sala de conductores, abertura del vano del Puerta de acceso y muros en drywall con solicitud de **prorroga hasta el (15) quince de diciembre del 2023** para en contrato 00-190-2023 con objeto **"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN EN LAS ÁREAS DEL PISO 1 Y PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS UBICADO EN LA CIUDAD E BOGOTÁ D.C".**

Adicional adjunto memoria de cantidades ejecutadas y actividades contractuales que no se van a ejecutar teniendo en cuenta las modificaciones en áreas solicitadas por parte de la Dian, esto para realizar balance de obra.

A continuación, encontrará los ítems no previstos con su respectiva justificación:

ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN
NP1	MURO DRYWALL DOBLE CARA E 11,5CM CON DILATACION EN Z Y GUARDA ESCOBA EN PVC	Surgió de la necesidad de dividir las áreas para generar oficinas independientes y división de áreas de conductores
NP2	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 0,90 M X 2,17, INCLUYE CHAPETAS DE GIRO Y CERRADURA CUADRADA	Surgió la necesidad de dar la privacidad a las áreas del sindicato y de la zona de descanso de los conductores
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PUNTO LOGICO SENCILLO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT 6A DESDE RACK EXISTENTE	se evidencia la necesidad de brindar mejor conexión de red cerca a los puesto de trabajo del personal que se encuentra trabajando en las instalaciones del edificio SENDAS de la DIAN
NP4	Suministro e instalación de estructura en acero galvanizado en caliente perfil de 4 x4 en calibre 16, estructurados cada 38cm eje, con patas niveladores en perfil galvanizado nivelada máximo 10cm.	se vio la necesidad de dejar una estructura con mayor número de soportes de perfiles de 4*4 cada 38 cm para dar una mejor estabilidad y durabilidad a la instalación de deck
NP5	DEMOLICION DE MUROS EN DRYWALL	surgió la necesidad de hacer la demolición de los muros en drywall para hacer la ampliación de la sala de conductores
NP6	DESMONTE DE PUERTAS Y MODULOS EN VIDRIO TEMPLADO	esta actividad es necesaria para hacer la ampliación a la sala de conductores
NP8	SUMINISTRO E INTALACION DE ALFOMBRA	este ítem es necesario para dar un mejor terminado y acabado a la zona del piso empalmado con el piso de PVC , separando las diferentes zonas
NP9	APLICACIÓN DE PINTURA A 3 MANOS TIPO 1	este ítem es necesario para dar un mejor acabado y presentación a las zonas intervenidas
NP10	SUMINISTRO E INTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA PARA RACK 2,10 x 0,9	este ítem es necesario para separar las zonas de circulación a las zonas que solo puede entrar personal autorizado
NP11	REINTALACION DE PUERTA DE VIDRIO	este ítem es necesario para separar las zonas de conductores con las demás áreas que se encuentran en el espacio
NP12	DESINTALACION DE PISO EXISTENTE EN PVC	este ítem es necesario para dar un mejor acabado y Presentación a la zona de conductores
NP13	REINTALACION DE MODULOS FIJOS	este ítem es necesario para dar división de espacios en la zona de atención al cliente y sala de descanso de conductores

* NP14 PARASOL CON ESTRUCTURA EN MADERA TECA CON LONA NACIONAL, DIMECION 2,5 M DE DIAMETRO, CON BASE PARA PARASOL EN FUNDICION DE HIERRO DECORADA- recomendacion de Arl.

Cordialmente,

CARLOS DAVID ESQUIVEL
Representante Legal
Grupo CD AVE SAS