CAS ¡Más Cerca, Mejor conectados y ambientalmente! 4.0	**INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion: CM2-014-2022		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 30 de octubre de 2023

ESTADO DEL CONTRATO: Ejecución

CONTRATO No: 00548-2023

TIPO DE CONTRATO: Contrato de interventoria

CONTRATISTA: HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO

Nit o C.C. No. 7.160.171 expedida en Tunja

No. DE INFORME: 5

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338.

VALOR INICIAL: $55.207.935

VALOR ADICIONAL: No aplica

PLAZO CONTRATO: 4 meses

PLAZO ADICIONAL: No aplica

SUPERVISOR: ROCIO AYALA MORENO

CARGO SUPERVISOR: Subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental

INTERVENTOR: No aplica

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 16 de mayo de 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN: 10 de agosto de 2023

FECHA DE REINICIO: 9 de septiembre de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN 1: 15 de septiembre de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN 2: 15 de Octubre de 2023

PERIODO DEL INFORME: 16 DE SEPTIEMBRE A 15 DE OCTUBRE DE 2023

TERMINO DE LA SUSPENSION:	30 dias calendario
TIEMPO DE PRORROGAS:	20 dias
FECHA DE TERMINACIÓN 3:	04 de noviembre de 2023

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	**5**	16 DE SEPTIEMBRE A 15 DE OCTUBRE DE 2023

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4133338.	$ 55.207.935,00	No aplica	$ -	4 meses + 20 dias de prorroga	4 meses	75,00%	0%

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta de inicio	16/05/2023	33-44-101236757	15/09/2023	No aplica	$ 55.207.935		0
2	Acta de Suspension No 1	10/08/2023		8/09/2023	No aplica	$ 55.207.935		0
3	Acta de Reinicio No 1	9/09/2023		15/10/2023	No aplica	$ 55.207.935		0
4	Prorroga No 1	16/10/2023		4/11/2023	No aplica	$ 55.207.935		0

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

El contrato se ejecuta con normalidad, el contratista enviara la documentoacion de cobro para el pago de la primera cuenta parcial en el transcurso del mes

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

Proyecto: Helman Hernandez Zambrano – Ingeniero contratista SPL

Liliana López
F-PCT-008

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

Se proyectan y envian a la supervision los debidos informes de seguiiento del contrato de obra y del contrato de interventoria correspondiente al mes 5.

Hernando Leguizamon Galindo Nit 7160171-2
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 00548-2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 05
PERIODO DE REPORTE (30 DE SEPTIEMBRE A 31 DE OCTUBRE DEL 2023)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 00548-2023
CONTRATISTA: HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO
NIT: 7160171-2

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORÍA: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO: REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCONTR.4153338."

VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS COP ($55.207.935.00), IVA incluido.

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL INTERVENTORÍA: El plazo de ejecución del presente contrato será de CUATRO (04) MESES, sin embargo, el tiempo se desarrollará de acuerdo a la programación y ejecución del contrato de obra que ejecutara el proyecto: "REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCONTR.4153338". El plazo de ejecución del contrato objeto del presente proceso de selección será desde el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

FECHA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 14/08/2023
FECHA TERMINACIÓN 1: 15/09/2023
SUSPENSION No. 1: 10 DE AGOSTO DE 2023 – 30 DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICION: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENCION: 15 DE OCTUBRE DE 2023
2023

Diagonal 82 No 73A-80 Bogotá D.C.
E-mail: hernandolgc33@hotmail.com
Tel 57-1 3234569
Cel 3107540484

HV *HV Constructores Ltda.*
Obras Civiles y Eléctricas
Nit 804.002.872-9

INFORME No. 5 – OBRA

OBJETO: "REALIZAR AISLAMIENTO DEL ÁREA DESTINADA AL PROYECTO DE PSA CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA ZONA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. CO1.PCONTR.4153338."



CARLOS JULIO HERRERA S.
CONTRATO DE OBRA No 00336-2023
H.V. CONSTRUCTORES LTDA

HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 00548-2023

PERIODO DE EJECUCIÓN 30 DE SEPTIEMBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2023

Calle 34 No. 19 – 46 Of. 211 Centro Internacional de Negocios La Triada – Tel: 6426223
E-mail: hvconstructoreslimitada@hotmail.com – Bucaramanga - Colombia

Verificación y seguimiento actividades ejecutadas





Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co