Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S
ALCALDIA DE MONTERIA

VERSIÓN	1
CODIGO DEL PROCESO:	

FECHA DE PRESENTACION	viernes, 2 de junio de 2023	SEMANA No.	28	DEL	29/05/2023	AL	2/06/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSULTORES DONOVAN S.A.S		CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIONES AP S.A.S	
CONTRATO No.:	CMA-SPM-009-2022	CONTRATO No.:	LP-SPM-012-2022
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".	OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS	REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022	FECHA DE INICIACIÓN:	22/09/2022
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	29/12/2022	*FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2022
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	10/03/2023	*FECHA DE REINICIACIÓN No. 1:	10/03/2023
MODIFICATORIO N° 1	N/A	PRORROGA No. 1	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2023
PLAZO ACTUALIZADO MESES:	6.00	PLAZO ACTUALIZADO:	6.00
PLAZO TRANSCURRIDO DIAS:	179.00 EQUIVALE AL 99.5%	PLAZO TRANSCURRIDO:	179.00 EQUIVALE AL 99.5%
VALOR INICIAL :	$ 696,192,460.00	VALOR INICIAL :	$ 9,691,701,283.00
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00	VALOR ADICIÓN(ES):	$ 0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 696,192,460.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 9,691,701,283.00
ANTICIPO 0%	$ 0.00	ANTICIPO 30%	$ 2,907,510,384.90

RESUMEN ACTAS PAGADAS INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	%	VALOR	FECHA
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
		$ -	
TOTAL:	**0.00%**	**$ 0.00**	
VALOR POR PAGAR:		$ 696,192,460.00	

RESUMEN ACTAS PAGADAS CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	%	VALOR	FECHA
		$ -	
TOTAL:	**0.00%**	**$ 0.00**	
VALOR POR PAGAR:		$ 9,691,701,283.00	

SUPERVISOR:	ING. MONICA SEVERICHE NUÑEZ	DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

Para este proyecto la entidad ha previsto entregar al contratista un anticipo del 30% sobre el valor total del contrato.

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)


INDICADORES

Fecha de inicio	22-sep-2022
Suspension N°01	29-dic-2022
Reinicio N°01	10-mar-2023
Fecha de entrega	03-jun-2023
Valor Planeado	$ 9,662,626,180
Valor Ejecutado	$ 2,085,654,116
% Semana Programado	2.24%
% Semana Ejecutado	1.21%
% Atraso	-1.03%
Horas bloqueos del Día	0
Horas bloqueos Acumulado	0


Días Programados	180
Días Transcurridos	179
Dias Faltantes	1
% Acumulado Programado	99.70%
% Acumulado Ejecutado	21.52%
% ATRASO	-78.18%
Horas arqueología del Día	#N/D
Horas arqueología Acumulado	0

Los siguientes indicadores, fueron tomados en cuenta de la reprogramacion ajustada con la fecha de Reinicio N°01 del contrato en referencia.

CURVA S



AVANCE FISICO



1141340881

3.2 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades , instalacion de rieles, armado de acero de refuerzo, Relleno con material de terraplen, excavaciones con maquinas, relleno con sub base y fundidas de placa huella, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 21.52% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $2.085.654.116 Vs un porcentaje acumulado programado del 99.70% correspondiente a $ 9.662.626.180 reflejando un atraso del 78.18% .

4. COMITE DE OBRA

FECHA	COMITÉ No	LUGAR

FECHA DE PRESENTACION	viernes, 2 de junio de 2023	SEMANA No.	28	DEL	29/05/2023	AL	2/06/2023

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha del presente informe, no se han presentado actividades no previstas y mayores cantidades

OBSERVACIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRA

•A la fecha del presente informe semanal, el contratista de obras realizo actividades , instalacion de rieles, armado de acero de refuerzo, Relleno con material de terraplen, excavaciones con maquinas, relleno con sub base y fundidas de placa huella, al cierre del presente informe el Contratista ha ejecutado el 21.52% acumulado del valor total del Contrato, el cual equivale a $2.085.654.116 Vs un porcentaje acumulado programado del 99.70% correspondiente a $ 9.662.626.180 reflejando un atraso del 78.18% .. de acuerdo a la reprogramacion entregada ajustada con la fecha de reinico N°01 del contrato en referencia.

• El contratista de obras en la presente semana realizo actividades instalacion de rieles para fundida de placa huella, excavacion manual para vigas riostra, fundida de placa de concreto y fundida de piedra pegada.

• El contratista de obra viene adelantando labores administrativas, entrega de documentos, gestión para la consecución de maquinarias, equipos y materiales, la interventoría realiza seguimiento y control a dichas actividades.

• En la presente semana, teniendo en cuenta las actividades de retiro del material sobrante al lugar autorizado para no generar acopios en diferentes puntos de la via.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Se evidencia fundida de placa huella, berma cuneta entre abcisa K2+800



Se evidencia Fundida de placa huella, berma cuneta y bordillo sobre abcisa K2+130



Se evidencia descargue de material de terraplen para relleno entre abcisa K2+720 hasta K2+980



Se evidencia cargue de material sobreante de excavacion



Se evidencia chequeo de niveles de relleno con terraplen entre abcisa k2+970



Se evidencia fundida de placa huella sobre abcisa K2+800

FIRMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
No. MAT : 2220215136 4 COR