ACTA DE COMITÉ No.3

CONTRATO No:	**LP-SPM-012-2022**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES AP S.A.S, representado legalmente por SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ identificado con C.C. No. 71.696.543 de Medellín.
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
VALOR:	NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($9.691.701.283,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO:	22 SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL:	22 DE MARZO DE 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	02 DE NOVIEMBRE DE 2022

En las instalaciones de la secretaria de infraestructura en la alcaldía municipal ubicada en el municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los dos (2) días del mes de noviembre del año 2022, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezado de la presente Acta, se reunieron: El Secretario de Infraestructura Municipal **MONICA SEVERICHE NUÑEZ**, el Interventor de la Obra **CONSULTORES DONOVAN S.A.S** Representado por **IVAN ALVIZ GONZALEZ** y el Contratista **CONSTRUCCIONES AP S.A.S** Representado por **EFRAIN GOMEZ URBINA** con el propósito de adelantar el Comité **No.3** del contrato de obra LP-SPM-012-2022, tal como se presenta a continuación:

TEMAS A TRATAR

1. Presentación de participantes.
2. Avance de Obra.
3. Desarrollo del Comité (Temas Varios).
4. Compromisos.

DESARROLLO

1. PRESENTACION DE PARTICIPANTES.

Lista de participantes en el Comité Nº3 el día de hoy 2 de noviembre de 2022.

- Secretario de infraestructura, German Quintero.
- Apoyo a la Supervisión de la Secretaria de Infraestructura., Víctor Hernández Novoa.
- Director de obra Interventoría, Iván Alviz González.
- Residente de interventoría, Jesús Tafur Acosta.
- Topógrafo de Interventoría, Anderson Villamizar.
- Director de obra, Efraín Gómez.
- Especialista en vías, Margarita María Mejía Bedoya.
- Residente de Obra, Santiago Sánchez.

2. AVANCE DE OBRA.

A la fecha del presente comité se encuentra un porcentaje acumulado programado de 3.88% contra un porcentaje acumulado ejecutado del 0.02%, obteniendo así un porcentaje de atraso acumulado del 3.87% con respecto al cronograma de obras, cuyas actividades ejecutadas en obra son las siguientes:

- Reconocimiento del estado actual de la vía.
- Levantamiento topográfico: comisiones topográficas (obra/interventoría) se encuentran realizando la actividad de localización, trazado y replanteo de la vía, con el fin verificar lo planteado en los diseños.
- Se identifican puntos críticos del carreteable y maquinaria trabaja en el mejoramiento de estos.
- Excavación con maquinaria de material común de la explanación entre las abscisas K2+120 hasta K2+720.

3. DESARROLLO DEL COMITÉ.

Secretario de Infraestructura:

Agradeciendo la asistencia de los contratistas de obra e interventoría, reiterarles el compromiso que se tiene en el desarrollo del proyecto en cuanto a la calidad en la ejecución y el cumplimiento del cronograma de obra.

El presente comité de obra se fundamenta en los siguientes componentes:

Componente técnico:

-Realizar seguimiento y control de las actividades que están reflejando atrasos en la ejecución de las actividades, teniendo en cuenta el informe semanal N°06 presentado por la interventoría, debido que han transcurrido 41 días de haber suscrito acta de inicio de obras.

-Invito al contratista de obras contar con la comisión topográfica permanente para la ejecución de las actividades planimetrías y altimétricas dando cumplimiento a las buenas prácticas de la ingeniería y conllevar de manera correcta los alcances de cata ítems del proyecto, de acuerdo a las especificaciones técnicas y diseños del proyecto.

-Revisar en conjunto la estructuración del proyecto, en lo concerniente a diseños, presupuesto, especificaciones y pronunciarse al respecto.

-Colocar en marcha los planes de calidad, plan de manejo de tráfico, plan de manejo ambiental, PGIO, PAPSO a que dé lugar según las obligaciones contraídas, con el fin de garantizar el buen desarrollo del proyecto.

-Se deberán trazar rutas para contrarrestar el atraso en la ejecución de las actividades y dar cumplimiento al objeto contractual de las obras.

-Invito a la interventoría, para que ejerza la supervisión permanente del proyecto, mantenga informado al municipio de los por menores de la obra, ser vigilantes de la ejecución de la obra garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

Componente documental:

-Importante remitir, allegar toda la documentación en físico con el fin de conformar los archivos físicos de los contratos de obra e interventoría.

-Notificar a la entidad cuando se hagan publicaciones en la plataforma Secop II, los cuales necesiten de aprobación.

-Minimizar los tiempos de publicación de los documentos en la plataforma Secop II.

-la secretaria de infraestructura se encuentra presta para adelantar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones documentales que requiera el contratista de obras e interventoría dentro de los esfuerzos y alcances que sean pertinentes.

Componente SST:

-Señalización de la obra, importante evitar accidente a particulares.

-El personal debe portar la dotación, elementos de protección personal, afiliaciones al día, informar sobre accidentes presentados.

Componente social:

-Existe el compromiso de realizar "socializaciones" puntuales en las veredas o comunidades que están sobre el recorrido de la vía intervenir, para lo cual pido conjuntamente coordinar estas reuniones y dejar documentado.

Contratista de obra:
El ingeniero Efraín Gómez, en su calidad de director de obra manifiesta:

*-Quiero informarle que la **CONSTRUCCIONES AP S.A.S**, cuenta con la mejor disposición para ejecutar las obras en el tiempo contractual establecido., estamos trabajando con todo el recurso humano, de igual forma tenemos a disposición maquinarias, equipos y herramientas.*

-Previo al inicio nos encontramos revisando la estructuración del proyecto, observando que se contempla la construcción de un terraplén donde naturalmente fluye una corriente de agua en época invernal, se evidencia que para dicho terraplén no se tiene contemplado obras que mitiguen la erosión o socavación lateral de dicho terraplén.

-Le manifestamos a la entidad y a la interventoría que se realizaron los respectivos ensayos del material de terraplén y subbase a utilizar para el mejoramiento de la sub rasante, con el cual hemos venido realizando la adecuación del acceso de las maquinarias y equipos en obra, mejorado o dosificado con otro material que dé lugar a lo contemplado en la normativa de invias solicitada en las especificaciones técnicas.

-Le manifestamos a la interventoría y a la entidad contratante que nos encontramos en la búsqueda de una segunda cantera como alternativa n°2 como proveedor del material de subbase, por tanto, adelantaremos los ensayos del material lo antes posible para contar con dos opciones de canteras.

-Se informa que teniendo en cuenta los atrasos que van hasta la fecha, se buscaran alternativas de mejora para que las ejecuciones de las actividades se cumplan, de acuerdo a lo contemplado en el objeto del contrato de obras, por tanto, tentativamente estamos pensando en la compra de un Carmix para tener un rendimiento óptimo en las actividades.

Interventoría:
El ingeniero Iván Alviz, en su calidad de director obra manifiesta:

-La firma CONSULTORES DONOVAN S.A.S como contratista de interventoría manifiesta, realizaremos el acompañamiento técnico y la supervisión integral del proyecto basados en los diseños, especificaciones técnicas, presupuesto y cronograma de obra establecidos.

-Mantendremos informada a la entidad contratante sobre la ejecución del proyecto, de igual forma acatamos la sugerencia del secretario de Infraestructura en cuanto a la entrega puntual de los informes de interventoría llámese semanal o mensual.

-Solicitamos al contratista de obra la entrega de los resultados de laboratorio del material de sub base y material seleccionado.

-Solicitamos al contratista de obras contar con una comisión topográfica permanente en sitio de obra, debido a que han venido ejecutando actividades de excavación sin un horizonte claro con respecto a la planimetría y altimetría de la estructura de la placa huella.

-Se solicita al contratista de obras entregar las respectivas certificaciones de las canteras.

-se le solicita al contratista de obras presentar o informar a la interventoría las intervenciones de las actividades que realizara de manera semanal para realizar un seguimiento minucioso de cada una de las actividades.

-Tener en cuenta los requisitos de contratación de personal estipulados, los cuales indican de debe existir personal vinculado que se encuentre inmerso en los programas del gobierno.

El Ingeniero Residente de Interventoría, Jesús Tafur, manifiesta al contratista que las ejecuciones de las actividades deberán estar orientada y/o encaminadas en base a la programación entregada.

*El **Topógrafo Anderson Villamizar**, manifiesta que se debe definir una metodología de trabajo para la verificación topográfica que realiza el contratista.*

PETICIONES DE LA COMUNIDAD

N°	Petición	Nombre y Apellidos	N° Identificación
1	Realizar diálogos con las comunidades que se encuentran paralelas a la vía, con el fin de informar el alcance del proyecto.	comunidad en general	

ACTA DE COMITE
Contrato No: N°: LP-SPM-012-2022
Fecha: 02 de noviembre de 2022

COMPROMISOS

Descripción del Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Contar con comisión topográfica permanente en obra.	Obra	02 de noviembre de 2022
Licencias ambientales de canteras y entrega de resultados de laboratorio del material de subbase y terraplén.	Obra	02 de noviembre de 2022
Con el fin de mitigar el atrasos el contratista de obras se compromete a construir 200ml de placa huella.(Exc, mejora y pavimento)	Obra	18 de noviembre de 2022
Trabajar en equipo para garantizar la calidad de la obra	Obra/contratista	
Respuesta a solicitudes del componente ambiental enviado por la interventoría	Obra	08 de noviembre de 2022
Respuesta a solicitudes del componente SST enviado por la interventoría	Obra	11 de noviembre de 2022

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 02 días del mes de noviembre de 2022.

ASISTENTENTES

PARTICIPANTE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
MONICA SEVERICHE NUÑEZ	ALCALDIA DE MONTERIA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
VICTOR HERNANDEZ NOVOA	ALCALDIA DE MONTERIA	APOYO A LA SUPERVISION	
ING. IVAN ALVIZ	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
JESUS TAFUR ACOSTA	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
ANDERSON VILLAMIZAR	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA	
ING. EFRAIN GOMEZ	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	DIRECTOR DE OBRA.	
ING. MARGARITA MEJIA	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	ESPECIALISTA VIAS	
SANTIAGO SANCHEZ P	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	

Proyectó: Ing. Víctor Hernández Novoa – Apoyo a la Supervisión SIM.
Revisó: Rita Esquivel – Coordinadora de Vías SIM.

ACTA DE COMITÉ No.4

CONTRATO No:	**LP-SPM-012-2022**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES AP S.A.S, representado legalmente por SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ identificado con C.C. No. 71.696.543 de Medellín.
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
VALOR:	NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($9.691.701.283,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO:	22 SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL:	22 DE MARZO DE 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	03 DE NOVIEMBRE DE 2022

En la vereda Maracayo en el corregimiento de tres piedras en el municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los tres (3) días del mes de noviembre del año 2022, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezado de la presente Acta, se reunieron el Interventor de la Obra **CONSULTORES DONOVAN S.A.S** Representado por **JESUS TAFUR ACOSTA** y el Contratista **CONSTRUCCIONES AP S.A.S** Representado por **MARGARITA MEJIA** con el propósito de adelantar el Comité **No.4** del contrato de obra LP-SPM-012-2022, tal como se presenta a continuación:

TEMAS A TRATAR

1. Presentación de participantes.
2. Avance de Obra.
3. Desarrollo del Comité (Temas Varios).
4. Compromisos.

DESARROLLO

1. PRESENTACION DE PARTICIPANTES.

Lista de participantes en el Comité Nº4 el día de hoy 3 de noviembre de 2022.

- Residente de interventoría, Jesús Tafur Acosta.
- Especialista en vías, Margarita María Mejía Bedoya.
- Residente de obra, Juan Camilo Espitia.

2. AVANCE DE OBRA.

A la fecha del presente comité se encuentra un porcentaje acumulado programado de 3.88% contra un porcentaje acumulado ejecutado del 0.02%, obteniendo así un porcentaje de atraso acumulado del 3.87% con respecto al cronograma de obras, cuyas actividades ejecutadas en obra son las siguientes:

- Reconocimiento del estado actual de la vía.
- Levantamiento topográfico: comisiones topográficas (obra/interventoría) se encuentran realizando la actividad de localización, trazado y replanteo de la vía, con el fin verificar lo planteado en los diseños.
- Se identifican puntos críticos del carreteable y maquinaria trabaja en el mejoramiento de estos.
- Excavación con maquinaria de material común de la explanación entre las abscisas K2+120 hasta K2+720.

3. DESARROLLO DEL COMITÉ.

Contratista de obra:
La ingeniera Margarita, en su calidad de especialista en vías manifiesta que:

-Se tomará la topografía inicial realizada por la interventoría, y se realizará una revisión semanal de las cantidades ejecutadas.

-Trazar actividades para compensar los atrasos que se han venido presentando en la ejecución.

-Realizar intervalos de las actividades para cuantificar menores y mayores cantidades (cuantías).

-Se trató el tema de cantidades de obra extras tales como el traslado de tubería de alimentación de acueducto, geodrenes y pedraplen, los cuales están en evaluación del director de obra para ser remitidos a interventoría.

-Se deben realizar traslados de postes de energía y reparaciones de cercas afectadas por las excavaciones.

Interventoría:

El ingeniero Jesús Tafur Acosta, en su calidad de residente de interventoría manifiesta:

-Solicitamos al contratista de obras contar con una comisión topográfica permanente en sitio de obra, debido a que han venido ejecutando actividades de excavación sin un horizonte claro con respecto a la planimetría y altimetría de la estructura de la placa huella.

-Se le solicita al contratista de obras presentar o informar a la interventoría las intervenciones de las actividades que realizara de manera semanal para realizar un seguimiento minucioso de cada una de las actividades.

-Tener en cuenta los requisitos de contratación de personal estipulados, los cuales indican de debe existir personal vinculado que se encuentre inmerso en los programas del gobierno.

-Se le solicita al contratista de obras iniciar cargue y retiro del material sobrante proveniente de las excavaciones realizadas, con base a los requerimientos ambientales acordado por el especialista ambiental de interventoría.

COMPROMISOS

Descripción del Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Actualización de la topografía.	Contratista	09 de noviembre de 2022
Realizar recorrido por partes que fueron intervenidas para actualización de cantidades.	Contratista/interventoría	15 de noviembre de 2022
Inicio de balance de obra luego de tener claridad en las cantidades ya ejecutadas.	Interventoría	
Trabajar en equipo para garantizar la calidad de la obra.	Contratista/interventoría	
Se realizara seguimiento a la programación de obra de manera semanal para definir actividades a ejecutar para la siguiente semana.	Contratista	
Iniciar cargue y retiro de material sobrante, de acuerdo a los lineamientos hablados en el componente ambiental.	Contratista	08 de noviembre de 2022

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 03 días del mes de noviembre de 2022.

ASISTENTENTES

PARTICIPANTE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
JESUS TAFUR ACOSTA	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
ING. MARGARITA MEJIA	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	ESPECIALISTA VIAS	
JUAN CAMILIO ESPITIA	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	

Proyectó: Ing. Víctor Hernández Novoa – Apoyo a la Supervisión SIM.
Revisó: Rita Esquivel – Coordinadora de Vías SIM.

ACTA DE COMITÉ No.5

CONTRATO No:	**LP-SPM-012-2022**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES AP S.A.S, representado legalmente por SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ identificado con C.C. No. 71.696.543 de Medellín.
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
VALOR:	NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($9.691.701.283,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO:	22 SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL:	22 DE MARZO DE 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2022

En la vereda Maracayo en el corregimiento de tres piedras en el municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los once (11) días del mes de noviembre del año 2022, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezado de la presente Acta, se reunieron el Interventor de la Obra **CONSULTORES DONOVAN S.A.S** Representado por **JESUS TAFUR ACOSTA** y el Contratista **CONSTRUCCIONES AP S.A.S** Representado por **MARGARITA MEJIA** con el propósito de adelantar el Comité **No.5** del contrato de obra LP-SPM-012-2022, tal como se presenta a continuación:

TEMAS A TRATAR

1. Presentación de participantes.
2. Avance de Obra.
3. Desarrollo del Comité (Temas Varios).
4. Compromisos.

DESARROLLO

1. PRESENTACION DE PARTICIPANTES.

Lista de participantes en el Comité Nº5 el día de hoy 11 de noviembre de 2022.

- Residente de interventoría, Jesús Tafur Acosta.
- Residente de interventoría 2, María Arenas de la Hoz.
- Trabajadora social de interventoría, Kiara Maza Yepes.
- Coordinador SG-SST de interventoría, Mario Monterroza.
- Especialista SST contratista, Jovana Gonzales Mendoza.
- Especialista en vías, Margarita María Mejía Bedoya.
- Residente de obra, Juan Camilo Espitia.
- Residente de obra, Santiago Sánchez.

2. AVANCE DE OBRA.

A la fecha del presente comité se encuentra un porcentaje acumulado programado de 6.17% contra un porcentaje acumulado ejecutado del 0.02%, obteniendo así un porcentaje de atraso acumulado del 6.15% con respecto al cronograma de obras, cuyas actividades ejecutadas en obra son las siguientes:

- Reconocimiento del estado actual de la vía.
- Levantamiento topográfico: comisiones topográficas (obra/interventoría) se encuentran realizando la actividad de localización, trazado y replanteo de la vía, con el fin verificar lo planteado en los diseños.
- Se identifican puntos críticos del carreteable y maquinaria trabaja en el mejoramiento de estos.
- Excavación con maquinaria de material común de la explanación entre las abscisas K2+120 hasta K2+720.
- Cargue y transporte de material granular proveniente de excavaciones.

3. DESARROLLO DEL COMITÉ.

Contratista de obra:
La ingeniera Margarita, en su calidad de especialista en vías manifiesta que:

-Se realizarán excavaciones superficiales para remover el material contaminado en los días en los que se presentaron lluvias.

-Se realizarán actividades en los días 13 y 14 de noviembre de 2022 (Días dominicales y festivos).

-Trazar actividades para compensar los atrasos que se han venido presentando en la ejecución.

-Realizar intervalos de las actividades para cuantificar menores y mayores cantidades (cuantías).

-Se requiere por parte de interventoría la realización de ensayos de laboratorio correspondientes para el material granular a utilizar en el proyecto.

-Se encuentran señalizaciones pertinentes de la obra, en bodega.

Interventoría:

El ingeniero Jesús Tafur Acosta, en su calidad de residente de interventoría manifiesta:

-Se le solicita al contratista de obras presentar o informar a la interventoría las intervenciones de las actividades que realizara de manera semanal para realizar un seguimiento minucioso de cada una de las actividades.

-Tener en cuenta los requisitos de contratación de personal estipulados, los cuales indican de debe existir personal vinculado que se encuentre inmerso en los programas del gobierno.

-Se le solicita al contratista de obras iniciar cargue y retiro del material sobrante proveniente de las excavaciones realizadas, con base a los requerimientos ambientales acordado por el especialista ambiental de interventoría.

El Ingeniero Mario Monterroza, en su calidad de Coordinador SG-SST manifiesta:

-Se realiza recomendaciones con respecto a la dotación, EPP en campo y señalizaciones en obra, ya que, no se evidencia ningún tipo de señal.

-Se debe informar a interventoría la cantidad de frentes de trabajo en la obra, debido a que, dependiente del número de estos, se debe tener en cuenta el PMT.

COMPROMISOS

Descripción del Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Inicio de balance de obra luego de tener claridad en las cantidades ya ejecutadas.	Contratista/interventoría	18 de noviembre de 2022
Se realizara seguimiento a la programación de obra de manera semanal para definir actividades a ejecutar para la siguiente semana.	Contratista	18 DE noviembre de 2022
Iniciar cargue y retiro de material sobrante, de acuerdo a los lineamientos hablados en el componente ambiental.	Contratista	15 de noviembre de 2022

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 11 días del mes de noviembre de 2022.

ASISTENTENTES

PARTICIPANTE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
ING. JESUS TAFUR ACOSTA	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
ING. MARIA ARENAS DE LA HOZ	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
ING. MARIO MONTERROZA	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	COORDINADOR SG-SST DE INTERVENTORIA	
KIARA MAZA YEPES	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	TRABAJADORA SOCIAL DE INTERVENTORIA	
ING. MARGARITA MEJIA	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	ESPECIALISTA VIAS	
ING. SANTIAGO SANCHEZ	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	
ING. JUAN CAMILIO ESPITIA	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	
ING. JOVANA GONZALES	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	COORDINADOR SG-SST	

Proyectó: Ing. Jesús David Tafur Acosta – Residente de Interventoría
Revisó: Iván Alviz González – Director de Interventoría

ACTA DE COMITÉ No.6

CONTRATO No:	**LP-SPM-012-2022**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES AP S.A.S, representado legalmente por SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ identificado con C.C. No. 71.696.543 de Medellín.
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
VALOR:	NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($9.691.701.283,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO:	22 SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL:	22 DE MARZO DE 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2022

En la vereda Maracayo en el corregimiento de tres piedras en el municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año 2022, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezado de la presente Acta, se reunieron el Interventor de la Obra **CONSULTORES DONOVAN S.A.S** Representado por **JESUS TAFUR ACOSTA** y el Contratista **CONSTRUCCIONES AP S.A.S** Representado por **MARGARITA MEJIA** con el propósito de adelantar el Comité **No.6** del contrato de obra LP-SPM-012-2022, tal como se presenta a continuación:

TEMAS A TRATAR

1. Presentación de participantes.
2. Avance de Obra.
3. Desarrollo del Comité (Temas Varios).
4. Compromisos.

DESARROLLO

1. PRESENTACION DE PARTICIPANTES.

Lista de participantes en el Comité Nº6 el día de hoy 18 de noviembre de 2022.

- Residente de interventoría, Jesús Tafur Acosta.
- Residente de interventoría 2, María Arenas de la Hoz.
- Especialista en vías, Margarita María Mejía Bedoya.
- Residente de obra, Santiago Sánchez.

2. AVANCE DE OBRA.

A la fecha del presente comité se encuentra un porcentaje acumulado programado de 8.49% contra un porcentaje acumulado ejecutado del 0.04%, obteniendo así un porcentaje de atraso acumulado del 8.45% con respecto al cronograma de obras, cuyas actividades ejecutadas en obra son las siguientes:

- Reconocimiento del estado actual de la vía.
- Levantamiento topográfico: comisiones topográficas (obra/interventoría) se encuentran realizando la actividad de localización, trazado y replanteo de la vía, con el fin verificar lo planteado en los diseños.
- Se identifican puntos críticos del carreteable y maquinaria trabaja en el mejoramiento de estos.
- Excavación con maquinaria de material común de la explanación entre las abscisas K2+120 hasta K2+720.
- Cargue y transporte de material granular proveniente de excavaciones.

3. DESARROLLO DEL COMITÉ.

Contratista de obra:
La ingeniera Margarita, en su calidad de especialista en vías manifiesta que:

-Se realizarán un inventario de las obras realizadas.

-Trazar actividades para compensar los atrasos que se han venido presentando en la ejecución.

-Realizar intervalos de las actividades para cuantificar menores y mayores cantidades (cuantías).

-Se requiere por parte de interventoría la realización de ensayos de laboratorio correspondientes para el material granular a utilizar en el proyecto.

-Se encuentran señalizaciones pertinentes de la obra, en bodega.

Interventoría:

El ingeniero Jesús Tafur Acosta, en su calidad de residente de interventoría manifiesta:

-Se le solicita al contratista de obras presentar presupuesto mensual del PMT y del PGIO.

-Tener en cuenta los requisitos de contratación de personal estipulados, los cuales indican de debe existir personal vinculado que se encuentre inmerso en los programas del gobierno.

-Se le solicita al contratista de obras iniciar cargue y retiro del material sobrante proveniente de las excavaciones realizadas, con base a los requerimientos ambientales acordado por el especialista ambiental de interventoría.

COMPROMISOS

Descripción del Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Inicio de balance de obra luego de tener claridad en las cantidades ya ejecutadas.	Contratista/interventoría	18 de noviembre de 2022
Se realizara seguimiento a la programación de obra de manera semanal para definir actividades a ejecutar para la siguiente semana.	Contratista	25 de noviembre de 2022
Material granular de subbase a la obra para el relleno posterior a las actividades de excavación.	Contratista	21 de noviembre de 2022
Se realizaran inventarios de las obras realizadas.	Contratista/interventoría	21 de noviembre de 2022

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 18 días del mes de noviembre de 2022.

ASISTENTENTES

PARTICIPANTE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA

ING. JESUS TAFUR ACOSTA	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
ING. MARIA ARENAS DE LA HOZ	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
ING. MARGARITA MEJIA	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	ESPECIALISTA VIAS	
ING. SANTIAGO SANCHEZ	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	

Proyectó: Ing. Jesús David Tafur Acosta – Residente de Interventoría
Revisó: Iván Alviz González – Director de Interventoría