

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**	**162 días**	**jue 22/09/22**	**mié 22/03/23**	
2		**PRELIMINARES**	**135 días**	**jue 13/10/22**	**lun 13/03/23**	
3		EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	117 días	jue 13/10/22	mar 21/02/23	
4		EXCAVACION MANUAL	119 días	lun 24/10/22	lun 6/03/23	3CC+10 días
5		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	45 días	mar 1/11/22	mié 21/12/22	
6		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	135 días	jue 13/10/22	lun 13/03/23	3CC
7		**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**119 días**	**jue 13/10/22**	**jue 23/02/23**	
8		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	45 días	lun 17/10/22	mar 6/12/22	
9		SUBBASE GRANULAR CLASE C	119 días	jue 13/10/22	jue 23/02/23	3CC
10		TERRAPLEN	35 días	vie 16/12/22	mar 24/01/23	
11		**PAVIMENTO Y BORDILLOS**	**136,25 días**	**mar 18/10/22**	**lun 20/03/23**	
12		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 21MPa (D) elaborado en sitio	123 días	jue 20/10/22	mar 7/03/23	14CC+2 días
13		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 21MPa (D) para viga riostra	123 días	mar 1/11/22	sáb 18/03/23	12CC+10 días
14		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 14 MPa CLASE G (PARA PIEDRA PEGADA)	123 días	mar 18/10/22	sáb 4/03/23	9CC+5 días



Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 22/11/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
15		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) (SOLADO)	124 días	lun 31/10/22	sáb 18/03/23	13CC-1 día
16		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	128 días	jue 20/10/22	lun 13/03/23	12CC
17		SELLANTE ASFALTICO PARA JUNTAS	9 días	vie 10/03/23	lun 20/03/23	
18		**OBRAS DE DRENAJE**	**113 días**	**sáb 12/11/22**	**sáb 18/03/23**	
19		EXCAVACION MANUAL	100 días	sáb 12/11/22	vie 3/03/23	12CC+20 días
20		GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	110 días	lun 14/11/22	vie 17/03/23	19CC+2 días
21		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	110 días	lun 14/11/22	vie 17/03/23	20CC
22		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	110 días	mar 15/11/22	sáb 18/03/23	23CC-1 día
23		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	109 días	mié 16/11/22	sáb 18/03/23	21CC+2 días
24		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	100 días	sáb 12/11/22	vie 3/03/23	19CC
25		**BOX-COULVERT**	**86 días**	**jue 15/12/22**	**mar 21/03/23**	
26		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	50 días	jue 15/12/22	mié 8/02/23	24CC
27		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	50 días	mar 27/12/22	mar 21/02/23	28CC+1 día
28		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	50 días	lun 26/12/22	lun 20/02/23	26CC+10 días



Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 22/11/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
29		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	50 días	mar 27/12/22	mar 21/02/23	28CC+1 día
30		DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	10 días	jue 23/02/23	lun 6/03/23	32FC-15 días
31		CONCRETO HIDRAULICO f'c 14MPa (F) (SOLADO)	50 días	jue 29/12/22	jue 23/02/23	29CC+2 días
32		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 14 MPa (G) (para piedra pegada)	50 días	sáb 14/01/23	sáb 11/03/23	33CC+10 días
33		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 21MPa (D) (PARA ESTRUCTURAS)	50 días	mié 4/01/23	mié 1/03/23	35CC
34		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 28 MPa CLASE C (PARA VIGAS, TABLERO Y BORDILLOS)	50 días	sáb 14/01/23	sáb 11/03/23	32CC
35		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	50 días	mié 4/01/23	mié 1/03/23	31CC+5 días
36		PILOTES EN CONCRETO HIDRAULICO f'c= 28 MPa VACIADO IN SITU INCLUYE PERFORACION DIAMETRO DE 1.0 M Y REFUERZO DE ACERO	35 días	sáb 17/12/22	mié 25/01/23	26CC+2 días
37		APOYO ELASTOMERICO	35 días	jue 22/12/22	mar 31/01/23	36CC+5 días
38		JUNTA ELASTOMÉRICA PARA PUENTES.	35 días	jue 22/12/22	mar 31/01/23	36CC+5 días
39		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMÍMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	10 días	jue 9/03/23	lun 20/03/23	30FC+2 días



Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 22/11/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
40		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	50 días	jue 15/12/22	mié 8/02/23	26CC
41		BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	1 día	lun 20/03/23	mar 21/03/23	39
42		**SEÑALIZACIÓN**	**1 día**	**mar 21/03/23**	**mié 22/03/23**	
43		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRORREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	1 día	mar 21/03/23	mié 22/03/23	41
44		IMPLEMENTACIÓN DE GESTION DE OBRA	141 días	jue 13/10/22	lun 20/03/23	
45		PAPSO	141 días	jue 13/10/22	lun 20/03/23	44CC



Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 22/11/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual