Maracay, 22 de Octubre de 2022 (Sabado).

Estado del clima: Soleado.

Personal Contratista de obra / Personal interventoria

(1) Residente de obra. / (1) Residente de interventoria.
(1) maestro de obra. / (2) Inspectores de obra.
(1) Oficial Civil. / (1) Trabajadora Social.
(2) Auxiliares Civiles. / (1) Conductor.
(1) Topografo, (1) Cadenero. / Veh. interventoria: (1) Camioneta.
(3) Operadores (Pajarita, Vibro y motoniveladora). / Hora inicio: 07:20 AM.

Maquinarias y Equipos: (1) Pajarita, (1) Vibrocompactador, (1) motoniveladora, (1) H. Menores, (1) Nivel Topografico.

Actividades Realizadas: Las actividades Contractuales en obra hasta la fecha no han iniciado, en el presente dia. el Contratista de Obras Continua realizando conformacion y adecuacion de la via, para la transitabilidad de los materiales y equipos de la obra, el Contratista de obras Continua laborando entre las abcisas KOt260 - KOt2150, donde se encuentra utilizando material piedra rajon y material seleccionado, es de resaltar que estas actividades no hacen parte del objeto Contractual de la obra.
Se le Solicita al Contratista de obras dar Cumplimiento al plan de manejo de trafico, PEGO y PAPSO Contractual, debido a que no se observa en obra Señalizaciones y los Colaboradores no Cuenta Con EPP.

Hora de fin: 12:40 pm.

Residente de interventoria.

Residente de Obras

Maracayo, 23 de Octubre de 2022 (Domingo).

Dia festivo. No Se llevaron a Cabo Labores en Obra.

Residente de interventoria.

Maracayo, 24 de Octubre de 2022 (Lunes).

Estado del Clima:

Personal Contratista de Obras	Personal Interventoria
(1) Residente de obras.	(1) Residente de interventoria.
(1) maestro de Obras	(2) inspectores de obra.
(1) Oficial Civil y (2) Auxiliares Civiles.	(1) Trabajadora Social.
(1) Topografo, (2) Operadores de maquina P.	
(1) Trabajadora Social.	Veh. interventoria: (1) Camioneta

Maquinarias y Equipos: (1) Motoniveladora (1) Pajarito.
(1) Vibro Compactadora, (1) H. Menores, (1) Nivel Topografico.

Actividades Realizadas: En el presente dia Se evidencia inactividad Laboral en obra, por parte del Contratista de obras, No Se llevaron a Cabo Labores Contractuales el dia de hoy, Se le Solicita al Contratista de obra dar Cumplimiento al objeto Contractual. o Se realizo levantamiento de Actas de vecindad por Social de Contratista y acompañamiento de la Social de interv.

Residente de interv

Residente de Obras

Maracaya, 25 de Octubre de 2022 (Martes)

Estado del Clima: Lluvia Madrugada y Noche ante.

Personal Contratista de Obra / Personal Interventoría.

(1) Residente de obra. (1) Residente de interventor
(1) Maestro de obra. (2) Inspectores de obra.
(1) Oficial Civil.; (2) Ayud.. (1) Trabajadora Social.
(1) Topografo ; (1) Cadenero (1) Conductor
(1) Oper. Pajarita (1) Op. Vibro.
(1) Oper. Motoniveladora. Veh. interventoría: (1) Camioneta.

Maquinarias y Equipos: (1) Motoniveladora (1) Pajarita.
(1) Vibrocompactador (1) H. Menores (1) Nivel Topografico.

Actividades Realizadas: Se presentaron fuertes lluvias en la noche del día Anterior y durante la madrugada del presente día, el Contratista de obras no realiza actividades en obra Con el mejoramiento o adecuación del acceso como lo ha venido desarrollando en días anteriores, Cuyas actividades se espera no hacen parte de lo contractual en obra, el Contratista de obras realiza reparaciones en tuberías de acueducto existente, las cuales se encuentran entre 20-30 cm de profundidad. Con respecto a la rasante existente de vía, Se logran identificar que estas acometidas presentan Grapas y/o uniones Con tecnicas no adecuadas para su Correcto funcionamiento, Se le Solicita al Contratista de obras, dar Cumplimiento al PMT, PGTO, PAISO, teniendo en Cuenta que dentro de los recorridos tecnicos que realiza la interventoría, Se evidencia ausencia de señalizaciones y Personal Laboral Sin los EPP.

Residente de interventoría. Residente de Obras

Maracayo, 26 de Octubre de 2022. (Miercoles).

Estado del Clima: Se presento lluvia durante las horas de la mañana.

Personal Contratista de obra / Personal interventoria.
(2) Residente de obra. (1) Residente de interventoria.
(1) Director de obra. (2) Inspectores de obra.
(1) Trabajadora Social. (1) Trabajadora Social
(1) Conductor.

Veh. interventoria: (1) Camioneta

Maquinarias y Equipos: (1) Motoniveladora (inactiva)
(1) Vibrocompactador (inactivo); (1) Pajarita (inactiva).

Actividades Realizadas: No Se llevaron a cabo actividades en obra, Se le solicita al contratista realizar las act. programadas en lo entregado en el Cronograma de obras, el contratista de obra manifiesta que se encuentra a la espera de los resultados de la Caracterizacion del material.

Residente de Interventoria.

Maracayo, 27 de octubre de 2022 (Jueves)

Estado del clima: Lluvia en la Tarde.

Personal Contratista de obra / Personal interventoria
(1) Residente de obra. (1) Residente de interventoria
(2) Inspectores de obra.
(1) Conductores.

Equipos y maquinarias: (1) Motoniveladora (inactiva).
(1) Compactadora. (inactiva) ; (1) Payloader (inactiva).

Actividades Realizadas: No se llevaron a cabo labores en sitio de obra., se le solicita al Contratista de obras, iniciar con las actividades contractuales, teniendo en cuenta que de acuerdo al Cronograma de obras se presentan atrasos en obra. El Contratista de obras manifiesta. que se encuentra a la espera de los resultados del material para subbase y material seleccionado.

Residente de interv.

Residente de Obras

Maracaibo, 28 de octubre de 2022. (Viernes)

Estado del clima: Mañana Soleado.

Personal Contratista de Obra	Personal interventoría
(2) Residentes de obra	(1) Residente de interventoría.
(1) Trabajador Social	(1) Trabajador Soc.
(1) Maestro de obra	(2) inspector. de obra
(1) oficial civil.	(1) Conductor ; (1) Trabajador social.
(1) Topografo + (1) Cadenero	(1) Topografo ; (1) Director de int.
(2) Auxiliares civiles.	Del. interventor. (1) Cambiante.
(3) operadores Maquinarias.	Hora inicio: 09:45 AM.

Actividades Realizadas:
- El Contratista de obras realizo chequeo de niveles para excavaciones en tramo N°2 entre abcisas K2+120 - K2+720.
- Se realizaron Actas de Veracidad en viviendas del tramo N°2 entre abcisas K2+680 a K2+800.
- Se realizo excavación con maquina desde la abcisa K2+680 hasta K2+720. Cuya Cantidad es aproximadamente 40 m^3

-El Contratista de obras realizo entrega parcial de los elementos de proteccion personal. Sin embargo se le solicita al Contratista que entregue los elementos necesarios y requeridos por la interventoria y entidad Contratante de acuerdo a la actividad.
-Se le solicita al Contratista entregar la planilla de SS.

Residente de obras

Residente

Maracaibo, 29 de Octubre de 2022, (Sabado).
Estado del clima: Soleado.

Personal Contratista de Obra / Personal interventoria Master
(1) Topografo. (1) Residente de interventoria.
(3) Operadores de maquinaria. (2) inspectores de obra.
(2) Auxiliares de trafico. (1) Conductor.
(1) Residente de obra. Hora inicio: 08:20 AM.
(2) Auxiliares de trafico.
Maquinarias y equipos: (1) Motoniveladora (Actiua); (1) Vibrocompactador (Actiua) Cargadora (Actiua).

Actividades Realizadas: El Contratista de obras ejecuto actividades de excavacion entre las abcisa Km2+650 - Km2+680, aproximadamente 65 m³.
- El Contratista de obras no cuenta con punto o patio de acopio del material Sobrante para retiro, No Cuenta Con los respectivos Señalizaciones, Campamento de obra, hasta la fecha el Contratista sigue incumpliendo el plan de manejo de trafico, y PIGO.
- Se Continua trabajando Sin presentar las planillas de aplicacion del material Por parte del Contratista.

Residente de obra

Maracaibo, 30 de Octubre de 2022.

No se Laboro, Dia festivo.

Residente de interv. A

Residente de obras

Maracaibo, 31 de Octubre de 2022, (Lunes).

Estado del clima: Soleado.

Personal Contratista de obras	Personal interventoria M.
(2) Residente de obra.	(1) Residente de obra.
(3) operadores de maquinaria.	(2) inspectores de obra.
(1) maestro de obra.	(1) Director de interventoria.
(1) Trabajadora Social.	(1) Trabajadora social.
(1) Oficial Cuadrilla.	(1) Topografo.
(2) Auxiliares Cuadrilla.	(1) Conductor.
(2) Auxiliares de trafico.	

Maquinarias y equipos de obra: (1) Motoniveladora (Activa)
(1) Pajarita (Activa). (1) Vibrocompactador (inactivo).
Herramientas Menores.

Equipos interventoria: (1) Camioneta (Activa); (1) Cel Topog.
(1) activo

Actividades Desarrolladas: El Contratista realizo excavacion con maquina de explanacion entre las abscisas K2+480 hasta K2+650, el Contratista de obras no cuenta con Topografo en sitio de obra por tanto las excavaciones que realizo el Contratista se realizaron superficiales, aproximadamente realizo $20m^3$

- El Contratista de obras continua sin implementacion de PGIO, PMT, debido a que no cuenta con Señalizacion punto de encuentro, Cumplimiento a otros componentes Contractuales.

-El Contratista hasta la fecha no entrega las planillas de Seguridad Social, y EPP necesarios para cada actividad.

Hora fin: 04:30 pm.

Residente de interventor.

Residente de obra.

Maracaya, 01 de Noviembre de 2022, (Martes).

Estado del Clima: Soleado.

Personal Contratista de Obras	Personal interventoria
(1) Residente de obra.	(1) Director de interventoria
(1) Ing. Civil. Esp. Vias.	(1) Residente de interventoria
(1) Oficial Civil.	(2) Inspectores de obra.
(3) Auxiliares. de trafico.	(1) Topografo.
(1) Maestro	(1) Conductor.
(1) Operador Pajarita; (1) Op. Motoniveladora	
(1) Operador de volqueta	

Maquinarias y Equipos: (1) Pajarita (Activa); (1) Motoniveladora (1); (1) Vibrocompactador (Activo). H. Menores.


Actividades Realizadas: El Contratista de obras realiza excavaciones entre las abscisas K2+120 hasta K2+480.

- El Contatista de obras Continua Con la ejecucion de las actividades sin Contar Con los Senalizaciones Correspondientes, Entrega de dotacion necesaria para la ejecucion de actividades, afiliacion del personal, por tanto la interventoria Solicita. Se realize la entrega de la Contractual para la Correcta ejecucion de las obras.
- La interventoria Solicita al Contratista de obras Cumplir Con las actividades de implementacion del PESV

y PMT.
-El Contratista de obras manifiesta que la tubería de acueducto existente esta superficial, por lo que en actividades de excavación en el presente día se comprometió la tubería con la pajarita. Por lo que fue necesario realizar la reparación de la misma y quedo sobrando de inmediato.



Residente de interventoría.



Residente de obras

Maracaibo, 02 de Noviembre de 2022, (Miercoles)


Estado del clima: lluvia noche 10:00pm — 12:59pm.

Personal Contratista de obra / Personal Interventoría de Pav.
(1) Residente de obra / (1) Residente de interventoría
(1) Topografo. / (2) inspectores de obra.
(1) Maestro de obra. / (1) Conductor.

Maquinarias y Equipos: (1) Motoniveladora (inactiva) (1) Vibrocompactador (inactiva); (1) Pajarita (inactiva)

Actividades Realizadas:
-El Contratista de obras NO realizo actividades Contractuales, manifestando que se adelantaron las afiliaciones del personal. y examenes medicos de ingreso.
-La interventoría le Solicita al Contratista dar Cumplimiento al PMT, PESO y PASO Contratado., teniendo en cuenta que no se evidencia señalizacion en obra y Personal Con EPP
-El Contratista de obras se encuentra gestionando la Construcción del Campamento.

- Se llevo a cabo en la alcaldía de montería, Secretaría de infraestructura Comité de obra N°2 donde asistió entidad Contratante, Contratista e interventoría



Residente de obras

Montería, 03 de Noviembre de 2022 (Jueves).

Estado del clima: Hasta Madrugada 12:00 AM - 01:00 AM.

Personal Contratista de Obras / Personal interventoría.

(1) Residente de obra. (1) Residente de interventoría
(1) ingeniero Civil, Esp. vías. (2) Inspectores de obra.
(1) maestro de obra (1) Conductor.
(1) Topógrafo.
(1) oficial Civil. Veh. interventoría: (1) Camioneta.

Maquinarias y Equipos: (1) Motoniveladora (inactiva).
(1) Pajustra (inactiva); (1) Vibrocompactador (inactivo).

Actividades Realizadas:

- El Contratista de Obras No realiza actividades en Sitio de obra, manifestando que se encuentra adelantando los afiliaciones del personal operativo en obra.
- El Contratista de obras realiza Construcción de Campamento entre abscisa K9+000.
- Se realizo Comité interno en sitio de obra, Cuyos asistentes fueron interventoría y Contratista. Con el ingeniero Jesus Tafur (Residente de interv.), ingeniera Margarita (Esp. vías Contratista) e ingeniero Juan Camilo E (Residente de obra).
- La interventoría solicita al Contratista dar Cumplimiento al PMT, PGIO y PASO Contratado debido a que se ha evidenciado el no Cumplimiento

del mismo en sitio de obra.

Residente de Obra.

Residente de Obra

Maicao, 04 de Noviembre de 2022, (Viernes)

Estado del Clima: Soleado.

Personal Contratista de obras / Personal interventoría.
(2) Residentes de obra. (1) Residente de interventoría.
(1) Coordinadora SST. (1) Inspector de obra.
(1) Trabajadora Social. (1) Conductor.
(1) Maestro de obra.
(1) Topografo Vehículo interno: (1) Camioneta.
(1) Ingeniero Ambiental.

Personal Veeduría Ciudadana: (6) Veedores. del objeto del Contrato.

Maquinarias y Equipos: (1) Motoniveladora (EM); (1) Pajarita (Contratista); (1) Vibrocompactador (Contratista).

Actividades Realizadas:
- El Contratista de obras manifiesta que se encuentra adelantando los respectivos apiques al personal operativo en obra, por tanto, el día de Hoy No se realizaron actividades Contractuales.
- La Interventoría. Solicita. Se gestione lo mas pronto posible. los apiques, teniendo en cuenta que hasta la fecha no se han realizado actividades representativas dentro del objeto Contractual.
- Se realizo Comité interno en obra Convocado por. la Veeduría para retroalimentar al Contratista e interventoría. la importancia de mantener Comunicación a la Comunidad.

de los tramos en que se realizaran los respectivos intervenstos para que los habitantes se programen en el abastecimiento de suministros y así evitar colapsos en el flujo de vehículos, se manifiesta por parte de la veeduría el compromiso de mantener la buena comunicación entre Contratista y Comunidad.

-La interventoría solicita al Contratista dar Cumplimiento al PMT, POD y PAPSO. Contratado, debido a que se evidencia ausencia de señalizaciones y elementos de protección personal en el personal.

Residente de interventoría

Residente

Maracaibo, 05 de Noviembre de 2022, (Soleado)

Estado del clima: Soleado.

Personal Contratista de obras	Personal interventoría
(1) Residente de obra	(1) Residente de interventoría
(1) maestro de obra	(1) inspector de obra.
(1) Topografo	(1) Conductor.

Maquinaria y Equipos: (1) Motoniveladora; (1) Vibrocompactador (1) Bajarita; Herramientas Menores.

Actividades Realizadas: No se llevaron a cabo labores en obra que representara ejecución. El Contratista de obras manifiesta que se encuentra adelantando las afiliaciones del personal operativo, la interventoría solicita al Contratista entregar de manera inmediata los aplicativos

Residente de obra

Maracayo, 06 de Noviembre de 2022, (Domingo)

Estado del clima:

No se labora, Día festivo.

Residente de interventoría.

Residente de Obras

Maracayo, 07 de Noviembre de 2022 (Lunes).

No se labora, Día festivo.

Residente de interventoría.

Residente de Obra

Maracayo, 08 de Noviembre de 2022 (Martes).

Estado del clima:

Personal Contratista de Obras	Personal interventoría
(1) Residente de obr.	(1) Residente de interventoría
(1) Maestro de obra	(2) Inspectores de infra-
(1) Oficial de obra.	(1) Conductor.
(2) Auxiliares Civiles.	

Maquinarias y Equipos: (1) Motoniveladora; (1) Vibrocompact.
(1) Bajur-ta : H. Menus.

Actividades Realizadas:

- El Contratista de obras realizo. Construcción de. bodega o almacen de materiales.
- No se realizaron actividades contractuales en obras, la interventoría manifiesta su preocupación, debido a que. hasta la fecha no se evidencia rendimiento en la. ejecución de las actividades.

-El Contratista de obras realiza entrega de las especificaciones del personal operativo por medio magnetico.

Residente de interventoria.

Por Este
Residente Obra

Maracaibo, 09 de Noviembre de 2022 (Miercoles)

Estado del Clima: Mayormente Nublado.

Personal Contratista de Obras / Personal interventoria
(1) Residente de obra. (1) Residente de interventoria
(1) Cadeneros. (2) inspectores de obra.
(1) Oficial Civil. (1) Conductor.

Equipos y maquinarias: (1) Motoniveladora (inactiva), (1) Vibrocompactador (inactivo); (1) Payasito (inactivo)

Actividades Realizadas: No se realizaron actividades en obra debido a las fuertes lluvias en sitio de obra.

Residente de interventoria.

Por Este

Maracaibo, 10 de noviembre de 2022. (Jueves).

Estado del Clima: Parcialmente Nublado.

Personal Contratista de Obras / Personal interventoria.
(1) Residente de obra. (1) (1) Residente de interventoria
(1) maestro de obra. (1) inspector de obra.
(1) Oficial Civil (1) Conductor
(1) Topografo. (1) Topografo

Equipos y maquinarias: (1) Motoniveladora (inactiva). Vibrocompactador (inactivo); Pajarita (inactiva).

Actividades Realizadas: Se realizo migraciones de acometidas de acueducto domiciliarios, reemplazando tuberia pvc presion por polietileno.
- No se realizaron actividades Contractuales que representen ejecutado porcentual.

Residente de Interv.

Maracay, 11 de Noviembre de 2022, (Viernes)

Estado del clima: Estable Todo el dia en obra.

Personal Contratista de obra:
(2) Residente de obra.
(1) Maestro de obra.
(1) Oficial Civil.
(2) Auxiliares de transito
(1) Topografo + (1) Cadenero
(2) Auxiliares Cuerdas.
(1) Director de obra.
(1) Especialista SST.
(1) Auxiliar SST (Tecnico).
(3) operadores Maquinas.
(1) Trabajadora Social.
(1) Ing. Civil Especialista Vias.

Personal interventoria Proy.:
(2) Residentes de interventoria
(1) Trabajadora Social.
(2) Inspectores de obra.
(1) Conductor.
(1) Coordinador SST.

Equipos y maquinarias: (1) motoniveladora (inactiva).
(1) Pajarita (inactiva); (1) Vibrocompactador (inactivo)

Actividades Realizadas:
- No se llevaron a Cabo labores en Sitio de obra.

Por las fuertes lluvias presentadas en todo el día en sitio de obra, El Contratista e interventoria manifiestan se procapacite para no se haya replegado adecuadamente a las actividades.
-Se llevo acabo Comite tecnico N°5 en sitio de obra, en donde el Contratista manifiesta que se adelantaran actividades el puente festivo, Para mitigar el abuso que se presenta hasta la fecha, La interventoria manifiesta estar presente dentro de la ejecucion de las actividades para realizar el respectivo Seguimiento a las actividades ejecutadas.

Residente de interv.

Maracaibo, 12 de Noviembre de 2022, (Sabado)

Estado del clima:

Personal Contratista de obras
(1) Residente de obras
(1) ing. Civil Especialista vias
(1) maestro de obras
(1) oficial Civil.
(4) Auxiliar. Civil.
(2) Auxiliares trafico
(1) Topografo + (1) Cadenero
(1) Auxiliar SST.
(3) operadores Maquinaria.

Personal interventoria
(1) Residente de interventoria
(1) inspector de obra.
(1) Conductor
(1) Coordinador SST.

Equipos y maquinarias: (1) Motoniveladora; (1) Rodillo (Ac
(1) Vibro compactador (Pata de cabra). 4 Llenantes; (1) Volqueta (Ac
(1) Camion de 3.5m³

Actividades Realizadas:

- Se realizo excavacion en material Comun entre las abcisas K2+630 hasta K2+720, la motoniveladora presento fallas tecnicas a las 12:00pm. Por tanto se suspendieron las actividades de exc. en la hora indicada.
- Se realizo Cargue y retiro de material hasta la vereda. maracayo, para aprovechamiento de la Comunidad.
- Se realizaron reemplazo de tuberia existente - pvc. presion por tuberia de polietileno. para migraciones de acometidas domiciliarias.
- Se realizo chequeo de niveles de excavacion. en los tramos intervenidos.
- Al finalizar la jornada laboral. Se realizaron (5) viajes de material de excavacion en dobletroque. de 15M³, se realizo suministro de Carmix. en sitio de obra.

Residente de Interv.

Maracayo, 13 de Noviembre de 2022, (Domingo)
Estado del Clima: (Soleado).

Personal Contratista de Obras
(1) Residente de obra
(1) Ing. Civil Esp. vias.
(1) maestro de obras
(1) operador Civil.
(4) Auxiliares civiles.
(1) Topografo + (1) Cadenero
(2) Auxiliares de trafico.
(1) operador maquinaria.
(1) Auxiliar SST.

Personal interventoria
(1) Residente de interv.
(1) inspector de obra.
(1) Coordinador SST.
(1) Conductor.

Maracay: Equipos y maquinaria: (1) Payunta (Actuva).
(1) motoniveladora (inactiva).; (1) V.broCompactador (inactiva).
(1) Carmix (inactiva); H. Menores.

Actividades Realizadas:
- Se realizo Cargue y retiro de material de los excavaciones entre las abscisas K2+120 hasta K2+140 y entre las abscisas K0+560
- Teniendo en Cuenta las fallas tecnicas de la motoniveladora no se realizaron excavaciones en obra, la interventoria manifesto su preocupacion debido a los rendimientos en obra.

Residente de interv

Maracay, 14 de Noviembre de 2022, (Lunes) festivo
Estado del Clima: Soleado.

Personal Contratista de Obra	Personal interventoria
(1) Director de obras	(1) Residente de interventoria.
(1) Residente de obra.	(1) Inspector de obra.
(1) Especialista de obra.	(1) Coinvolucrados
(1) maestro de obras	(1) Coordinador SST.
(1) oficial Civil	
(4) Auxiliares Civiles	
(2) Auxiliares de trafico.	
(1) operador payunta + (2) Ayud. volqueta.	
(1) Auxiliar SST. + (1) Cond. Carmix.	
(1) Cabenero.	

Equipos y maquinaria: (2) Volquetas (Actuva); Payunta (1) Act.
(1) motoniveladora (inactiva); (1) Carmix (inactiva).
(1) V.broCompactador (inactiva).

Actividades Realizadas:
- Se realizo. Cargue y retiro de material. proveniente de las actividades de adecuacion del patio de acopio. del material del Contratista.
- Se realizo la induccion al operador del Carmix. para darle un adecuado manejo y optimizacion de rendimientos al momento de la preparacion del. Concreto.
- La motoniveladora. Continua Con fallas mecanicas y la Pajarita presento fallas mecanicas en la tarde.

Residente de interventoria.

Maracaibo, 15 de Noviembre de 2022, (Martes)
Estado del Clima: Soleado.

Personal Contratista de Obra / Personal interventoria.

(1) Residente de obras	(1) Residente de interventoria
(1) Ingeniero Civil, Esp. vias.	(1) Inspector de obra.
(1) Topografo + (1) Cadenero.	(1) Conductor.
(4) Auxiliares Civiles + (1) Aux. Top.	
(1) maestro de obra.	
(6) Auxilios = SJ.	
(2) Operadores mecanicos.	
(2) Conductor Volquetas.	
(1) Operador Carmix.	

Equipos y maquinarias: (2) Volquetas (inactivas); Pajarita (inact.) (1) Motoniveladora (inactiva); (1) Carmix (inactiva); (1) Vibro Compactador (inactivo).

Actividades Realizadas:
- Se realizo excavacion con maquina en material Comun para Conformacion de terreno entre las abscisas K2+680 hasta.

extras.
- Se realizaron reemplazo de accesorios en el material de la tubería de Pvc a polietileno.
- Se finalizaron las actividades hasta las 02:00pm debido a que la motobomba presento fallas en uno de sus limpios.

Residente de interventoría.

Maracaibo, 16 de Noviembre de 2022, (Miercoles)
Estado del Clima: Lluvia mañana y tarde.

Personal Contratista de Obras	Personal interventoría
(1) Residente de Obra.	(1) Residente de interventoría
(1) maestro de obras.	(1) inspector de obra.
(1) oficial civil.	(1) Topografo + (1) Cadenero
(4) Auxiliares Civiles	(1) Cadenero.
(4) operadores maquinarias.	
(2) Auxiliares de tráfico.	
(1) Auxiliar SST.	
(1) Topografo + (1) Cadenero.	

Actividades Realizadas:
- No se llevaron a cabo labores en sitio de obra por las lluvias presentadas en el transcurso del día.

Equipos y maquinarias: (1) motobomba (marca); Vibrocompactador (marca); (1) Pajarita (marca); (1) Camioneta (marca); (1) volqueta, (marca)

Resid. de interventoría.

Maracaya, 17 de Noviembre de 2022, (Jueves)
Estado del clima: Soleado.

Personal Contratista de obra / Personal interventoría.

(1) Residente de obras
(1) maestro de obras.
(1) oficial Civil.
(1) Trabajadora Social
(4) Auxiliares Civiles.
(5) Operadores maquinarias.
(2) Auxiliares de tráfico.
(1) Topografo + (1) Cadenero.
(1) Conductor Volqueta.
(1) Auxiliar SST.

(1) Residente de interventoría.
(1) Director de interventoría.
(1) Trabajadora Social.
(2) inspectores de obra.
(1) Conductor.

Equipos y maquinarias: Motoniveladora (Activa); (1) Pajarita (Activa); (1) Vibrocompactador; (1) Carrotanque (Activa) + 1 menores.

Actividades Realizadas:

- Se realizo excavación, cargue y retiro de material entre las abcisas K2+620 hasta K2+720.
- Se realizo realizo adecuación de Campamento y bodega por parte del Contratista.
- Se realizo Cheques de niveles en tramo intervenido entre K2+620 hasta K2+720.
- La interventoría Solicita Se mejoren los rendimientos en la ejecución de las actividades para Contrarestar el atraso que vienen presentado.
- Se realizo Control en el trafico de vehículos y peatones en el tramo intervenido.
- Se realizo reunión informativa Con la Comunidad, Contratista e interventoría en lo que va en desarrollo del Proyecto.

Maracaya, 18 de Noviembre de 2022. (Viernes).
Estado del tiempo: Soleado

Personal Contratista de Obra	Personal interventoria
(2) Residente de obra.	(1) Residente de interventoria.
(1) Maestro de obra.	(2) Inspectores de obra.
(1) Oficial Civil.	(1) Trabajadora Social
(4) Auxiliares Civiles.	(1) Conductor
(1) Auxiliar SST	(1) Director de interventoria.
(1) Topografo + (1) Cadenero.	(1) Topografo + (1) Cadenero.
(4) Operadores de maquinas.	
(2) Auxiliares de trafico.	
(1) Coord. SST ; (1) Esp. Ambiental.	

Maquinaria y Equipos: (1) Motoniveladora (Activa); (1) Pajarita (A
(1) Minicargador (Act.); (1) Vibrocompactador (Act.); (1) Volquet
(4); (1) Carmix (inactiva); Herramientas Menores.

Actividades Realizadas:
- Se realizo excavacion de material Comun. Con Motoniveladora entre las abcisas K2+120 y K2+720.
- Se realizo retiro de material proveniente de las excavaciones entre las abcisas descritas.
- Se llevo a cabo comite tecnico entre interventoria y Contratista.
- Se le reitera al Contratista aumentar los rendimientos para Contrarestar los atrasos que han venido presentando en lo que va transcurrido en obra.

Maracaya, 19 de Noviembre de 2022, (Sabado).
Estado del clima: Soleado.

Personal Contratista
(1) Residente de obra.
(1) maestro de obra.
(1) Oficial Civil.
(4) Ayudas Cuadrilla.
(2) Auxiliar trafico.
(4) Operadores maquinaria.
(1) Conductor volqueta.

Personal interventoria.
(1) Residente de interventoria.
(2) inspectores de obra.
(1) Conductor.
(1) Director de interventoria.
(1) Topografo + (1) cadenero.

Maquinarias y Equipos: (1) motoniveladora (A); (1) vibrocompactador (A); (1) Pajarita (A); (1) Volqueta (A); (1) Carmix (A); minicargador (1) A.

Actividades Realizadas:
- Se realizo excavacion, cargue y retiro con maquinas entre abcisas km 680 hasta km 682, el contratista de obra gestiono los permisos correspondientes para el retiro de muros en los predios de la comunidad.
- Se recomienda al Contratista aumentar los rendimientos para contrarestar los atrasos que ha tenido presentado.

Maracaya, 20 de Noviembre de 2022, (Domingo).

No se laboro, Dia festivo.

Maracaye, 21 de Noviembre de 2022, (Lunes).
Estado del Clima: Soleado.

Personal Contratista de obras / Personal interventoria
(1) Residente de obra. / (1) Residente de interventoria.
(1) maestro de obra. / (2) inspectores de obra.
(1) Oficial Civil. / (1) Conductor
(4) Auxiliares Civiles. / (1) Trabajadora Social.
(1) Auxiliar SST.
(1) Topografo + (1) Cadenero.
(2) Auxiliares topo.
(4) operador mayor + (1) Cond. Obj.

Maquinarias y Equipos: (1) Motoniveladora (A); (1) Pyn + (A)
(1) Minicargador (A); (1) Retrocompactador (A); (1) Volqueta (A).
(1) Camioneta (T).

Actividades Realizadas:
- Se realizo excavacion, Cargue y retiro de material este abscisas K2+420 hasta K2+720.
- Se realizo migracion de tuberias domiciliarias en los tramos descritos con el reemplazo de tuberia PVC a polietileno.

Residente de interv.

Maracaye, 22 de Noviembre de 2022, (Martes)
Estado del Clima: Soleado.

Personal Contratista de obras / Personal interventoria.
(1) Residente de obra. / (1) Residente de interventoria
(1) maestro de obra / (2) inspectores de obra.
(1) Oficial Civil. / (1) Conductor.
(4) Auxiliares Civiles. / (1) Trabajadora Social.

(2) Auxiliares de topico.
(1) Operadores maquinaria.
(2) Conductores Volquete.
(1) Esp. Vias.
(1) Ayudante 85T.

Maquinaria y Equipos: (1) motoniveladora (Activa).
(1) Pajarito (Activa); (1) vibrocompactador (Activa); Carmix (In).
(2) Volquetes (Activos); minicargador (1) (Activo).

Actividades Realizadas:
- Se realizo excavacion con maquina en material Comun. entre las abcisas K2+560 hasta K2+620.
- Se realizo retiro de material proveniente de las excavaciones anteriores
- Se realizo relleno con material de terraplen tipo invias entre las abcisas K2+120 hasta K2+220. Compactado con vibrocompactador.
- La interventoria le manifiesta al contratista la preocup. de los rendimientos en la ejecucion de las actividades.

Residente de interventoria.

Maracaibo, 23 de Noviembre de 2022, (Miercoles)
Estado del clima: Dia Soleado.

Personal Contratista de obra:
(1) Residente de obra.
(1) Maestro de obra.
(1) Topografo Apoyo.
(1) Oficial Civil.
(1) Cadenero 1 (1) Topografo.
(4) Ayudantes Civiles.
(2) Auxiliares de topico.

Personal interventoria.
(1) Residente de interventoria.
(2) Inspectores de obra.
(1) Conductor.