CONSULTORES DONOVAN S.A.S

INFORME PGIO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."	Contrato de Interventoría No. CMA-SPM-009-2022
COMPONENTE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.	

Datos Generales

PERIODO DEL	22 / NOVIEMBRE / 2022	**AL**	21 / DICIEMBRE / 2022	**INFORME No.**	**3**
Nombre:	Mario Monterroza Otero				
Cargo:	Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo				

Actividades realizadas en el periodo

1. LABOR REALIZADA	
1.1.	Se verifico cumplimiento Plan de Trabajo de SG-SST CONSTRUCCIONES AP establecida para el desarrollo del contrato de Obra. Seguimiento Indicadores de conformidad a requisitos mínimos.
1.2.	Se cumplió con el Plan de Trabajo de SG-SST del CONSULTORES DONOVAN SAS establecida para el desarrollo del contrato de Interventoría. Seguimiento Indicadores de conformidad a requisitos mínimos.
1.3.	Se realizaron las Inspecciones de Seguridad y Salud en el trabajo a todos los frentes de Obra CONSTRUCCIONES AP, asimismo, se hace con el Cronograma de actividades del SST
1.4.	Se realizo seguimiento Implementación cronograma de actividades SST para el desarrollo de las actividades del contrato de Obra.
2. CONCEPTOS Y GENERALIDADES ACORDE A LA LABOR REALIZADA	
2.1.	De conformidad con el Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo establecido para el CONTRATO DE OBRA No. LP- SPM-012-2022, se realizaron las siguientes actividades: ✓ Afiliación al sistema general de seguridad social integral ✓ Se realizaron exámenes médicos ocupacionales ✓ Se realizó entrega de elementos de protección personal al personal operativo. ✓ Se realizó elección del representante del COPASST. ✓ Se realizaron Inspección a camilla y botiquín. ✓ instalación de señalización de ruta de evacuación ✓ Durante este período se realizaron capacitaciones al personal de los siguientes temas: • Inducción a personal nuevo • Actos inseguros • Condiciones inseguras • Accidentes e incidentes • Uso de maquinaria, seguro. • Trabajo en equipo. • Enfermedad laboral. • Prevención de accidentes laborales. • Lavado de manos. • Riesgo ergonómico.

- Riesgo psicosocial.
- Conceptos de peligro y riesgo.

De acuerdo con lo definido a la Resolución 0312 de 2019 en su Art. 30. “Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo”, a partir del año 2019, a continuación, se encuentra el seguimiento a los Siguientes Indicadores: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica, los cuales son los siguientes:

PERIODO		MEDICION DE LOS INDICADORES					
	N° Trabajadores	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA
22 NOVIEMBRE - 21 DICIEMBRE 2022	27	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00

2.2.

De conformidad con el Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo establecido para el CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CMA-SPM-009-2022 período comprendido del 22 noviembre hasta el 21 diciembre 2022, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Afiliación y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral del personal contratado
- ✓ Cálculo y análisis de los indicadores de accidentalidad, enfermedad laboral y ausentismo de acuerdo al art. 30 de la Res. 0312 de 2019.
- ✓ Control y organización de la documentación física y digital del SG –SST.
- ✓ Realización de las inspecciones de seguridad.
- ✓ Charlas de higiene, seguridad industrial y protocolo de bioseguridad
- ✓ Se entregan de dotación y elementos de protección personal EPP

En este periodo el CONSULTORES DONOVAN SAS no se presentaron Accidentes de trabajo, ni fueron reportadas por los colaboradores enfermedades laborales, no se presentaron ausencias por origen común o laboral, a continuación, se presentan los indicadores de accidentalidad:

INDICADORES	INDICE (KPI)	META	ACUMULADO	Resultado periodo (comprendido del 22 noviembre hasta el 21 diciembre 2022)	Cumple SI / NO
Frecuencia de los accidentes laborales.	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100.	0	0,00	0,00	SI
Severidad de los accidentes laborales	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100.	0	0,00	0,00	SI
Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período / Promedio de trabajadores en el período) * 100.000.	0	0,00	0,00	SI
Proporción de accidentes de trabajo mortales.	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100.	0	0,00	0,00	SI
Incidencia de la enfermedad laboral.	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período / Promedio de trabajadores en el período) * 100.000.	0	0,00	0,00	SI
Ausentismo.	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100.	<2,5	0,00	0,00	SI

2.3	En el Período comprendido del 22 noviembre hasta el 21 diciembre 2022 del 2022, se implementó en el frente de obra LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, en donde se evidenciaron las siguientes desviaciones: ✓ 06-12-2022 se evidencia trabajadores trabajando sin utilizar los EPP correspondiente a la actividad que realizaban ✓ 16-12-2022 se evidencia en el frente de obra con falta de orden y aseo ✓ Las desviaciones detectadas fueron reportadas IN SITU al contratista de obra, y se establecieron las respectivas acciones de cierre con fecha de cierre estimada.
3. RECOMENDACIONES	
3.1.	Continuar con la implementación de las actividades programadas en el Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo establecido para el CONTRATO DE OBRA No. LP- SPM-012-2022 CONSTRUCCIONES AP. Se debe se organizar una jornada de orden y aseo en el frente de obra, asimismo, entrega de EPP.
3.2	Asegurar el cumplimiento de las acciones de cierre producto de los hallazgos evidenciados en el desarrollo de las Inspecciones de seguridad y Salud en el Trabajo realizadas por la Interventoría, así como las desviaciones producto de sus propias inspecciones.
3.3.	Continuar con la implementación del Control de trabajo para el desarrollo del contrato.
4. CONCLUSIONES	
4.1.	**CONSTRUCCIONES AP** ✓ En el período comprendido del 22 noviembre hasta el 21 diciembre 2022 del 2022, se cumplió el 85**%** de las actividades programadas en el Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo establecido para el CONTRATO DE OBRA No. LP- SPM-012-2022 ✓ Los Indicadores de accidentalidad establecidos con base en la resolución 0312 fueron medidos, en el periodo no se presentaron accidentes de trabajo, enfermedades laborales o incapacidades de origen común o laboral que afectaran dichos indicadores
4.2.	**CONSULTORES DONOVAN SAS** ✓ En el periodo comprendido del 22 noviembre hasta el 21 diciembre 2022 del 2022, se cumplió el 95**%** de las actividades programadas en el Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo establecido para el CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CMA-SPM-009-2022 ✓ Al realizar seguimiento de Objetivos, metas e Indicadores establecidas para el SG-SST, no se presentaron desviaciones. Los indicadores se encuentran dentro de las metas establecidas. ✓ Se han ejecutado a la fecha las actividades programadas en el Plan de SST.

INFORME PGIO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."	Contrato de Interventoría No. CMA-SPM-009-2022
COMPONENTE DE CALIDAD	

Actividades realizadas en el periodo

5. LABOR REALIZADA	
5.1.	Comprobación cumplimiento Pólizas y actualizaciones, actas de vecindad y bitácora de obra.
5.2.	Cumplimiento Cronograma de obra vigente (Programado VS. Ejecutado). seguimiento y cálculo del avance de obra
5.3	Se realizó realizo la verificación de los certificados de calidad de materiales prefabricados utilizados en obra
5.4	El proyecto tiene un tiempo de duración de 6 meses a partir del 22 de septiembre de 2022. Se cuenta con un presupuesto establecido de $ 9.691.701.283,00, que permite contar con las fases de las obras valoradas, desde su inicio hasta la culminación de estas. Durante el tercer mes de ejecución del Proyecto, se realizaron las siguientes actividades: • EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES • CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE • MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO) • MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR) En los llenos con material seleccionado, se realizaron la Toma de Densidades en campo, las cuales arrojaron resultados por encima del Proctor requerido. Se adjuntan reportes del laboratorio. A continuación, se relacionan los viajes con material proveniente de las excavaciones con descargue en la cabecera de la Vereda Maracayo:

CONSTRUCCIONES AP S.A.S

Construcción de la Placa Huella en la vía de la Vereda Maracayo en el Corregimiento de Tres Piedras en el Municipio de Montería

CONTROL DE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES

TIPO DE MATERIAL:		MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES		
DIRECCIÓN:		VEREDA MARACAYO		
CONTROL SALIDA DE MATERIAL				
FECHA	**PLACA**	**VOL (M3)**	**N° VIAJES**	**VOL/DÍA (M3)**
22-Nov	CIA 304	7,33	5	36,65
23-Nov	CIA 304	7,33	4	29,32
24-Nov	PCD 292	7,33	8	58,64
25-Nov	SZN 573	14,65	2	102,60
	PCD 292	7,33	10	
26-Nov	SZN 573	14,65	2	87,94
	PCD 292	7,33	8	
1-Dec	PSD 292	7,33	6	43,98
2-Dec	PSD 292	7,33	4	29,32
5-Dec	PSD 292	7,33	6	43,98
6-Dec	PSD 292	7,33	9	65,97
7-Dec	PSD 292	7,33	8	58,64
9-Dec	PSD 292	7,33	9	65,97
12-Dec	PSD 292	7,33	8	58,64
14-Dec	PSD 292	7,33	14	102,62
15-Dec	WTC 777	7,33	5	36,65
	PSD 292	7,33	3	21,99
16-Dec	PSD 292	7,33	5	36,65
	WTC 777	7,33	4	29,32
19-Dec	WTC 777	7,33	1,00	7,33
	PSD 292	7,33	1,00	7,33
			CANTIDAD TOTAL EN EL PERIODO (M3)	***923,54***


6. CONCEPTOS Y GENERALIDADES ACORDE A LA LABOR REALIZADA	
6.1.	Los equipos de medición utilizados durante el periodo evaluado se encontraban debidamente calibrados, para garantizar la veracidad de las mediciones.
6.2.	Se Cuenta con el PMT aprobado por la autoridad de tránsito competente.
6.3.	Se evidencia en campo: Se continúa evidenciando poca señalización preventiva e informativa vial en los frentes de obra de acuerdo al PMT
7. RECOMENDACIONES	
7.1.	Continuar con la implementación de las actividades programadas en el Plan de calidad establecido para el CONTRATO DE OBRA No. LP- SPM-012-2022 CONSTRUCCIONES AP
7.2.	El director del CONSTRUCCIONES AP, deben asegurar el cumplimiento del plan de calidad en obra.
7.3.	Mejorar la implementación del PMT de manera inmediata en cada frete de obra

8. CONCLUSIONES	
8.1.	**CONSTRUCCIONES AP**
	✓ En el Período comprendido del 22 noviembre hasta el 21 diciembre 2022 del 2022, se cumplió el **75%** de las actividades programadas en el Plan de calidad establecido para el CONTRATO DE OBRA No. LP- SPM-012-2022 ✓ se cumplió con las actividades establecidas para en el Período comprendido del 22 noviembre hasta el 21 diciembre 2022, en las instalaciones de señalizaciones establecidas por el PMT

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	
Foto GSST1. Evidencia de instalación de señalizaciones	**Foto GSST2.** Evidencia de disposición de material para la comunidad.
	
Foto GSST3. Evidencia de cerramiento de área de trabajo	**Foto GSST4.** Evidencia de instalación de barricada de inicio de obra

	
Foto GSST3. instalación de delimitación de maquinaria.	**Foto GSST4.** instalación de señalización de tránsito de maquinaria.
	
Foto GSST5. Señalización y Protección de material	**Foto GSST6.** implementación de PMT

ELABORO: **Mario Monterroza Otero** **Ingeniero. ESP SST**
FIRMA: 

FECHA INFORME: 21 diciembre de 2022

INFORME GESTIÓN SOCIAL

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

KIARA MAZA YEPES

TRABAJADORA SOCIAL

DICIEMBRE

2022

INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión Social desarrolla un proceso de información y participación comunitaria con la población directamente relacionada con el proyecto de **“CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA”,** sobre el inicio, avance de las obras y la operación, lo que permite contribuir a prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos y potenciar los positivos, derivados de la ejecución de la obra.

En las comunidades el concepto “intervención y/o gestión social” adquiere múltiples sentidos ya que toda obra que realiza el Estado tiene un sentido social, porque busca mejorar la calidad de vida de quienes habitan y laboran en ella.

De igual forma los planes de gestión social pretenden la creación de empleos, el cooperativismo y empoderamiento de las comunidades, esto implica como primera medida hacer a la población participe directa en los procesos que se llevarán a cabo por la entidad contratista haciendo uso del recurso legal de participación ciudadana; el proceso de comunicación entre diversos actores sociales que buscan transformar mediante acciones concretas una relación socio-ambiental para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

A continuación, se detallan las actividades que el contratista ha desarrollado en la ejecución del proyecto.

INFORME GESTION SOCIAL

En el periodo comprendido del 22 de noviembre al 22 de diciembre del 2022 se realizó la siguiente actividad:

ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS: Durante el periodo de 23/11/2022 al 22/12/2022 se realizó la actividad información y divulgación a la comunidad haciendo entrega de volantes informativos por medio de visitas domiciliarias a cada una de estas familias usuarias del proyecto Construcción de la Placa Huella en el corregimiento de Maracayo de Montería Córdoba, explicando objetivos del proyecto, actividades principales a ejecutar, beneficios, esta actividad se realizó en compañía de la gestora social de interventoría del proyecto.

Anexo volante informativo.

OBJETIVO DEL PROYECTO

"CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

ACTIVIDADES PRINCIPALES A EJECUTAR

- Construcción de Placa Huella en concreto hidráulico.
- Obras de Drenaje (Cunetas).
- Construcción de Box Coulvert con mayor capacidad para evacuar las aguas.
- Construcción de Disipadores.
- Construcción de un puente en concreto reforzado.
- Socialización del proyecto a la comunidad.
- Actas de vecindad.
- Reuniones mensuales con el comité de veeduría ciudadana.
- Recibir, atender y dar respuesta a quejas, reclamos o cualquier incidente reportado durante la construcción por los habitantes, instituciones y organizaciones en el menor tiempo posible y evitando qué afecten los procesos de construcción.
- Información y divulgación a la comunidad - control de volantes informativos.

BENEFICIOS

- Mejora y garantiza la transitabilidad desde las partidas de la vía Tierra alta – Montería hasta la cabecera principal de Maracayo.
- Brinda seguridad y mayor protección a los usuarios de la vía.
- Se reducen las inundaciones de la vía.
- Brinda mejor calidad de vida a toda la Comunidad
- Se entrega una vía estable para disfrute y goce de toda la Comunidad.

NOMBRE DEL CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES AP S.A.S

NOMBRE DE LA INTERVENTORIA
CONSULTORES DONOVAN S.A.S

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

REUNIÓN MENSUAL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA: Se dio inicio la reunión a las 11:30 am en el Kiosco los Mellos de esta localidad. Intervino la trabajadora Social del contratista AP Construcciones S.A.S. dando un saludo de bienvenida a los participantes de la reunión grupo de veeduría ciudadana del corregimiento Maracayo, y la interventoría del proyecto Construcción de Placa Huella en el Corregimiento Maracayo de Montería Córdoba.

Temas tratados:

 Avance de obra del Proyecto Construcción de Placa Huella en el

corregimiento Maracayo de Montería Córdoba.

Intervino la trabajadora Social Eliana Flórez dando a conocer su gestión, para la comunidad durante la ejecución del proyecto Construcción de Placa Huella en la vía de Maracayo, horarios de atención a la comunidad, resaltando las actividades que se ejecutaron por parte de gestión social durante el periodo de 23/11/2022 hasta el 22/12/2022, explicó la entrega de volantes informativos, su importancia, objetivos que tiene esta información entregada a la comunidad.

Intervino el ingeniero residente Juan Camilo Espitia explicando a todas las personas presentes en la reunión, se socializo el tema del porcentaje de avance en cuanto el tiempo del contrato que ya va por un 50% de tiempo desde los 6 meses de plazo que tiene el proyecto, ya llevamos tres meses de ejecución y se compartió que ya debemos llevar un 30% de avance programado pero debido a los temas de un mes que tuvimos prácticamente parados por lluvias que se presentaron en la zona no se pudo realizar las actividades programadas y nosotros como contratistas hicimos un arreglo en los tramos críticos en la vía para que pudieran transitar y nosotros tener accesos con los materiales que estamos llevando. De igual manera se les informo que vamos abrir un segundo frente de obra para compensar el atraso en el tiempo que llevamos contractual de avance programado.

El grupo de veeduría manifestaron durante la reunión que se había escuchado en la comunidad que se iba a suspender el contrato, el ingeniero residente Juan Camilo Espitia, aclaro que solamente no se iba a realizar labores los días festivos 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, se estará pendiente como es la dinámica de la zona corregimiento Maracayo en la primera semana de enero para programar las actividades siguientes.

Se les comento el tema adicional de las actividades extras que hay que realizar donde se manifestó que tanto contratista como interventoría están trabajando de la mano para entregarles al municipio todo el tema de las cantidades y el presupuesto final para el adicional de las obras.

Al finalizar esta reunión se adquirieron compromisos por parte de los veedores estar muy pendiente del buen uso que se le dé a los materiales durante la ejecución de

la obra, comunicar cualquier inconveniente, dudas, quejas e inquietudes y sugerencias que se presenten a la trabajadora social Eliana Flórez.

Kiara Maza Y.

KIARA MAZA YEPES
Profesional Social Interventoría

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

MARTIN MARTINEZ MERCADO
ESPECIALISTA AMBIENTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

PERIODO DEL INFORME
NOVIEMBRE 22 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022

DICIEMBRE DE 2022

INTRODUCCIÓN

El proyecto de red terciaria Vial, enfocado a la **CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**, en desarrollo se ejecuta a través del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP- SPM-012-2022,** suscrito entre el Municipio de Montería Córdoba y el contratista **CONSTRUCCIONES AP S.A.S,** NIT 890940910-1 respectivamente

Este contrato se deriva del convenio interadministrativo con el Municipio de Montería realizado mediante proceso de Contratación de obra pública **No. LP- SPM-012-2022**a través de la plataforma SECOP, con el que se busca LA **CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA** para mejorar el corredor vial seleccionado garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

La interventoría para la ejecución del proyecto es realizada por el contratista **CONSULTORES DONOVAN S.A.S**, contratada por el Municipio de Montería con el cual se suscribió el contrato No. **CMA-SPM-009-2022** con orden de inicio el 22 de septiembre de 2022.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE 2022

- **REVISION INFORME PGIO N° 3 – VERSION 1, RADICADO MEDIANTE OFICIO** OFI: MAR-012-2022-022
- Solicitud de ajustes al informe N° 3 Versión 1
- Revisión y aprobación de documentación legal del proveedor de material pétreo
- Asesoría vía telefónica al profesional ambiental del contratista para realizar ajustes al informe mensual de cumplimiento N° 3 PGIO V1
- Reunión con El profesional, componente Ambiental para tratar tema con respecto a la implementación del PGIO
- Reunión con contratista para tratar la implementación del PGIO
- Seguimiento a la implementación del PGIO, componente ambiental
- **RESPUESTA A OFICIO MAR-012-2022-022**
- OFICIO 003 NOVIEMBRE 2022 REQUERIMIENTO AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL DOCUEMNTO PGIO
- OFICIO 004 DICIEMBRE 17 2022 RESPUESTA OFICIO OFI MAR-012-2022-020 – REVISIÓN Y APROBACION INFORME MENSUAL N° 3 DE LA IMPLEMENTACION PGIO COMPONENTE AMBIENTAL
- Entrega del INFORME MENSUAL N 3 VERSION N 2 IMPLEMENTACION PGIO MARACAYO NOVIEMBRE – DICIEMBRE VER 02
- Seguimiento a la implementación del documento PGIO, componente ambiental

REGISTRO FOTOGRAFICO SEGUMIENTO IMPLEMENTACIÓN PGIO

	
FOTO N°1 Observación: Implementación PGIO Lugar: Via Maracayo	FOTO N° 2 Observación: Implementación PGIO Lugar: Via Maracayo
	
FOTO N° 3 Observación: Señalización en obra Lugar: Vía Maracayo	FOTO N° 4 Observación: Señalización en obra Lugar: Via Maracayo

	
FOTO N° 5 Observación: Señalización en obra Lugar: Via Maracayo	FOTO N° 6 Observación: Reunión en obra con contratista Lugar: Via Maracayo
	
FOTO N° 7 Observación: Retiro de material en obra Lugar: Via Maracayo	FOTO N° 8 Observación: Retiro de material en obra Lugar: Via Maracayo
	
FOTO N° 9 Observación: Retiro de material en obra Lugar: Via Maracayo	FOTO N° 10 Observación: Material dispuesto en campamento Lugar: Via Maracayo

➢ .

MARTIN MARTINEZ MERCADO
PROFESIONAL AMBIENTAL
INTERVENTORIA
CONSULTORES DONOVAN S.A.S