Bogotá, 27 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-109

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-586-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Cambio Tecnologo Contrato De Obra

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de REF: CONTRATO No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Nos permitimos realizar la remision de la hoja de vida revisada y aprobada por esta interventoria para el Tecnologo De Obra del Arq. Jose Duvan Castrillon quien desempeña el cargo desde el dia 25 de abirl de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE

Bogotá, 27 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-110

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-586-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Cambio Profesional En Seguridad Y Salud En El Trabajo Contrato De Obra

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de REF: CONTRATO No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Nos permitimos realizar la remision de la hoja de vida revisada y aprobada por esta interventoria del personal que encuentra desempeñando el cargo de Profesional En Seguridad Y Salud En El Trabajo Contrato De Obra del Ing. Nestor Ivan Solano Garcia desde el dia 22 de marzo de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE

Bogotá, 27 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-111

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-586-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Cambio Profesional Ambiental Contrato De Obra

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de REF: CONTRATO No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Nos permitimos realizar la remision de la hoja de vida revisada y aprobada por esta interventoria del personal que encuentra desempeñando el cargo de Profesional Ambiental Contrato De Obra de la Ing. Mary Luz Morales desde el dia 22 de marzo de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE

Bogotá, 27 de Abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-112

Doctora
AMALIN ARIZA MAHUAD
Supervisor Encargado Contrato Interventoria
Departamento Infraestructura UAECOB
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No UAECOB-CONTRATO-586-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SST Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Remision Precios Unitarios No Previstos Contrato De Obra

Mediante el presente documento, en relación al contrato de obra de REF: CONTRATO No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2". Nos permitimos realizar la remision de los siguientes precios unitarios no previstos revisados y avalados por esta interventoria:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
Np 015	Resposición Lampara Led 2x18W Hermetica incluye retiro de la existente	UND	$154.027,00
Np 016	Suministro e instalacion de panel LED redonde de inscrustar de 18w, incluye retiro del existente	UND	$72.954,00
Np 017	Reposición panel LED de incrustar de 60x60, incluye retiro del existente	UND	$153.303,00
Np 018	Suministro e instalacion de lampara de emergencia	UND	$146.172,00
Np 019	suministro e instalacion de salidad de iluminacion, toma corrientes, interruptores e iluminacion de emergencia en tubo conduit PVC SCH 40, incluye cable THHN 2X12+12, incluye cajas terminales, curva pegante y elementos de fijacion.	PTO	$171.282,00
Np 020	Suministro e instalacion de automatico de 1x20	UND	$32.051,00
Np 021	Sministro e instalacion de luminaria LED tipo postte de 50W, incluye desmonte del existente	UND	$692.601,00

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, 27 de abril de 2023
INTER-BMB2-ADM-113

Ingeniero
BERMORI GRANADA VALENCIA
Representante Legal
GRANVAL INGENIERIA
Bogotá, DC.

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-568-2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

Asunto: Incumplimiento Cronograma De Actividades

Apreciado Ingeniero:

De la manera más atenta con relación al contrato de la referencia, esta interventoría se permite dejar constancia del incumplimiento de los compromisos pactados con la supervisión de la Entidad y la interventoría en los últimos comités celebrados, si es cierto se ha identificado una serie de factores imputables a su firma como lo es la falta de personal en algunos frentes que lo están demandando y otros no imputables como el factor climático en las actividades de cubierta y pintura de exteriores y los retrasos en los inicios de actividades finales ocasionados por las demoras en la entrega de espacios por parte los contratistas de la Unidad, al día de hoy no se ha recibido ningún pronunciamiento oficial de su parte o por el contrario solicitud de prorroga o suspensión del contrato, lo que da a entender a la Entidad y a esta interventoría que el tiempo restante del contrato que finaliza el 22 de Mayo de 2023 es tiempo suficiente para desarrollar las actividades restantes y es de su completa responsabilidad acogerse a dicho tiempo restante.

De igual forma y como se ha manifestado en los comités esta interventoría únicamente tramitara solicitudes de prorroga o suspensión del contrato hasta el día viernes 28 de abril de 2023.

Cordialmente,

Ing. Oscar G. Gordillo G
Representante Legal
Gordillo & Asociados SAS

Cc. Arq. Leidy Janeth Diaz Borrero– Apoyo A La Supervisión UAE

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Domingo 30 de abril de 2023.
Director de obra (1) Residente (1) profesional de apoyo (1) Residente ambiental (1) SST (1) Oficiales (4) Ayudantes (4).
Interventoría: Residente (1) Inspector (1).
- Se continuan actividades de instalación de cielo raso en puc. Sobre alojamiento de bomberos 02.
- Se continua actividades de aplicación de estucos en muros divisorios de alojamiento 02.
- Se continua con reposición de parete sobre puerta de bodega de cocina.
- Se realiza jornada de aseo.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 01:00 p.m.

Arq Fabian Díaz
Arq. Daniel López

Lunes 01 de mayo 2023.
Director de obra (1) Residente (1) profesional apoyo (1) Ambiental (1) SST (1) oficiales (4) Ayudantes (4).
Interventoría: Residente (1) Inspector (1)
- Se continuan actividades de acabados en muros divisorios de alojamiento de bomberos 02.
- Se continua instalación de cielo raso en puc.
- Se continua instalación de estructura de cubierta sobre alojamiento bodega USAR → continua instalación de cubierta UPVC.
- Se continua reposición de parete en muro divisorio de bodega cocina.

clima: Soleado.
Fin de actividades: 01:00 p.m.

Arq. Daniel López.

Martes 02 de mayo 2023.
Director de obra (1) Residente (1) Profesional apoyo (1) Ambiental (1) SST (1) oficiales (3) Ayudantes (4).
Interventoría: Residente (1) inspector (1)
- Se continua instalaciones electrical sobre alojamiento de bomberos 02.
- Se continua con actividades de acabados sobre muros exteriores.

- Se realizo desmonte de puerta de alojamiento de bomberos.
- continua instalación de vidrio divisorio de comedor.
- continua instalación de cielo raso en alojamiento de bomberos 02.
- continua empastado de muros divisorios en alojamiento de bomberos 02.
- continua instalación de estructura metalica de cubierta sobre bodega USAR.
- Se continuan actividades de pintura de muro divisorio de cocina.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Daniel Lopez. Arq. Fabian Diaz

Sábado 29 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Residente ambiental (1) Oficiales (4) Ayudantes (4) Profesional de apoyo (1)
Interventoría: Residente (1) Inspector (1).

- Se continuan actividades de instalación de cielo raso en alojamiento de bomberos 02.
- Se continuan con acabados de muros divisorios en alojamiento de bomberos 02
- Se continua con reposición de puñete en bodega de cocina.
- Se realiza actividad de retiro en puerta de alojamiento de bombero y puerta de bodega de cocina.
- Se continuan actividades de instalación de estructura de cubierta en bodega USAR.
- Se realiza recorrido en compañía del Te. Luis Panqueva por el alojamiento de bomberos 01, el cual no fue recibido debido a que se evidencio que los muros estucados y pintados por parte de la cuadrilla de UEACOB presentan empollamiento en la superficie intervenida.
- Se instalan viorios en alojamiento de bomberos 01 y 02.

Clima: Soleado
Fin de actividades: 05:00 p.m.

Arq. Daniel Stevens Lopez. Arq. Fabian Diaz

Miercoles · 26 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1)
Oficiales (4) Ayudantes (4).
Interventoria: Residente (1) Inspector (1).

- Se presentan lluvias no se pueden iniciar actividades en muro de culata de escalera y cubierta bodega OSAR.
- continua demolicción de puerta para bodega de cocina
- Continua instalación de muro divisorio de bodega cocina.
- Se realiza comité de obra.

clima: lluvias 07:00 a.m → 11:00 a.m. Arq. Fabian Arias
fin de actividades 06100 p.m. Arq. Daniel López

Jueves 27 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1)
Oficiales (4) Ayudantes (4).

- Se continua instalación de vidrio divisorio de comedor.
- Continuan actividades sobre muro de culata
- continuan actividades de instalación de placas en alojamiento de bomberos 02.
- Continua pañete en bodega de cocina.
- Continua instalación de cubierta bodega OSAR.

Clima: lluvias ligeras 09:00 am → 9:30 a.m. Arq. Fabian Arias
Fin de actividades 06:00 p.m. Arq. Daniel López

Viernes 28 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1) oficiales (4) Ayudantes (4).
Interventoria: Residente (1) Inspector (1).

- Se continuan actividades de reposición de pañete en muro divisorio de bodega de comedor.

Sábado 22. de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1)
Oficiales (4) Ayudantes (6).
Interventoría: Residente (1) Inspector (1)
• Se inicia la instalación de vidrio templado.
• Continua actividades de instalación de Muros divisorios en alojamiento de bomberos 02.
• Continua montaje de estructura en bodega UIAP.

Clima: lluvia ligera 02:00 p.m → 04:00 p.m.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Daniel López
Arq. Fabian Díaz

Lunes 24 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1).
Oficiales (3) Ayudantes (2).
Interventoria: Residente (1) Inspector (1).
• Continua instalación de muro en vidrio templado sobre comedor de estación
• Continua instalación de estructura sobre bodega UIAP
• Continua instalación de muros divisorios en alojamiento 02.
• Se inicia desmonte de puertas de oficinas 01 y 02 → Bodega UIAP.

Clima: lluvias ligeras 07:a.m → 09:00 a.m.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Fabian Díaz
Arq. Daniel López

Martes 25 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1)
Oficiales (4) Ayudantes (4).
Interventoria: Residente (1) Inspector (1).
• Continua instalación de estructura Bodega UIAP.
• Continua instalación de Muros divisorios alojamiento 02.
• Continua instalación de vidrio divisorio de comedor de la estación.
• Continua pañetado de puertas.
Clima: lluvias ligeras 03:00 p.m → 06:00 p.m.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Fabian Díaz
Arq. Daniel López.

60

- Continua instalación de cielo raso PVC en alojamiento de bomberos 01
- Continua actividad de mampostería de muros (divisorios) sobre alojamiento de bomberos 01.
- Continua montaje de estructura de cubierta sobre bodega USAR.
- continua instalación de muro divisorio sobre culata.
- Se realiza comité (ver acta de comité).
- Clima: lluvias fuertes 01:00 p.m. → 05:30 p.m.

Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Daniel López

Arq. Fabian Diaz

Jueves 20 de abril 2023.

- Inicia actividad de acabado sobre muro de culata
- Inicia actividad de estructurado de cielo raso sobre alojamiento de bomberos 02.
- Continua actividad de instalación de estructura metalica sobre bodega USAR.
- Inicia actividad de instalación de aparatos electricos sobre alojamiento de bomberos 01.

Clima: Soleado

Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Daniel López

Viernes 21 de abril 2023.

Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1).
Oficiales (4) Ayudantes (6).
Interventoria: Residente (1) Inspector (1)

- Continua actividad de acabado en muro divisorio de culata
- Inician actividades electricas sobre alojamiento de bomberos 02.
- Continuan actividades sobre cubierta de bodega USAR

Clima: lluvia ligera 04:30 → 06:00 p.m.

Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Fabian Diaz

Lunes 17 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1) Oficiales (5).
Ayudantes (6)
- Se continua instalación de muro de lindero.
- continua actividades de acabados de muros divisorios en alojamiento de bomberos 01.
- continua el montaje de estructura de cubierta en bodega USAR.
- Se entrega zona de comedor con piso enchapado según especificaciones, se levanta acta de entrega firmada por el contratista, interventoria y jefe de turno Sgto. Cuevas.

Clima: lluvia 04:00 p.m → 06:00 p.m
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Fabian Diaz

Martes 18 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1) Oficiales (5)
Ayudantes (3)
Interventoría (1) Residente → inspector (1).
- Continua instalación de cielo raso sobre alojamiento de bomberos 01.
- Continua instalación de muros en superboard sobre muro de culata de estación de bomberos.
- Continua actividad de acabado de muros sobre alojamiento de bomberos 01.
- Continua actividad de instalación de estructura de cubierta sobre bodega USAR.

Arq. Fabian Diaz

Clima: lluvia · 03:00 pm → 05:30 p.m.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Miercoles 19 de abril 2023
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1) Oficiales (5).
Ayudantes (3).
Interventoría: Residente (1) inspector (1).

- Se terminan actividades de instalación de cobierta sobre escalera de alojamiento y escaleras.
- Se entrega pito de comedor a interventoría, se espera al teniente Rumpos.

Clima: Soleado
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Daniel Lopez
Arq. Fabian Diaz

Sábado 15 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Oficiales (4) Ayudantes (3).
Interventoría: Residente (1) inspector (1).

- Se continua actividad de instalación de muro liviano contra calata de estación de bomberos.
- Continua actividad de acabados de muros divisorios en alojamiento 01.
- Se realiza jornada de aseo
- Se inicia con la instalación de cielo raso en PVC sobre alojamiento de bomberos 01.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 05:00 p.m.

Arq. Daniel Lopez.

Domingo 16 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente de obra (1) SST (1) Oficiales (3).
Ayudantes (2).
Interventoría: Residente (1) inspector. (1):

- Se continua con instalación de muro divisorio contra calata de estación de bomberos.
- Se continuan con actividad de acabados de muros divisorios.
- Se continua con instalación de cielo raso en PVC. sobre alojamiento de bomberos 01.

Clima: lluvias fuertes 10:30 → 01:00 p.m.
Fin de actividades: 01:00 p.m.

Arq. Daniel Lopez..

- Se inicia desmonte de cubierta en canaleta 90 sobre bodega de USAR.
- Se realiza demolición de muro de culata el cual se encontraba con un nivel avanzado de deterioro y presentaba grietas, esto fue intervenido después de enviar registro fotográfico a interventoría.
- Se elige color de puertas por parte de la supervisión y la interventoría.
- Se realiza comité de obra (ver acta de comité).

Clima: Se presentan lluvias ligeras entre las 07:30 a.m y las 10:40 a.m.
Fin de actividades: 09:30 p.m.

Arq. Daniel Lopez. Arq. Fabian Diaz

Jueves 13 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1) Oficiales (6).
Ayudantes (6)
Interventoria: Residente (1) Inspector (1).
- Se continua actividad de desmonte de teja en bodega USAR.
- Se continua con actividad de acabado en muros divisorios de alojamiento de bomberos 01.
- Se continua con instalación de teja upvc sobre escaleras de alojamiento.
- Se inicia montaje de estructura de cubierta sobre bodega USAR.
- Se termina actividad de instalación de puntos electricos sobre alojamiento de bomberos 01.

Arq. Daniel Lopez.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Viernes 14 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente de obra (1) SST (1) Ambiental (1) Oficial (7).
Ayudantes (5)
Interventoria: Residente (1) inspector. (1).
- Se inicia instalación de muro de culata en estructura divisoria.
- Continua actividad de instalación de estructura de cubierta sobre bodega usar.
- Continua actividad de acabado de muro sobre alojamiento de bomberos 01.

56

- Continua actividad de instalacion de placas y empastado de muros en alojamiento de bomberos 01.
- Se inicia armado de estructura que compone la cubierta de bodega USAR.
- Se continuan actividades de instalaciones electricas sobre alojamiento de bomberos 01.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Daniel Lopez
Arq. Fabian Diaz

Martes 11 de abril de 2023.
Director de Obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1) Ayudantes (5) Oficiales (3).
Interventoria: Residente (1) Inspector (1).

- Se continua actividad de instalacion de estructura de cubierta upvc sobre alojamiento 02 y vaciado de escaleras.
- Se continua instalacion de estructura de cubierta.
- Se continua instalacion de de red electrica sobre alojamiento de bomberos 01.
- Se continua con armado de estructura para cubierta de bodega usar.
- Se continua con actividad de instalacion de placas y empastados de muro sobre alojamiento de bomberos 02.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Fabian Diaz
Arq. Daniel Lopez.

Miercoles 12 de abril de 2023.
Director de obra (1) Residente (1) SST (1) Ambiental (1) Oficiales (6) Ayudante (4).
Interventoria: Residente (1) Inspector (1)

- Se continua instalacion de teja upvc sobre escaleras de alojamiento
- Se continua actividad de acabados sobre muros divisorios en alojamiento de bomberos 01.
- Se continua con actividades de instalacion de puntos y cableado de red electrica en alojamiento de bomberos 01.

Sábado 08 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente de obra (1) SST (1) Ambiental (1)
Oficiales (3) Ayudantes (2)
Interventoría: Residente (1) Ayudante (1).

- Se continua instalación de estructura de cubierta sobre alojamiento de bomberos 02.
- Se continua instalación de red electrica sobre alojamiento de bomberos 01.
- Se continua con la instalación de teja upvc. sobre alojamiento de bomberos 02 y escaleras.
- Se continua con la instalación de muros livianos en alojamiento de bomberos 01.

Arq. Daniel Lopez
Arq. Fabian Diaz

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 05:00 p.m.

Domingo 09 de abril 2023.
Residente de obra (1) SST (1) Oficiales ( ) Ayudantes ( ).
Interventoría: Residente (1) inspector (1).

- Se continua instalación de estructura de cubierta y reposición de teja upvc sobre alojamiento de bomberos 02.
- Se continua con instalación de placas en muros divisorios de alojamiento 01. de bomberos.
- Se inician actividades de retiro de placas.

Arq. Daniel Lopez

Clima: lluvias ligeras 07:00 a.m - 09:00 a.m.
Fin de actividades: 01:00 p.m.

Lunes 10 de abril de 2023.
Residente de obra (1) Director de obra (1) SST (1) Ambiental (1) Oficiales (4).
Ayudantes (4).
Interventoría: Residente (1) inspector (1).

- Se continua instalación de estructura de cubierta sobre alojamiento de bomberos 02.
- Se continua instalación de estructura metalica de cubierta sobre escaleras de alojamiento.

Miercole: 05 de marzo 2023.
Residente (1) Director de obra (1) SST (1) Ambiental (1)
Oficiales (2) Ayudantes (7)
Interventoria: Residente (1) inspector de obra.

. Se continua con la instalacion de estructura metalica sobre muro de culata de la estacion de bomberos.
. Se continua con instalacion de red electrica sobre alojamiento de bomberos 01.
. Se inicia el desmonte de cielo raso sobre escalera.
. Se continua con la instalacion de muros en estructura liviana en alojamiento de bomberos 01.
. Se realiza desmonte de lamparas que se encontraban sobre culata del muro de estacion.
. Supervision y te. Luis Fonseca Solicita instalacion de reja en Bodega USAR.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 06:00 p.m.

Arq. Daniel Steveen Lopez Lozano.
Ing. Fabian Diaz

Jueves 06 de abril 2023.
Director de obra (1) Residente de obra (1) SST (1) Ambiental (1).
Oficiales (4) Ayudantes (3).
Interventoria) Residente (1) inspector de obra

. Se continua actividades de instalacion de estructura de cubierto sobre alojamiento 02
. Se continua actividad de instalacion de enchape en baño de alojamiento 02.
. Se continua con instalaciones de redes electricas.
. Se continua con instalacion de placas en muros divisorios de alojamient
. Se envia balance incluyendo la reja solicitada por la Supervision.

Clima: lluvias ligeras 09:00 a.m - 11:30 a.m.
Fin de actividades: 05:00 p.m.

Arq. Daniel Lopez.

Viernes 07 de abril 2023.
. No se desarrollan actividades. (Viernes santo).

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 01:00 p.m. Arq. David Lopez.

Lunes 03 de abril de 2023.
Director de obra (1) Residente (1) Ambiental (1). SST (1) Oficiales (4) Ayudantes (4).
Interventoria: (2) Residente (1) Inspector (1).

- Se realiza comité en compañía de la Supervisora de obra, apoyo a la Supervisión interventoria, contratista y bombero para definir el diseño y áreas de los espacios de alojamiento.
- Se continua con actividad de desmonte de madera de soporte de cubierta sobre escaleras de acceso al alojamientos.
- Se Continua con la instalación de estructura de cubierta sobre alojamiento 02.
- Se realiza la demolición de pañete sobre fachada principal.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 05:00 p.m.

Arq. Fabian Diaz
Arq. David Lopez.

Martes 4 de abril 2023
Director de obra ( ) Residente ( ) Profesional de apoyo ( )
SST ( ) oficiales (3) ayudantes (5)
Interventoria: Residente (1) Inspector (1)

- Se solicita al contratista entregar el area de comedor con el piso aseado y desmanchado ya que el enchape de esta area fue terminado el miercoles 29 de marzo.

- Se solicita corregir la alineacion de la teja en ambas puntas (en el voladizo y sobre la canal) ya que si las tejas son de la misma medida no se deberia presentar este inconveniente, lo cual demuestra instalacion indebida y no ha sido corregido a pesar de reiterados observaciones de forma verbal.

Arq. Fabian Diaz
Arq. David Lopez.

Arq Daniel López

Clima: Soleado - fin de actividades: 06:00 pm

Sabado 1 de abril 2023

Director de Obra ( ) Residente ( ) Profesional de apoyo ( )
SST ( ) oficiales ( ) ayudantes
Interventoria: Residente (1) Inspector (1)

- Para la actividad de instalacion de superboard la interventoria solicita que se deje la separación del piso (1cm. min.) segun ficha tecnica para evitar la capilaridad de la lamina ante cualquier liquido que posiblemente se pueda regar en el piso.
Tambien se solicita revisar la separacion de las laminas para garantizar el adecuado sellado de juntas, asi como tambien el uso de tornilleria correcta.

- A la fecha no se han corregido ni atendido las observaciones realizadas el martes 28 de marzo
- Se continua con instalación de estructura de cubierta en alojamiento 02 y reposición de cubierta upvc.
- Se realiza movimiento de tuberia hidraulica la cual pasa por cubierta existente en alojamiento 02.

Clima: Soleado.
Fin de actividades: 05:00 p.m.

Arq. Daniel López.
Arq. Fabian Diaz

Domingo 02 abril de 2023.
Residente de obra (1) SST (1) Oficiales (3) Ayudantes (3).
Interventoria:

- Se programa el movimiento de tuberia hidraulica la cual afectara la instalación de estructura y cubierta en el alojamiento de bomberos 02.
- Se continua con actividades de soldadura de correas en alojamiento de bomberos 01 y 02.
- Se realiza jornada de aseo en alojamientos.

BITACORA

Interventoria solicita al contratista presentar el flujo de caja actualizado lo antes posible.

El contratista entregara el alojamiento 2 (maquinistas) el dia 2 de mayo

Por inconveniente logistico la instalacion total de la division de vidrio del comedor se aplaza para el dia 27 de abril.

El desmonte de teja del baño de segundo piso se aplaza debido a que no se ha terminado la pintura de muros ~~pe~~ de alojamientos por parte de la entidad, lo que no permite trasladar a los bomberos a este espacio.

El dia 05-05 se entregara la cuenta de cobro a la entidad.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Abril 26/2023 Hora: 2:00 pm

Lugar: Estacion central B-2

Tema: Comite de obra

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Jady Díaz	VAECOB	40301	jjdiaz@bomberosbogota.gov.co	
[illegible]	Inter.	8039161		
[illegible]	Inter.	3163367	[illegible]	
Daniel Lopez	Granval	3136614484	62obrabomberos1contratista@gmail.com	
[illegible]	INT	3103356826	[illegible]	
Wilbaro	Granval	3152012557	Wilroamz@hotmail.com	
[illegible]	Interventoria	3002173937	fabianediaz@hotmail.com	

Desarrollo de la reunión:

Se realiza recorrido de obra en conjunto con la supervision, contratista e Interventoria verificando el avance de cada uno de los frentes de trabajo.

Contratista se compromete a entregar el muro de lindero con el acabado al 100% el sabado 22 de abril

El baño de alojamiento 2 sera entregado el viernes 21 de abril

Alojamiento 1 con muros divisorios y cielorasos instalado se entregara el viernes 21 de abril

Alojamiento 2 sera entregado terminado el 2 de mayo.

El desmonte de teja del baño de segundo piso iniciara el lunes 24 de abril.

La division de vidrio de la zona del comedor se entregara el miercoles 26 de abril.

Para el 26 de abril se solicita entregar balance final de obra por parte del contratista.

Interventoria solicita al contratista entregar corte de obra a mas tardar el 26 de abril.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Abril 19 de 2023 **Hora:** 2:00 pm

Lugar: Comando

Tema: Comite de Obra

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Laura Gutierrez	Tyba Ingenieria	3175877226		
MADELEINE MOSQUERA	Interventoria	3103356826		
Leidy Diaz	UAECOB	40301	ljdiaz@bomberosbogota.gov.co	
Edwin López	Granual	3136614474	bt2.obrabombero.contratista@gmail.com	
Yenika Sarabia	Granual	3148943120	bt2.obrabombero.contratista@gmail.com	
Yenychay	Interventoria	3163361759	mchayty@gmail.com	
Fabian Diaz	Interventoria	3007112827	fabiancdiaz@gmail.com	

Desarrollo de la reunión:

Se realiza reunion conjunta con la supervision, interventoria y contratista de obra

Avance de obra: programada: 79.86%

Ejecutada: 65.01%

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Abril 17 de 2023 **Hora:** 10:30 am.

Lugar: Estacion central B-2

Tema: Entrega enchape zona de comedor

Asistentes:


Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Harry Cuevas	B-2	3017863522	hcuevas@bomberosbogotaguca	
David Lopez L.	Granual	3136614484	bz. obrabomberoscontratista @gmail.com	
Fabian Diaz	Interventoria	3003113837	fabianediaz@ gmail.com	

Desarrollo de la reunión:

En reunion con el contratista, la interventoria y jefe de turno por parte de bomberos se realiza entrega de la zona de comedor con el enchape de piso color gris de trafico s segun especificaciones contractuales.

Se entrega y se recibe a satisfaccion por los arriba firmantes.

Calle 20 No. 68 A – 06 Edificio Comando Código Postal: 110931 PBX: 3822500 www.bomberosbogota.gov.co
Linea de emergencia 123


Gris Brillante
507
1
2
3
4
5
6

Se recuerda al contratista que la fecha de entrega del muro de lindero era el 6 de abril y a la fecha no se estan realizando trabajos en el mismo (hasta la fecha esta la estructura metalica).
El baño de segundo piso en alojamiento 2 se debe entregar el dia viernes 14 de abril. Al igual que el piso de comedor aseado y desmanchado.

Al dia de hoy la prorroga del contrato se encuentra en tramite en la entidad pero aún no esta aprobada

El contratista se compromete a entregar el alojamiento 4 terminado con divisiones, cielorasos y aparatos electricos instalados el viernes 21 de abril.

La interventoria solicita al contratista realizar una revision previa al cambio de teja en bodega de USAR de niveles existentes y comparlos con los de planos, revisar las actividades complementarias que se deriven tales como: encoroses, demoliciones, aumento de altura de muros, etc.

Se escoge color para las puertas de paso metalicas: Gris Brillante (507)

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Abril 12 de 2023 **Hora:** 10:00 a.m.

Lugar: Estacion central B-2

Tema: Comite de obra

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
[illegible]	Interventoria	3178877426	arq.laurapgordillo@gmail.com	
Leidy Diaz	UAECOB	40301	ljdiaz@bomberosbogota.gov.co	
Daniel lopez	Granual	3136614484	b2.cinubombericontratista@gmail.com	
[illegible]	Interventoria	3033566876	[illegible]@hotmail.com	
[illegible]	Interventoria	3165565799	[illegible]@[illegible]	

Desarrollo de la reunión:

Se realiza recorrido de obra en conjunto con la supervision, interventoria y contratista revisando cada uno de los frentes de obra.

El piso de comedor aun no se ha entregado por que aun no se ha desmanchado.

Se recuerda al contratista el compromiso de entrega del muro de lindero el dia 6 de abril segun acta de comite del dia 22 de marzo.

Se solicita al contratista cuantificar las actividades de instalacion de las 2 lamparas del patio y de la malla bajo teja en USAR. el miercoles 5.

La supervision solicita realizar verificacion de la documentacion enviada al comando para evitar observaciones y reprocesos. Tambien recomienda entregar la documentacion a la mano el dia miercoles 5 de abril.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Abril 5 / 2023 Hora: 11:00 a.m.

Lugar: _____

Tema: Comite de Obra

Asistentes:


Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
Fabian Diaz	Interventoria	3007172837	fabianediaz@gmail.com	
Daniel Ortiz	Granval	3136614484	bz.obrabomberos1contratista@gmail.com	
Jaider Sarabia	Granval	3148943120	bz.obrabomberos1contratista@gmail.com	

Desarrollo de la reunión:

Avance programado: 50.92%

Avance ejecutado: 47.69%

Se realiza comite en linea con la supervision, la interventoria y el contratista


2.4000
1.4600
2.6000
Comoda 01 2.3000
2.8350
Comoda 06
Comoda 02 2.2940
2.8850
Comoda 07
Comoda 03 2.2940
ALOJAMIEN BOMBEROS 01
Comoda 04 2.2940
1.9000
Comoda 05 2.2940
1.9380
2.4000
1.4600
2.8000

se definio dejar interruptor y toma a 1.10 de altura sobre el muro divisorio en el que estaran dispuestas las comodas. (se anexa plano)

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: Abril 4 de 2023 **Hora:** 3:30 pm

Lugar: Estacion Central B-2

Tema: Puntos electricos en comedas alojamiento 1

Asistentes:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
JUAN CARRILLO	B-2	30200	Jcarrillo@bomberos.gov.co	
Jessika Sua	Granval	3148543720	bg.obrabombaranta1@granval.com	
Daniel López	Granval	3136014424	"	
Fabian Diaz	Interventoria	3007172837	fabianediaz@gmail.com	

Desarrollo de la reunión:

Se reunen ing. electrico del contratista, residente de obra, residente de interventoria y el jefe de turno de la estacion para definir la ubicacion de las tomas e interruptores de las comodas del alojamiento de bomberos.

ACTAS COMITÉ

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC


REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES INTERVENCIONES




DEMOLICION MURO PARA PUERTA EN NUEVA BODEGA ZONA DE COMEDOR, CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO ENTRE COCINA Y NUEVA BODEGA.

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES INTERVENCIONES






DUCHAS ALOJAMIENTO DE MAQUINISTAS

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES INTERVENCIONES









MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE TEJA EN BODEGA "USAR"

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES INTERVENCIONES

INSTALACION DE MURO DE LINDERO






	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES INTERVENCIONES

ALOJAMIENTO DE MAQUINISTAS

(Cambio de cubierta e instalación de estructura para cielo raso, red eléctrica y muros divisorios)









	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES INTERVENCIONES

ALOJAMIENTO DE BOMBEROS *(Instalación de muros divisorios, instalación eléctrica y cielo raso pvc)*



	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES INTERVENCIONES


Informe No.	*5*	*Período al que corresponde*	***Desde***	*01/abril/2022*	***Hasta***	*30/abril/2022*

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- *Demolición y cambio de piso de área de comedor, cambio de división de vidrio.*
- *Instalación de muros divisorios, instalación eléctrica y cielo raso pvc en alojamiento de bomberos.*
- *Cambio de cubierta e instalación de estructura para cielo raso, cielo raso y muros divisorios en alojamiento de maquinistas.*
- *Montaje de muro de lindero en superboard.*
- *Montaje de estructura metálica e instalación de teja en bodega "USAR"*
- *Cambio de enchapes, estucado y pintura en duchas alojamiento de maquinistas.*
- *Demolición muro para puerta en nueva bodega zona de comedor, construcción de muro divisorio entre cocina y nueva bodega.*

AREA DE COMEDOR











REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES

Dirección: Cra. 11 No .147-76 Oficina. 301 telefax 1-8034165 gordillogog@hotmail.com Bogotá D.C

IMAGENES AVANCE





*INSTALACION DE PUERTAS METALICAS EN OFICINAS





*APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA EN MURO DE LINDERO





*INSTALACION DIVISION DE VIDRIO EN COMEDOR - MONTAJE MALLA DE SEGURIDAD EN BODEGA "USAR"

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: "REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

INFORME SEMANAL #23

Semana Número: 23 Del: 24 de abril de 2023 Al: 30 de abril de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 161

ENTIDAD CONTRATANTE: CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA — SEDE: ESTACION CENTRAL B-2 — SUPERVISOR: DRA AMALIN ARIZA MAHUAD

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C - SGC" (GRUPO O LOTE NO.01 ESTACION B-2 CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,80%	89,10%
Valor básico de la Obra	$ 62.400.000,00	$ 712.800.000,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,10%	70,42%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	8.800.000,00	563.360.000,00


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BERMORI GRANADA VALENCIA
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-568-2021
Valor Inicial:	$800.000.000,00
Valor Actualizado:	$800.000.000,00
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	miércoles, 23 de noviembre de 2022
Fecha de Vencimiento:	lunes, 22 de mayo de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-586-2021
Valor Inicial:	$105.499.683,00
Valor Actualizado:	$126.599.619,60
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	miércoles, 23 de noviembre de 2022
Fecha de Vencimiento:	lunes, 22 de mayo de 2023

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



AVANCE


*LUNES 24, SE DESMONTAN LAS PUERTAS DE MADERA DE LAS OFICINAS Y SE REALIZA PAÑETE DE VANOS, LLEGAN A OBRA LAS PUERTAS METALICAS, AVANZA LA INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS EN ALOJAMIENTO DE MAQUINISTAS, SE INSTALAN 3 PUERTAS METALICAS Y SE DA PRIMERA MANO DE PINTURA.


*MARTES 25, SE RETIRA UN VIAJE DE TEJA DE ASBESTOCEMENTO RETIRADA DE LA BODEGA DE "USAR", AVANZA INSTALACION DE MURO DE LINDERO, SIGUE DEMOLICION DE MURO DE COCINA PARA EL VANO DE PUERTA DE BODEGA Y LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO DE BODEGA CON LA COCINA. SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES DESDE LAS 2:30PM. *MIERCOLES 26, SIGUEN TRABAJOS DE SOLDADURA EN CUBIERTA DE "USAR", SIGUE INSTALACION DE MURO DE LINDERO Y MUROS DIVISORIOS DE ALOJAMIENTO 2.

*JUEVES 27, SE INSTALA LA SEGUNDA PUERTA DE DE LA DIVISION DE VIDRIO EN EL COMEDOR. SIGUEN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MUROS EN ALOJAMIENTO DE MAQUINISTAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO DE LINDERO Y PAÑETE EN MUROS DE BODEGA.

*VIERNES 28, CONTINUA MONTAJE DE MALLA DE SEGURIDAD EN CUBIERTA DE BODEGA "USAR", INICIA INSTALACION DE CIELORASO EN PVC EN ALOJAMIENTO DE MAQUINISTAS, SIGUE ESTUCO Y PUINTURA DE MUROS DIVISORIOS EN EL MISMO ALOJAMIENTO. *SABADO 29, SIGUE PINTURA DE MURO DE LINDERO, MONTAJE DE CUBIERTA EN BODEGA "USAR" , APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA EN MUROS DIVISORIOS DE ALOJAMIENTO DE MAQUINISTAS E INSTALACION DE CIELORASO.

IMAGENES AVANCE





**** INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS Y CIELORASO EN PVC. - APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA EN ALOJAMIENTO DE MAQUINISTAS***

OBSERVACIONES


Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma

Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

IMAGENES AVANCE





INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS DE ALOJAMIENTO





INTERVENCION EN AREA DE COICNA - DEMOLICION DE MURO PARA PUERTA DE BODEGA





MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN BODEGA DE "USAR"

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: "REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

INFORME SEMANAL #22

Semana Número: 22 Del: 17 de abril de 2023 Al: 23 de abril de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 154

ENTIDAD CONTRATANTE CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA SEDE: ESTACION CENTRAL B-2 SUPERVISOR DRA AMALIN ARIZA MAHUAD

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C - SGC" (GRUPO O LOTE NO.01 ESTACION B-2 CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	11,20%	81,50%
Valor básico de la Obra	$ 89.600.000,00	$ 652.000.000,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,60%	69,32%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	44.800.000,00	554.560.000,00


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BERMORI GRANADA VALENCIA
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-568-2021
Valor Inicial:	$800.000.000,00
Valor Actualizado:	$800.000.000,00
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	miércoles, 23 de noviembre de 2022
Fecha de Vencimiento:	lunes, 22 de mayo de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-586-2021
Valor Inicial:	$105.499.683,00
Valor Actualizado:	$126.599.619,60
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	miércoles, 23 de noviembre de 2022
Fecha de Vencimiento:	lunes, 22 de mayo de 2023

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



AVANCE

*LUNES 17, AVANZA LA INSTALACION DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN MURO DE LINDERO, SIGUE ESTUCADO DE MUROS DIVISORIOS EN ALOJAMIENTO 1, CONTINUA EL MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN "USAR". SE ENTREGA ZONA DE COMEDOR CON EL ECHAPE DE PISO SEGÚN ESPECIFICACIONES, SE LEVANTA ACTA DE ENTREGA.

*MARTES 18, INICIA EL MONTAJE DE CIELORASO EN ALOJAMIENTO 1, CONTINUAN ACTIVIDADES DE ESTUCADO EN MUROS DIVISORIOS E INSTALACION DE LAMINAS EN MURO DE LINDERO.
*MIERCOLES 19, CONTINUA ACTIVIDAD DE MONTAJE DE CIELORASO EN ALOJAMIENTO 1, MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y ESTUCADO DE MUROS. FINALIZA INSTALACION DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN MURO DE LINDERO.

*JUEVES 20, INICIA ACTIVIDAD DE SELLADO DE JUNTAS DE LAMINAS EN MURO DE LINDERO, INICIA MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA CIELORASO EN ALOJAMIENTO 2, INICIA DEMOLICION DE MURO EN COCINA PARA PUERTA DE NUEVA BODEGA, CONTINUA MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN "USAR".

*VIERNES 21, INICIA MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA MUROS DIVISORIOS DE ALOJAMIENTO 2, SE INSTALA TUBERIA ELECTRICA Y CABLEADO EN ALOJAMIENTO 2, SIGUE DEMOLICION DE MURO DE COCINA SOBRE EL PATIO PARA PUERTA DE LA NUEVA BODEGA, SIMULATANEAMENTE SE LEVANTA MURO DIVISORIO ENTRE COCINA Y NUEVA BODEGA. SABADO 22, CONTINUA MASILLADO Y ESTUCADO DE MURO DE LINDERO, SIGUE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN "USAR".

IMAGENES AVANCE





**** INSTALACION DE LAMINAS PARA MURO DE LINDERO***

OBSERVACIONES


Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.


CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma


Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

IMAGENES AVANCE





***INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS DE ALOJAMIENTO**





***DESMONTE DE TEJA EN BODEGA "USAR" E INICIO DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA**





***MONTAJE DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN MURO DE LINDERO**

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el área ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantías que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Bonilla Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: "REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

INFORME SEMANAL #21

Semana Número: 21 Del: 10 de abril de 2023 Al: 16 de abril de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 147

ENTIDAD CONTRATANTE CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA SEDE: ESTACION CENTRAL B-2 SUPERVISOR DRA AMALIN ARIZA MAHUAD

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C - SGC" (GRUPO O LOTE NO.01 ESTACION B-2 CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	16,50%	70,80%
Valor básico de la Obra	$ 132.000.000,00	$ 566.400.000,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	13,20%	63,92%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	105.600.000,00	511.360.000,00

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BERMORI GRANADA VALENCIA
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-568-2021
Valor Inicial:	$800.000.000,00
Valor Actualizado:	$800.000.000,00
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	miércoles, 23 de noviembre de 2022
Fecha de Vencimiento:	lunes, 22 de mayo de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:	GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-586-2021
Valor Inicial:	$105.499.683,00
Valor Actualizado:	$126.599.619,60
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	miércoles, 23 de noviembre de 2022
Fecha de Vencimiento:	lunes, 22 de mayo de 2023

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



AVANCE

*LUNES 10, SIGUE EL MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN LA ZONA DE ESCALERAS Y TANQUE ELEVADO, CONTINUA ARMADO DE MUROS DIVISORIOS EN ALOJAMIENTO 1. MARTES 11, CONTINUA EL MONTAJE Y SOLDADURA DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN ZONA DE ESCALERAS, SIGUE LA INSTALACION DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN MUROS DIVISORIOS DE ALOJAMIENTO, INICIA INSTALACION DE DIVISIONES DE DUCHA EN BAÑO DE ALOJAMIENTO 2.

*MIERCOLES 12, CONTINUA INSTALACION DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN MUROS DIVISORIOS DE COMODAS EN ALOJAMIENTO 1, AVANZA ACTIVDAD DE MONTAJE Y SOLDADURA DE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA SOBRE EL AREA DE ESCALERAS, SIGUE INSTALACION DE DIVISIONES DE DUCHA Y DETALLADO DE MUROS EN BAÑO DE ALOJAMIENTO 2.

*JUEVES 13, SE RETIRA PRIMER TRAMO DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO EN BODEGA DE "USAR" , INCIA MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. EL MURO DE CERRAMIENTO DE LA CUBIERTA UBICADO SOBRE LA CARRERA 20 NO PRESENTABA ANCLAJES NI IBUENA PEGA EN LAS ULTIMAS 3 HILADAS POR LO QUE SE PRESENTABA INESTABILIDAD Y RIESGO DE DESPLOME, RAZON POR LA CUAL SE DEMOLIERON.

*VIERNES 14, CONTINUAN TRABAJOS EN BAÑO DE ALOJAMIENTO 2, MONTAJE DE MUROS DIVISORIOS EN ALOJAMIENTO 1 E INSTALACION DE TEJA EN ALOJAMIENTO 2. INICA INSTALACION DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN MURO DE LINDERO. SIGUE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN CUBIERTA DE "USAR". SABADO 15, CONTINUAN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL DIA ANTERIOR.

IMAGENES AVANCE





MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN ALOJAMIENTOS

OBSERVACIONES

Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.


CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma

Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

IMAGENES AVANCE






***ENCHAPE DE PISO DE COMEDOR**





***MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN ALOJAMIENTO 2**





***MONTAJE DE MUROS DIVISORIOS EN SUPERBOARD ALOJAMIENTO 1**

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.	Firma Nombre : Ing. Oscar G. Bonilla Guerrero REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: "REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C – SGC GRUPO NO.01 ESTACION CENTRAL B-2".

INFORME SEMANAL #20

Semana Número: 20 Del: 3 de abril de 2023 Al: 9 de abril de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 140

ENTIDAD CONTRATANTE CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA SEDE: ESTACION CENTRAL B-2 SUPERVISOR DRA AMALIN ARIZA MAHUAD

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SST Y AMBIENTAL REALIZAR LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C - SGC" (GRUPO O LOTE NO.01 ESTACION B-2 CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8,50%	54,80%
Valor básico de la Obra	$ 68.000.000,00	$ 438.400.000,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	16,60%	50,72%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	132.800.000,00	405.760.000,00


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	BERMORI GRANADA VALENCIA
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-568-2021
Valor Inicial:	$800.000.000,00
Valor Actualizado:	$800.000.000,00
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	miércoles, 23 de noviembre de 2022
Fecha de Vencimiento:	lunes, 22 de mayo de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Interventor:	GORDILLO Y ASOCIADOS SAS
Contrato No.	UAECOB-CONTRATO-586-2021
Valor Inicial:	$105.499.683,00
Valor Actualizado:	$126.599.619,60
Plazo Inicial:	5 Meses
Plazo Actualizado:	5 Meses
Fecha de Iniciación:	miércoles, 23 de noviembre de 2022
Fecha de Vencimiento:	lunes, 22 de mayo de 2023

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO



AVANCE

*LUNES 3, SE REALIZA REUNION CON LA SUPERVISION, EL COMANDANTE DE ESTACION, INTERVENTORIA CONTRATISTA Y BOMBEROS PARA REVISAR LA DISPOSICION Y ESPACIOS DE LAS COMODAS DE ALOJAMIENTO 1, COMO RESULTADO SE DEFINEN 9 ESPACIOS DE DIFERENTES DIMENSIONES EN ALOJAMIENTO DE BOMBEROS Y 7 EN ALOJAMIENTO DE MAQUINISTAS.

*MARTES 4, SE DEFINE UBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS(TOMAS E INTERRUPTORES) EN CONJUNTO CON SARGENTO JEFE DE TURNO, CONTRATISTA E INTERVENTORIA, INICIA INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA POR CIELORASO Y MUROS DIVISORIOS. AVANZAN ACTIVIDADES DE ESTUCO EN MUROS EN EL BAÑO DE ALOJAMIENTO 2. INICIA MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA MURO DE LINDERO.

*MIERCOLES 5, CONTINUA INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA, INICIA TENDIDO DE CABLEADO EN ALOJAMIENTO 1, CONTINUA EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL MURO DE LINDERO, SIGUE ACTIVIDAD DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN ALOJAMIENTO 2. SE REALIZA COMITE CON LA INTERVENTORIA, SUPERVISION Y CONTRATISTA. SE REALIZA ASEO Y LIMPIEZA DEL ENCHAPE DEL PISO DE LA ZONA DE COMEDOR.

*JUEVES 6, CONTINUA INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS EN ALOJAMIENTO 1, SIGUE ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. SABADO 8, CONTINUAN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS DE SUPERBOARD EN ALOJAMIENTO 1, CONTINUA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA.

IMAGENES AVANCE





MONTAJE ESTRUCTURA DE MURO DE LINDERO

OBSERVACIONES

Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma

Nombre : Ing. Oscar G. Gordillo Guerrero
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

INFORMES SEMANALES

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
Item	***Descripción***	***Observación***
9.1	*Administrativa*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.2	*Técnica*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.3	*Financiera*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.4	*Legal*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.5	*Ambiental*	*Cumpliendo A Cabalidad*
9.6	*Seguridad Y Salud*	*Cumpliendo A Cabalidad*

5. ENTREGA DE ANEXOS	
Item	***Descripción***
10.1	*Registro fotográfico antes y después de las intervenciones.*
10.2	*Bitácoras sedes en ejecución .*
10.3	*Informes Semanales*
10.4	*Actas Comité.*
10.5	*Correspondencia Enviada*
10.6	*Anexos Capacitaciones*
10.7	*Certificaciones*
10.8	*Anexos Varios*

FIRMAS	
Firma	
Nombre	*ING. OSCAR G. GORDILLO GUERRERO*
Cargo	*REPRESENTANTE LEGAL GORDILLO & ASOCIADOS SAS*
Dependencia	*INTERVENTORIA*

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA



Nota: Ingreso de kit anti derrames



Nota: Socialización y manejo de sustancias químicas



Nota: Acopio de residuos no pétreos



Nota: Acopio y protección de materiales de obra

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA




Nota: Acopio y protección de materiales de obra



Nota: Acopio y protección de materiales de obra





Nota: Cuarto de manipulación de residuos peligrosos



Nota: Cuarto de manipulación de residuos peligrosos

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

25. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO – GESTIÓN AMBIENTAL	
	
Nota: Cerramiento y protección de plantaciones (materas)	**Nota:** Jornada de separación y clasificación de residuos
	
Nota: Retiro de residuos peligrosos – Teja asbesto cemento	**Nota:** Retiro de residuos de peligrosos – Teja asbesto cemento

- Durante el periodo evaluado, no se realizó aprovechamiento *in situ* por parte de la firma BERMORI GRANADA VALENCIA.

- Durante el mes de abril de 2023, se realizó por parte del contratista disposiciones finales de residuos de especiales y peligrosos mediante el gestor Distribuidores Ambientales D3A quienes se encuentran inscritos en la Secretaría Distrital de Ambiente y autorizados mediante Licencia Ambiental N° 20217000362.

- Es preciso indicar que, a pesar de que a la fecha se cuenta con los manifiestos de carga de los residuos peligrosos y especiales retirados durante el mes de abril de 2023, aún se está a la espera de la emisión de los certificados de disposición final presentados por el gestor D3 Ambiental.

- Durante el periodo evaluado se realizó la disposición final de los residuos de demolición y/o construcción por medio del gestor Maquinas Amarillas S.A.S., quienes retiraron una cantidad de 14 m^3.

- A la fecha de emisión del presente documento, se está a la espera de los reportes de disposición de residuos para los meses correspondientes a marzo y abril de 2023, donde una vez se realice la revisión y aprobación de dicha documentación por parte de interventoría, posteriormente se remitirá hacía la Entidad Contratante y para efectuar la actualización ante el aplicativo web PIN Ambiental de la SDA.

En consecuencia, para el mes de abril de 2023 se generó desde interventoría el comunicado INTER-BMBCEN-AMB-013, el cual hizo relación a las condiciones de orden y aseo que se evidenciaron en sitio, donde se debía subsanar los siguientes hallazgos:

- A pesar de que la señalización indica que el espacio está asignado para el acopio de escombro y RESPEL, se pudo evidenciar que en sitio los elementos se encuentran mezclados, los cuales no es claro si pertenecen a materiales de obra o residuos no pétreos y metálicos.

- Es perentorio que se realicen jornadas de orden y aseo, puesto que los espacios se evidencian con materiales de obra y residuos mezclados, asimismo no se exterioriza ninguna señalización ni delimitación de las áreas.

- Se debe realizar el mantenimiento de los cárcamos y sumideros del proyecto.

- Se debe realizar la adecuación, acopio, protección y señalización del material metálico en obra.

22. CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

A lo largo del desarrollo de las actividades, la firma BERMORI GRANADA VALENCIA debe realizar capacitaciones y/o charlas de seguridad, las cuales se enfocarán en la información básica de la clasificación de residuos y la necesidad del acopio de estos mientras se realiza la gestión con los gestores autorizados, así como el orden y aseo en obra que es clave para la debida ejecución de las obras y finalmente, la identificación de los riesgos ambientales que se puedan materializar en el proyecto.

En consecuencia, a la fecha de emisión del presente informe el contratista de obra no ha presentado los registros de las capacitaciones bridadas durante el mes de abril de 2023.

23. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y UAE

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023 no se recibieron visitas por parte de los delegados de la Secretaría Distrital de Ambiente ni de los profesionales ambientales de las diferentes entidades ambientales competentes.

24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

19. MANEJO DE ACOPIOS

Es preciso manifestar que para la ejecución de las actividades del Contrato de Obra No. AECOB-CONTRATO-568-2022 la firma BERMORI GRANADA VALENCIA, en cumplimiento a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental aprobado, debe implementar medidas que garanticen la no generación de material particulado producto del acopio de los materiales pétreos. Asimismo, instalar la señalización y demarcación pertinente.

Por lo anterior, se informa que para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2023 se contaron con los siguientes acopios:

- Acopio de residuos de construcción y demolición
- Acopio de materiales pétreos
- Acopio de residuos especiales
- Acopio de materiales tipo acero

Finalmente, a pesar de contar con los espacios para la adecuación de los acopios de RCD, se recomendó al contratista mejorar la recolección, identificación y señalización de los residuos generados producto de las demoliciones.

20. MANEJO DE CAMPAMENTOS DE OBRA

Es preciso manifestar que para la ejecución de las actividades del Contrato de Obra No. AECOB-CONTRATO-568-2022 la firma BERMORI GRANADA VALENCIA, en cumplimiento a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental aprobado, implemento las siguientes medidas para el uso de este espacio:

- Señalización y demarcación de extintores.
- Rutas de evacuación, Salidas de Emergencia y puntos de Encuentro.
- Señalización de almacenamiento de sustancias peligrosas y combustibles.
- Señalización de Botiquín y áreas de primeros auxilios.
- Acceso a lugares restringidos.

21. MANEJO DE ORDEN Y ASEO EN OBRA

Con el fin de establecer las pautas para mantener los espacios intervenidos en condiciones óptimas, los responsables profesionales de obra deben asignar una cuadrilla de aseo (recoger herramientas, residuos sólidos, elementos de construcción y entre otros) e implementar sus funciones al finalizar cada jornada.

seguimiento por parte de interventoría a la protección de sumideros y cárcamos aledaños a las actividades constructivas, donde por medio de malla azul se debe efectuar el mantenimiento de los mismos, con el fin de evitar la colmatación y posible contaminación de las redes de alcantarillado.

Adicionalmente, en cuanto al mantenimiento de unidades sanitarias, las mismas se encuentran conectadas a las redes de alcantarillado de la Central de Bomberos, por ende, se realizan jornadas de aseo y mantenimiento dos (02) veces por semana durante el transcurso del mes.

18. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Para el manejo adecuado y seguro de sustancias químicas se debe tener conocimiento previo de la naturaleza del producto a utilizar, ya que una vez definidas las medidas de protección que utilizará el operario para su correcta manipulación, se enfatizará en las recomendaciones y normas que se promueven durante el proyecto.

Como responsabilidad de la firma BERMORI GRANADA VALENCIA se debe establecer durante la ejecución del contrato actividades básicas para garantizar el cumplimiento en lo que se refiere al manejo seguro de sustancias químicas y sustancias peligrosas, las cuales entre ellas se contemplaran capacitaciones al personal, el uso de las hojas de seguridad de las sustancias químicas, el etiquetado de sustancias y preparados peligroso, donde cada envase deberá contar con este, indicando la denominación química, el símbolo e indicaciones de peligrosidad.

Por lo anterior, es preciso manifestar que, para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2023 el contratista informó que realizó el rotulado de sustancias químicas y su acopio de los siguientes elementos:

- Aditivo liquido impermeabilizante
- Paredes Corona – Jaya Blanco
- Porcelanato
- Soldadura Hot Pro
- Cemento hidráulico
- Teja termo acústica
- Gasolina
- Superboard
- Pegantes Ecopega

Adicionalmente, es importante indicar que las fichas técnicas de las sustancias relacionadas se pueden evidenciar en los anexos del Informe Mensual Ambiental No. 005 del Contratista, los cuales fueron revisadas y avaladas previamente por esta interventoría.

	Manto asfaltico	865,40	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	D3A8719
	Panel yeso	98	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	D3A8719
22/04/2023	Retal de teja de asbesto cemento	883	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	D3A8784
	Residuos contaminados con cemento	252		D3A8784
25/04/2023	Retal de teja de asbesto cemento	2018	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	D3A8797
	Retal drywall	10		D3A8797
	Residuos contaminados con cemento	38		D3A8797

Cabe mencionar que, a la fecha de emisión del presente informe, aún se está a la espera de la presentación de los certificados de disposición final radicado por parte del gestor.

17. MANEJO EFICIENTE DE AGUA

Dentro de las actividades constructivas del Proyecto "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ SGC (Grupo o lote No. 1 Estación B-02 Central)", se realizó la verificación y

Marzo 2023	0	0	-	0	-
Abril 2023	14	0	Maquinas Amarillas	0	-

En cuanto al certificado de disposición final de abril, se contó con el Radicado CERT-756-2023 emitido por el gestor Maquinas Amarillas S.A.S.

16. MANEJO DE RESPEL Y ESPECIALES

En aras de velar por la integridad física y armonía del medio ambiente el contratista debe garantizar que los residuos peligrosos - RESPEL y Especiales generados por las actividades realizadas en el proyecto, tengan un manejo integral desde su generación hasta el final de su vida útil, con el fin de que este tipo de residuos sean almacenados, transportados y dispuestos tal y como lo estipula la normatividad legal vigente, conllevando así la correcta entrega a sitio de disposición autorizado por la entidad competente de la región para su respectivo tratamiento final.

Por consiguiente, en sitio se cuenta con acopios de disposición provisional tanto de residuos peligrosos como de residuos especiales, los cuales a la fecha se han generado tejas de asbesto cemento, donde se encuentran debidamente delimitadas y señalizadas.


Es preciso indicar que, como gestión de la firma contratista se contó con los servicios del gestor Distribuidores Ambientales D3A quienes se encuentran inscritos en la Secretaría Distrital de Ambiente y autorizados mediante Licencia Ambiental N° 20217000362.

Teniendo en cuenta lo manifestado, para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2023, la firma BERMORI GRANADA VALENCIA realizó el retiro y disposición final de residuos peligrosos y/o especiales, como se relacionan a continuación:

Fecha	Tipo de residuo recolectado	Cantidad Kg	Destino	Manifiesto de Carga
05/04/2023	Residuos contaminados con cemento	71,40	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	D3A8719

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA





En consecuencia, es preciso indicar que durante el transcurso del mes de mayo de 2023 se realizarán las actualizaciones en el aplicativo web PIN Ambiental de los reportes de Residuos de Construcción y Demolición – RCD para los meses de marzo y abril del año en curso.

Finalmente, teniendo en cuenta los reportes mensuales en cuestión de disposición de residuos de construcción y demolición reportados por el contratista, se cuenta con los siguientes acumulados:

Mes Evaluado	Volumen de RCD (m3)	Volumen Total Exc. (m3)	Lugar de disposición final de Excavación y Demolición	Volumen Material Aprovechado (m3)	Lugar de disposición final del Aprovechamiento
Noviembre 2022	0	0	-	0	-
Diciembre 2022	0	0	-	0	-
Enero 2023	14	0	Cemex Colombia	0	-
Febrero 2023	7	0	Cemex Colombia	0	-

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

15. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

La firma BERMORI GRANADA VALENCIA tiene como responsabilidad realizar el reporte de los RCD's generados dentro del proyecto "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ SGC (Grupo o lote No. 1 Estación B-02 Central)", así mismo deberá presentar los vales de las cantidades de viajes de escombros que se realizaran durante el periodo de ejecución del presente contrato, los certificados de disposición final de los residuos y las licencias ambientales de los sitios de disposición final autorizados.

Por ende, en cumplimiento con la Resolución 01115 de 2012, la Resolución 0932 de 2015 y sus normas complementarias; el contratista deberá definir a esta interventoría el sitio de disposición final que tendrán los RCD generados en obra, la cual emitirá las certificaciones bajo el número de PIN Ambiental 21918 aprobado por la Secretaria Distrital de Ambiente.

Cabe mencionar que debido a que ya se cuenta con la asignación del PIN Ambiental de obra, se realizara el seguimiento mes a mes por parte de la firma Gordillo y Asociados SAS, donde el contratista debe presentar la siguiente documentación:

- Seguimiento al Anexo técnico No. 2 Guía de RCD – SDA
- Informe IN SITU – Anexo técnico No. 3.
- Anexo técnico No. 4 Estimación de costos del Plan de Gestión de RCD
- Indicadores
- Seguimiento Vehicular
- Seguimiento a Gestores RCD

Por consiguiente, el pasado 13 de abril del año en curso, se realizó el cargue al aplicativo web del PIN Ambiental los reportes de los periodos correspondientes a enero y febrero de 2023, donde el aplicativo arrojo el Radicado No. 2023ER76531 como se puede evidenciar en la siguiente imagen:

En consecuencia, es preciso indicar que la firma BERMORI GRANADA VALENCIA presentó los siguientes materiales pétreos, no pétreos y metálicos que han ingresado al proyecto:

- Aditivo liquido impermeabilizante
- Paredes Corona – Jaya Blanco
- Porcelanato
- Soldadura Hot Pro
- Cemento hidráulico
- Teja termo acústica
- Gasolina
- Superboard
- Pegantes Ecopega

Aunado a lo precitado, es importante indicar que, a la fecha de emisión del presente informe, el contratista no ha presentado la cuantificación y volúmenes de los materiales de obra ingresados al proyecto durante el mes de abril de 2023.

Cabe mencionar que las fichas técnicas de los materiales de obra mencionados anteriormente se encuentran adjuntos en el Informe Mensual Ambiental de la firma contratista.

13. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES

Para el manejo de los residuos sólidos convencionales, el contratista cuenta con puntos ecológicos los cuales pueden ser usados por los trabajadores siempre y cuando se haga la gestión de disposición final por parte de la organización. El operador encargado de la recolección de residuos en la zona es Promoambiental Distrito S.A.S. ESP.

Adicionalmente, se destinaron áreas específicas dentro de la obra en donde se adecuan los residuos de demolición y construcción generados a lo largo de la ejecución de las actividades. Este acopio es de carácter temporal, durará el tiempo en que por parte de la gestión administrativa se contacte con los gestores adecuados para su disposición.

14. MANEJO DE RESIDUOS RECICLABLES

Por otro lado, durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2023 la firma BERMORI GRANADA VALENCIA dentro de sus actividades constructivas no genero residuos reciclables.

Sin embargo, la firma BERMORI GRANADA VALENCIA mantiene las protecciones y reubicaciones de las plantaciones (matera) para evitar afectaciones a causa de las actividades de obra que se desarrollan en proximidad con las mismas.

10. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

Para la ejecución del presente contrato se realizará el seguimiento al manejo de maquinaria, equipos y vehículos, con el fin de evitar que estos generen emisiones contaminantes a la atmosfera, por lo cual se efectuará la verificación de los mantenimientos reglamentarios.

Por ende, es preciso indicar que para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2023 a pesar de que la firma BERMORI GRANADA VALENCIA conto con vehículos tipo volqueta, los cuales fueron usados para el retiro de residuos de demolición, peligrosos y/o especiales, a la fecha de emisión del presente informe no se cuenta con la documentación correspondiente.

Por consiguiente, los vehículos usados fueron:

Tipo de Vehículo	Placa	PIN Ambiental
Volqueta	AEH 329	12260

11. SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES

Como requisito para la ejecución del contrato, la firma BERMORI GRANADA VALENCIA deberá garantizar que sus subcontratistas, proveedores de materiales y servicios, cuenten con todas las licencias y permisos ambientales exigidos para el proyecto según la normatividad vigente.

Por ende, para el periodo correspondiente desde el 01 de abril al 30 de abril de 2023, el contratista hizo uso de proveedores para suministro de teja PVC, cemento, ladrillo, superboard, pintura, sanitarios y lavamanos.

12. SEGUIMIENTO DE MATERIALES DE OBRA

Mediante el presente programa se busca tener un control sobre los materiales de construcción, es decir cuantificar las cantidades ingresadas a obra que se utilizaran en el contrato, además de verificar que provengan de canteras con permisos ambientales y mineros si aplica.

Registro de cargue de reportes mensuales RCD generado en el aplicativo web de la SDA, con sus respectivos soportes	x			Se realiza el cargue al aplicativo web PIN Ambiental para los meses de enero y febrero de 2023, quedando pendiente el cargue de marzo y abril de 2023.
Manejo de campamentos	x			
Capacitaciones Ambientales	x			
Registro fotográfico de las actividades ambientales	x			

9. MANEJO DE FLORA Y FAUNA

Con el fin de establecer las medidas que permitan controlar, prevenir, mitigar y compensar los impactos susceptibles a producirse por el tratamiento silvicultural del proyecto y definir los lineamientos para el mantenimiento de los árboles que se encuentran en el área de influencia directa de obra, esta interventoría durante el mes evaluado realizo el seguimiento a las actividades relacionadas a continuación:

- Manejo de fauna
- Permisos ante Secretaría Distrital de Ambiente
- Ejecución de Actividades Silviculturales
- Pago de expensas y evidencia del cumplimiento del tratamiento autorizado

Cabe mencionar que debido a que el proyecto se encuentra enfocado en la adecuación y mantenimiento y/o mejoramiento de la UEA del Cuerpo de Bomberos Central, no se requiere para su continuación actividades de tipo silvicultural (talas, traslados, protección de individuos arbóreos, remoción de coberturas vegetales ni permisos ante las entidades competentes) adicionalmente tampoco se requieren planes de manejo de avifauna ni mastofauna, ya que en el predio no se evidencian especies sensibles y/o susceptibles de manejo o rescate.

8. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTRACTUALES

Como gestión de la firma Gordillo y Asociados S.A.S., se realiza para el mes de abril de 2023 el respectivo seguimiento desde el componente ambiental, conforme a las siguientes obligaciones contractuales:

Obligación Contractual Ambiental	Cumple	No Cumple	No Aplica	Observaciones
Presentación Plan de Manejo Ambiental – PMA	x			Aprobado mediante oficio INTER-BMBCEN-AMB-005 desde el pasado 15 de febrero de 2023.
Cumplimiento a la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente	x			
Manejo de Señalización y Publicidad Exterior Visual			x	No aplica para el presente proyecto
Implementación del Plan de Manejo de Transito			x	No aplica para el periodo evaluado
Tratamientos Silviculturales			x	No aplica para el desarrollo del proyecto.
Manejo eficiente del agua	x			
Verificación y seguimiento a protección de sumideros aledaños	x			
Asignación de PIN Ambiental	x			Se realiza asignación de PIN Ambiental No. 21918.

NOMBRE	ESTACIÓN /EDCOMANDO	DIRECCION	LOCALIDAD		UPZ	Barrio	Tipo
Estación Central	B-2	Cl. 11 20a 10	14	Los Mártires	La Sabana	La Sabana	B

7. ACTIVIDADES GENERALES EJECUTADAS

A continuación, se relaciona el listado de actividades técnicas ejecutadas en el proyecto, para el periodo comprendido entre el 01 de abril 2023 al 30 de abril de 2023:

Actividades Técnicas:

- Trabajo en alturas, de diferentes actividades de alto riesgo.
- Demolición de pared para ubicación de puerta.
- Se hace repello de piso y pared de las duchas del alojamiento de bomberos.
- Retiro de Residuos de Construcción como panel yeso, retal tejas de asbesto, solidos contaminados con cemento.
- Se hace repello de aleros de cubierta.
- Granval Ingeniería da inicio a pintar las fachadas de la estación central de bomberos B-2.
- Se hace repello de la estructura en mampostería en el baño de visitantes.
- Se hace el acopio pertinente de las materas que se encuentran en la estación central de bomberos (FLORA).
- Se realiza actualización y cargue al aplicativo web PIN Ambiental para los meses de enero y febrero de 2023, quedando pendiente los periodos de marzo y abril de 2023 a causa de la falta de certificados de disposición final emitidos por la escombrera autorizada por la SDA.

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	

1. OBJETIVOS

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento a los impactos ambientales que se generarán durante la ejecución del presente contrato, con el fin de desarrollar e implementar por medio de la firma BERMORI GRANADA VALENCIA las medidas de manejo ambiental necesarias para evitar, minimizar, corregir o compensar los impactos negativos que se presenten y así mismo, potencializar los impactos positivos.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Dar cumplimiento estricto a las medidas determinadas por la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente, por medio del Plan de Manejo Ambiental presentado por la empresa BERMORI GRANADA VALENCIA.

- Dar seguimiento y control al Plan de Gestión de RCD's presentado por la firma BERMORI GRANADA VALENCIA, con el fin de mitigar, minimizar y corregir cualquier eventualidad que se presente en cuanto a la disposición de los residuos de construcción y demolición generados dentro de los frentes de obra.

- Implementar todas las medidas ambientales definidas con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la gestión ambiental, que será verificada por la interventoría mediante el seguimiento y monitoreo continuo.

4. GENERALIDADES DEL CONTRATO

5. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar "LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ SGC (Grupo o lote No. 1 Estación B-02 Central)"

De acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos definitivos del proceso de selección para la adjudicación de los sectores priorizados, se adjudicó la firma BERMORI GRANADA VALENCIA el Contrato de Obra Pública No. AECOB-CONTRATO-568-2022, por un valor total de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($800.000.000) M/CTE.

6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Estación de bomberos Central B-2 se encuentra ubicada en la Calle 11 #20A-10 de la Localidad de Los Mártires en la ciudad de Bogotá.

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

INTRODUCCIÓN

Siendo una de las obligaciones de esta Interventoría hacer el registro, seguimiento, aprobación y control de las labores a cargo del contratista BERMORI GRANADA VALENCIA, según las obligaciones ambientales establecidas en el contrato, el presente informe contiene en consecuencia de un recuento de las tareas adelantadas por esta interventoría concernientes a los aspectos básicos y que tienen que ver con el estado ambiental del contrato en ejecución cuyo objeto es "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ SGC (Grupo o lote No. 1 Estación B-02 Central)"

De acuerdo a lo anterior, dentro del presente informe se conceptúan desde las competencias contractuales concernientes a los aspectos ambientales, las labores realizadas en el periodo correspondiente al desarrollo de las obras descritas en el alcance contractual, se hacen comentarios a las actividades ejecutadas en el periodo reportado y se resume el estado del contrato de interventoría, exponiendo al final del documento las conclusiones del estado del contrato a la fecha del presente reporte.

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN....22
1. OBJETIVOS....23
1.1. OBJETIVO GENERAL....23
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS....23
2. GENERALIDADES DEL CONTRATO....23
2.1. OBJETO DEL CONTRATO....23
2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....23
3. ACTIVIDADES GENERALES EJECUTADAS....24
4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTRACTUALES....25
5. MANEJO DE FLORA Y FAUNA....26
6. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS....27
7. SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES....27
8. SEGUIMIENTO DE MATERIALES DE OBRA....27
9. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES....28
9.1. MANEJO DE RESIDUOS RECICLABLES....28
10. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN....29
11. MANEJO DE RESPEL Y ESPECIALES....31
12. MANEJO EFICIENTE DE AGUA....32
13. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS....33
14. MANEJO DE ACOPIOS....34
15. MANEJO DE CAMPAMENTOS DE OBRA....34
16. MANEJO DE ORDEN Y ASEO EN OBRA....34
17. CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL....35
18. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y UAE 35
19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....35
20. REGISTRO FOTOGRÁFICO....37

soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por el contratista deben ser debidamente verificados y avalados por la supervisión y/o apoyo de la supervisión del contrato y remitidos al Equipo de Gestión Ambiental.	

Gordillo & Asociados SAS
Dirección: Carrera 11 No. 147-76
Email: gordillogog@hotmail.com

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - COMPONENTE AMBIENTAL

PERIODO ENTRE EL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

TABLA DE CONTROL

	Nombre	Cargo
ELABORÓ	Ing. Lindy Rubiano Moyano	Profesional Ambiental
APROBÓ	Arq. Laura P. Gordillo M	Director de Interventoría

ABRIL DE 2023 / BOGOTÁ D.C

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

programas de aprovechamiento de este material reciclado	
14. *El interventor garantizará que, el contratista instale sistemas hidrosanitarios que sean con sensores de bajo consumo y ahorradores para el uso racional y eficiente del agua en los baños, orinales, duchas y lavamanos conforme se señala en la Ley 373 de 1997 y el Decreto 3102 de 1997 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya. Para lo cual, deberá entregar las fichas técnicas al supervisor del contrato.*	*Se instalaran sanitarios, lavamanos y orinales de tipo ahorrador con sistema integrado para reducir el uso de agua y promover la recionalidad del recurso.*
15. *El interventor garantizará que, el contratista instale sistemas con sensores de alta eficiencia energética mediante la cual se fomente el uso racional y eficiente energías alternativas de acuerdo a la Ley 697 de 2001 y al Decreto 2501 de 2007. Igualmente, debe contemplar los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas conforme a la Resolución 180606 de 2008. Así mismo, debe hacer cumplir el reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE conforme a la resolución 90795 de 2014 y a la Resolución 90708 de 2013 o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya Para lo cual, deberá entregar las fichas técnicas al supervisor del contrato.*	*Se instalaran luminarias de tipo LED, que reducen el consumo energetico para promover el uso racional del recurso.*
16. *Es necesario que el interventor especifique claramente el parque automotor que pondrá a disposición del contrato, anexando para ello el certificado de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes vigente conforme a la Ley 1383 de 2010 —Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones‖, o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya, la cual deberán llevar a cabo en los Centros de Diagnóstico Automotriz –CDA autorizados por la autoridad competente, y el mismo, será entregado a la supervisión del contrato en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato y cuantas veces sea renovado, durante la ejecución del mismo.*	*En los documentos previos al acta de inicio mediante oficio se remito a la Entidad el parque automotor que se pondria a disposicion del proyecto.*
17. *Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la UAECOB en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la Entidad. Nota 1: Todos los*	*Se ha dado cumplimiento a la normativa vigente que rige los procesos de Gestion Ambiental de la UAECOB y las obras publicas en el marco legal en concordancia a los lineamientos ambientales aplicables a las actividades en ejecucion.*

10. *El interventor, garantizará que el contratista se haga cargo de que los escombros que se generen durante la demolición y obra (reforzamiento estructural, mantenimiento y adecuación) sean almacenados en el lugar de la adecuación y/o obra, el menor tiempo posible. Para lo cual, el transporte de los escombros se debe realizar por empresas autorizadas para tal fin. El material transportado debe poseer la protección necesaria para evitar el desplazamiento y la emisión del material particulado como lo señala la Resolución 541 de 1994 del MAVDS y el Decreto 357 de 1997, o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya. La disposición final de residuos de construcción y demolición debe ser realizada en escombreras certificadas por la Autoridad Ambiental competente, haciendo entrega de las certificaciones de disposición final al supervisor del contrato.*	Se realiza satisfactoriamente la creacion del PIN AMBIENTAL y duramente la ejecución del presente informe se realiza el primer retiro de escombros.
11. *El interventor garantizará que, el contratista vele porque las obras a ejecutar generen el menor impacto auditivo y laborar durante los horarios respectivos para no generar ruido conforme lo dicta el Decreto 948 de 1995, que regula lo relacionado con aire y ruido, y a la Resolución 627 de 2006, la cual reglamente lo relacionado con emisión de ruido y ruido ambiental.*	*Directriz que se ha desarrollado a satisfaccion. El interventor ha garantizado hasta la fecha del presente informe que el contratista genere el menor impacto auditivo de acuerdo a la ley vigente sin presentar ninguna novedad. Se anexa certificación*
12. *El interventor verificará que, el contratista garanticé que uno los materiales de construcción sean sostenibles, donde la materia prima sea de una fuente abundante y renovable, que los productos sean de larga duración, no contaminantes, de producción justa y consuman poca energía en su ciclo de vida. Es importante que se conozca el análisis del ciclo de vida (ACV) de los productos de construcción de acuerdo a la norma ISO 14040, lo cual se demostrara mediante la presentación de la ficha técnica ambiental del producto como soporte de cumplimiento*	*La interventoria garantiza que el contratista provea materiales sostenibles provinientes de fuentes renobables, de larga duracion de acuerdo a su uso y vida util, no contamientnes, produccion justa, entre otros criterios requeridos por la Entidad. Se anexan fichas tecnicas de materiales utilizados y suministros. Se anexa certificación*
13. *El interventor verificará que, el contratista contemple, la viabilidad del aprovechamiento de granulo de caucho reciclado, en zonas y/o áreas del proyecto que así lo ameriten como (pisos de gimnasios, topes de zonas de parqueo, mobiliarios etc., en cumplimiento a* los	*El interventor ha verificado que el contratista viabilice la utilizacion de granulo de caucho reciclado en las actividades ejecutadas hasta el momento pero no ha sido posible ya que no es un material que cumpla con el uso para lo intervenido. Se anexan fichas tecnicas de materiales utilizados y suministros. Se anexa certificación.*

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

	que acredite el cumplimiento del presente criterio ambiental	
6.	*El interventor, deberá garantizar que el contratista presente el Plan de Manejo Ambiental -PMA, que garantice la prevención, mitigación, compensación y corrección de los impactos ambientales causados al medio biótico, abiótico y socioeconómico y el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición -RCDs, dando cumplimiento del Decreto 586 de 2015 y las Resoluciones 0715 de 2013 y 0932 de 2015, o la norma que lo modifique, reglamente o sustituya.*	*El interventor garantiza que el contratista de obra presento oportunamente el PMA Plan De Manejo Ambiental de acuerdo a los criterios requeridos y la interventoria remitio a la Entidad el documento de acuerdo a la ley, y se ha ido implementando de acuerdo al avance de las actividades en el periodo del presente informe.*
7.	*El interventor deberá garantizar que, el contratista implemente la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1115 de 2012, Resolución 932 de 2015 y demás que modifiquen o adicionen y al Instructivo de Gestión Integral de RCD de la Entidad y de la SDA; mediante la entrega de: reportes mensuales de manejo y disposición, indicadores, costos, transporte y aprovechamiento de RCD, desde el inicio hasta el fin de la obra, garantizando el acompañamiento hasta el cierre de PIN como requisito para la liquidación del contrato.*	Se realiza satisfactoriamente la creacion del PIN AMBIENTAL y duramente la ejecución del presente informe se realiza el primer retiro de escombros.
8.	*En cumplimiento de lo anterior, el interventor verificará que el contratista presente a la Interventoría o supervisión según proceda, dichos informes dentro de los tres (3) primeros días de cada mes con los soportes descritos en el Instructivo.*	Se realiza satisfactoriamente la creacion del PIN AMBIENTAL y duramente la ejecución del presente informe se realiza el primer retiro de escombros.
9.	*Presentar a la supervisión, cada vez que en el marco del desarrollo de las actividades objeto del contrato, se generen residuos peligrosos y/o especiales, como lo son: tintas, tóner, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEES, disolventes, grasas, pinturas y pegantes, entre otros (incluyendo los elementos que tengan contacto con los mencionados), el certificado de disposición final adecuada de los residuos peligrosos generados, garantizando el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. En cumplimiento de lo anterior, el contratista deberá presentar los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de lo anterior.*	*Por el momento no se han realizado retiros de residuos peligrosos catalogados como RAEES, se anexa certificación.*

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

COMPONENTE AMBIENTAL

3. *INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL*	
1-MARZO-2023 A 31-MARZO-2023	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS AMBIENTALES	***ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO***
1. *El interventor, en el momento en el que se encuentre dentro de las instalaciones de la UAECOB debe cumplir con los lineamientos ambientales de la Entidad, establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, para conocer estos, en los siete (7) días hábiles a partir del inicio del contrato debe solicitar y realizar una reunión con el Área de Gestión Ambiental*	*El interventor conoce y acata los lineamientos ambientales de la Entidad, establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y la reunion con el Área de Gestión Ambiental, se desarrolla virtualmente previo al inicio de actividades de forma satisfactoria.*
2. *El interventor, deberá garantizar que en la obra no se afecte ningún individuo arbóreo, de lo contrario, se deberá realizar el trámite de manejo silvicultural frente a la Secretaría Distrital de Ambiente, hasta la obtención del permiso.*	*Hasta el corte del presente informe no se ha afectado ningun individuo arbóreo. (se anexa certificacion)*
3. *El interventor garantizará que, el contratista propenda por que los materiales de embalaje y/o implementos utilizados en el proceso constructivo sean catalogados como de baja carga contaminante, sin que ello implique perdida de la calidad de los productos*	*Se ha intentado en la medida de lo posible usar materiales de baja carga contaminante, no ha sido necesario implementar algun tipo de material que sea considerado de alta contaminacion, se anexan fichas tecnicas de los materiales usados hasta el momento.*
4. *El interventor garantizará, que el contratista remita las fichas técnicas y los manuales de uso de los equipos y productos utilizados durante la ejecución de la obra. Así mismo el proveedor deberá proporcionar las hojas de seguridad en español, indicando, adicionalmente, el ciclo de vida del producto, garantizando en todo caso, la implementación de criterios de sostenibilidad en los elementos ofertados*	*Se adjuntan fichas tecnicas de los materiales utilizados al corte del presente informe.*
5. *El interventor, para la presentación de informes fisicos, deberá dar un adecuado uso al recurso papel, donde se garantice su ciclo sostenible. En todo caso, este deberá ser fabricado con papel reciclado, de alto rendimiento, que cuente con procesos de recuperación, proveniente de plantaciones sostenibles de madera. Adicionalmente, debe estar libre de cloro elemental ECF o totalmente libre de cloro TCF, para lo cual, deberá presentar un certificado*	*Los informes fisicos se presentan en hojas de papel reciclado al igual que sus anexos procurando siempre dar un uso racionado al papel. El papel utilizado esta libre de ECG, TCF de acuerdo al requerimiento ambiental.*

Bogotá,25 de abril de 2023
INTER-BMBALE-ADM-008

ARQUITECTA
JESSIKA SARZOSA CERÓN
DIR. OBRA GRANVAL INGENIERÍA
Bogotá, D.C.

REF: CONTRATO No. UAECOB-CONTRATO-568-2022: REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ -SGC".

Asunto: Autorización entrada empleado.

Cordial saludo Arquitecta Jessika,

Revisando los documentos desde el área sst de interventoría se autoriza la entrada para el día 25 de abril de 2023 a la estación de bomberos 2, para el cargo de arquitecto.

- RODRIGUEZ ANGULO WILBERSON CC 1111763188

Atentamente,

Mercy Charyl Gonzalez
Esp. Gerencia seguridad y Salud en el Trabajo
Interventoría
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá,19 de abril de 2023
INTER-BMBALE-ADM-008

ARQUITECTA
JESSIKA SARZOSA CERÓN
DIR. OBRA GRANVAL INGENIERÍA
Bogotá, D.C.

REF: CONTRATO No. UAECOB-CONTRATO-568-2022: REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ -SGC".

Asunto: Autorización entrada empleado.

Cordial saludo Arquitecta Jessika,

Revisando los documentos desde el área sst de interventoría se autoriza la entrada para el día 20 de abril de 2023 a la estación de bomberos 2, para el cargo de ayudante de obra.

- JOSE FERNANDO VANEGAS GARZON, CC 80.441728

Atentamente,

Mercy Charyl Gonzalez
Esp. Gerencia seguridad y Salud en el Trabajo
Interventoría
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá,19 de abril de 2023
INTER-BMBALE-ADM-008

ARQUITECTA
JESSIKA SARZOSA CERÓN
DIR. OBRA GRANVAL INGENIERÍA
Bogotá, D.C.

REF: CONTRATO No. UAECOB-CONTRATO-568-2022: REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ -SGC".

Asunto: Autorización entrada empleado.

Cordial saludo Arquitecta Jessika,

Revisando los documentos desde el área sst de interventoría se autoriza la entrada para el día 20 de abril de 2023 a la estación de bomberos 2, para el cargo de ayudante de obra.

- JOSE FERNANDO VANEGAS GARZON, CC 80.441728

Atentamente,

Mercy Charyl Gonzalez.

Mercy Charyl Gonzalez
Esp. Gerencia seguridad y Salud en el Trabajo
Interventoría
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, abril 17 de 2023
INTER-BMBALE-ADM-008

ARQUITECTA
JESSIKA SARZOSA CERÓN
DIR. OBRA GRANVAL INGENIERÍA
Bogotá, D.C.

REF: CONTRATO No. UAECOB-CONTRATO-568-2022: REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ -SGC".

Asunto: Autorización entrada empleado.

Cordial saludo Arquitecta Jessika,

Revisando los documentos desde el área sst interventoría se autoriza la entrada para el día 18 de abril de 2023 a la estación de bomberos 2, para el cargo ayudante en piso

- GUIOVANI COLLANTES MELO, CC. 1.106.894.853,

Atentamente,

Mercy Charyl Gonzalez
Esp. Gerencia seguridad y Salud en el Trabajo
Interventoría
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, abril 11 de 2023
INTER-BMBALE-ADM-008

ARQUITECTA
JESSIKA SARZOSA CERÓN
DIR. OBRA GRANVAL INGENIERÍA
Bogotá, D.C.

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Autorización entrada empleados.

Cordial saludo Arquitecta Jessika,

Revisando los documentos desde el área sst interventoría se autoriza la entrada para el día 12 de abril de 2023 a la estación de bomberos 2, para los cargos de oficial al señor:

- MIGUEL ANGEL MENDEZ GIL CC. 14237432,

Atentamente,

Mercy Charyl Gonzalez
Esp. Gerencia seguridad y Salud en el Trabajo
Interventoría
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá, abril 10 de 2023
INTER-BMBALE-ADM-008

ARQUITECTA
JESSIKA SARZOSA CERÓN
DIR. OBRA GRANVAL INGENIERÍA
Bogotá, D.C.

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Autorización entrada empleados.

Cordial saludo Arquitecta Jessika,

Revisando los documentos desde el área sst interventoría se autoriza la entrada para el día 10 de abril de 2023 a la estación de bomberos 2, para los cargos de obreros y oficial de muros livianos a los señores:

- VELOZA BELTRAN JAIME — CC. 79.796.421
- ANDRES FERNEY TORRES RAMIREZ. — CC. 80.228.545
- CHRISTIAN JAIR TAMAYO ALVAREZ. — CC. 1.006.398.596

Atentamente,

Mercy Charyl Gonzalez
Esp. Gerencia seguridad y Salud en el Trabajo
Interventoría
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá,2 de abril de 2023
INTER-BMBALE-ADM-008

ARQUITECTA
JESSIKA SARZOSA CERÓN
DIR. OBRA GRANVAL INGENIERÍA
Bogotá, D.C.

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Autorización entrada empleados.

Cordial saludo Arquitecta Jessika,

Revisando los documentos desde el área sst de interventoría se autoriza la entrada para el día 3 de abril de 2023 a la estación de bomberos 2, para los cargos de eléctricos.

- CARVAJAL CARVAJAL JOSE EDWIN CC 1007326187
- GARZON BERNARDO CC 93396191

Nota: No están autorizados para hacer trabajo en alturas.

Atentamente,

Mercy Charyl Gonzalez
Esp. Gerencia seguridad y Salud en el Trabajo
Interventoría
Gordillo & Asociados SAS

Bogotá,1 de abril de 2023
INTER-BMBALE-ADM-008

ARQUITECTA
JESSIKA SARZOSA CERÓN
DIR. OBRA GRANVAL INGENIERÍA
Bogotá, D.C.

REF: CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Asunto: Autorización entrada empleados.

Cordial saludo Arquitecta Jessika,

Revisando los documentos desde el área sst de interventoría se autoriza la entrada para el día 1 de abril de 2023 a la estación de bomberos 2, para los cargos de ayudante de obra.

- ORTIZ LOAIZA JASLEY CAMILA, CC - 1013668986,
- JHONATHAN DAVID RESTREPO. CC. 1 001 01 571 I

Nota: No están autorizados para hacer trabajo en alturas.

Atentamente,

Mercy Charyl Gonzalez
Esp. Gerencia seguridad y Salud en el Trabajo
Interventoría
Gordillo & Asociados SAS

ANEXOS INFORME SST INTERVENTORIA


Dirección: Cra. 11 No .147-76 Oficina. 301 telefax 1-8034165 gordillogog@hotmail.com Bogotá D.C

6.2 Ubicación elementos de emergencia (FALTA)





6.3 Riesgo eléctrico





6.4 Falta Señalización





1. **Elementos de emergencia:** Son todos los objetos diseñados para enfrentar y mitigar una emergencia se debe contar con extintores, camilla y botiquín ubicado en lugar asequible y visible.


Desde la interventoría SST de Gordillos & Asociados y en su preocupación por la salud de todas las personas que hacen parte del contrato No. UAECOB-CONTRATO-568-2022: REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - SGC" se le solicita al contratista GRANVAL INGENIERIA la ubicación del centro de emergencia que durate el mes de abril no se ha cumplido con esta solicitud por parte del profesional SG-SST

6. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

6.1 Orden y aseo.





visual para todos los que hacen parte de la actividad, para el cuerpo de bomberos y los diferentes visitantes a la estación de bomberos 2, con la ayuda de la metodología de las 5c Selección (Seiri), Orden (Seiton), Limpieza (Seiso), Estandarización (Seiketsu), y Disciplina (Shitsuke).

- **Riegos eléctricos:** Los riesgos eléctricos son derivados del uso de la electricidad con la probabilidad accidental del paso de energía eléctrica a través del cuerpo, con el fin de mitigar este riesgo se debe tener en cuenta el siguientes técnicas y procedimientos.
  - Desconectar los equipos cuando no sean necesarios
  - Evitar cualquier posible realimentación.
  - Verificar la ausencia de tensión.
  - Poner a tierra y en cortocircuito las partes de las instalaciones donde se vaya a trabajar.
  - Uso de sistemas de señalización y equipos de protección.

- **Señalización:** Las señalizaciones en una obra tienen por objeto informar que se está desarrollando una actividad en los diferentes centros de trabajo, así como ordenar la circulación en la zona que está afectada por las mismas, adaptar el comportamiento a la situación generada por ellas y conseguir una mayor seguridad para todos los que estén haciendo parte activa y pasiva de la misma, dentro de la estación de bomberos2, por parte de la empresa contratista GRANVAL INGENIERIA.

5 PLAN DE EMERGENCIA.

Se compone de una serie de elementos que en conjunto ayudan a preservar la vida y los bienes en un lugar específico disminuyendo el impacto de una emergencia cualquiera que ésta sea y se debe contar con:

- **Señalización:** Son todos los avisos que informan o indican acciones o restricciones planos, señales, ubicación de elementos de primeros auxilios.

3. AUTORIZACIÓN DE LA ENTRADA DE PERSONAL.

Se realizo el ingreso del personal de trabajo para desarrollar las diferentes actividades según el requerimiento del CONTRATO DE OBRA No UAECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC".

Describo nombre de la personal que a ingreso en el mes de abril.

Nº CEDULA	NOMBRES EMPLEADO	APELLIDOS EMPLEADO	CARGO
1013668986	Jasley Camila	Ortiz Loaiza	Ayudante de obra
1 001 01 571	Jhonathan David	Restrepo	Ayudante de obra
14237432	Miguel Ángel	Mendez Gil	Oficial
1106894853	Giovanni	Collantes Melo	Ayudante de piso
79796421	Jaime	Veloza Beltrán	Obrero
80228545	Andrés Ferney	Torres Ramírez	Obrero
1006398596	Christian Jair	Tamayo Álvarez	Obrero
80441728	José Fernando	Vanegas Garzón	Ayudante d obra
1111763188	Wilberson	Rodríguez Angulo	Arquitecto

4. SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES RIESGOS.

Gordillos & Asociados como empresa interventora en su preocupación constate por el bienestar de cada una de lo personas que se encuentran trabajando en la estación de bomberos 2, con el contratista GRANVAL INGENIERIA, ha venido solicitando que se desarrollen e implementen diferentes programas y procedimientos dentro de la obra con el fin de cuida la integridad de este grupo de empleados.

- **Orden y aseo:** El orden y la limpieza en el lugar de trabajo tiene como objetivo evitar los accidentes que se puedan producir por golpes y caídas como consecuencia de un ambiente desordenado o sucio, suelos resbaladizos, materiales de trabajo y objetos colocados fuera de su lugar, y creando una contaminación

1. INTRODUCCIÓN

Gordillo & asociados como empresa interventora del contrato DE OBRA No UA-ECOB-CONTRATO-631-2022, cuyo objeto es ¨CONTRATO No. UAECOB-CONTRATO-568-2022: REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - SGC". En este informe se realiza con el fin de dar a conocer la gestión desarrollada durante el periodo de abril del 2023.

Las condiciones de trabajo seguro son el pilar de Gordillo & Asociados en su preocupación constante del cuidado de cada de los trabajadores del contratista GRANVAL INGENIERIA en la estación de bomberos 2, por el riesgo inminente de la actividad con el fin que cada uno de los trabajadores y el grupo de bomberos evidencien seguridad dentro de las instalaciones de la mano del profesional y líder del sistema de gestión del proveedor cumpliendo con el decreto 1072 y la resolución 0312 de 2019.

2. OBJETIVO

2.1 Objetivo general.

En búsqueda del bienestar de los empleados Gordillo & asociado como empresa interventora en el mes de abril de 2023 se dirigió hacia la implementación de los diferentes programas que se solicitaron al contratista.

2.2 Objetivos específicos.

- Realizar seguimiento al cumplimiento del pago de parafiscales de los empleados que hacen parte del contrato.
- Identificar las acciones de mejora que se deben implementar para minimizar la ocurrencia de accidentes

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

	encuentre trabajando en las actividades que compten este contrato
4. *Debe verificar la implementación de controles según los riesgos identificados en la Matriz de Peligros, presentada por el contratista, como lo señala la Resolución 2400 de 1979, la Ley 9a de 1979, la Resolución 1016 de 1989 y la Resolución 2413 de 1979*	*Actvidad en ejecución, se aporta matriz de riesgo del contratista y se realiza aval por parte de la interventoría. Tambien se adjunta matriz de estandares minimos de la firma contratista de obra e interventoria.*
5. *Verificará la firma de los permisos de trabajo, para la ejecución de tareas de alto riesgo (Trabajo en caliente, trabajo en alturas, riesgo eléctrico, espacios confinados).*	*Se verifican los soportes para trabajo de altura de los trabajadores que lo requieran donde se esta realizando trabajo de este tipo.*
6. *El interventor debe verificar los certificados de alturas vigentes del personal que realice trabajo en alturas y entregar al supervisor del contrato y/o el apoyo a la supervisión designado por éste, la correspondiente evidencia, en cumplimiento de la resolución 1409 de 2012 y otras.*	*Actividad en ejecucion, se anexan documentos de respaldo.*
7. *El interventor debe certificar la implementación de su propio SGSST, en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, presentando como mínimo la Política en SST firmada por el representante legal, certificados de entrega de EPP para todas las actividades a realizar, incluyendo tapabocas (protector nasobucal).*	*Actividad a satisfaccion se anexa certificacion de respaldo.*
8. *El interventor debe presentar la última evaluación de estándares mínimos firmados por el representante legal*	*Actividad en ejecucion se anexa documento de respaldo.*
9. *Contar con un protocolo de bioseguridad debidamente registrado en cumplimiento de la normatividad vigente.*	*Actividad a satisfaccion.*
10. *Conocer y cumplir el protocolo de bioseguridad de la UAECOB*	*La interventoria conoce y se rige por dicho protocolo.*

responsables de las soluciones y controles (monitoreo-cambios).	
47. *El interventor en atención al Decreto 1860 de 2021, deberá incluir y mantener durante la ejecución del contrato, como mínimo al 5% del total del personal vinculado que cumplan con alguna(s) de las siguientes características de población: i) Víctimas del conflicto armado interno. ii) Mujeres cabeza de familia. ii) Adultos mayores. iii) Personas en condición de discapacidad. iv) Población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. La verificación del cumplimiento de la presente obligación, será realizada por el supervisor del contrato.*	*Se cumple con esta obligacion a cabalidad y se anexa certificacion correspondiente.*

COMPONENTE SST – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1-ABRIL-2023 A 30-ABRIL-2023

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	***ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO***
1. *Verificar que el contratista Certifique la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, presentando como mínimo la Política en SST firmada por el representante legal y la última evaluación de estándares mínimos firmados por el representante legal*	*La interventoria remite el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), en cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019 del contratista de obra y verifica su implementacion*
2. *Verificar que el contratista realiza la entrega de EPP necesarios para el ejercicio de sus actividades, lo cual debe verificar los registros de entrega de EPP, para todas las actividades a realizar, incluyendo tapabocas (protector nasobucal). Así mismo deberá reportar cualquier novedad en su condición de salud antes de ingresar a las instalaciones de la UAECOB.*	*Se realiza la verificacion por parte de la interventoria de la entrega oportuna de EPP inlcuyendo los elementos de bioseguridad relacionados con el COVID-19*
3. *Debe Informar las desviaciones en SST que observe y que puedan ocasionar lesiones o enfermedades en los trabajadores*	*No se ha presentado ninguna actividad relacionada al corte del presente informe, no se han presentado lesiones de ningun tipo a ninguna persona que se*

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

40. *Dedicar el personal mínimo requerido en el sitio para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento en las obras y contar con la disponibilidad para trabajo en horario extendido, de acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto y las necesidades de este. La UAECOB no reconocerá costo alguno por el trabajo en horario extendido y el PROPONENTE deberá tenerlo en cuenta en su evaluación económica.*	*Esta directriz se ha cumplido oportunamente se ha dedicado el personal profesional y tecnico para realizar el correcto seguimiento a las obras de acuerdo a la ejecucion del cronograma.*
41. *Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la entrega y recibo a satisfacción, el personal profesional propuesto, exigido y necesario. Si hay lugar a efectuar algún cambio, el profesional o persona nueva deberá tener un perfil igual o superior al exigido en el presente estudio previo, anexo técnico y demás documentos de la etapa precontractual, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el supervisor de la UAECOB deberá aprobar previamente el remplazo.*	*Esta directriz se ha cumplido oportunamente. Tanto la interventoria como el contratista de obra han dispuesto el personal proupuesto exigido y todo el necesario para el desarrollo de las actividades.*
42. *La Interventoría deberá solicitar, revisar, corregir y aprobar al Contratista, antes del recibo final de los trabajos*	*No aplica.*
43. *Mantener el archivo documental del contrato de interventoría y con los documentos generados en la ejecución del mismo con respecto al contrato de obra al que le hace seguimiento y los documentos generados en su relación contractual con la Entidad*	*Esta directriz se ha cumplido oportunamente se anexan a este informe las actas, correspondencia enviada al contratista, bitacoras de obra y demas documentos pertinentes de acuerdo al avance del proyecto.*
44. *En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, el interventor se obliga a que el 50% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente mujeres víctimas del conflicto armado, con discapacidades, o madres cabeza de familia. Este porcentaje debe mantenerse en la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.*	*Se cumple con esta obligacion a cabalidad y se anexa certificacion correspondiente.*
45. *Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja", con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.*	*Se cumple con esta obligacion a cabalidad y se anexa certificacion correspondiente. Se realiza la inscrpcion correspondiente.*
46. *Minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta: probables contingencias, probabilidad de ocurrencia, evaluación, propuesta de solución, impacto de la solución (tiempo, dinero, recursos), designación de*	*Se cumple a cabalidad dicha obligacion.*

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

	correspondientes que obliga la Ley y la Entidad.
33. *Presentar informe mensual de avance de los trabajos: técnico y demás componentes de las intervenciones, del Contratista y de la actividad realizada por la Interventoría, en original y una copia, dentro de los CINCO (5) primeros días calendario del mes siguiente. El informe debe contemplar como mínimo los aspectos detallados en el numeral.*	*Se presentan informes mensuales de interventoria con todos los componentes mencionados para aprobacion de la supervison de la Entidad.*
34. *Aprobar la metodología y programación de actividades contenidas en la programación de obra que entregará el contratista de obra, de conformidad con los plazos y los requisitos señalados en los estudios previos y anexo técnico de la licitación pública de obra, que dará origen al contrato objeto de interventoría. Dicha aprobación deberá surtirse en un plazo máximo de (5) días calendarios siguientes al recibo de la programación*	*Se ha entregado programacion de acuerdo a los cambios y priorizacion de actividades determinadas por la Entidad.*
35. *Verificar que el contratista de obra lleve en debida forma la bitácora, como instrumento técnico de control durante el desarrollo del objeto contratado. Adicionalmente registrar, entre otros, los asuntos relevantes que se presenten, considerando los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el contrato y sus anexos, así como dar fe del cumplimiento de eventos significativos en tiempo que afecten los tiempos programados.*	*Se lleva un libro de obra que reposa en la sede donde se registra todo lo concierniente a las actividades desarrolladas de acceso comun (Ver Anexo)*
36. *Solicitar al Contratista de obra que responda a todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a la calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental a la solicitud que pueda hacer la UAECOB.*	*El contratista de obra ha atendido oportunamente las observaciones tecnicas y admnistrativas realizadas por la interventoria.*
37. *Solicitar el reemplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado a la ejecución del Contrato de obra, siembre que exista y se documente la justificación técnica, que requiere ser conocida previamente por la UAECOB, para emitir visto bueno*	*No se ha presentado dicha situacion durante el periodo del presente informe ni en lo que lleva de ejecucion el contrato de obra. Esta interventoria ha velado porque el personal profesional y tecnico de obra sea el idoneo para desempeñar las labores a cargo en todo momento.*
38. *Responder a los requerimientos o solicitudes de cualquier tipo que presente el contratista, durante la ejecución del contrato de obra y hasta la liquidación del contrato de interventoría*	*Esta directriz se ha cumplido oportunamente se ha atentido los requerimientos que ha realizado el contratista y se le ha dado tramite cuando ha sido necesario a la Entidad.*
39. *Verificar la elaboración de la totalidad de las actas de vecindad antes del inicio de las actividades de obra, desarrolladas por el CONTRATISTA con la población directamente afectada. Si aplica*	*Se encuentran en elaboración las actas de vecinad correspondientes.*

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

Ministerio de Trabajo y la UAECOB a través del supervisor, verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del còntrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables.	
28. *Celebrar comités técnicos con el contratista de obra, por lo menos una (1) vez por semana, con la presencia de los profesionales que se requieran de acuerdo con los temas a tratar.*	*Se estan realizando los comites de seguimiento de carácter presencial y virtual de acuerdo a la necesidad. (Se anexan actas de comité)*
29. *Verificar que el personal del Contratista de obra, para su protección, mantengan durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades. Esta misma obligación debe verificarla con respecto al personal que la Interventoría involucre en la ejecución del contrato.*	*Se ha realizado una verificacion de la dotación del personal (Se anexa informe de seguridad y salud en el trabajo).*
30. *Aprobar las actas de recibo parcial de obra, de conformidad con los parámetros dispuestos en los estudios previos y anexo técnico que dio lugar al contrato de obra objeto de interventoría.*	*No se realizan actas de recibo parcial de obra.*
31. *Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que se refiere el contrato de obra e Interventoría:* *A. Acta de reuniones, comités técnicos.* *B. Acta de inicio del contrato de obra que intervenga* *C. Actas de suspensión* *D. Acta de reinicio* *E. Acta de comité de seguimiento técnico* *F. Acta de aprobación de los trabajos* *G. Cortes de obra* *H. Proyección conjunta del Acta de liquidación del contrato de mantenimiento de obra.* *I. Acta de recibo y entrega del contrato de obra* *J. Bitácora diaria de obra*	*Se realizan oportunamente las actas según necesidad. Se anexan actas de comites.*
32. *Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo del contrato de obra. (revisar y aprobar las actas parciales y final, verificando el cumplimiento de los requisitos para su trámite).*	*Se realiza la verificacion del corte parcial no.03 y se procede a su aval para pago. Se verifican que todas las memorias de cantidad correspondan a lo ejecutado en obra y recibido a satisfacción. Se adjunta al corte de obra todo los documentos*

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

21. *Observar el desempeño del personal del Contratista de obra, exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo*	*Se verifico por parte de la interventoria el cumplimiento de las obligaciones contractuales y se evaluo el desemeño del personal tecnico y adminisrtativo. Se anexa evidencia de requerimientos de interventoria a constructor mediante oficios(Ver Anexo).*
22. *Llevar un registro diario de las actividades ejecutadas, del personal y de los equipos empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato*	*Se lleva un libro de obra que reposa en la sede donde se registra todo lo concierniente a las actividades desarrolladas de acceso comun (Ver Anexo).*
23. *Verificar el documento de solicitud para la autorización de implementación del Plan de Manejo de Tránsito dentro de los (3) días hábiles siguientes al día en que el contratista de obra le haga entrega de este; posteriormente el PMT deberá ser radicado inmediatamente finalice este plazo*	*Hasta el momento todas las actividades que se estan en desarrollo no requieren Plan De Manejo De Transito, cuando se requiera se solicitara.*
24. *Verificar que el contratista entregue las garantías requeridas en el tiempo estipulado, y si hay lugar a correcciones, requerirlo para que las efectúe en forma inmediata.*	*Las garantias del contrato de obra e interventoria se encuentran actualizadas y avaladas*
25. *Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios necesarios para el normal desarrollo de la Interventoría*	*La interventoria ha utilizado los recursos de personal, equipos, implementos y todos los servicios necesarios para realizar un correcto seguimiento del proyecto a medida que se ha ido requeriendo con el avance de obra y tipo de actividades desarrolladas.*
26. *Verificar durante la ejecución del contrato del proponente que resultó adjudicatario de la licitación pública de obra que dará lugar al contrato objeto de interventoría, mantenga en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta (si ello tuvo lugar). El contratista deberá aportar a la UAECOB y a la interventoría, la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la UAECOB verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables.*	*El contratista de interventoria mantiene en su planta el personal discapacitado con el que se adjudico el proceso, se anexa certificación.*
27. *Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta (si ello tuvo lugar). El contratista deberá aportar a la UAECOB, la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el*	*El contratista mantiene en su planta el personal discapacitado con el que se adjudico el proceso.*

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

12. *Establecer un programa preventivo de control de calidad aplicable no solamente a las obras ejecutadas sino también a los materiales, a los equipos, al personal y a la estructura administrativa del Contratista*	*En cada visita de interventoria al sitio de la obra se realizan inspecciones a los equipos utilizados, al personal y la calidad de las obras hasta el momento ejecutadas al igual que al estructura admnistrativa del contratista.*
13. *Aplicar todo su conocimiento y experticia, para vigilar que no se tomen decisiones técnicas inadecuadas por parte del contratista de obra, que puedan dar lugar a problemas técnicos y constructivos previsibles.*	*Toda decisión ha sido avalada por interventoria y comunicada a la supervision respecto a posibles problemas tecnicos previsibles.*
14. *Adelantar ágilmente los trámites administrativos necesarios, de manera que sean los absolutamente indispensables para que esta función sea transparente ante el objeto real de la Interventoría, pero que sin embargo no ocasione demoras.*	*Se han realizado los tramites oportunamente.*
15. *Asumir la función de coordinación de actividades dentro del contexto del contrato, citando las reuniones, programando y vigilando eventos, interviniendo ante terceros, entre otros, para permitir el correcto desarrollo de la actividad contractual*	*Se ha coordinado correcta y oportunamente las actividades principales de las funciones de la supervisión.*
16. *Controlar el equilibrio financiero del contrato de obra, evitando los sobrecostos originados en la construcción y vigilando el flujo de fondos para verificar siempre que los desembolsos coinciden con las apropiaciones presupuestales de la UAECOB*	*Se ha realizado un control financiero al contrato de obra por medio de los balances de mayores y menores cantidades que se han ido ajustando con el desarrollo del contro. Se anexa balance actualizado a corte del presente informe*
17. *Vigilar que los pagos de obra se hagan con la debida oportunidad y que correspondan a las reales cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra.*	*Durante el corte del presente informe no se presenta corte de obra por parte del contratista dado que el avance es minimo.*
18. *Evaluar el impacto de las actividades extras y adicionales no solamente para corregir los desbalances, sino para evitar dentro de lo posible que el presupuesto inicial sufra alteraciones que no sean indispensables.*	*Se han identificado los intems no previstos y se procede a solicitar al contratista de obra su correcta legalizacion. Se esta en proceso de elaboracion de la documentacion soporte.*
19. *Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo del Contratista de obra.*	*Se hace la verificacion correspondiente.*
20. *Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones del proceso de selección que antecedió la celebración del Contrato de obra, las hojas de vida, con sus soportes, del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato de obra, así como la de aquel que remplace al existente. El interventor debe emitir visto bueno o requerimiento al contratista de obra con respecto a los documentos, dentro de los (3) días hábiles siguientes al recibo de estos.*	*La interventoria realizo la aprobacion de las hojas de vida de obra presentadas por el contratista oportunamente, las avalo y remitio a la Entidad ya que cumplian con los requisitos exigidos en los documentos contractuales.*

obligatorias, observando las disposiciones y directrices contenidas en los anexos técnicos y demás documentos relacionados con las obras a ejecutar mediante el contrato objeto de interventoría	*contrato de interventoria lo cuales al momento cumplen con todas las disposiciones tecnicas de mas alta calidad. Se adjuntan fichas tecnicas de los materiales e insumos utilizados y su verificacion. .*
7. *Informar de manera oportuna a la UAECOB, los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Si hay lugar a ello, deberá presentar el informe respectivo en el que se sustente la actuación, enunciando las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 o la norma que lo sustituya o derogue.*	*No se ha presentado ningun acto de corrupccion ni conducta punible en el desarrollo de este contrato.*
8. *Vigilar la disponibilidad, calidad y cantidad de los recursos financieros, materiales, equipos, recurso humano, la planta física y las disponibilidades financieras de los Contratistas, advirtiendo oportunamente a este sobre posibles deficiencias de tales recursos*	*Se ha realizado por parte de la interventoria al contrato de obra una vigeilancia sobre la disponibilidad de los recursos financieros, materiales, de equipos, humanos y de planta fisica con el fin de que suplan con las necesidades del proyecto, los cuales han cumplido hasta el momento y por tanto no se han reportado o advertido algun tipo de deficiencia.*
9. *Armonizar la interacción entre la interventoría, la UAECOB y el contratista de obra, siempre en procura del cumplimiento del objetivo general, de forma adecuada, manteniendo una actitud conciliadora ante cualquier discrepancia que se presente entre las partes, evitando la generación de conflictos de cualquier naturaleza*	*La interaccion entre contratista de obra, interventoria y supervision de la UAECOB ha sido de trabajo en equipo, cordial y respetuosa, no se ha presentado ningun tipo de conflicto. Se han dispuesto los correos electronicos de interventoria: interventoriabomberoscentral@gmail.comy de obra: granvalingenieria@gmail.compara una comunicación efectiva, directa y ágil entre las partes.*
10. *Proteger las propiedades de terceros, velando porque durante la ejecución de las obras no se ocasionen daños y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones ante la UAECOB.*	*Hasta el momento del presente informe la interventoria y el contratista han velado por proteger las propiedades de terceros y reducir al maximo el riesgo las obras que se estan desempeñando generen daños.*
11. *Controlar de manera permanente la programación de obra del Contratista, evaluando los recursos y anticipando los posibles atrasos que puedan presentarse*	*Se ha realizado modificaciones a la programacion de acuerdo a las necesidades de la Entidad velando por la atencion oportuna de las actividades prioritarias. Se presenta cronograma actualizado a la Entidad con el fin de cumplir satisfactoriamente con el tiempo contractual.*

	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUERPO ESPECIAL OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA DC

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

COMPONENTE TECNICO

1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME	
PERIODO DE DESARROLLO	*1-ABRIL-2023 A 30-ABRIL-2023*

6.1 ESTACION DE BOMBEROS CENTRAL B-2

OBLIGACIONES ESPECIFICAS TECNICAS	*ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO*
1. *Entregar a la supervisión designada por La UAE-Cuerpo Oficial De Bomberos Bogotá para su revisión y aprobación previo a la suscripción del acta de inicio del contrato, las hojas de vida del personal de la Interventoría que no fueron objeto de evaluación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición del acto de adjudicación, los cuales deberán cumplir a cabalidad con el perfil y la experiencia relacionados en los estudios previos y anexo técnico del presente proceso.*	*Las hojas de vida fueron aportadas por la interventoria a la supervison dentro de los tiempos pactados y fueron aprobadas a satisfacción.*
2. *Verificar que el contratista de obra ejecute su objeto contractual, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental, técnico, administrativa y demás aspectos relacionados.*	*El interventor esta verificando las actividades ejecutadas en obra esten cumpliendo con la normativa vigente en materia ambiental, tecnica, admnistrativa y todos los aspectos relacionados con su contrato y el contrato de obra.*
3. *Realizar una revisión completa y exhaustiva de los documentos técnicos existentes para las intervenciones y demás que se requieren para el cabal cumplimiento del objeto del contrato de obra sobre el cual se ejercerá la interventoria contratada.*	*El interventor realiza la revisión completa y exahustiva de los documentos tecnicos que respaldan el contrato.*
4. *Identificar acciones de mejora que conlleven a evitar que la ejecución del contrato genere un impacto social negativo en el entorno que le rodea*	*Al corte del presente informe no se ha presentado alguna actividad que genere impacto negativo en el entorno que rodea las intervenciones*
5. *Identificar acciones de mejora que conlleven a evitar que la ejecución del contrato genere un impacto ambiental negativo en el entorno que le rodea*	*Se ha realizado una efectiva verificacion de que todas las actividades realizadas por el contrato de obra objeto de la interventoria de este contrato no genere un impacto ambiental negativo en el entorno que lo rodea. Dando cumplimiento a los lineamientos ambientales establecidos en la reunion realiazada con el PIGA el 18 de octubre de 2022.*
6. *Exigir la calidad de los bienes, productos y servicios relacionados en la ejecución de las obras, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas*	*Se ha exigido la calidad de los bienes, productos y servicios relacionados con la ejecucion de las obras objeto de este*

FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA/ SUPERVISION CONTRATO DE OBRA

Reposición cielo raso PVC, color indicado antes de su instalación, incluye estructura soporte	*ALOJAMIENTO 1 Y 2*
Cubierta termoacustica tipo Ecoroof 37 o similar de 2.0mm (Incluye estructura de soporte)	*ALOJAMIENTO 1, 2 Y BODEGA DE "USAR"*
Suministro e instalación de división en vidrio, incluye herrajes, puertas, manijas, cerraduras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	*DIVISION DE COMEDOR*
Fabricación e instalación de puerta sencilla en lamina Coll Rod calibre 18 y terminación en pintura (2.00 x 1.00)	*PUERTAS DE OFICINAS SOBRE PASILLO*
Reposición de toma eléctrica o interruptor monofásico. Incluye desmonte existente.	*ALOJAMIENTO 1 Y 2*
Reposición cerradura tipo oficina. Incluye desmonte cerradura existente y juego de llaves.	*PUERTAS DE OFICINAS SOBRE PASILLO*
Diseño de estructura de soporte para cubierta de la estación de bomberos central – la pepita (incluye planos, cálculos y firma del profesional)	*ALOJAMIENTO 1, 2, BODEGA DE "USAR" Y ESTRUCTURA PARA MURO DE LINDERO*
Anclaje epóxico para dovelas diámetro 3/8"- 15 cm de profundidad estándar (incluye perforación- limpieza- epoxico)	*BAÑO VISITANTES PRIMER PISO*
Grouting para dovela en concreto de 3000psi (incluye acero de refuerzo y grouting)	*BAÑO VISITANTES PRIMER PISO*
Evacuación, transporte y disposición final de teja en asbesto, incluye estructura empacado, sellado y rotulado.	*ALOJAMIENTO 1, 2 Y BODEGA DE "USAR"*
Retiro y transporte de madera a sitio autorizado por la entidad, incluye cargue y descargue. distancia aprox. 20km	*ALOJAMIENTO 1 Y 2*
Reposición orinal. incluye grifería y elementos de montaje que se requieran.	*BAÑO VISITANTES PRIMER PISO*
Suministro e instalación de acero estruct. astm a-36	*ALOJAMIENTO 1, 2, BODEGA DE "USAR" Y ESTRUCTURA PARA MURO DE LINDERO*