ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Tipo de Contrato:	
OBRA [ ]	INTERVENTORÍA [X]
Informe Número: 1	Periodo comprendido entre el 05 de octubre y el 4 de noviembre de 2023.

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4151.010.26.1.1553.2023	
Nombre Completo del Contratista: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	
Documento de identificación del contratista: NIT. 900.237.861-8	
Nombre (s) del Supervisor (es): ELIANA MARTINEZ TENORIO	
Organismo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISRTITO DE SANTIAGO DE CALI	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 30%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 30%
Objeto del contrato: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.1.1549-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CORREDOR VUELTA DE OCCIDENTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DESDE EL PAVIMENTO EXISTENTE HASTA EL PUENTE SOFIA - RIO PICHINDÉ, EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, FICHA No. BP-26002990	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
05 DE OCTUBRE DE 2023.	*31 DE DICIEMBRE DE 2023*

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Modificación del contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: *CUATROCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS* M/CTE ($ 403.999.169).

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 403.999.169	$ 121´481.150	$ 0	$ 282´518.019

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: Noviembre 15 de 2023
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de pago:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Observaciones al informe contable y financiero: NINGUNA

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

En el periodo comprendido entre el 5 de octubre y el 4 de noviembre de 2023, la interventoría GPM Proyectos de ingeniería realizó. las actividades que a continuación se describen en cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato No. 4151.010.26.1.1553.2023.

- *Revisión de información inicial del proyecto correspondiente a estudios y diseños. Se detectaron diferencias en la información causada por existir varias versiones de los documentos. Se estableció para evitar divergencias que los archivos que soportan el proyecto corresponden a:*

ARCHIVO	CONTENIDO	VERSIÓN
Estudios – Diseños – Planos DICONSULTORIA	Estudio topográfico, diseño geométrico y de obras de drenaje, estudio geotécnico y de tránsito, diseño de pavimentos y estructuras de contención desde el final del estudio de la primera etapa hasta hacer empalme con el pavimento de Ventiaderos.	Año 2010
	Diseño de estructura de pavimento	Año 2017
	Hidráulica de alcantarillas y cunetas	Año 2017
	Carpeta de planos	Años 2010 a 2019
Estudios – Diseños – Planos CESCO	Informe geológico y geotécnico para ingeniería Vía sector Ventiaderos - Pichindé	Año 2017

- *Se realizó acompañamiento a las reuniones con la comunidad que incluyeron la participación en el comité de Planificación del CALI Rural, en donde se informó de la existencia del proyecto y las reuniones de inicio adelantadas con las comunidades de los corregimientos Andes y Pichindé.*

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- *Teniendo en cuenta la relevancia del componente ambiental, el profesional designado para el área por parte de la interventoría realizó la verificación de la información y emitió lineamientos al proyecto, debido a que tuvo participación en la ejecución de los 2.1kilómetros. Así las cosas, se adelantaron mesas de trabajo específicas con participación del profesional ambiental de la Secretaría de Infraestructura y el contratista.*

- *Programación y coordinación de comités de obra y recorridos en campo en marco del proceso de aclaración de la información contenida en las diferentes versiones de los diseños del proyecto. En el periodo se realizó reunión técnica y recorrido en campo con el asesor geotécnico de la interventoría. Así mismo se participó en recorrido realizado con el asesor geotécnico del contratista.*

- *La comisión topográfica realizó la verificación de los trabajos de georreferenciación adelantados por el Contratista e inició las actividades de levantamiento de secciones transversales con miras a tener la información base para realizar el ajuste del diseño geométrico que requiere el proyecto.*

- *Elaboración de comunicaciones escritas referidas al desarrollo del proyecto.*

- *La residente social del contrato además de efectuar los acompañamientos respectivos generó mesas de trabajo para configurar el Plan de Diálogo y comunicación estratégica. Acorte del informe se presentaron observaciones y se está a la espera del documento ajustado.*

La Residente SST efectuó la verificación de afiliaciones para a sistemas de salud de todos los trabajadores que ingresaron al proyecto. Adicionalmente revisó la documentación de los equipos propuestos por el contratista y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo con sus 26 anexos de soporte.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Foto No. 1	Descripción: Participación en comité de Planificación del CALI Rural para presentación del proyecto a los lideres de la comunidad.




Foto No. 2	Descripción: Reunión de profesionales del área ambiental para revisión de documentos del proyecto.



Foto No. 3	Descripción: Recorrido en campo con participación del asesor geotécnico de la interventoria.



Foto No. 4	Descripción: Comisión topográfica realizando actividades de verificación en campo.

RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

El día 5 de octubre de 2023, se dio inicio al Contrato de la interventoría con la suscripción del acta correspondiente A partir de este momento se iniciaron las actividades de revisión documental propias de la etapa de Preconstrucción, la cual se extendió hasta el 19 de octubre. Posteriormente se definió dar inicio a la etapa constructiva permitiendo el traslapo de algunas actividades y/u obligaciones de la etapa de Preconstrucción, las cuales se vieron afectadas por temas como definición de versiones definitivas de diseños y localización del campamento de obra.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se realizan observaciones en el presente informe.

7. FIRMAS RESPONSABLES

Supervisor
Ing. ELIANA MARTINEZ TENORIO
Subsecretaria de Infraestructura

Fecha de suscripción del informe de supervisión: noviembre 16 de 2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.