ACTA No. 15

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**			07	12	2023	
	INICIO			X	**SUSPENSIÓN No. 3**			
	REINICIO				PRORROGA			
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN			
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACIÓN			
	PAGO PARCIAL				¿OTRA CUAL?			
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL							

Contrato No.	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2022-0798				**Fecha de Suscripción del Contrato**		31	10	2022
Objeto	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.								
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	**Fecha acta de inicio**	10	01	2023	**Fecha de Terminación**	09	05	2023
Acta No. 01 Acta de inicio	Fecha de acta	10	01	2023	**Fecha de Terminación**		09	05	2023
Acta No. 2 Pago Parcial No. 1	Fecha de acta	05	05	2023	**VALOR ACTA PARCIAL No. 1**		$ 253.242.214,00		
Acta No. 3 Suspensión No. 1	Fecha de acta	09	05	2023	**Fecha de Terminación**		05	06	2023
	Tiempo de suspensión N. 1	VEINTISIETE (27) DIAS							
ACTA No. 4 Ampliación No. 1 a la suspensión No. 1	Fecha de acta	02	06	2023	**Fecha de Terminación**		15	06	2023
	Tiempo ampliación suspensión N. 1	DIEZ (10) DIAS							
Acta No. 5 Reinicio No. 1	Fecha de acta	15	06	2023	**Fecha de Terminación**		15	06	2023
Acta No. 6 Prorroga No. 1	Fecha de acta	15	06	2023	**Fecha de Terminación**		15	08	2023
	Tempo de prórroga No. 1	DOS (02) MESES							
Acta No. 7 Prorroga No. 2	Fecha de acta	15	08	2023	**Fecha de Terminación**		15	10	2023
	Tempo de prórroga No. 2	DOS (02) MESES							

Acta No. 8 **Pago Parcial No. 2**	Fecha de acta	26	08	2023	**VALOR** **ACTA PARCIAL No. 2**	$ 305.798.754,00		
ACTA No. 9 **FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y PACTACIÓN DE PRECIOS No. 1**	Fecha de acta	19	09	2023	**Fecha de Terminación**	15	10	2023
ACTA No. 10 **MODIFICATORIO No. 1 MAYORES Y MENORES CANTIDADES, ITEMS NO PREVISTOS Y ADICIÓN No. 1**	Fecha de acta	19	09	2023	**Fecha de Terminación**	15	10	2023
Acta No. 11 **Suspensión No. 2**	Fecha de acta	13	10	2023	**Fecha de Terminación**	25	10	2023
	Tiempo de suspensión N. 1	ONCE (11) DÍAS						
Acta No. 12 **Reinicio No. 2**	Fecha de acta	23	10	2023	**Fecha de Terminación**	25	10	2023
Acta No. 13 **Prórroga No. 3**	Fecha de acta	23	10	2023	**Fecha de Terminación**	09	12	2023
Acta No. 14 **Pago Parcial No. 3**	Fecha de acta	30	11	2023	**VALOR** **ACTA PARCIAL No. 3**	$ 729.977.323,00		
Valor del Contrato	MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, MONEDA CORRIENTE ($ 1.439.671.595,00) M/CTE, INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS							
Valor de la Adición No. 1	CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE. ($ 421.614.140,00).							
Valor Total del contrato	MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 1.861.285.735,00).							
Nombre del Contratista	**CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.** NIT. 900.119.570-4 R/L ELIZABETH CAINA DELGADO C.C. 40.037.628 de Tunja							
Supervisor	**Ing. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE** Secretario de Infraestructura.							
Interventor	**MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN** NIT. 900.241.875-6 R./L. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA C.C. 72.005.623 de Barranquilla							

Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En la ciudad de Fusagasugá, a los siete (07) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Secretaria de Infraestructura la **Dra. JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ** como ordenadora del gasto delegada por medio del Decreto 106 de 01 de noviembre de 2023, el ingeniero **OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE**, Jefe de despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en calidad de **SUPERVISOR**, la señora **ELIZABETH CAINA DELGADO** con cédula de ciudadanía número 40.037.628 de Tunja Representante Legal de **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.** en calidad de **CONTRATISTA** y el señor **NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA** con cedula de ciudadanía número 72.005.623 de Barranquilla, representante legal de **MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN** en calidad de **INTERVENTOR**; con el fin de suscribir la presente **Acta No. 15 de SUSPENSIÓN No. 3** del contrato de obra No. 2022-0798, por las siguientes consideraciones.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 2022-0798.

Durante el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato de obra pública No. 2022-0798 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA", mediante oficio OFCAI-FU-131 de fecha del cinco (05) de diciembre de 2023, la firma contratista CAIPRO CONSTRUCTORES SAS solicito una suspensión al contrato de obra por un periodo de siete (07) días, teniendo en cuenta que no se ha definido el ajuste final del balance del contrato, el pago de los sobre acarreos aprobados por la entidad y la señalización definitiva de la vía en construcción.

Por lo anterior, la firma interventora MIRS LATINOAMERICA S.A.S., mediante oficio MIRS-FUSA-111-2023, con fecha del cinco (05) de noviembre de 2023, considera que de acuerdo a los argumentos presentados por el contratista en su solicitud tienen fundamento y son necesarias de resolver, y en el tiempo que resta al proyecto son imposibles de definir, por tal razón, la interventoría solicita se evalúe la suspensión de los contratos de obra e interventoría en un plazo siete (7) días calendario o hasta que se hayan definido los temas pendientes,

De acuerdo a las solicitudes realizadas, y de acuerdo a la vigencia contractual, la supervisión estima procedente efectuar una suspensión al contrato de obra e interventoría por un periodo de **siete (07) días calendario**, a razón, que a la fecha de terminación contractual no permite realizar las gestiones administrativas requeridas por el contratista y la interventoría.

Siendo así, se acuerda entre las partes, suspender temporalmente el presente contrato de obra hasta el catorce (14) de diciembre de 2023.

FECHA DE SUSPENSIÓN	Siete (07) de diciembre de 2023
FECHA PREVISTA DEL REINICIO	Catorce (14) de diciembre de 2023
NUEVA FECHA DE POSIBLE TERMINACIÓN	Dieciséis (16) de diciembre de 2023

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la nueva fecha de terminación del contrato de obra No. 2022-0798 es el dieciséis (16) de diciembre de 2023.

2. DOCUMENTOS ANEXOS

- OFCAI-FU-131 - "Solicitud de suspensión contrato" – con fecha del 05 de diciembre de 2023, emitido por CAIPRO CONSTRUCTORES SAS en calidad de contratista de obra.

- Oficio MIRS-FUSA-111-2023 – "Oficio: OFCAI – FU – 131 – Solicitud de suspensión" – con fecha del 05 de diciembre de 2023, emitido por MIRS LATINOAMERICA SAS EN REORGANIZACIÓN en calidad de INTERVENTOR.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

FIRMAS

SUPERVISOR	INTERVENTOR	CONTRATISTA	ORDENADORA DEL GASTO Decreto 106 de 01 de noviembre de 2023
ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE Secretario de infraestructura	**MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN** NIT. 900.241.875-6 R./L. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA C.C. 72.005.623 de Barranquilla	**CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.** NIT. 900.119.570-4 RL. ELIZABETH CAINA DELGADO C.C. 40.037.628 de Tunja	**JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ** **Secretaria Jurídica**
Firma	**Firma**	**Firma**	**Firma**

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original: Dirección de Contratación

Nombre del archivo sistematizado:

Proyectó: Ing. Oscar Mauricio Vargas L.– Contratista Sec. Infraestructura

Revisó y Aprobó: Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique – Secretario de Infraestructura

Revisión Jurídica: Dra. Yuly Vanessa Pardo Diaz – Abogada Contratista

Dra. Creaycy Yasmin Moreno Martínez – Directora de Contratación

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Fusagasugá, 05 de diciembre de 2023

OFCAI-FU-131

Señores
MIRS LATINOAMERICANA S.A.S.
ING. JESÚS RAMÓN JÁCOME
Director de interventoría

Ref.: "Construcción y rehabilitación de la carrera 17 entre avenida las palmas y calle 17b comuna occidental municipio de Fusagasugá, Cundinamarca."

Asunto: Solicitud suspensión contrato.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que no se ha definido el ajuste final del balance del contrato, el pago de los sobre acarreos aprobados por la entidad y la señalización definitiva de la vía en construcción, solicitamos de manera respetuosa se suspenda el contrato de la referencia por un término de siete (7) días calendario para realizar los ajustes correspondientes a la terminación del mismo.

Cordialmente,

JAVIER HERNANDO PERILLA VACCA
DIRECTOR DE OBRA – COP 2022-0798

Realizó: Ing. Alfredo Restrepo- Residente de Obra
Aprobó: Ing. Javier Perilla – Director de Obra

Su proyecto,
nuestro
compromiso

MIRS – FUSA – 111 – 2023

Fusagasugá, 5 de diciembre de 2023

Ingeniero:
OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE
Secretario de Infraestructura
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA
Ciudad
E.S.D.

REFERENCIA: OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA

ASUNTO: **Oficio: OFCAI – FU – 131 – Solicitud de suspensión.**

Respetado Ingeniero,

Una vez revisado el documento presentado por el contratista, esta interventoria considera que las razones argumentadas por CAIPRO tienen fundamento y son necesarias de resolver, y en el tiempo que resta al proyecto son imposibles de definir, a continuación, se cita textualmente las razones esgrimidas por el contratista y su pretensión de tiempo:

> *"...no se ha definido el ajuste final del balance del contrato, el pago de los sobre acarreos aprobados por la entidad y la señalización definitiva de la vía en construcción solicitamos de manera respetuosa se suspenda el contrato de la referencia por un término de siete (7) días calendario para realizar los ajustes correspondientes a la terminación del mismo..."*

En ese sentido, y dados los argumentos presentados esta interventoria considera se evalúe la suspensión de los contratos de obra e interventoria en un plazo siete (7) dias calendario o hasta que se hayan definido los temas pendientes.

Sin otro particular,

JESÚS RAMÓN JÁCOME ORDÓÑEZ
Director de Interventoría
MIRS LATINOAMERICA S.A.S

C.C.: CAIPRO Constructores SAS
Proyecto: Nick Randy Almeida Gamarra – Ab. MIRS Latinoamérica SAS.