REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
ALCALDIA MUNICIPAL

Libertad y Orden

OBJETO: 1. MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LAS VIAS: LOS CORRALES – ANAPORIA, CORREGIMIENTO DE LOS CORRALES, ADOQUINADO Y CASCO URBANO Y ADECUACION DE BOX COULVERT EN LAS VIAS DE MOJAPANELA Y EL SOCORRO; 2. ADECUACION DE ZONAS VERDES Y PEATONALES, CONSTRUCCION DE PARQUEADERO CON ENTRADA ADICIONAL, ADECUACION BATERIAS SANITARIAS, PINTURA GENERAL Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CORRALES; 3. CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y MAMPOSTERIA, EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR "MAMA INDA"; 4. ADECUACION DE LAS INSTALACIONES INTERIORES DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA; 5. CONSTRUCCION DE TREINTA (30) UNIDADES BASICAS SANITARIAS DE ALCANTARILLADO ALTERNO EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO HONDO, VILLA NUEVA, LOS CORRALES, COSTA LARGA, EL TIGRE Y ANAPORIA; 6. REMPLAZO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS DE SODIO EN EL CASCO URBANO.

CONTRATISTA:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	VALOR INICIAL:	$ 805.000.000	VALOR ACTA:	$ 81.300.000
INVENTOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA	VALOR ADICIONAL:	$ 82.000.000	FECHA DE INICIO:	DICIEMBRE 22 DE 2010
CONTRATO N°:	MP-CD-CI-005-2010	VALOR FINAL:	$ 887.000.000	FECHA DE ACTA:	ENERO 17 DE 2012

ACTA FINAL

	CONTRATADO				ACTA N°001		ACTA N°002		ACTA N°003		ACTA N°004		ACTA FINAL			
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANT.	VR. UNIT	VR.PARCIAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	ACUM	OBRAS (+/-)
	CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES BASICAS SANITARIAS DE ALCANTARILLADO ALTERNO PARA EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEPARTAMENTO DE CORDOBA															
1	PRLIMINARES															
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	117	1.800	210.600	39	70.200	39	70.200	39	70.200					117,0	-
	SUBTOTAL PRLIMINARES				210.600	-	70.200	-	70.200	-	70.200						-
2	MOVIMIENTO DE TIERRA																
2.1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	18	8.290	149.220	6	49.740	6	49.740	6	49.740					18,0	-
2.2	RELLENO IMPORTADO BALASTRO	M3	7,5	21.400	160.500	3	53.500	3	53.500	3	53.500					7,5	-
	SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA				309.720	-	103.240	-	103.240	-	103.240						-
3	CIMIENTO																
3.1	VIGA CIMIENTO 20 X 20 CM CONCRETO 3000 PSI	M3	7,5	480.112	3.600.840	3	1.200.280	3	1.200.280	3	1.200.280					7,5	-
3.2	REFUERZOS EN HIERRO DE 37.000 PSI.	KLS	120	4.506	540.720	40	180.240	40	180.240	40	180.240					120,0	-
	SUBTOTAL CIMIENTO				4.141.560	-	1.380.520	-	1.380.520	-	1.380.520						-
4	SOBRECIMIENTO																
4.1	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE ACOSTADO UNA HILADA	ML	192	25.678	4.930.176	64	1.643.392	64	1.643.392	64	1.643.392					192,0	-
	SUBTOTAL SOBRECIMIENTO				4.930.176	-	1.643.392	-	1.643.392	-	1.643.392						-
5	MAMPOSTERIA																
5.1	LEVANTE EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO 10x19x39CM	M2	376,5	20.756	7.814.634	126	2.604.878	126	2.604.878	126	2.604.878					376,5	-
5.2	LEVANTE EN CALADO	M2	4,8	37.484	179.923	2	59.974	2	59.974	2	59.974					4,8	-
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA				7.994.557		2.664.852		2.664.852		2.664.852						-
6	PAÑETE																
6.1	REPELLO MURO 1:4	M2	724,5	25.396	18.399.402	242	6.133.134	242	6.133.134	242	6.133.134					724,5	-
	SUBTOTAL PAÑETE				18.399.402		6.133.134		6.133.134		6.133.134						-
7	ESTRUCTURA																
7.1	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	186	21.986	4.089.396	62	1.363.132	62	1.363.132	62	1.363.132					186,0	-
7.2	REFUERZOS EN HIERRO DE 37.000 PSI.	KLS	120	4.506	540.720	40	180.240	40	180.240	40	180.240					120,0	-
	SUBTOTAL ESTRUCTURA				4.630.116		1.543.372		1.543.372		1.543.372						-
8	PISOS																

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
ALCALDIA MUNICIPAL

Libertad y Orden

OBJETO: 1. MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LAS VIAS: LOS CORRALES – ANAPOIMA, CORREGIMIENTO DE LOS CORRALES, ASERRADERO Y CASCO URBANO Y ADECUACION DE BOX COULVERT EN LAS VIAS DE MOJARANDA Y EL SOCORRO; 2. ADECUACION DE ZONAS VERDES Y PEATONALES, CONSTRUCCION DE PARQUEADERO CON ENTRADA VEHICULAR, ADECUACION BATERIAS SANITARIAS, PINTURA GENERAL Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CORRALES; 3. CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y MAMPOSTERIA EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR "MAMA INDA"; 4. ADECUACION DE LAS INSTALACIONES INTERIORES DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA; 5. CONSTRUCCION DE TRATAYA (80) UNIDADES BASICAS SANITARIAS DE ALCANTARILLADO ALTERNO EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO HONDO, VILLA NUEVA, LOS CORRALES, PUNTA LARGA, EL TIGRE Y ANAPOIMA; 6. REMPLAZO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS DE SODIO EN EL CASCO URBANO.

CONTRATISTA:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	VALOR INICIAL:	$ 805.000.000	VALOR ACTA:			$ 81.300.000
INVENTOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA	VALOR ADICIONAL:	$ 82.000.000	FECHA DE INICIO:			DICIEMBRE 22 DE 2010
CONTRATO N°:	MP-CD-CI-005-2010	VALOR FINAL:	$ 887.000.000	FECHA DE ACTA:			ENERO 17 DE 2012

ACTA FINAL

					CONTRATADO		ACTA N°001		ACTA N°002		ACTA N°003		ACTA N°004		ACTA FINAL			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.PARCIAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	ACUM	OBRAS (+/-)
8.1	PLANTILLA PULIDA EN CONCRETO E= 5CM 2.500Psi	M2	69	19.330	1.333.770	23	444.590	23	444.590	23	444.590					69,0	-
	SUBTOTAL PISOS				1.333.770	-	444.590	-	444.590	-	444.590						-
9	CARPINTERIA METALICA																
9.1	PUERTA EN LAMINA Nº 20 INCLUYE MARCO	UN	30	230.035	6.901.050	10	2.300.350	10	2.300.350	10	2.300.350					30,0	-
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				6.901.050	-	2.300.350	-	2.300.350	-	2.300.350						-
10	PINTURA																
10.1	PINTURA INTERIORES TIPO VINILO	M2	724,5	4.500	3.260.250	242	1.086.750	242	1.086.750	242	1.086.750					724,5	-
	SUBTOTAL PINTURA				3.260.250	-	1.086.750	-	1.086.750	-	1.086.750						-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
ALCALDIA MUNICIPAL

Libertad y Orden

OBJETO: 1. MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LAS VIAS: LOS CORRALES – AMAPORNA, CONFORMACION DE LOS CORRALES, ASFALTADO Y CASCO URBANO Y ADECUACION DE BOX COULVERT EN LAS VIAS DE VILLANUEVA Y EL SOCORRO; 2. ADECUACION DE ZONAS VERDES Y PEATONALES, CONSTRUCCION DE PARQUEADERO CON ENTRADA ADICIONAL ADECUACION BATERIAS SANITARIAS, PINTURA GENERAL Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CORRALES; 3. CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y MAMPOSTERIA EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR "MARIA INDA"; 4. ADECUACION DE LAS INSTALACIONES INTERIORES DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA; 5. CONSTRUCCION DE TREINTA (30) UNIDADES BASICAS SANITARIAS DE ALCANTARILLADO ALTERNO EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO HONDO, VILLA NUEVA, LOS CORRALES, COSTA LARGA, EL TIGRE Y AMAPORNA; 6. REEMPLAZO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS DE SODIO EN EL CASCO URBANO.

CONTRATISTA:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	VALOR INICIAL:	$	805.000.000	VALOR ACTA:		$ 81.300.000
INVENTOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA	VALOR ADICIONAL:	$	82.000.000	FECHA DE INICIO:		DICIEMBRE 22 DE 2010
CONTRATO N°:	MP-CD-CI-005-2010	VALOR FINAL:	$	887.000.000	FECHA DE ACTA:		ENERO 17 DE 2012

ACTA FINAL

			CONTRATADO			ACTA N°001		ACTA N°002		ACTA N°003		ACTA N°004		ACTA FINAL			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.PARCIAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	ACUM	OBRAS (+/-)
11	INSTALACION HIDROSANITARIA																
						-	-	-	-	-	-						
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO INCLUYE ACCESORIOS	UND	30	238.321	7.149.630	10	2.383.210	10	2.383.210	10	2.383.210					30,0	-
11.2	TUBERIA PVC 3 SANITARIA	ML	60	21.400	1.284.000	20	428.000	20	428.000	20	428.000					60,0	-
					-	-	-	-	-	-	-						
	SUBTOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA				8.433.630	-	2.811.210	-	2.811.210	-	2.811.210						-
12	POZO SEPTICO																
						-	-	-	-	-	-						
12.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	60	1.800	108.000	20	36.000	20	36.000	20	36.000					60,0	-
12.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE ACOSTADO UNA HILADA	ML	171	25.678	4.390.938	57	1.463.646	57	1.463.646	57	1.463.646					171,0	-
12.3	LEVANTE EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO 10x19x39CM	M2	240	20.756	4.981.440	80	1.660.480	80	1.660.480	80	1.660.480					240,0	-
12.4	LOSA CONCRETO MACIZA E= 8CM	M2	60,0	52.187	3.131.220	20	1.043.740	20	1.043.740	20	1.043.740					60,0	-
12.5	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	138	8.290	1.144.020	46	381.340	46	381.340	46	381.340					138,0	-
					-	-	-	-	-	-	-						
	SUBTOTAL POZO SEPTICO				13.755.618	-	4.585.206	-	4.585.206	-	4.585.206						-
13	CUBIERTA																
						-	-	-	-	-	-						
13.1	TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	115,06	22.794	2.622.628	38	874.209	38	874.209	38	874.209					115,1	-
					-	-	-	-	-	-	-						
	SUBTOTAL CUBIERTA				2.622.628		874.209		874.209		874.209						-
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				76.923.077,01		25.641.025,67		25.641.025,67		25.641.025,67						

CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CORRALES, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

1	PRELIMINARES																
							-		-								
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	700	2.279	1.595.300		-		-	700	1.595.300					700,0	-
1.2	EXCAVACION ZAPATA 2.0 X 2.0 MT h=1.5	M3	78	19.025	1.483.950		-		-	78	1.483.950					78,0	-
1.3	EXCAVACION VIGA CIMIENTO DE 20 X 30 CM	M3	12,8	19.025	243.520		-		-	12,8	243.520					12,8	-
1.4	RELLENO COMP.MAT.SELECCIONADO	M3	75,00	60.006	4.500.450		-		-	75,00	4.500.450					75,0	-
					-		-		-		-						
	SUBTOTAL PRELIMINARES				7.823.220		-		-		7.823.220						-
2	CIMENTACION																
							-		-		-						
2.1	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	18,00	335.282	6.053.076		-		-	18,00	6.053.076					18,0	-
2.2	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	3,84	521.098	2.001.016		-		-	3,84	2.001.016					3,8	-
2.3	PEDESTAL CONCRETO	M3	3,20	395.803	1.266.570		-		-	3,20	1.266.570					3,2	-
2.4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.467,87	4.366	10.774.738		-		-	2.467,87	10.774.738					2.467,9	-
					-		-		-		-						
	SUBTOTAL CIMENTACION				20.095.400		-		-		20.095.400						-
3	CUBIERTA																
							-		-		-						
3.1	PERFIL CAJON HR C120x 60mm -1.5MM C.16	ML		65.545	-		-		-		-					-	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
ALCALDIA MUNICIPAL

Libertad y Orden

OBJETO: 1. MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LAS VIAS: LOS CORRALES – ANAPOIMA, CORREGIMIENTO DE LOS CORRALES, ASERRADERO Y CASCO URBANO Y ADECUACION DE BOX COULVERT EN LAS VIAS DE MOJAPANELA Y EL SOCORRO; 2. ADECUACION DE ZONAS VERDES Y PEATONALES, CONSTRUCCION DE PARQUEADERO CON ENTRADA ADICIONAL, ADECUACION BATERIAS SANITARIAS, PINTURA GENERAL Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CORRALES; 3. CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y MAMPOSTERIA EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR "MAMA INDA"; 4. ADECUACION DE LAS INSTALACIONES INTERIORES DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA; 5. CONSTRUCCION DE TREINTA (30) UNIDADES BASICAS SANITARIAS DE ALCANTARILLADO ALTERNO EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO HONDO, VEGA NUEVA, LOS CORRALES, COSTA LARGA, EL TIGRE Y ANAPOIMA; 6. REEMPLAZO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS DE SODIO EN EL CASCO URBANO.

CONTRATISTA:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	VALOR INICIAL:	$	805.000.000	VALOR ACTA:		$ 81.300.000
INVENTOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA	VALOR ADICIONAL:	$	82.000.000	FECHA DE INICIO:		DICIEMBRE 22 DE 2010
CONTRATO N°:	MP-CD-CI-005-2010	VALOR FINAL:	$	887.000.000	FECHA DE ACTA:		ENERO 17 DE 2012

ACTA FINAL

			CONTRATADO			ACTA N°001		ACTA N°002		ACTA N°003		ACTA N°004		ACTA FINAL			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.PARCIAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	ACUM	OBRAS (+/-)
3.2	PERFIL CAJON HR C305x 80mm -1.9MM C.14	ML		90.098	-		-		-		-					-	-
3.3	PERFIL CAJON HR C355x110mm -1.9MM C.14	ML	96,00	124.209	11.924.064		-		-		-	96	11.924.064		-	96,0	-
3.4	PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.0MM C.14	ML	480,00	30.516	14.647.680		-		-		-	480	14.647.680		-	480,0	-
3.5	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	5.224,00	1.920	10.030.080		-		-		-	5.224	10.030.080		-	5.224,0	-
3.6	TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 5/8"	ML		7.361	-		-		-		-					-	-
3.7	TEJA ARQUITECTONICA CAL.26	M2		65.373	-		-		-		-					-	-
3.8	CABALLETE ARQUITECTONICO	ML		49.428	-		-		-		-					-	-
							-		-		-					-	-
				SUBTOTAL CUBIERTA	36.601.824		-		-		-		36.601.824		-		-
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	64.520.443,80		-		-		27.918.619,80		36.601.824,00		-		

REEMPLAZO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LUMINARIAS DE SODIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

1	PRELIMINAR																
1.1	DESMONTE LUMINARIAS	UND	79	30.421	2.403.259	79	2.403.259		-		-					79,0	-
				SUBTOTAL PRELIMINAR	2.403.259		2.403.259		-		-						-
2	RED ELECTRICA																
2.1	LUMINARIA CERRADA COMPLETA SODIO 70 WAT	UND	69	347.563	23.983.227	69	23.983.227		-		-					69,0	-
2,2	LUMINARIA CERRADA COMPLETA SODIO 150 WAT	UND	10	438.275	4.382.744	10	4.382.744		-		-					10,0	-
				SUBTOTAL RED ELECTRICA	28.365.971		28.365.971		-		-						-
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	30.769.230,01		30.769.230,01		-		-						

MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LAS VIAS: LOS CORRALES - ANAPOIMA, CORREGIMIENTO DE LOS CORRALES, ASERRADERO Y CASCO URBANO, Y ADECUACION DE BOX COULVERT EN LA VIA DE MOJA PANELA Y EL SOCORRO

1	PRELIMINARES																
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS NO URBANAS	ML	3100	2.520	7.812.000	2.325	5.859.000	775	1.953.000		-					3.100	-
				SUBTOTAL PRELIMINARES	7.812.000		5.859.000		1.953.000		-					-	-
2	MOVIMIENTO DE TIERRA																
2,1	RELLENO IMPORTADO BALASTRO	M3	747	60.138	44.914.160	560	33.685.620	214	12.860.052		-					-	
2,2	MOTONIVELADORA CAT-12-F	HRS	135	140.000	18.900.000	101	14.175.000	34	4.725.000		-					774	-27
																135	-
				SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA	63.814.160		47.860.620		17.585.052		-					-	-1.631.512
3	BOX COULVERT																
3,1	ADECUACION BOX COULVERT MOJA PANELA CONCRETO DE 3000 PSI	M3		815.756	-		-		-		-					-	
3,2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	560	4.433	2.482.480		-	560	2.482.480		-					-	-
																560	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
ALCALDIA MUNICIPAL

Libertad y Orden

OBJETO: 1. MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LAS VIAS: LOS CORRALES – ANAPOMA, CORREGIMIENTO DE LOS CORRALES, ASERRADERO Y CASCO URBANO Y ADECUACION DE BOX COULVERT EN LAS VIAS DE MOLLAPAMBIA Y EL SOCORRO; 2. ADECUACION DE ZONAS VERDES Y PEATONALES, CONSTRUCCION DE PARQUEADERO CON ENTRADA ADICIONAL, ADECUACION BATERIAS SANITARIAS, PINTURA GENERAL Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CORRALES; 3. CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y MAMPOSTERIA EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR "MAMA INDA"; 4. ADECUACION DE LAS INSTALACIONES INTERIORES DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA; 5. CONSTRUCCION DE TREINTA (30) UNIDADES BASICAS SANITARIAS DE ALCANTARILLADO ALTERNO EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO HONDO, VILLA NUEVA, LOS CORRALES, COSTA LARGA, EL TIGRE Y ANAPOMA; 6. REEMPLAZO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS DE SODIO EN EL CASCO URBANO.

CONTRATISTA:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	VALOR INICIAL:	$	805.000.000	VALOR ACTA:		$ 81.300.000
INVENTOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA	VALOR ADICIONAL:	$	82.000.000	FECHA DE INICIO:		DICIEMBRE 22 DE 2010
CONTRATO N°:	MP-CD-CI-005-2010	VALOR FINAL:	$	887.000.000	FECHA DE ACTA:		ENERO 17 DE 2012

ACTA FINAL

			CONTRATADO			ACTA N°001		ACTA N°002		ACTA N°003		ACTA N°004		ACTA FINAL			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.PARCIAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	ACUM	OBRAS (+/-)
3,4	TUB CONCRETO SIMPLE Ø=24"UNION CAUCHO	ML	5	236.585	1.182.925		-	5	1.182.925		-					5	-
							-		-		-					-	
			SUBTOTAL BOX COULVERT		3.665.405		-		3.665.405		-					-	-
			VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS		75.291.565,01		53.719.620,01		23.203.457,00		-						

ADECUACION DE ZONAS VERDES Y PEATONALES, CONSTRUCCION DE PARQUEADERO CON ENTRADA ADICIONAL, ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS Y PINTURA GENERAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CORRALES - INSEUCO - EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

1	PRELIMINARES																
							-		-		-					-	
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1481,84	822	1.218.072		-	1.482	1.218.072		-					1.482	-
1,2	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS	M2	1840	3.450	6.348.000		-	1.482	5.112.348		-	358	1.235.652		-	1.840	-
1,3	DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE + RETIRO	M2	74	30.540	2.259.960		-	25	748.230		-	50	1.511.730		-	74	-
1,4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO E=0.3M	M3	294	73.360	21.567.840		-	209	15.304.363		-	85	6.263.477		-	294	-
1,5	RELLENO TIERRA-NIVELACION	M3	189	36.058	6.814.962		-		-		-	189	6.814.962		-	189	-
							-		-		-					-	
			SUBTOTAL PRELIMINARES		38.208.834		-		22.383.014		-		15.825.821		-	-	-
2	ANDENES Y PAVIMENTOS																
							-		-		-					-	
2,1	CONSTRUCCION DE SARDINEL EN CONCRETO 10X20 INCLUYE REFUERZO	ML	358,07	30.441	10.900.009		-	358	10.900.009		-	-	-		-	358	-
2,2	CONSTRUCCION DE SARDINEL EN CONCRETO 10X20 EN CHAFLAN - TOPES DE BAHIAS DE PARQUEO, INCLUYE REFUERZO	ML	12	30.089	361.068		-		-		-	12	361.068		-	12	-
2,3	ADOQUIN CONCRETO PEATONAL	M2	196,6	64.262	12.633.909		-	60	3.855.720		-	137	8.778.189		-	197	-
2,4	PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO MR=36 E=0.17,INCLUYE JUNTA	M2	614,00	86.420	53.061.880		-	589	50.908.561		-	25	2.153.319		-	614	-
2,5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	640,7	4.418	2.830.613		-	600	2.650.800		-	41	179.813		-	641	-
							-		-		-					-	
			SUBTOTAL ANDENES Y PAVIMENTOS		79.787.479		-		68.315.090		-		11.472.389		-	-	-
3	ACCESORIOS																
							-		-		-					-	
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO PREF. L=140 A=56 H=78	UND	21	257.700	5.411.700		-		-		-			15	3.780.188	-6	15
3,2	SUMINISTRO E INSATALCION DE JUEGO RECREATIVO PARA PARQUE	UND	1	4.906.855	4.906.855		-		-		-			1	4.906.855	1	-
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO ALCATRAZ DE 4 PUESTOS SIN ESPALDAR, PARA COMEDOR	UND	9	2.248.050	20.232.450		-		-		-			9	20.232.450	9	-
							-		-		-					-	
			SUBTOTAL ACCESORIOS		30.551.005		-		-		-				28.919.493	-	1.631.512
4	SEÑALIZACION Y PINTURA																
							-		-		-					-	
4,1	LINEA DE DEMARCACION CONTINUA ANCHO 10CM	ML	104	2.195	228.280		-		-		-		-	104	228.280	104	-
4,2	FRANJA DEMARCACION ACRILICA A=10CM CEBRA AMARILLA Y NEGRA EN 45°	ML	36	3.403	122.508		-		-		-		-	36	122.508	36	-
4,4	PINTURA EN VINILO PARA INTERIORES	M2	6600,5	4.643	30.646.225		-		-	2.365	10.984.474	4.235	19.661.751		-	6.601	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ
MUNICIPIO DE PURISIMA
ALCALDIA MUNICIPAL

Libertad y Orden

OBJETO: 1. MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LAS VIAS; LOS CORRALES – ANAPOIMA, CONFORMACION DE LOS ESTRADOS, ASERRADERO Y CASCO URBANO Y ADECUACION DE BOX COULVERT EN LAS VIAS DE MOJANANELA Y EL SOCORRO; 2. ADECUACION DE ZONAS VERDES Y PEATONALES, CONSTRUCCION DE PARQUEADERO CON ENTRADA ADICIONAL; 3. ADECUACION BATERIAS SANITARIAS, PINTURA GENERAL Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CORRALES; 3. CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y MAMPOSTERIA EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR "MAMA INDA", 4. ADECUACION DE LAS INSTALACIONES INTERIORES DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA; 5. CONSTRUCCION DE TREINTA (30) UNIDADES BASICAS SANITARIAS DE ALCANTARILLADO ALTERNO EN LOS CORREGIMIENTOS DE ANCHO HONDO, VILLA NUEVA, LOS CORRALES, COSTA LARGA, EL TIGRE Y ANAPOIMA, 6. REEMPLAZO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS DE SODIO EN EL CASCO URBANO.

CONTRATISTA:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	VALOR INICIAL:	$ 805.000.000	VALOR ACTA:		$ 81.300.000
INVENTOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA	VALOR ADICIONAL:	$ 82.000.000	FECHA DE INICIO:		DICIEMBRE 22 DE 2010
CONTRATO N°:	MP-CO-CI-005-2010	VALOR FINAL:	$ 887.000.000	FECHA DE ACTA:		ENERO 17 DE 2012

ACTA FINAL

			CONTRATADO			ACTA N°001		ACTA N°002		ACTA N°003		ACTA N°004		ACTA FINAL			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.PARCIAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	ACUM	OBRAS (+/-)
4,5	PINTURA EN VINILO PARA INTERIORES LINEAL	ML	1391,4	3.576	4.975.646		-		-	348	1.244.448	1.043	3.731.198		-	1.391	-
4,6	PINTURA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	1091	8.000	8.728.000		-		-	218	1.745.600	873	6.982.400		-	1.091	-
4,7	PINTURA EN VINILO PARA EXTERIORES LINEAL	ML	735	10.658	7.833.630		-		-	147	1.566.726	588	6.266.904		-	735	-
4,8	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	72	9.371	674.712		-		-		-		-	72	674.712	72	-
4,9	ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2"	M2	315,3	9.334	2.943.010		-		-		-		-	315	2.943.010	315	-
4,1	ESMALTE PUERTA METALICA H=2.0M A=1.0M AMBAS CARAS	UND	20	38.250	765.000		-		-		-		-	20	765.000	20	-
					-		-		-		-		-		-	-	
	SUBTOTAL SEÑALIZACION Y PINTURA				56.917.012		-		-		15.541.248		36.642.253		4.733.510	-	-
5	CARPINTERIA METALICA																
					-		-		-		-					-	
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TUBO C.13 MALLA ESLABONADA (2x1.0)	UND	2	570.036	1.140.072		-		-		-	2	1.140.072		-	2	-
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TUBO C.13 MALLA ESLABONADA (2x2.5)	UND	2	981.010	1.962.020		-		-		-	2	1.962.020		-	2	-
5,3	INSTALACION MALLA ESLABONADA (E)	M2	13,05	10.950	142.898		-		-		-	13	142.898		-	13	-
					-		-		-		-					-	
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				3.244.990		-		-		-		3.244.990		-	-	-
6	CONCRETOS Y REVESTIMIENTOS																
					-		-		-		-					-	
6,1	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	0,32	356.135	113.963		-		-		-	0,32	113.963		-	0,32	-
6,2	COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM	ML	6	36.022	216.132		-		-		-	6	216.132		-	6	-
6,3	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	39,6	29.106	1.152.598		-		-		-	40	1.152.598		-	40	-
6,4	REPELLO MURO 1:3	M2	79,2	17.680	1.400.256		-		-		-	79	1.400.256		-	79	-
6,5	REPELLO COLUMNA+FILO 1:3 (1C)	ML	44	9.353	411.532		-		-		-	44	411.532		-	44	-
					-		-		-		-					-	
	SUBTOTAL CONCRETOS Y REVESTIMIENTOS				3.294.481		-		-		-		3.294.481		-	-	-
7	ADECUACION BATERIAS SANITARIAS																
					-		-		-		-					-	
7,1	ADECUACION DE BATERIA SANITARIA EN GENERAL (ARREGLO DE TUBERIA, ACCESORIOS, DESMONTE Y COLOCACION DE PUERTAS, CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO, DEMOLICION Y COLOCACION DE ENCHAPE Y COMBOS SANITARIOS)	UND	2	3.305.630	6.611.260		-	2	6.611.260		-					2	-
					-		-		-		-					-	
	SUBTOTAL ADECUACION BATERIAS SANITARIAS				6.611.260		-		6.611.260		-					-	-
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				218.615.060,11		-		97.309.363,48		15.541.248,49		70.479.932,93		33.653.003,20		

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y MAMPOSTERIA EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR "MAMAINDA" EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

1	PRELIMINARES																
					-											-	
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	188,8	1.955	369.104	188,8	369.104		-		-					188,8	-
1.2	DEMOL MURO E=0.10M	M2	41,9	6.625	277.588	41,9	277.588		-		-					41,9	-
1.3	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,7	11.675	124.923	10,7	124.923		-		-					10,7	-
					-											-	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ
MUNICIPIO DE PURISIMA
ALCALDIA MUNICIPAL

Libertad y Orden

OBJETO: 1. MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LAS VIAS: LOS CORRALES – AMAPONA, CONFORMACION DE LOS CORRALES, ASERRADERO Y CASCO URBANO Y ADECUACION DE BOX COULVERT EN LAS VIAS DE MEJIAPANELA Y EL SOCORRO; 2. ADECUACION DE ZONAS VERDES Y PEATONALES, CONSTRUCCION DE PARQUEADERO CON ENTRADA ADICIONAL, ADECUACION BATERIAS SANITARIAS, PINTURA GENERAL Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CORRALES; 3. CERRAMIENTO EN MADERA ESLABONADA Y MAMPOSTERIA EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR "MAMA EVDA"; 4. ADECUACION DE LAS INSTALACIONES INTERIORES DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA; 5. CONSTRUCCION DE TREINTA (30) UNIDADES BASICAS SANITARIAS DE ALCANTARILLADO ALTERNO EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO HONDO, VILLA NUEVA, LOS CORRALES, COSTA LARGA, EL TIGRE Y AMAPONA; 6. REEMPLAZO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS DE SODIO EN EL CASCO URBANO.

CONTRATISTA:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	VALOR INICIAL:	$ 805.000.000	VALOR ACTA:		$	81.300.000
INVENTOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA	VALOR ADICIONAL:	$ 82.000.000	FECHA DE INICIO:		DICIEMBRE 22 DE 2010	
CONTRATO N°:	MP-CD-CI-005-2010	VALOR FINAL:	$ 887.000.000	FECHA DE ACTA:		ENERO 17 DE 2012	

ACTA FINAL

					CONTRATADO		ACTA N°001		ACTA N°002		ACTA N°003		ACTA N°004		ACTA FINAL			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.PARCIAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	ACUM	OBRAS (+/-)
	SUBTOTAL PRELIMINARES				771.614		771.614		-		-							-	-
2	CIMIENTOS																		
2.1	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	1,75	336.282	588.494	1,8	588.494		-		-							-	
2.2	VIGA CIMIENTO DE 20X20 EN CONCRETO DE 3000PSI	M3	7,55	521.098	3.934.290	7,6	3.934.290		-		-							1,8	-
2.3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1042	4.418	4.601.626	1.041,6	4.601.626		-		-							7,6	-
																		1.041,6	-
	SUBTOTAL CIMIENTOS				9.124.409		9.124.409		-		-							-	-
3	ESTRUCTURA																		
3.1	COLUMNA AMARRE MURO	ML	48	30.764	1.476.672	48,0	1.476.672		-		-							-	
3.2	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI H=1.0M	M3	1,12	760.228	851.455	1,1	851.455		-		-							48,0	-
3.3	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10x20CM	ML	88,8	27.987	2.485.246	88,8	2.485.246		-		-							1,1	-
3.4	ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM	ML	100	45.367	4.536.700		-	100,0	4.536.700		-							88,8	-
3.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	924	4.418	4.082.232	601,1	2.655.732	322,9	1.426.500		-							100,0	-
																		924,0	-
	SUBTOTAL ESTRUCTURA				13.432.305		7.469.105		5.963.200		-							-	-
4	MAMPOSTERIA																		
4.1	MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM H=2.0M	M2	177,6	27.772	4.932.307	178	4.932.307		-		-							-	
4.2	MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM H=1.0M	M2	100	27.772	2.777.200		-	100	2.777.200		-							177,6	-
																		100,0	-
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA				7.709.507		4.932.307		2.777.200		-							-	-
5	CARPINTERIA METALICA																		
5.1	TUBERIA GALVA. 2"	ML	64,4	30.600	1.970.640	64	1.970.640		-		-							-	
5.2	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"	M2	150	37.347	5.602.050	150	5.602.050		-		-							64,4	-
5.3	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	288	2.139	616.032		-	288	616.032		-							150,0	-
5.4	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x1.51-2.0)	UND	2	770.972	1.541.944		-	2	1.541.944		-							288,0	-
5.5	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x0.60-1.0)	UND	1	547.540	547.540		-	1	547.540		-							2,0	-
																		1,0	-
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA				10.278.206		7.572.690		2.705.516		-							-	-
6	KIOSCO																		
6.1	DEMOLICION PLACA CONCRETO	M2	40	12.934	517.360		-		-	40	517.360							-	
6.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1,44	11.675	16.812		-		-	1,44	16.812							40,00	-
6,3	VIGA CIMIENTO 20X20 EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1,44	521.098	750.381		-		-	1,44	750.381							1,44	-
6,4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	188,8	4.418	834.118		-		-	188,8	834.118							1,44	-
6,5	SOBRENIVEL EN BLOQUE ACOSTADO 2HIL	ML	72	9.916	713.952		-		-	72	713.952							188,80	-
6,6	CONTRAPISO REFORZADO E= 7CM 3.000PSI	M2	72	28.130	2.025.360		-		-	72	2.025.360							72,00	-
6,7	CERAMICA 30x30 ANTIDESLIZANTE TRAF.4	M2	72	35.066	2.524.752		-		-	72	2.524.752							72,00	-
6,8	REPELLO COLUMNA+FILO 1:3 (1C)	ML	72	8.685	625.320		-		-	72	625.320							72,00	-
6,9	ENTRAMADO EN MADERA PARA PALMA	M2	91	24.604	2.238.964		-		-	91	2.238.964							72,00	-
6,1	TECHO EN PALMA AMARGA	M2	91	35.250	3.207.750		-		-	91	[illegible]							91,00	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ
MUNICIPIO DE PURISIMA
ALCALDIA MUNICIPAL

Libertad y Orden

OBJETO: 1. MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LAS VIAS: LOS CORRALES – ANAPOMA, CORRIGIMIENTO DE LOS OBERALES, ASERRADERO Y CASCO URBANO Y ADECUACION DE BOX COULVERT EN LAS VIAS DE MEJAPANELA Y EL SOCORRO; 2. ADECUACION DE ZONAS VERDES Y PEATONALES, CONSTRUCCION DE PARQUEADERO CON ENTRADA ADICIONAL, ADECUACION BATERIAS SANITARIAS, PINTURA GENERAL Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CORRALES; 3. CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y MAMPOSTERIA EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR "MAMA INDA", 4. ADECUACION DE LAS INSTALACIONES INTERIORES DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA; 5. CONSTRUCCION DE TREINTA (30) UNIDADES BASICAS SANITARIAS DE ALCANTARILLADO ALTERNO EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO HONDO, VIVA NUEVA, LOS CORRALES, COSTA LARGA, EL TIGRE Y ANAPOMA; 6. REEMPLAZO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS DE MISMO EN EL CASCO URBANO.

CONTRATISTA:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	VALOR INICIAL:	$ 805.000.000	VALOR ACTA:		$ 81.300.000
INVENTOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA	VALOR ADICIONAL:	$ 82.000.000	FECHA DE INICIO:		DICIEMBRE 22 DE 2010
CONTRATO N°:	MP-CD-CI-005-2010	VALOR FINAL:	$ 887.000.000	FECHA DE ACTA:		ENERO 17 DE 2012

ACTA FINAL

					CONTRATADO		ACTA N°001		ACTA N°002		ACTA N°003		ACTA N°004		ACTA FINAL			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.PARCIAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	ACUM	OBRAS (+/-)
				SUBTOTAL KIOSCO	13.454.770		-		-		13.454.770					-	
7	PINTURA																
7,1	VINILO PARA MURO DE CERRAMIENTO	M2	188,8	6.301	1.189.629		-	106	668.369	83	521.260					-	
7,2	VINILO PARA COLUMNAS 2C	ML	128	4.064	520.192		-	128	520.192		-					188,8	-
7,3	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	64,4	8.284	533.490		-	64	533.490		-					128,0	-
7,4	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1"	M2	167,0	4.061	678.187		-	167	678.187		-					64,4	-
									-							167,0	-
				SUBTOTAL PINTURA	2.921.497		-		2.400.238		521.260					-	
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	57.692.308,01		29.870.125,05		13.846.153,85		13.976.029,11					-	-

ADECUACION DE LAS INSTALACIONES INTERIORES DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA

1	AMOBLAMIENTO																
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE TRABAJO LINEAL EN TABLEX DE 30M ENCHAPADO EN FORMICA DE 1.5 MTS X 0.60 MTS Y ACCESORIOS	UND	11,0	900.000	9.900.000	11	9.900.000	-	-	-	-					-	
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION DE TRABAJO LINEAL EN TABLEX DE 39M ENCHAPADO EN FORMICA DE 120 MTS X 0.60 MTS Y ACCESORIOS	UND	9,0	850.000	7.650.000	9	7.650.000	-	-	-	-					11,0	-
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA EJECUTIVA, TAPIZADA, SIN BRAZOS	UND	1,0	650.000	650.000	1	650.000	-	-	-	-					9,0	-
1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOSTRADOR LINEAL TIPO RECEPCION DE 1.50 MTS X 0.90 DE ALTO, CON SUPERFICIE DE RECIBO DE 1.50 X 0.30 MTS EN FORMICA , CON ESTACION DE TRABAJO EN L DE 1.50 X 1.50, CON ACCESORIOS	UND	1,0	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	-	-	-	-					1,0	-
1,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPLEMENTO DE 090X060X15 EN TABLEX EN ACCESORIOS	UND	1,0	400.000	400.000	1	400.000	-	-	-	-					1,0	-
1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE JUNTAS GALAXIS REDONDA	UND	1,0	1.300.000	1.300.000	1	1.300.000	-	-	-	-					1,0	-
1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA GERENCIAL KRON CON SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICO,APLICACIONES CROMADAS,BASE CERRADA DE 5 RODACHINAS	UND	1,0	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	-	-	-	-					1,0	-
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS INTERLOCUTORAS CON TAPIZADO NEGRO	UND	6,0	220.000	1.320.000	6	1.320.000	-	-	-	-					6,0	-
1,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS SECRETARIALES TAPIZADAS COLOR AZUL REY CON SISTEMA ELEVADO NEUMATICO Y RODACHINES	UND	20,0	350.000	7.000.000	20	7.000.000	-	-	-	-					20,0	-
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS INTERLOCUTORAS EN POLIPROPILENO DE LUJO	UND	5,0	200.000	1.000.000	5	1.000.000	-	-	-	-					5,0	-
1,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 1.20 X 2.40 MTS	UND	1,0	1.600.000	1.600.000	1	1.600.000	-	-	-	-					1,0	-
1,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCRITORIO GERENCIAL EN VIDRIO 19MM EN L DE 1.50 X 2.10 MTS CON ARCHIVADOR 2X1	UND	1,0	4.641.538	4.641.538	1	4.641.538	-	-	-	-					1,0	-
				SUBTOTAL DOTACION	38.461.538		38.461.538	-	-	-	-					-	-
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	38.461.532,70		38.461.537,73	-	-	-	-						

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE PURISIMA
ALCALDIA MUNICIPAL

Libertad y Orden

OBJETO: 1. MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LAS VIAS: LOS CO[illegible] – ANAPORIMA, CORRESIVIENTO DE LOS CORRALES, ASERRADERO Y CASCO URBANO Y ADECUACION DE BOX COULVERT EN LAS VIAS DE MOJAPANELA Y EL SOCORRO; 2. ADECUACION DE ZONAS VERDES Y PEATONALES, CONSTRUCCION DE PARQUEADERO CON ENTRADA ADICIONAL, ADECUACION BATERIAS SANITARIAS, PINTURA GENERAL Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CORRALES; 3. CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y MAMPOSTERIA EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR "MAMA INDA", 4. ADECUACION DE LAS INSTALACIONES INTERIORES DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA; 5. CONSTRUCCION DE TREINTA (30) UNIDADES BANCAS SANITARIAS DE ALCANTARILLADO ALTERNO EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO HONDO, VILLA NUEVA, LOS CORRALES, COSTA LARGA, EL TIGRE Y AMAPORIMA; 6. REEMPLAZO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO POR LAMPARAS DE SODIO EN EL CASCO URBANO.

CONTRATISTA:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU	VALOR INICIAL:	$ 805.000.000	VALOR ACTA:			$ 81.300.000
INVENTOR:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PURISIMA	VALOR ADICIONAL:	$ 82.000.000	FECHA DE INICIO:			DICIEMBRE 22 DE 2010
CONTRATO N°:	MP-CD-CI-005-2010	VALOR FINAL:	$ 887.000.000	FECHA DE ACTA:			ENERO 17 DE 2012

ACTA FINAL

		CONTRATADO				ACTA N°001		ACTA N°002		ACTA N°003		ACTA N°004		ACTA FINAL			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.PARCIAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	ACUM	OBRAS (+/-)
	OBRAS NO PREVISTAS																
	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CORRALES, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA																
3	CUBIERTA																
3.2	PERFIL CAJON HR C160x 60mm -2.0MM C.14	ML	702	79.342	55.697.803							227	17.995.166	475	37.702.637	702,0	-
3.7	TEJA ARQUITECTONICA SIN TRASLAPO CAL.26	M2	760	84.654	64.336.667						-		-	760	64.336.667	760,0	-
				SUBTOTAL DOTACION	120.034.471		-		-		-		17.995.166		102.039.304		-
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	120.034.470,64		-		-		-		125.076.923,08		102.039.304,49		227.116.227,57
	COSTOS INDIRECTOS																
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 682.307.692		$ 178.461.538		$ 160.000.000		$ 83.076.923		$ 125.076.923		$ 135.692.308		$ 682.307.692
	ADMINISTRACION	25%			$ 170.576.923		$ 44.615.385		$ 40.000.000		$ 20.769.231		$ 31.269.231		$ 33.923.077		$ 170.576.923
	IMPREVISTOS	5%			$ 34.115.385		$ 8.923.077		$ 8.000.000		$ 4.153.846		$ 6.253.846		$ 6.784.615		$ 34.115.385
	TOTAL A.I.	30%			$ 204.692.308		$ 53.538.462		$ 48.000.000		$ 24.923.077		$ 37.523.077		$ 40.707.692		$ 204.692.308
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO				$ 887.000.000		$ 232.000.000		$ 208.000.000		$ 108.000.000		$ 162.600.000		$ 176.400.000		$ 887.000.000
	(-) AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50%						116.000.000		104.000.000		54.000.000		81.300.000		88.200.000		
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					$	116.000.000	$	104.000.000	$	54.000.000	$	81.300.000	$	88.200.000		

VALOR TOTAL ACTA FINAL

OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CTE

RAYMUNDO GUERRERO CORDERO
Interventor - Secretario de Planeacion

GERMAN HERNANDEZ OVIEDO
Director Ejecutivo ASDSINU