ACTA Nº 004 DE SUSPENSIÓN No. 1

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 007 DE 12 de Abril del 2023

CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE
CONTRATISTA:	ALTING INGENIERIA S.A.S.
C.C. O NIT:	900.815.455-0
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA COTAMO VALERO
IDENTIFICACIÓN RL No.	60.310.217 de Cúcuta
INTERVENTORÍA	DIEGO ANDRÉS VALBUENA GARCÍA
IDENTIFICACIÓN No.	1.019.024.607. de Bogotá
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIDA MENOR CUANTIA
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL COSTADO DE LA INSTITUCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, Y ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE AULAS ESCOLARES DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE."
FECHA DE CELEBRACIÓN	12 de abril del 2023
PLAZO:	Dos (02) meses
VALOR:	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS ($173.913.604.00). PESOS MTCE
APORTE DE LAS PARTES (CONVENIO):	**MUNICIPIO $**($173.913.604.00) **OTROS $**
FORMA DE PAGO:	(i) Un anticipo del 30 % del valor del contrato, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos legales, por parte del contratista y la entidad. (ii) Pagos parciales por avance de obra, dependiendo del porcentaje de ejecución física de obra, hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato. El contratista deberá amortizar el valor del anticipo en cada acta parcial de pago, en un porcentaje igual al porcentaje del avance de obra y (iii) Pago final, correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, al recibo final y liquidación del mismo.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD:	2023-030 del 24 de febrero de 2023
RIESGOS AMPARADOS:	• Cumplimiento del contrato • Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales • Estabilidad y calidad de la obra • Buen manejo y correcta inversión del anticipo
No. DE PÓLIZA Y NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA:	• 61-44-101048061 Seguros del estado • 61-40-101017794 Seguros del estado
FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS:	17 de abril del 2023

SEGURIDAD SOCIAL:	Salud: Asmet salud y Nueva EPS Pensiones: Porvenir y colpensiones Riesgos Profesionales: Positiva Aporte Parafiscales: Comfaca
FECHA DE INICIO:	23 de mayo del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	22 de julio del 2023

RL= Representante Legal; NA= No Aplica; ND= No Disponible

En las instalaciones de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE**, se reunieron: **JHON JARDENSON TRUJILLO CALDERÓN,** identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 17.655.138 de Florencia (cargo) **RECTOR**, **DIEGO ANDRÉS VALBUENA GARCÍA,** identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1.019.024.607 de Bogotá, actuando en calidad de **interventor** en mención y por la otra, **ROSA COTAMO VALERO,** identificada con cédula de ciudadanía No. 60.310.217 de Cúcuta, actuando en calidad de represéntate legal de ALTING INGENIERÍA SAS Identificado con Nit 900815455-0 **CONTRATISTA**; con el fin de impartir orden de inicio al **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** referido de conformidad con los términos establecidos en él.

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la suspensión del Contrato anteriormente citado, a partir del día DIEZ (10) de Julio de 2023 debido a que:

Recrudecimiento de la ola Invernal: dado que la mayoría de actividades del contrato se realizan en campo abierto, debido al incremento de las lluvias ha sido necesario suspender actividades que no pueden ser ejecutadas bajo estas condiciones generando retrasos en la programación y en las actividades, condiciones que en los últimos días van en aumento tal como reporta el IDEAM los meses de mayor precipitación en la ciudad son los meses de Junio y Julio, y nos obligan a suspender las obras.

Falta de insumos: La misma ola invernal ha generado cierres temporales en las vías de ingreso al Departamento, generando el retraso del suministro de insumos que han retrasado el desarrollo de las actividades y que las retrasaran aún más ya que a la fecha han incrementado las lluvias y ya se dificulta mucha más conseguir algunos insumos esenciales para las actividades que faltan por ejecutar.

Escasez de materiales pétreos: El constante aumento del nivel de los ríos causados por las lluvias ha generado la dificultad de realizar la explotación de materiales como arena y gravilla por parte de las canteras autorizadas y por tanto el suministro en la ciudad se ha visto perjudicado, además que se está ejecutando en la ciudad una obra de gran infraestructura que acapara dichos materiales.

Así mismo teniendo en cuenta las fechas previstas de ejecución del Contrato de Obra Pública y la interventoría, con fecha de cumplimiento para el 22 de Julio de 2023, determinando en el plazo previsto que no puede exceder en los dos (2) meses estipulados en el contrato, se hace necesario adelantar las actuaciones de tipo administrativo, conducentes a modificar dicha condición contractual.

En consecuencia, se procede a la suspensión de la obra, hasta la finalización de los, motivos que dieron origen a la presente por el término de Treinta (30) días calendario. Por lo tanto, la misma debe culminar el día Nueve (9) de Agosto del año 2023

a. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO			
PLAZO DE SUSPENSIÓN:			
Días Hábiles		Días Calendario	30
FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN	10/08//2023.		
FECHA DE TERMINACIÓN	22/08/2023.		

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen de conformidad con lo establecido en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto No. 0302 del 18 de julio de 2014_ "Por el cual se adopta el Manual de Contratación del Municipio de Florencia - Caquetá".

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los Diez (10) días del mes de Julio de 2023.

Firma:_____
Nombre: **DIEGO ANDRÉS VALBUENA GARCÍA**
NIT. / C.C. No. 1.019.024.607
Interventor

Firma: _____
Nombre **ALTING INGENIERIA S.A.S**
NIT. / C.C. No. 900.815.455-0
Rep. Legal **ROSA COTAMO VALERO**
Contratista

JHON JARDENSON TRUJILLO CALDERÓN
C.C: 17.655.138 DE FLORENCIA
RECTOR