UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
CONTRATO 22001464 H3 de 2022

Dirección Técnica de Investigación de Accidentes
DIACC

Periodo: INFORME 4 de Supervisión UAEAC	Mes del 20 de abril 2023 al 19 de mayo 2023

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Contrato de Obra No.	22001449 H4 de 2022
Nombre Contratista	**CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA NIT. 901.667.908-3**
Objeto del contrato:	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)"
Interventoría Integral	CONSORCIO RA5 NIT. 901.667.892-4
Valor del contrato Inicial	$3.158.424.339,00 incluido IVA
Plazo de ejecución Inicial	28 MESES
Fecha de inicio	20 DE ENERO DE 2023
Fecha de Terminación inicial	19 DE MAYO DE 2025
Fecha de Terminación actual	N/A
Área ejecutora	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES (DIACC)
Modificatorio 01	No se ha presentado
Suspensión Plazo	No se ha presentado
Porcentaje Programado vs. Ejecución	Los porcentajes están calculados en la Etapa de Preconstrucción, Etapa de Construcción y Acta de recibo final.
Porcentaje Avance Financiero	Lo establecido en el contrato; Etapa de Preconstrucción. A la fecha ya está realizado el desembolso del anticipo en la fiducia, pero no ha sido tramitadas Actas de corte parcial.

Contrato Interventoría No	22001464 H3 de 2022
Nombre Contratista	**CONSORCIO RA5 NIT. 901.667.892-4**
Objeto del contrato:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)"
Valor del contrato Inicial	$3.158.424.339,00 incluido IVA
Fecha de inicio	20 DE ENERO DE 2023
Fecha de Terminación inicial	19 DE MAYO DE 2023
Fecha de Terminación actual	N/A
Área ejecutora	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES (DIACC)
Supervisor	LUIS BERNARDO PUENTES TORRES (Especialista Aeronáutico I) Supervisor designado
Modificatorio 01	No se ha presentado
Suspensión Plazo	No se ha presentado
Porcentaje Avance	Lo establecido en el contrato; Etapa de Preconstrucción. A la fecha ya está realizado el desembolso del anticipo en la fiducia, pero no ha sido tramitadas Actas de corte parcial.

II. AREA EJECUTORA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES (DIACC)

III. ORDENADOR DEL GASTO

Coronel (r) MIGUEL CAMACHO MARTÍNEZ, Director Técnico
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES (DIACC)

IV. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

LUIS BERNARDO PUENTES TORRES (Especialista Aeronáutico I) Supervisor designado

V. LÍNEA DE TIEMPO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL



ITEM	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
1	30/12/2022	Firma minuta contrato de obra No 22001449 H4 de 2022
2	30/12/2022	Firma minuta contrato de interventoría No 22001464 H3 de 2022
3	20/01/2023	Acta de inicio contrato de obra No 22001449 H4 de 2022
4	20/01/2023	Acta de inicio contrato de interventoría No 22001464 H3 de 2022
5	19/05/2025	Fecha terminación contratos obra No 22001449 H4 de 2022 e Interv. No 22001464 H3 de 2022

VI. ESTADO PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS

- VALOR DEL CONTRATO DE OBRA: $ 39.264.066.722 Incluido AIU e IVA sobre la utilidad
  A la fecha ya está REALIZADO el desembolso del anticipo en la fiducia, Fiduciaria Alianza
  SIIF Nación - Fecha reporte relación de pago 2023-03-14
  ANTICIPO: $ 5.490.314.500

  FACTURACION: No se han presentado aún actas parciales de obra, debido a que a la fecha cierre de este informe el contrato se encuentra aún en la etapa de Preconstrucción y no en la etapa de construcción.

- VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: $ 3.158.424.339 incluido IVA
  A la fecha ya está REALIZADO el desembolso del anticipo en la fiducia, Fiduciaria Bancolombia
  SIIF Nación - Fecha reporte relación de pago 2023-04-27
  ANTICIPO: $ 547.031.450
  16084 Estados Financieros del 1 al 30 de abril de 2023 Archivo 16084-30042023-BPN.pdf

  FACTURACION: No se han presentado aún actas parciales de obra, debido a que a la fecha cierre de este informe el contrato se encuentra aún en la etapa de Preconstrucción y no en la etapa de construcción.

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA

"Las actividades serán pagadas por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, aprobadas por la interventoría y recibidas a satisfacción por la supervisión conforme al Plan de Mantenimiento y programa de obra (…)"

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

" (…) LA UNIDAD pagará al contratista el valor total adjudicado mediante actas parciales de ejecución de la interventoría, según avance de la obra, estas deberán ser presentadas con corte de obra los días 15 de cada mes; previa presentación del original de la factura comercial expedida por el contratista, el acta de recibo parcial dedicación, el factor multiplicador y el costo del personal, en cumplimiento al cronograma de obra e interventoría presentado y aprobado por la UNIDAD. Para el último pago, además de lo anterior, se debe presentar el acta de recibo final a satisfacción acompañada de la prórroga de las garantías exigidas debidamente aprobadas por la UNIDAD (Si es el caso). En cada uno de los pagos se debe amortizar proporcionalmente la suma de dinero entregada en calidad de ANTICIPO habiendo completado en el acta de recibo final la amortización del ciento por ciento (100%) del mismo (…)"

VII. ASPECTOS LEGALES Y GARANTIAS DE LOS CONTRATOS

- Se describen en el presente informe, las pólizas vigentes que amparan CONTRATO DE OBRA, CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA, mediante el CONTRATO N°22001449 H4 de 2022

Pólizas a la firma del contrato de obra

TIPO DE POLIZA	NUMERO	ENDOSO	DESDE	HASTA	Valor (COP)
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 10/01/2023					
Cumplimiento	**64043**	**0**	**20/01/2023**	**19/09/2025**	**$11.779.220.016,60**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			**20/01/2023**	**19/09/2025**	**$5.490.314.500**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			**20/01/2023**	**19/05/2028**	**$7.852.813.344,4**
Estabilidad y calidad de la obra					**$11.779.220.016,6**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 10/01/2023					
Póliza de Responsabilidad Extracontractual	**18779**	**0**	**20/01/2023**	**19/05/2025**	**$1.963.203.336,1**

Pólizas al acta de inicio

TIPO DE POLIZA	NUMERO	ENDOSO	DESDE	HASTA	Valor (COP)
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 06/02/2023					
Cumplimiento	**64043**	**1**	**20/01/2023**	**19/09/2025**	**$11.779.220.016,60**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			**20/01/2023**	**19/09/2025**	**$5.490.314.500**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			**20/01/2023**	**9/05/2028**	**$7.852.813.344,4**
Estabilidad y calidad de la obra					**$11.779.220.016,6**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 24/02/2023					
Cumplimiento	**64043**	**2**	**20/01/2023**	**19/09/2025**	**$11.779.220.016,60**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			**20/01/2023**	**19/09/2025**	**$5.490.314.500**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			**20/01/2023**	**19/05/2028**	**$7.852.813.344,4**

laborales					
Estabilidad y calidad de la obra					**$11.779.220.016,6**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 06/02/2023					
Póliza de Responsabilidad Extracontractual	**18779**	**1**	**20/01/2023**	**9/05/2025**	**$1.963.203.336,1**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 24/02/2023					
Póliza de Responsabilidad Extracontractual	**18779**	**2**	**20/01/2023**	**19/05/2025**	**$1.963.203.336,1**

- Se describen en el presente informe, las pólizas vigentes que amparan CONTRATO DE INTERVENTORÍA, CONSORCIO RA5 mediante el CONTRATO No. 22001464 H3 de 2022

Pólizas a la firma del contrato de interventoría

TIPO DE POLIZA	NUMERO	ANEXO	DESDE	HASTA	Valor (COP)
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 03/01/2023					
Buen manejo – Inversión Anticipo	**15-44-101273468**	**0**	**30/12/2022**	**30/08/2025**	**$ 547.031.450,00**
Cumplimiento del Contrato			**30/12/2022**	**30/08/2025**	**$ 947.527.301,70**
Salarios y Prestaciones Sociales			**30/12/2022**	**30/04/2028**	**$ 631.684.867,80**
Calidad del servicio			**30/04/2025**	**30/04/2030**	**$ 631.684.867,80**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 03/01/2023					
RCE – Predios Laborales y Operacionales	**15-40-101084480**	**0**	**30/12/2022**	**30/04/2025**	**$ 400.000.000,00**
RCE – Contratistas y Subcontratistas					
RCE – Vehículos propios y no propios					
RCE – Responsabilidad Civil Patronal					
RCE – Responsabilidad Civil Cruzada					
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 13/01/2023					
RCE – Predios Laborales y Operacionales	**15-40-101084480**	**1**	**30/12/2022**	**30/04/2025**	**$ 400.000.000,00**
RCE – Contratistas y Subcontratistas					
RCE – Vehículos propios y no propios					
RCE – Responsabilidad Civil Patronal					
RCE – Responsabilidad Civil Cruzada					

Pólizas al acta de inicio

TIPO DE POLIZA	NUMERO	ANEXO	DESDE	HASTA	Valor (COP)
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 06/02/2023					
Buen manejo – Inversión Anticipo	**15-44-101273468**	**1**	**30/12/2022**	**30/08/2025**	**$ 547.031.450,00**
Cumplimiento del Contrato			**30/12/2022**	**30/08/2025**	**$ 947.527.301,70**
Salarios y Prestaciones Sociales			**30/12/2022**	**30/04/2028**	**$ 631.684.867,80**
Calidad del servicio			**30/04/2025**	**30/04/2030**	**$ 631.684.867,80**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 06/02/2023					
Buen manejo – Inversión Anticipo	**15-44-101273468**	**2**	**20/01/2023**	**20/09/2025**	**$ 547.031.450,00**
Cumplimiento del Contrato			**20/01/2023**	**20/09/2025**	**$ 947.527.301,70**

Salarios y Prestaciones Sociales			**20/01/2023**	**21/05/2028**	**$ 631.684.867,80**
Calidad del servicio			**21/05/2025**	**21/05/2030**	**$ 631.684.867,80**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 06/02/2023					
RCE – Predios Laborales y Operacionales **RCE – Contratistas y Subcontratistas** **RCE – Vehículos propios y no propios** **RCE – Responsabilidad Civil Patronal** **RCE – Responsabilidad Civil Cruzada**	**15-40-101084480**	**2**	**30/12/2022**	**30/04/2025**	**$ 400.000.000,00**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 06/02/2023					
RCE – Predios Laborales y Operacionales **RCE – Contratistas y Subcontratistas** **RCE – Vehículos propios y no propios** **RCE – Responsabilidad Civil Patronal** **RCE – Responsabilidad Civil Cruzada**	**15-40-101084480**	**3**	**20/01/2023**	**21/05/2025**	**$ 464.000.000,00**

VIII. ACTIVIDADES DESARROLADAS

Las principales actividades que se adelantaron durante el periodo del mes de ejecución del contrato fueron las siguientes:

- La Supervisión inicia la coordinación de las reuniones entre especialistas con el comité virtual para el día viernes 21 de abril de 2023, a las 4:00 Pm para atender las observaciones de carácter arquitectónico y bioclimático en la que asistirán el arquitecto Diseñador Franco Rodríguez y el especialista Bioclimático Ing. Andrés García

- Se diligencia el formato de autorización para el ingreso a lote para Ingreso del personal de solicitado por el contratista de obra consorcio Construcciones de Ingeniería. Solicitud de acceso al predio por parte de la interventoría consorcio RA5, con el fin de adelantar trabajos de campo de los sondeos de exploración geotécnica para la semana del 17 al 22 de abril de 2023. PROYECTO CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AEREOS CIAA. Dicho formato es firmado por el señor Iván Orlando Ahumada Palau, Técnico Aeronáutico ATSEP V del Grupo Comunicaciones y Redes Aeronáutica y el supervisor del contrato. De acuerdo a este formato se complementa la información referente a las afiliaciones a las planillas de seguridad social EPS, ARL y Pensión de los operarios para poder así adelantar los ensayos de Geotecnia en el predio.

- De acuerdo con los trabajos de campo (sondeos de geotecnia) que se están adelantando por parte del contratista de obra consorcio CI, en el lote proyecto CIAA. Se entregaron las llaves de los cuartos con WC al especialista de Geotecnia Ingeniero Mario Bonilla y el señor Jorge Calderón Ruiz, con el fin de guardar algún equipo o herramienta menor, sin que estas generen algún tipo de responsabilidad de la Aeronáutica Civil.

- Se trabaja en conjunto con el señor Iván Orlando Ahumada Palau, Técnico Aeronáutico ATSEP V del Grupo de Gestión de Servicio y Soporte de la Infraestructura Aeronáutica, para el traslado entre cuentadantes del predio denominado Estación Normandía, para su firma y de esta manera continuar con el trámite pertinente. Este debe ser trasladado al Coronel (r) Miguel Camacho Martínez, Ordenador del Gasto.

- La Supervisión acusó recibo del Formato 41217_TRASLADO_ESTACION NORMANDIA_FIRMADO, por los servidores públicos que hacen la entrega y por Coronel (r) Miguel Camacho Martínez, quien recibe.

- Continuaremos trámite para el traslado del predio al contratista de obra

- La Supervisión envía a la Interventoría BRV Ingeniería y Planeación S.A.S., los archivos trabajados y recibidos por el contratista de obra con la superposición topográfica del terreno, para el análisis respectivo por parte del especialista de arquitectura del consorcio Eco Ediseños

- La Supervisión solicita a la Interventoría BRV Ingeniería y Planeación S.A.S., agendamientos de citas con los especialistas de los Estudios y diseños del proyecto del Centro de Investigación de Accidentes CIAA

- La Supervisión inicia la coordinación de las reuniones técnicas puntuales entre especialistas con el comité virtual para el día viernes 21 de abril de 2023, a las 4:00 Pm para atender las observaciones de carácter arquitectónico y bioclimático en la que asistirán el arquitecto Diseñador Franco Rodríguez y el especialista Bioclimático Ing. Andrés García

- La Supervisión trabaja en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional con el fin de recibir la Resolución #0001935 del 25 de abril de 2023 del Ministerio de Transporte, la cual contiene los parámetros para las vallas y demás elementos de información de las obras y proyectos de infraestructura. La OACRI nos recomienda que toda solicitud en relación de la valla se debe coordinar con dicha oficina para la elaboración, o si queda dentro de las responsabilidades con contratistas ellos realizan las revisiones y remiten las mismas al Ministerio para aprobación

- Se transmito a la interventoría consorcio RA5 el comunicado que llegó a la Supervisión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional: “Sobre la publicación de la resolución de vallas, en la página del Ministerio de Transporte. Esto con el fin que se remitan a la misma para determinar el diseño de cada pieza gráfica.

- La Supervisión atendió las sugerencias de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) y de acuerdo a las competencias funcionales creadas por el Decreto 1294 de 2021, se realizaron los ajustes y cambios correspondientes al poder para trámites de las Empresas de Servicios públicos y este ser remitido a la Dirección General para firma de señor Director de la entidad.

- La Supervisión envía soporte a la señora Leni Soreli Segura Rebolledo, Grupo Contabilidad atendiendo correo del 10 de mayo-23, el contrato de obra No. 22001449 H4 de 2022 (5.490.314.500) y de interventoría contrato 22001464 H3 de 2022 (547.031.450), se expone que los anticipos no se han comenzado a amortizar, debido a los contratos se encuentran en la fase de Preconstrucción y no se ha entrado a la fase de Construcción. Se estima entrar a la fase de construcción en el segundo semestre de 2023, por lo que se proyecta que las cuentas se amortizarán a partir del inicio del segundo semestre de este año.

- La Supervisión coordina con el señor Sr. Iván Orlando Ahumada, para programar una reunión en el lote el miércoles 17 de mayp-23 a la 8:30am, para el inventario de los elementos que se desmontarán y se llevarán al almacén de la Entidad. Dicho inventario será consignado en el Acta de entrega del lote al contratista de obra Consorcio Construcciones de Ingeniería (CCI). Se solicita llevar todas las llaves.

- El día 19 de mayo de 2023 en reunión de comité, se programa agendamiento para el viernes 26 de mayo de 2023 a las 8:30am para hacer el Acta de entrega formal del lote al contratista de obra consorcio Construcciones de ingeniería. Seguidamente, se propuso a la interventoría RA5, proceder a realizar el comité de seguimiento semanal.

Se recibieron y revisaron:

- Se revisó el Informe Semanal No. 13 – periodo del 18 al 24 de abril de 2023.
- Se revisaron y se aprobaron las Hojas de vida personal de la Interventoría (Paquete # 4 - Hojas de Vida Interventoría Contrato No. 22001464 H3 de 2022 por parte de la Interventoría)
- Se revisó y aprobó la modificación presentada del Plan de Inversión del Anticipo
- Se revisaron y se ajustaron los modelos de poderes recibidos por parte de la interventoría consorcio RA5 según el oficio SAL-23 006307 y modelo anexo en Word, Asunto: SOLICITUD DE PODERES EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, se inicia gestión con la Oficina Aseara Jurídica de la Entidad.
- Se recibieron los INFORMES SEMANALES 11, 12, 13 y MENSUAL 3 del contratista de obra consorcio Construcciones de Ingeniería
- Se revisó el Informe Mensual No 3 - Contrato Interventoría No. 22001464 H3 de 2022
- Se revisó el Informe Semanal No. 15 – periodo del 02 al 08 de mayo de 2023
- Se revisó el Informe Semanal No. 16 – periodo del 09 al 15 de mayo de 2023

.

ACTIVIDADES TÉCNICAS DURANTE EL PERIODO:

Para la ejecución de la Etapa de Preconstrucción se adelantaron las actividades específicas que componen la apropiación método constructivo de los estudios y diseños (implantación del proyecto):

El contratista de obra consorcio Construcciones de Ingeniería con el seguimiento y control de la interventoría consorcio RA5, se encuentra se encuentra haciendo estudios de suelos complementarios, en campo y laboratorio, para asegurar la estabilidad de la obra a realizar, desde un punto de vista técnico y financiero.
Dicho estudio de suelos el contratista de obra, expone comprendió:
1. Estudios de suelos en campo:
a. Perforación en suelo con mediciones NSPT y recuperación de Shelby y Veleta. Profundidad máxima de la perforación 51m, para garantizar cumplimiento de norma NSR-10.
2. Estudios de suelos en laboratorio:
a. Ensayo de peso unitario.
b. Ensayo de Granulometría.
c. Ensayo de límite líquido y plástico.
d. Ensayo de humedad natural.
e. Ensayo de corte directo.
f. Ensayo de consolidación.
g. Ensayo de contenido de materia orgánica.
h. Ensayo de compresión inconfinada.
Con los resultados aquí obtenidos se espera reajustar, si es pertinente, el diseño de la cimentación del edificio y su proceso constructivo

LABORATORIOS Y ENSAYOS:
Se realiza estudio de suelos tipo REMI, en la sección 7. Los resultados de este estudio hacen parte del informe de Revisión de Estudio de suelos que entregó el contrasta de obra a la interventoría el 23 de marzo de 2023 “INFORME 1a DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS”.

La Supervisión recibe de parte de la interventoría de la consultoría BRV Ingeniería y Planeación S.A.S., las respuestas a las observaciones presentadas por el contratista de obra y la interventoría consorcio RA5:

- Revisión técnica del contenido del oficio BRV-INT-CIAA-197-2023 Alcance al Alcance oficio C-ECOEDI-231-2023. Respuesta a observaciones de presupuesto e Instalaciones mecánicas - Proyecto Edificio “CIAA” (Centro de Investigación de Accidentes Aéreos).
- Revisión técnica del contenido del oficio BRV-INT-CIAA-198-2023 Alcance oficio C-ECOEDI-232-2023. Respuesta a observaciones de geotecnia - Proyecto Edificio “CIAA” (Centro de Investigación de Accidentes Aéreos)
- Revisión técnica del contenido del oficio BRV-INT-CIAA-199-2023 Alcance oficio C-ECOEDI-233-2023. Respuesta a observaciones eléctricas y de telecomunicaciones - Proyecto Edificio “CIAA” (Centro de Investigación de Accidentes Aéreos)
- Revisión técnica del contenido del oficio BRV-INT-CIAA-202-2023 Alcance oficio C-ECOEDI-234-2023. Respuesta al cumplimiento de la normativa legal vigente año 2019-2020 Decreto 190 de 2004. - Proyecto Edificio “CIAA” (Centro de Investigación de Accidentes Aéreos)
- Revisión técnica del contenido del oficio BRV-INT-CIAA-203-2023 Alcance oficio C-ECOEDI-236-2023. Respuesta a observaciones del estudio bioclimático - Proyecto Edificio “CIAA” (Centro de Investigación de Accidentes Aéreos)
- Revisión técnica del contenido del oficio BRV-INT-CIAA-204-2023 Alcance oficio C-ECOEDI-237-2023. Respuesta a observaciones del diseño arquitectónico - Proyecto Edificio “CIAA” (Centro de Investigación de Accidentes Aéreos)

- Revisión técnica del contenido del oficio BRV-INT-CIAA-205-2023 Alcance oficio C-ECOEDI-238-2023. Respuesta No. 2 a observaciones de geotecnia - Proyecto Edificio “CIAA” (Centro de Investigación de Accidentes Aéreos)

- Revisión técnica del contenido del oficio BRV-INT-CIAA-206-2023 Alcance oficio C-ECOEDI-239-2023. Respuesta a observaciones del diseño estructural - Proyecto Edificio “CIAA” (Centro de Investigación de Accidentes Aéreos)

- Revisión técnica del contenido del oficio BRV-INT-CIAA-208-2023 Alcance oficio C-ECOEDI-240-2023. Respuesta a observaciones del diseño hidráulico, sanitario, gas y red contra incendio - Proyecto Edificio “CIAA” (Centro de Investigación de Accidentes Aéreos)

Nota: Los anteriores oficios incluyen los oficios y anexos de complementos técnicos por parte de la consultoría consorcio Eco Ediseños.

La Supervisión envía comunicado a la interventoría de la consultoría BRV Ingeniería y Planeación S.A.S., donde expone que en los puntos 2.3.9; 2.3.10 y 2.3.11, se indica que se complementará. Se expone se necesita conocer la fecha en la que se va a complementará la información por parte del contratista de consultoría consorcio Eco Ediseños, teniendo en cuenta que el contratista de obra debe entregar un análisis de sus respuestas, para poder iniciar obra. En el punto 2.3.12, como se enmarcó, se indicó que en los planos estructurales del Muro de contención se ajustaron las recomendaciones geotécnicas al diseño estructural, no obstante, al revisar inicialmente el plano 24 de 27 remitido en el archivo "PLANOS AERON ESTRUC DEF 17-05-2023" el muro de contención continua en altura libre de 6m, lo cual no cumplía con la recomendación dada por el geotecnista. La Supervisión solicitó una nueva reunión virtual con el especialista estructural del consorcio de consultoría antes del próximo viernes 26 de mayo y brindar respuesta por escrito a las observaciones presentadas por el contratista de obra y la interventoría consorcio RA5.

CONTRATISTA DE OBRA:

Seguimiento de la interventoría a la programación de la etapa Preconstrucción

Respecto a la ejecución del proyecto se describen en el Informe del contratista de obra consorcio Construcciones de Ingeniería revisado y firmado por la Interventoría y el informe de Interventoría consorcio RA5.

Balance general del contratista de obra:
Cómo evento principal de este periodo de tiempo se presenta en comité al nuevo director de proyecto el Ing. Juan Carlos Silva Pardo, quien reemplaza al Ing. Daniel Diaz.
Se continua con la revisión de los diseños geotécnicos y estructurales ante las inconsistencias presentadas, se organiza reunión de especialistas de manera virtual el día martes 9 de mayo de 2023, el tema de esta reunión fueron las inconsistencias que se evidencia en los diseños geotécnicos y la falta de información, resultado de esta reunión es que el Ing. Alfonso Uribe se ratifica en su diseño, quien es el especialista de los consultores de diseño iniciales, sin embargo el consorcio CCI con su especialista continúan con la revaluación de estos diseños, se encuentra realizando estudios de suelos complementarios, en campo y laboratorio, para asegurar la estabilidad de la obra a realizar, desde un punto de vista técnico y financiero; se realiza el comité de seguimiento presencial en las instalaciones de la entidad donde se tratan los temas de plazos o tiempos de Preconstrucción a lo que se concluye que estos finalizan según la programación aprobada por interventoría, la apropiación de diseños a pesar de las falencias que se presentan en estos, donde se aclara que por contrato el consorcio CI se apropia del método constructivo; Se da inicio a la realización de las actas de vecindad con el conjunto de apartamento La Cabaña Pijao, que se ubica en el costado sur del lote donde se desarrollara el proyecto citado en este documento, para esta unidad se tiene 62 apartamentos y 11 locales; se enviaron comunicados a las bodegas ubicadas en el costado occidental del proyecto.

INTERVENTORIA INTEGRAL

Gestión de la Interventoría - Actividades realizadas

La interventoría en el desarrollo del periodo 20 de abril 2023 al 19 de mayo 2023, etapa de Pre-construcción, ha realizado las siguientes actividades:

- La Interventoría creó la carpeta digital y genero el respectivo acceso y permisos de consulta para la Entidad, se encuentra pendiente el acceso para el Contratista ya que no se cuenta con un correo compatible al OneDrive.
- La Interventoría promovió una capacitación con la entidad fiduciaria
- La interventoría revisó por segunda vez el Plan de manejo Ambiental (PMA). La Interventoría acusa recibo del documento por parte del Contratista al cual se encuentra en una tercera revisión por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría, se complementan los anexos en cuanto a los residuos de construcción.
- La interventoría ha revisado el Plan de Calidad – Plan de Gerencia La Interventoría generó observaciones en cuanto a los anexos adjuntos, complemento de calidad y ajustes de forma al documento el cual fue enviado al Contratista el día 13 de abril de 2023 para que fueran subsanadas.

Actividades técnicas:

- Se trasladaron los equipos para el sondeo de geotecnia complementario para verificar las capacidades del suelo en base al permiso emitido por la Entidad, la interventoría aprueba los documentos del personal para iniciar labores.
- La Interventoría realizó reunión en el aspecto Geotécnico el día 09 de mayo de 2023 y el día 11 de mayo de 2023.

Durante la ejecución del contrato, la Interventoría ha llevado a cabo las siguientes actividades:

- Se han programado y coordinado los comités de seguimiento semanalmente entre el contratista de obra, la Interventoría y la Supervisión. Reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato.
- Se ha realizado el seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra, en las condiciones de calidad exigidas, para lo cual evidenció las solicitudes de informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y de los componentes técnicos.

- Se ha llevado el registro de la correspondencia que se ha producido con contratista de obra, la Interventoría y la Supervisión durante el desarrollo del contrato.
- Se han convocado a los comités celebrados en la Entidad y/o plataforma TEAMS, asistiendo el contratista de obra, la Interventoría y Supervisión, y se elaboraron las actas de las reuniones correspondientes.

La interventoría realizó una cuarta (4) entrega de hojas de vida (Paquete No 4), quedando pendiente otros profesionales requeridos: Una vez evaluadas las hojas de vida de los profesionales, recibidas por medio del oficio SAL-23-007604, como parte del grupo de los profesionales requeridos y solicitados para el personal de la Interventoría del contrato No. 22001464 H3 de 2022. Esta evaluación comprendió (4) profesionales recibidos que CUMPLIERON con los requisitos exigidos en el Pliego de condiciones y relacionados a continuación:

No PERFIL	NOMBRE PROFESIONAL	CEDULA	PROFESIÓN
17 (Perfil Prof. 04)	VICTOR ANTONIO HERNÁNDEZ GORDILLO	C.C. 73.109.426 expedida en Cartagena, Bolívar.	Ingeniero Civil ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
18 (Perfil Prof. 07)	KATHERINE AGUIRRE ALBARRACÍN	C.C. 1.010.227.709 expedida en Bogotá, D.C.	Arquitecta ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
19 (Perfil Prof. 13)	MARCELA MARITZA TRIANA GÓMEZ	C.C. 52.150.801 expedida en Bogotá, D.C.	Ingeniera Ambiental y Sanitaria
20 (Perfil Prof. 16)	JUAN GUSTAVO MAHECHA BAUTISTA	C.C. 19.079.511 expedida en Bogotá, D.C.	Ingeniero Mecánico

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Las planillas de aportes a la seguridad social del personal de interventoría, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, ARL riesgos profesionales y otros serán entregados en conjunto con la cuenta de cobro de los reembolsos para el concepto de salarios, jornales y honorarios descritos en el Plan de Inversión del Anticipo, en esta etapa de Preconstrucción.

INFORMES SEMANALES DE LA INTERVENTORÍA:

NUMERO SAL	FECHA	PARA	DE	ASUNTO
SAL-23-007603	2023-04-28	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	Informe Semanal No. 13 – periodo del 18 al 24 de abril de 2023
SAL-23-008634	2023-05-17	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	Informe Semanal No. 15 – periodo del 02 al 08 de mayo de 2023
SAL-23-008655	2023-05-18	Luis Bernardo	Cristián Mauricio	Informe Semanal No. 16 – periodo del 09 al 15 de mayo de 2023

		Puentes Torres	Melo Caicedo	

INFORMES MENSUALES INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA:

NUMERO SAL	FECHA	PARA	DE	ASUNTO
SAL-23-008288	2023-05-11	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	ENVÍO INFORMES SEMANALES 11, 12, 13 Y MENSUAL 3
SAL-23-008534	2023-05-16	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	Informe Mensual No 3 - Contrato Interventoría No. 22001464 H3 de 2022

OFICIOS DE LA INTERVENTORÍA Durante este periodo 20 de abril 2023 al 19 de mayo 2023:

NUMERO SAL	FECHA	PARA	DE	ASUNTO
SAL-23-007047	2023-04-21	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	RESPUESTA COMUNICADO SAL-23-005075 Respuesta Hojas de Vida"
SAL-23-007603	2023-04-28	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	Informe Semanal No. 13 – periodo del 18 al 24 de abril de 2023
SAL-23-007604	2023-04-28	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	Remisión Hojas de Vida Paquete No 4 - Contrato de Interventoría No 22001464 H3 de 2022
SAL-23-007646	2023-05-02	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	modificación Plan de Inversión del Anticipo
SAL-23-008288	2023-05-11	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	ENVÍO INFORMES SEMANALES 11, 12, 13 Y MENSUAL 3
SAL-23-008534	2023-05-16	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	Informe Mensual No 3 - Contrato Interventoría No. 22001464 H3 de 2022
SAL-23-008634	2023-05-17	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	Informe Semanal No. 15 – periodo del 02 al 08 de mayo de 2023
SAL-23-	2023-	Luis	Cristián	Informe Semanal No. 16 – periodo del 09 al 15 de mayo de 2023

008655	05-18	Bernardo Puentes Torres	Mauricio Melo Caicedo	

Conclusiones y recomendaciones de la Interventoría

Alcance Administrativo – Fiducia contrato de obra

A la fecha se realizaron las acciones encaminadas a entregar a la Entidad los documentos requeridos para el giro de los recursos de anticipo del Contratista que el contrato de obra prevé.

Se realizó la revisión por la Interventoría y envío a la Entidad mediante comunicado SAL-23-003817 con fecha del 27 de febrero de 2023 de los siguientes documentos:
1. Contrato del Fideicomiso Firmado
2. Flujo de inversión del anticipo Firmado por los representantes legales del constructor y la Interventoría.
3. Certificado de la cuenta del fideicomiso.
4. RUT Consorcio CI.
5. Cuenta de cobro Anticipo.
6. Certificación de para fiscales consorciados.
7. Formato de ingreso de proveedores ALIANZA FIDUCIARIA.
Los precitados documentos cuentan con el aval de la Entidad.
Los recursos fueron girados por la entidad al encargo fiduciario, en el periodo del presente informe se han recibido tres (3) solicitudes de desembolso o pagos por parte del contratista de obra Consorcio CI las cuales se encuentran en revisión por la Interventoría.

Asunto	Consecutivo Remitente	Razón Social	Fecha de Radicación
Planilla de pago a la fiduciaria Alianza-Anticipo	CIAA-CO-CCI-0002	CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA	2023-04-28
Es un pago que se va a realizar por la fiduciaria Alianza, Adjunto documentos para su revisión.	CIAA-CO-CCI-0003	CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA	2023-05-02
Revisión de documentos pago por fiduciaria Alianza-FEB-92 JC Topografía SAS	CIAA-CO-CCI-0004	CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA	2023-05-04

Fuente: Informe No 4 de Interventoría

Alcance Administrativo – Fiducia contrato de interventoría

A la fecha se adelanta por la Interventoría las acciones encaminadas a entregar a la Entidad los documentos requeridos para el giro de los recursos de anticipo que el contrato de Interventoría prevé.
Se realizo envío a la Entidad mediante comunicado SAL-23-005562 con fecha del 24 de marzo de 2023 de los siguientes documentos:

1. Oficio numerado (SAL) de la Interventoría solicitando el respectivo anticipo

2. Contrato de fiducia mercantil Bancolombia y consorcio RA5 firmado

3. Contrato de Interventoría

4. Plan de inversión del anticipo de la Interventoría

5. Certificación bancaria cuenta Fiduciaria (expedida por el Banco). Contraseña de apertura 830054539

6. Formato Ingreso proveedores Fiduciaria Bancolombia

7. Copia de la cedula de ciudadanía del RL Fiducia

8. Copia de la cedula de ciudadanía del RL Consorcio RA5

9. Copia de la cedula de ciudadanía de los RL de los consorciados

10. RUT del consorcio RA5

11. Certificación del cumplimiento obligaciones a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales del Consorcio RA5 y de los consorciados

12. Documentos y certificaciones de los revisores fiscales de las firmas que conforman el Consorcio RA5.

Mediante comunicado SAL-23-005555 con fecha del 24 de marzo de 2023 se remite la Cuenta de Cobro – Anticipo Contrato. 22001464 H3 de 2022. A la fecha los recursos del anticipo de la Interventoría han sido desembolsados en el encargo fiduciario Bancolombia por parte de la entidad desde el día 27 de abril de 2023.

Alcance Técnico

Las actividades del orden técnico durante el periodo comprendido del informe se indican en las cinco (5) actas de comité de seguimiento que se adjuntan, así como en el cruce de correspondencia listado en los numerales 4.1.1, 4.1.2 y 4.2 del informe.

A la fecha aún no se recibe las repuesta completa a las observaciones realizadas por el Contratista de Obra a los Estudios y Diseños por parte de la Entidad, dentro de las respuestas parciales por especialidades, el Consultor indica que realizara la complementación de la información sin embargo no es claro y preciso cuando realizara esta complementación.

Por lo tanto, sin la información complementada y ajustada no es posible culminar la etapa pre-contructiva y por consecuencia no es posible iniciar la etapa de construcción.

Alcance de Seguros

Las pólizas están actualizadas, tanto las de los contratos del Contratista como de la Interventoría.

Alcance a la Evaluación de Riesgos

De acuerdo a la matriz de riesgos del proyecto durante el periodo se han identificado situaciones que se convirtieran en una amenaza para el correcto funcionamiento del mismo, desde el nivel operacional como los siguientes:

Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?
Riesgo Operacional	Inadecuada calidad de los productos de estudios y diseños asociados al contrato.	Información deficiente o insuficiente para la ejecución de las obras a ejecutar.	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA
Riesgo Operacional	Diseños y laboratorios desarrollados incompletos o insuficientes para la verificación por parte de los especialistas.	Retrasos en la ejecución del contrato por falta de datos, lo cual genera que el tiempo inicialmente previsto en el contrato se vea afectado por suspensiones o prorrogas.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
Riesgo Operacional	Deficiencia en la entrega oficial de la información de estudios y diseños.	Retraso en la ejecución de las obras y el cumplimiento del contrato.	3	4	7	ALTO	AEROCIVIL

Ante la revisión adelantada a los diseños entregados por la entidad y las falencias encontradas en los mismos, se evidencia la ocurrencia de los riesgos listados anteriormente, por lo que se realizó reunión con las partes para poder subsanar las falencias en los diseños, de igual forma se le comunico oficial mente a los diseñadores del proyecto para complementar la información faltante, solicitando cuanto antes la subsanación y respuestas a las observaciones encontradas.

Para el periodo comprendido del presente informe se han desarrollado una (1) reunión en campo, para la realización de inventario de elementos a desmontar en el predio donde se construirá el proyecto del CIAA en el cual se cuenta con el registro fotográfico.

SUPERVISIÓN:

Alcances

1. Se entregó a la interventoría los documentos legales del lote AK 72 (Ave Boyacá) No 63F-20, recibidos por el Grupo de Inmuebles de la entidad, durante el desarrollo de la consultoría en el año 2020.

- Certificado de Tradición y Libertad con el número de matrícula 50C-252395 en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR).
- Escritura Publica No 836, expedida en la Notaría Octava del Círculo de Bogotá.
- Información catastral

2. Con base en la reunión del 4 de abril de 2023, se convocó a las reuniones entre especialistas de la consultoría y contratista de obra.

La Supervisión recibió de parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional la Resolución #0001935 del 25 de abril de 2023 del Ministerio de Transporte, la cual contiene los parámetros para las vallas y demás elementos de información de las obras y proyectos de infraestructura. Esta se remitió a la interventoría con el fin de que el contratista de obra tenga en cuenta los parámetros de la resolución para los ajustes del arte de la valla.

3. Se solicitó a la interventoría BRV INGENIERIA Y PLANEACION S.A.S. - Interventoría de la consultoría respuesta por escrito a las observaciones del informe de la interventoría consorcio RA5 de acuerdo al oficio No. SAL-23-006109,

4. Se recibió por parte de la interventoría consorcio RA5 un ajuste en el Plan de Inversión del anticipo de su contrato No 22001449 H4 de 2022. Este fue remitido al Grupo Cuentas por Pagar para su inclusión y que fuese actualizado y remplazado por los nuevos archivos adjuntos.

- Oficio de la Interventoría (Consorcio RA5), Oficio SAL-23-007646-Correspondencia de salida.
- Plan de Inversión del Anticipo 22001449 firma manuscrita

5. Se entrega a la interventoría consorcio RA5 el poder solicitado para trámites ante empresas de servicios públicos (E.P.S.) y entidades de diferentes órdenes para la construcción del Centro de Investigación de Accidentes CIAA. Dicho poder fue sido firmado por el señor director de la entidad como poderdante y autenticado en la notaría 73 de Bogotá. Se solicitó recoger el poder en físico en la Entidad y hacer llegar una copia de dicho poder, una vez fuese firmado y autenticado por el representante legal del consorcio Construcciones de Ingeniería, como apoderado.

6. Se revisó el cronograma presentado por el contratista de obra consorcio Construcciones de Ingeniería y aprobado por la Interventoría RA5. La Supervisión conceptúo que está dentro de los tiempos permitidos en los pliegos de condiciones, en el "Anexo Apropiación Estudios y Diseños. Así mismo, la Supervisión consideró que si los objetivos requeridos en la etapa "a) Preconstrucción" se cumplen a satisfacción en menor tiempo, se podrá iniciar la etapa "b) Construcción" como se indicó en los pliegos de licitación.

Se han adelantado las actas de comité y seguimiento descritas a continuación (anexas a este informe):

Comités de seguimiento y reuniones de la Supervisión

Se programaron y coordinaron comités de seguimiento, se levantaron y firmaron las actas respectivas, las cuales se anexan en el presente informe. En la siguiente tabla se hace un resumen de las actas de comité del periodo.

- Reunión de comité de seguimiento, fecha 21/04/2023, 6:27Pm a 6:55Pm, Ms Teams, objetivo: Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONAUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS) Acta de comité 12 de 2023/21/04

- Reunión de comité de seguimiento, fecha 28/04/2023, 8:45am a 10:55am, Predio del proyecto AK 72 # 63F-20, objetivo: Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONAUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS). Acta de comité 13 de 2023/04/28

- Reunión de comité de seguimiento, fecha 05/05/2023, 8:45am a 9:58am, 2023320000009680 Id: 1017946. Objetivo: Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONAUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS). Acta de comité 14 de 2023/05/05

- Reunión Consultoría – Especialista de Geotecnia CIAA, fecha 9 de mayo de 2023 16:00 - 17:30 Google MEET, objetivo: Atender por parte de los especialistas del consorcio Eco Ediseños y la interventoría BRV Ingeniería y Planeación S.A.S., las observaciones del contratista de obra consorcio CI y la interventoría consorcio RA5, el numeral 2.1. Geotecnia del oficio SAL-23-006109 del 4 de abril de 2023. Reunión plataforma MEET 2023/05/09

- Reunión de comité de seguimiento, fecha 12/05/2023, 8:40am a 10:05am, Instalaciones de la Aeronáutica Civil - Edificio NEAA, 4to piso. Objetivo: Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONAUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS). Acta de comité 15 de 2023/05/12

- Reunión de comité de seguimiento, fecha 19/05/2023, 8:42am a 9:53am, Ms Teams, objetivo: Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONAUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS). Acta de comité 16 de 2023/05/19

- Reunión realización de inventario de elementos a desmontar en el predio donde se construirá el proyecto del CIAA, fecha 17 de mayo de 2023 8:55am – 11:00am Predio, lote del proyecto AK 72 # 63F-20, objetivo: Realizar el inventario de los elementos existentes dentro del predio y que serán desmontados y trasladados al almacén de la aeronáutica Civil, de acuerdo con las actividades a desarrollar en el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS). Acta de reunión de 2023/05/17

ACTA DE COMITÉ No.	FECHA	OBJETO
Acta de comité 12	2023-04-21	Comité de seguimiento
Acta de comité 13	2023-04-28	Comité de seguimiento
Acta de comité 14	2023-05-05	Comité de seguimiento
Acta de comité 15	2023-05-12	Comité de seguimiento
Acta de comité 16	2023-05-19	Comité de seguimiento
Otras Actas		
Acta de reunión	2023-05-17	Acta de reunión Inventario del lote

Actividades de la Supervisión - Relación de oficios emitidos

- Oficio dirigido a la interventoría CONSORCIO RA5 20/04/2023 Asunto: Entrega documentos del lote AK 72 (Ave Boyacá) No 63F-20 - Radicado 2023220000010132 Id: 993730

- Oficio dirigido a la interventoría BRV INGENIERIA Y PLANEACION S.A.S. 26/04/2023 Asunto: Amable solicitud de agendamientos de citas con los especialistas de los Estudios y diseños del proyecto del Centro de Investigación de Accidentes CIAA. - Radicado 2023220000010730 Id: 995981

- Oficio dirigido a la interventoría CONSORCIO RA5 27/04/2023 Asunto: Entrega de la Resolución # 0001935 del 25 de abril de 2023 del Ministerio de Transporte - Parámetros vallas. – Radicado 2023220000010807 Id: 996291

- Oficio dirigido a la interventoría BRV INGENIERIA Y PLANEACION S.A.S. 09/05/2023 Asunto: Alcance al oficio Id 995981 de fecha 25 de abril de 2023. Solicitud de respuesta a las observaciones del informe de la interventoría consorcio RA5 No. SAL-23-006109. - Radicado 2023220000012020 Id: 1004165

- Oficio dirigido al doctor ALVARO ESPINEL CELY Coordinador Grupo Cuentas por Pagar. 11/05/2023 Asunto: Ajuste en el Plan de Inversión del Anticipo del contrato No 22001449 H4 de 2022 - Radicado 2023320000008686 Id: 1006472

- Oficio dirigido a la interventoría CONSORCIO RA5 15/05/2023 Asunto: Respuesta al oficio SAL-23-007604. Hojas de vida contrato No. 22001464 H3 de 2022 - Radicado 2023220000012943 Id: 1009542

- Oficio dirigido a la interventoría CONSORCIO RA5 16/05/2023 Asunto: Respuesta al oficio SAL-23-006307. Entrega de poder para trámites ante las empresas de servicios públicos (E.P.S.) y entidades de diferentes órdenes - Radicado 2023220000012945 Id: 1009570

- Oficio dirigido a la interventoría CONSORCIO RA5 18/05/2023 Asunto: Respuesta al tiempo de cronograma presentado para la Apropiación de estudios y diseños del proyecto CIAA - Radicado 2023220000013372 Id: 1012743

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Radicado 2023220000010132 Id: 993730	1	2023-04-21	X	
Radicado 2023220000010730 Id: 995981	1	2023-04-27	X	
Radicado 2023220000010807 Id: 996291	1	2023-04-27	X	
Radicado 2023220000012020 Id: 1004165	1	2023-05-09	X	
Radicado 2023320000008686 Id: 1006472	1	2023-05-11	X	
Radicado 2023220000012943 Id: 1009542	1	2023-05-16	X	
Radicado 2023220000012945 Id: 1009570	1	2023-05-16	X	
Radicado 2023220000013372 Id: 1012743	1	2023-05-19	X	

Todos los documentos y oficios que soportan este informe se encuentran relacionados en carpeta OneDrive, ruta electrónica \\bog7 de la Entidad Aerocivil. En la plataforma SECOP II los documentos propios del contrato, pólizas, cuentas y pagos, actas, informes de avance y otros de carácter administrativo



LUIS BERNARDO PUENTES TORRES
Especialista Aeronáutico I – Supervisor designado

Proyectó: José Ángel Puccini García – Contratista, arquitecto apoyo técnico a la Supervisión