I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 2

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*		**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*Comité de Seguimiento*				
LUGAR:	*Edificio NEAA (Sede central) Ave Eldorado No 103-15 Piso 5*				
FECHA:	*03/02/2023*	**HORA INICIO:**	*8:30AM*	**HORA FINAL:**	*10:30AM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONAUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

III. AGENDA:

Orden del Día:
1.Verificación de quórum
2.Lectura y aprobación del acta anterior
3.Seguimiento de los compromisos acta anterior
4.Temas a tratar
5.Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista, Entidad e Interventoría.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se remitió el acta para revisión y firma de Contratista; ya se cuenta con aprobación del acta por la Entidad.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

A continuación se listan los compromisos del acta anterior:

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Envío actas de inicio firmadas – Contratista e Interventoría – para actualización pólizas	Aeronáutica Civil	27/01/2023
2	Revisión documentos CIAA-OF-CCI-0005	Interventoría Consorcio RA5	En proceso
3	Revisión documentos CIAA-OF-CCI-0007	Interventoría Consorcio RA5	En proceso
4	Revisión documentos CIAA-OF-CCI-0008	Interventoría Consorcio RA5	En proceso
5	Revisión documentos SAL-23-001567	Aeronáutica Civil	En proceso
6	Atención de observaciones minuta Fiducia	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	En proceso
7	Formatos APU vigentes y actualizados	Aeronáutica Civil	En proceso
8	Entrega de información de Estudios y Diseños – contrato de consultoría	Aeronáutica Civil	3/02/2023

4. Temas a tratar



- Entrega estudios y diseños contrato de consultoría. La Entidad hace entrega de su comunicado consecutivo 203210000001880 Id: 92319 del 3 de febrero de 2023, con **Asunto:** *Entrega en medio físico y magnético de la planimetría a Fase III y documentación técnica del proyecto del Centro de Investigación de Accidentes CIAA*, por medio del cual hace entrega a la Interventoría 10 CD's y 3 cajas con diez (10) carpetas correspondientes a planos e informes de las especialidades: diseño arquitectónico, estructural, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, mecánico, PMT, PMA, bioclimático, mecánico, presupuesto y trámites y permisos; se informa por la Entidad que el consultor es la firma Consorcio ECODISEÑOS y que la Interventoría es la firma BRV.
- Interventoría comenta que el Contratista requiere el formato de los análisis de precios unitarios. La Entidad informa que se usan los formatos de "Colombia Compra Eficiente", y que remitirá para conocimiento y trámite de las partes los vigentes y actualizados. Interventoría sugiere que se incluyan los logos de la Entidad y del Contratista.
- La Entidad recuerda nuevamente lo concerniente al ANEXO APROPIACIÓN MÉTODO CONSTRUCTIVO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO), en el documento DISPONIBILIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS. El Contratista y la Interventoría indagan sobre "avales" técnicos, así como la socialización del proyecto al interior de la Entidad. La Entidad revisará una vez se tengan los resultados de la apropiación de los estudios y diseños por parte del Contratista de Obra y la Interventoría.
- Visita al sitio de la obra. La Entidad informa que los elementos que existen en el lote (antenas) serán objeto de las preliminares de obra (demoliciones, traslados, desmontes); la visita se programa para el próximo viernes 10 de febrero de 2023 a las 8:30am.
- Minuta fiducia Contratista. Contratista espera tener a más tardar el próximo miércoles la certificación bancaria Respecto del flujo de inversión el Contratista lo está adelantando.
- Activación cuenta Interventoría. La Interventoría manifiesta que está pendiente del pronunciamiento de la Entidad respecto la activación de su cuenta. La Entidad se pronunciará.
- Minuta fiducia Interventoría. La Interventoría indica que para remitir a la Entidad el borrador de minuta de la fiducia requiere el diligenciamiento de los formatos remitidos vía correo electrónico al apoyo a la supervisión. La Entidad adelanta la consecución de firmas en las diferentes dependencias y remitirá a la mayor brevedad.

V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Formatos APU vigentes y actualizados	Aeronáutica Civil	10/02/2023
2	Revisión documentos CIAA-OF-CCI-0005	Interventoría Consorcio RA5	10/02/2023
2	Revisión documentos CIAA-OF-CCI-0007	Interventoría Consorcio RA5	10/02/2023
3	Revisión documentos CIAA-OF-CCI-0008	Interventoría Consorcio RA5	10/02/2023
4	Revisión documentos SAL-23-001567	Aeronáutica Civil	10/02/2023
5	Atención de observaciones minuta Fiducia	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	10/02/2023
6	Visita al sitio del proyecto	Aeronáutica Civil Interventoría Consorcio RA5 Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	10/02/2023

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de _**Bogotá D.C.**_ a los _**3**_ días del mes de _**febrero**_ del año _**2023**_, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Cristian Mauricio Melo Caicedo	Director de interventoría Consorcio RA5	
Oscar Eduardo Bahamón Tovar	Coordinador / Gerente de proyecto interventoría Consorcio RA5	
Daniel Eduardo Díaz Pachón	Director – contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Luis Bernardo Puentes Torres	Supervisor designado por la Entidad UAEAC - Aerocivil	