I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 5

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*		**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*Comité de Seguimiento*				
LUGAR:	*Ms Teams*				
FECHA:	*24/02/2023*	**HORA INICIO:**	*8:30AM*	**HORA FINAL:**	*10:00AM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONAUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

III. AGENDA:

Orden del Día:
1.Verificación de quórum
2.Lectura y aprobación del acta anterior
3.Seguimiento de los compromisos acta anterior
4.Temas a tratar
5.Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista, Entidad e Interventoría.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se remitió el acta para revisión y firma de Contratista; ya se cuenta con aprobación del acta por la Entidad, del contratista de obra y de la Interventoria.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

A continuación se listan los compromisos del acta anterior:

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Revisión oficio SAL-23-003106 cronograma general de obra y flujo de caja	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	24/02/2023
2	Envío actualización PMT – alcance CIAA-OF-CCI-0008 y CIAA-OF-CCI-0011	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	22/02/2023
3	Revisión documentos SAL-23-001567 y SAL-23-003107 – hojas de vida	Aeronáutica Civil	23/02/2023

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
4	Flujo de inversión anticipo Contratista	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	17/02/2023
5	Respuesta oficio SAL-23-002644 – documentos fiducia Contratista	Aeronáutica Civil	21/02/2023
6	Arte valla – oficio del Contratista	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	24/02/2023
7	Plan de Calidad y de Gerencia	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	17/02/2023
8	Actas de Vecindad	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	Apropiación de Estudios y Diseños
9	Plan de Construcción	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	24/02/2023
10	Entrega estudios y diseños contrato de consultoría - estudio topográfico y estudio de suelos	Aeronáutica Civil	20/02/2023
11	Información revit – especialidades diferentes a arquitectura	Aeronáutica Civil	24/02/2023
12	Cronograma apropiación estudios y diseños	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	17/02/2023
13	Entrega APU's	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	24/02/2023
14	Pólizas actualizadas al acta de inicio	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	20/02/2023
15	Minuta Fiducia Interventoría	Interventoría Consorcio RA5	17/02/2023

4. Temas a tratar

- Cronograma general de obra y flujo de caja. La Interventoría generó observaciones al oficio enviado por el Contratista CIAA-OF-CCI-0018 por medio de la comunicación SAL-23-003753.
- Respecto del PMT la Interventoría generó observaciones de forma al documento presentado por el Contratista, radicado con su consecutivo CIAA-OF-CCI-0019; el Contratista radicará el documento a más tardar el día lunes 27 de febrero de 2023.
- Minuta fiducia Contratista. La Entidad generó vía correo electrónico el 21 de febrero de 2023 su aval a la documentación presentada por la Interventoría con su oficio SAL-23-002644 del 10 de febrero y asunto "*Su 2023220000001050 Id: 918098 - Solicitud documentación para el desembolso de los anticipos de los contratos 22001449 H4 de 2022 y 22001464 H3 de 2022 – Información del contrato 22001449 H4 de 2022 - Contratista de Obra*" los documentos completos del desembolso de anticipo serán remitidos a la entidad por parte de interventoría, una vez se cuente con las pólizas de anticipo actualizadas.

- Respecto del arte de la valla la Interventoria informa que la resolución aportada corresponde a una resolución del año 2019, del gobierno anterior. Se requiere enviar con resolución del presente gobierno. El Contratista manifiesta que el diseño de la valla debe ser entregado por la Entidad, en cumplimiento de lo establecido en la resolución. La Interventoría considera que se debe remitir la información relacionada con el objeto del contrato, el valor, el render, los logos del Contratista e Interventoría serán remitidos por el contratista a la interventoría para su revisión; Una vez enviada la información desde la Interventoría a la Entidad, ésta hará las gestiones en el área de prensa al interior.
- Plan de Calidad y de Gerencia. El Contratista hizo entrega de la información con su consecutivo CIAA-OF-CCI-0017. La Interventoría se encuentra en la revisión de la documentación.
- Respecto del Plan de Construcción el Contratista manifiesta que continúa con la elaboración del mismo, ya que en este van incluidos actividades como los APUs.
- Información Revit – especialidades diferentes a arquitectura. La Entidad informa que haciendo las indagaciones con el consultor de los estudios y diseños, se confirma que solo la especialidad de arquitectura se encuentra en ambiente Revit. Las demás especialidades se encuentran presentadas en archivos CAD. Ante esto el Contratista hará las indagaciones correspondientes dado que existe la obligatoriedad en sus especificaciones técnicas "*Dado que los estudios y diseños se entregan en formato Revit con aplicación de la Metodología BIM (…) de tal manera que el contratista de Obra le entregue a la Aerocivil un Modelo Récord BIM de la edificación construida en su totalidad.*" – Formato 8A.
- Cronograma apropiación estudios y diseños. La Interventoría generó comunicado en relación al tema la programación de estudios y diseños. En el curso del día de hoy debe llegar el comunicado SAL-23-003753. La Interventoría solicita el ajuste a dicho cronograma en cumplimiento de las obligaciones contractuales (cap. 3.17.1 metodología de trabajo etapa de preconstrucción – especificaciones técnicas). El Contratista revisará.
- Formato APU's. El Contratista pone en consideración de la Interventoría y la Entidad el formato para incorporar los precios unitarios del presente contrato, indican que a la fecha tiene adelantados en ese formato 900 APU's. La Inteventoría considera viable el uso del formato, sin embargo la Entidad solicita el formato presentado para revisión al interior. La Interventororía solicita estos APU's al margen del pronunciamiento de la Entidad, para iniciar la revisión de los elementos del análisis del precio unitario.
- Pólizas actualizadas al acta de inicio. La Interventoría manifiesta que con comunicación SAL-23-003754 generó observaciones a las pólizas; el Contratista generará su pronunciamiento a más tardar el próximo 28 de febrero de 2023.
- Minuta fiducia Interventoría. Con el aval que da la Entidad al borrador de Minuta de la fiducia de la Interventoría, se adelanta por parte de Fiduciaria Bancolombia la elaboración de la Minuta para remitirla a la Entidad.
- Informe Preliminar hallazgos Estudios y Diseños. La Interventoría solicita al Contratista un informe preliminar de los hallazgos de los estudios y diseños. El Contratista lo remitirá a más tardar el próximo viernes 3 de marzo.
- La Interventoría indica que el día de hoy remitirá al Contratista un oficio con el listado de compromisos y obligaciones del Contratista, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales; dicho oficio será tenido en cuenta como una lista de chequeo para el seguimiento al cumplimiento de las precitadas obligaciones.



V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	PMT	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	27/02/2023

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
2	Arte valla	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	28/02/2023
3	Actas de Vecindad	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	Apropiación de Estudios y Diseños
4	Plan de Construcción	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	3/03/2023
5	Cronograma apropiación estudios y diseños	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	3/03/2023
6	Envío formato APU a la Entidad para revisión	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	24/02/2023
7	Envío APU's a la Interventoría para revisión	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	24/02/2023
8	Pólizas actualizadas al acta de inicio	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	28/02/2023
9	Minuta Fiducia Interventoría	Interventoría Consorcio RA5	28/02/2023
10	Informe Preliminar hallazgos Estudios y Diseños	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	3/03/2023
11	Oficio con compromisos contractuales del Contratista de obra	Interventoría Consorcio RA5	24/02/2023

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de _**Bogotá D.C.**_ a los _**24**_ días del mes de _**febrero**_ del año _**2023**_, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Daniel Eduardo Díaz Pachón daniel.diaz@consorcioci.com	Director – contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Cristian Mauricio Melo Caicedo cristianmelo@aciproyectos.com	Director de interventoría Consorcio RA5	
Oscar Eduardo Bahamón Tovar oscarbahamon@aciproyectos.com	Coordinador / Gerente de proyecto interventoría Consorcio RA5	
Luis Bernardo Puentes Torres bernardo.puentes@aerocivil.gov.co	Supervisor designado por la Entidad UAEAC - Aerocivil	