I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 6

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*		**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*Comité de Seguimiento*				
LUGAR:	*Ms Teams*				
FECHA:	*3/03/2023*	**HORA INICIO:**	*8:30AM*	**HORA FINAL:**	*9:54:00AM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONAUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

III. AGENDA:

Orden del Día:
1.Verificación de quórum
2.Lectura y aprobación del acta anterior
3.Seguimiento de los compromisos acta anterior
4.Temas a tratar
5.Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista, Entidad e Interventoría.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se remitió el acta para revisión y firma de Contratista; ya se cuenta con aprobación del acta por la Entidad, del Contratista de obra y de la Interventoría.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

A continuación se listan los compromisos del acta anterior:

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	PMT	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	2/03/2023
2	Arte valla	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	3/03/2023
3	Actas de Vecindad	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	Apropiación de Estudios y Diseños

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
4	Plan de Construcción	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	3/03/2023
5	Cronograma apropiación estudios y diseños	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	3/03/2023
6	Envío APU's a la Interventoría para revisión	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	24/02/2023
7	Pólizas actualizadas al acta de inicio	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	28/02/2023
8	Minuta Fiducia Interventoría	Interventoría Consorcio RA5	3/03/2023
9	Informe Preliminar hallazgos Estudios y Diseños	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	3/03/2023
10	Oficio con compromisos contractuales del Contratista de obra (3753)	Interventoría Consorcio RA5	27/02/2023

4. Temas a tratar

- PMT. La interventoría acusa recibido del documento actualizado el día 2/03 – en versión 4.0, pero persisten observaciones de forma (quien firma por la Interventoría y ajustes en números y letras). La Interventoría espera que el documento llegue nuevamente actualizado, hacer las validaciones del caso con la celeridad del caso para hacer entrega de la documentación.
- Respecto del arte de la valla el Contratista hizo presentación del arte preliminar teniendo en cuenta la resolución. La Interventoría considera que se debe incluir la información relacionada con el objeto del contrato, el valor, el render, los logos del Contratista e Interventoría serán remitidos por el Contratista a la Interventoría para su revisión. Una vez enviada la información desde la Interventoría a la Entidad, ésta hará las gestiones en el área de prensa al interior. La Entidad adelantó indagaciones con la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional(prensa); está pendiente por la Entidad la información actualizada en relación con las directices que se deben seguir. Se espera tener razón en el próximo comité.
- Cronograma apropiación estudios y diseños. El Contratista informa que el día 13 de marzo hará entrega de información una vez cuente con el informe de sus especialistas. Sin embargo hará entrega del cronograma el día de hoy 3 de marzo de 2023.
- Formato APU's. La Interventoría acusa recibo de los APU's el día 1 de marzo de 2023. Observa que se presentan inconvenientes con el manejo de la información del archivo (muy lento), sin embargo adelanta la revisión para generar los comentarios a que haya lugar.
- Pólizas actualizadas al acta de inicio. La Interventoría remitió a la Entidad las pólizas actualizadas al acta de inicio de los contratos de obra y de Interventoría. La Entidad acusa recibo de la información. Se da por atendido el compromiso.
- Minuta fiducia Interventoría. La Interventoría informa que se han presentado observaciones a la fiduciaria Bancolombia. Espera con la celeridad del caso del ajuste por la fiduciaria para firma y envío a la Entidad de documentación adicional, correspondiente al formato de inscripción de proveedores, cedula del representante legal y certificación bancaria de la fiducia expedida por el banco.
- Informe Preliminar hallazgos Estudios y Diseños. El Contratista manifiesta que viernes 10 de marzo le llegarán los informes (no incluye estructura), y remitirá el informe respectivo a consideración de la

Interventoría el día 13 de marzo. La revisión estructural la a la semana siguiente. Sin perjuicio del informe que se presentará, de manera **preliminar** se tiene por especialidades:

- Estructural. Método excavación y construcción sótanos y pilotaje. No se cuenta con la información.
- Eléctrico. Inconsistencias (iluminación – dialux – no se cumple RETILAP). Validar si en efecto se requieren 300KVA's, parecería sobredimensionado. No se evidencia la acometida que acepta ENEL.
- Hidrosanitario. No se evidencia el diseño de desagües de aguas infiltradas en sótanos
- RCI. De manera preliminar no está cumpliendo norma. No se evidencia especificación de las bombas.

- Información Revit – especialidades diferentes a arquitectura. Se informa en desarrollo del comité que aparecen algunos recortes en los que se evidencia el uso de archivos Revit. Esta información será puesta de conocimiento por el Contratista en el informe preliminar de hallazgos de estudios y diseños.
- Oficio con compromisos contractuales del Contratista de obra. La Interventoría indica que el día 27 de febrero remitió su SAL-23-003753 remitió un oficio con el listado de compromisos y obligaciones del Contratista, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales; dicho oficio será tenido en cuenta como una lista de chequeo para el seguimiento al cumplimiento de las precitadas obligaciones.
- Hojas de vida. Se indica por la Interventoría el balance respecto de las hojas de vida del Contratista. El Contratista hará entrega de un nuevo paquete para revisión de Interventoría el día 3 de marzo de 2023. La subsanación de observaciones al paquete enviado por la Interventoría, el Contratista lo remitirá a más tardar el día lunes 6 de marzo
- Por otra parte, la Supervisión solicita al consorcio RA5, el complemento de las hojas de vida de los profesionales requeridos de interventoría. El día de hoy 3 de marzo de 2023, la Interventoría hará una nueva entrega de hojas de vida de su equipo de trabajo.
- Desembolso anticipo Contratista de Obra. Por parte de la Entidad se informa que la documentación se encuentra en cuentas por pagar de la Entidad y se espera el debido proceso para el desembolso.
- Desembolso anticipo Contratista de Interventoría: Por parte de la Entidad se informa que se requiere de carácter URGENTE la documentación solicitada, para el desembolso de dicho anticipo a la entidad fiduciaria.
- Flujo de inversión Contratista de Obra. El documento se encuentra en ajustes por el Contratista; va de la mano con la programación general. El Contratista lo entregará el próximo jueves 9 de marzo de 2023.



V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	PMT	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	4/03/2023
2	Arte valla	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	3/03/2023
3	Arte valla	Entidad AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	7/03/2023
4	Actas de Vecindad	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	Apropiación de Estudios y Diseños
5	Plan de Construcción	Contratista de Obra	3/03/2023

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
		Consorcio Construcciones de Ingeniería	
6	Cronograma apropiación estudios y diseños	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	3/03/2023
7	Minuta Fiducia Interventoría - seguimiento	Interventoría Consorcio RA5	3/03/2023
8	Entrega de documentos formato de inscripción de proveedores, cedula del representante legal y certificación bancaria de la fiducia expedida por el banco	Interventoría Consorcio RA5	3/03/2023
9	Hojas de vida Interventoría – nuevo paquete	Interventoría Consorcio RA5	3/03/2023
10	Hojas de vida Contratista – entrega nuevo paquete	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	3/03/2023
11	Hojas de vida Contratista – subsanación observaciones	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	6/03/2023
12	Informe Preliminar hallazgos Estudios y Diseños	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	13/03/2023

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de **_Bogotá D.C._** a los **_3_** días del mes de **_marzo_** del año **_2023_**, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Daniel Eduardo Díaz Pachón daniel.diaz@consorcioci.com	Director – contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Cristian Mauricio Melo Caicedo cristianmelo@aciproyectos.com	Director de interventoría Consorcio RA5	
Oscar Eduardo Bahamón Tovar oscarbahamon@aciproyectos.com	Coordinador / Gerente de proyecto interventoría Consorcio RA5	
Jose Angel Puccini García jose.puccini@aerocivil.gov.co	Apoyo técnico a la supervisión Entidad UAEAC - Aerocivil	
Luis Bernardo Puentes Torres bernardo.puentes@aerocivil.gov.co	Supervisor designado por la Entidad UAEAC - Aerocivil	