I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: *10*

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*		**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*Comité de Seguimiento*				
LUGAR:	*-Edificio NEAA Piso 5 Sala de reunión*				
FECHA:	*30/03/2023*	**HORA INICIO:**	*3:30PM*	**HORA FINAL:**	*4:15PM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONAUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

III. AGENDA:

Orden del Día:
1.Verificación de quórum
2.Lectura y aprobación del acta anterior
3.Seguimiento de los compromisos acta anterior
4.Temas a tratar
5.Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista de Obra, Interventoría y Entidad.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se remitió el acta para firma de la Entidad; ya se cuenta con aprobación del acta por la Entidad, del Contratista de obra y de la Interventoría.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

A continuación, se listan los compromisos del acta anterior:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	PMA	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	29/03/2023
2	Plan de Calidad – Plan de Gerencia	Interventoría Consorcio RA5	24/03/2023
3	Arte valla – Información área Comunicaciones.	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	31/03/2023

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
4	Hojas de vida Director de Obra – Aprobación	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	29/03/2023
5	Flujo de inversión – Semanal	Interventoría Consorcio RA5	29/03/2023
6	Informe Preliminar hallazgos Estudios y Diseños	Interventoría Consorcio RA5	31/032023
7	Informes Semanales y Mensuales Contratista	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	29/03/2023

4. Temas a tratar

4.1. PMA. La Interventoría genera observaciones mediante comunicado SAL-23-005552 del 24 de marzo de 2023 frente al PMA con el fin de que sean subsanados por el Contratista. El Contratista espera para el día de mañana 31/03 hacer la entrega de la atención de las observaciones.

4.2. Plan de Calidad – Plan de Gerencia. En revisión por Interventoría; la Interventoría generará respuesta adelanta revisiones. Espera con la celeridad del caso entregar el oficio con observaciones.

4.3. Respecto del arte de la valla se comunicó por correo de la supervisión que el área de comunicaciones indica que el día 31/03 se publicara el decreto de presidencia referente a la información de las vallas para los proyectos de infraestructura, por lo que se sugiere por la Entidad que tanto el Contratista como la Interventoría revisen la publicación en Ministerio de Transporte.

4.4. Observaciones de hojas de vida. La Interventoría acusa recibo por el Contratista de nuevo paquete de hojas de vida. Se encuentra en revisión de la Interventoría.

4.5. Flujo semanal. La Interventoría acusa recibido de flujo semanal, y se exponen observaciones sobre el contenido del mismo. Se encuentran semanas sin ejecución financiera. El Contratista revisará para ajustar en el Project que el costo de las actividades se represente por prorrateo semanal y no cargado al final de la ejecución.

4.6. Apropiación parcial. Las partes se encuentran atentos a la propuesta del Contratista de apropiación parcial de los estudios y diseños, de acuerdo lo expuesto por el representante legal del Contratista en desarrollo del comité de seguimiento 9, del 23 de marzo de 2023, en cuanto a que "*El Contratista manifiesta su inconformidad para el inicio de las obras de construcción, las cuales están sujetas a la apropiación de los estudios y diseños, a lo cual planteara para estudio de la interventoría y de la entidad un plan de acción referente a la apropiación de los diseños y la posibilidad de poder iniciar la ejecución de obras.*"



4.7. Informe Semanal y Mensual del contratista de obra. En cuanto al semanal la Interventoría generó observaciones al informe semanal No. 9. En cuanto al Mensual No. 2 se recibieron solo los anexos sin el informe como tal, el contratista remitió nuevamente la información ajustada. la Interventoría revisará y remitirá a la Entidad para cargar a SECOP II

V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	PMA	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	31/03/2023
2	Plan de Calidad – Plan de Gerencia	Interventoría Consorcio RA5	6/04/2023
3	Arte valla – Información área Comunicaciones.	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	31/03/2023
4	Hojas de vida	Interventoría Consorcio RA5	6/04/2023
5	Flujo semanal	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	31/03/2023

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de **_Bogotá D.C._** a los **_30_** días del mes de **_marzo_** del año **_2023_**, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Daniel Eduardo Díaz Pachón daniel.diaz@consorcioci.com	Director – Contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Oscar Eduardo Bahamón Tovar oscarbahamon@aciproyectos.com	Coordinador / Gerente de Proyecto – Interventoría Consorcio RA5	
Cristian Mauricio Melo Caicedo cristianmelo@aciproyectos.com	Director de Interventoría Consorcio RA5	
Jose Angel Puccini García jose.puccini@aerocivil.gov.co	Apoyo Técnico a la Supervisión Entidad UAEAC - Aerocivil	
Luis Bernardo Puentes Torres bernardo.puentes@aerocivil.gov.co	Supervisión Entidad UAEAC - Aerocivil	