I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: *11*

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*		**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*Comité de Seguimiento*				
LUGAR:	*Edificio NEAA Piso 4 Sala de reunión*				
FECHA:	*14/04/2023*	**HORA INICIO:**	*11:00AM*	**HORA FINAL:**	*11:35AM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

III. AGENDA:

Orden del Día:
1.Verificación de quórum
2.Lectura y aprobación del acta anterior
3.Seguimiento de los compromisos acta anterior
4.Temas a tratar
5.Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista de Obra, Interventoría y Entidad.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se remitió el acta para firma de la Entidad; ya se cuenta con aprobación del acta por la Entidad, del Contratista de obra y de la Interventoría.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

A continuación, se listan los compromisos del acta anterior:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	PMA	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	31/03/2023
2	Plan de Calidad – Plan de Gerencia	Interventoría Consorcio RA5	6/04/2023
3	Arte valla – Información área Comunicaciones.	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	31/03/2023
4	Hojas de vida	Interventoría Consorcio RA5	6/04/2023

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
5	Flujo semanal	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	31/03/2023

3.1. PMA. La Interventoría acusa recibo del documento por parte del Contratista el cual se encuentra en segunda revisión por parte de la Interventoría

3.2. Plan de Calidad – Plan de Gerencia. La Interventoría genero observaciones en cuanto a los anexos adjuntos, complemento de calidad y ajustes de forma al documento el cual fue enviado al Contratista el dia 13 de abril de 2023 para que sean subsanadas.

3.3. Arte de la valla se comunicó por correo de la supervisión que el área de comunicaciones indica que el día 31/03 se publicara el decreto de presidencia referente a la información de las vallas para los proyectos de infraestructura, por lo que se sugiere por la Entidad que tanto el Contratista como la Interventoría revisen la publicación en Ministerio de Transporte. Se ha revisado y a la fecha de la presente acta no se ha publicado la resolución en cuestión.

3.4. Hojas de vida Contratista. La Interventoría reviso la información, se presenta el cambio de Gerente de obra por Director de obra, adicionalmente se entrega información de topógrafo nuevo, y se subsana observaciones del profesional Bioclimático donde se homologa la experiencia adicional según el pliego de condiciones. Se encuentra pendiente el profesional Acústico.
Hojas de vida Interventoría. La Interventoría acusa recibo de aprobación por parte de la Entidad del personal de Interventoría en el paquete No 3.el dia 04 de abril de 2023, se encuentra pendiente el paquete No 4 de Hojas de vida.

3.5. Flujo semanal. La Interventoría acusa recibo por parte del Contratista el dia 13 de abril de 2023 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

4. Temas a tratar

4.1. El día de hoy 14 de abril de 2023, se realizó reunión con los consultores de diseño e interventoría donde se expuso en términos generales las observaciones al documento de estudios y diseños mediante comunicado radicado SAL-23-006109 esperando que se adelante la respectiva subsanación de las observaciones. la consultoría indico que ya se encuentran realizando la revisión por especialidades y darán respuesta punto a punto. Se plantearon mesas de trabajo por especialidades para atender las diferentes observaciones se espera obtener la respuesta con las subsanaciones antes del 20 de Mayo de 2023

4.2. Cronograma – Flujo de Inversión. La Interventoría manifiesta que se encuentra preaprobado el Cronograma que fue presentado a la Contraloría; Se encuentra en revisión el flujo de Inversión semanal recibido del contratista, se propone ser aprobado y enviado a la Entidad el dia 17 de abril de 2023.

4.3. Poderes – Se recomienda que se debe dar poder al representante legal (RL) del Consorcio CI, por cada entidad a prestadora de servicio (Vanti, EAB, ENEL Colombia SA), La Interventoría radico ante la entidad el día 12 de abril de 2023 mediante TMS el oficio SAL-23-006307 con anexo en Word la solicitud de poderes empresas de servicios.

4.4. Plan de Exploración geotécnica – Debido a las diferencias en los estudios encontrados en cuanto a las resistencias a compresión de los pilotes y barretes de cimentación, sumado a las recomendaciones por parte de la Interventoría de hacer una exploración adicional, el Contratista remitirá la solicitud de permisos de ingreso para llevar a cabo los respectivos estudios. La Interventoría solicita al Contratista que en el Plan de exploración se incluya Cantidad de estudios a realiza, profundidades, tipos de ensayos, tipos de muestras. La Entidad recomienda incluir nombres y apellidos completos y copia del documento de identidad en el formato de solicitud.

4.5. Informes Semanal y Mensual. La Interventoría manifiesta que se tiene revisado hasta el informe mensual de Contratista No 2, los informes semanales 8 y 9 del contratista, los cuales fueron

remitidos por TMS el dia 12 de abril de 2023 y por correo electrónico el 14 de abril 2023 se encuentra pendiente la entrega de los informes semanales No 10 del Contratista y el No 10 de la Interventoría.

V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	PMA	Interventoría Consorcio RA5	21/04/2023
2	Plan de Calidad – Plan de Gerencia	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	20/04/2023
3	Arte valla – Información área Comunicaciones.	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	PENDIENTE
4	Hojas de vida – revisión interventoría Paquete #4	Interventoría Consorcio RA5	21/04/2023
5	Cronograma – Flujo de Inversión	Interventoría Consorcio RA5	17/04/2023
6	Mesas de trabajo por Especialidades	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil / Consultores.	20/05/2023
7	Informe Semanal Contratista - Interventoría	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería /Interventoría Consorcio RA5	18/04/2023

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de _**Bogotá D.C.**_ a los _**14**_ días del mes de _**Abril**_ del año _**2023**_, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Daniel Eduardo Díaz Pachón daniel.diaz@consorcioci.com	Director – Contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Cristian Mauricio Melo Caicedo cristianmelo@aciproyectos.com	Director de Interventoría Consorcio RA5	
José Ángel Puccini García jose.puccini@aerocivil.gov.co	Apoyo Técnico a la Supervisión Entidad UAEAC - Aerocivil	