I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: *12*

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*		**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*Comité de Seguimiento*				
LUGAR:	*Microsoft Teams*				
FECHA:	*21/04/2023*	**HORA INICIO:**	*06:27PM*	**HORA FINAL:**	*06:55PM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

III. AGENDA:

Orden del Día:
1.Verificación de quórum
2.Lectura y aprobación del acta anterior
3.Seguimiento de los compromisos acta anterior
4.Temas a tratar
5.Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista de Obra, Interventoría y Entidad.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se remitió el acta para firma de la Entidad; ya se cuenta con aprobación del acta por la Entidad, del Contratista de obra y de la Interventoría.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

A continuación, se listan los compromisos del acta anterior:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	PMA	Interventoría Consorcio RA5	20/04/2023
2	Plan de Calidad – Plan de Gerencia	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	20/04/2023
3	Arte valla – Información área Comunicaciones.	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	20/04/2023
4	Hojas de vida - Contratista	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	20/04/2023
5	Cronograma – Flujo de Inversión	Interventoría Consorcio RA5	17/04/2023

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
6	Respuesta Apropiación Estudios y Diseño - Mesas de trabajo por Especialidades	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	20/05/2023
7	Informe Semanal Contratista - Interventoría	Interventoría Consorcio RA5	18/04/2023

4. Temas a tratar

4.1. PMA. La Interventoría acusa recibo del documento por parte del Contratista el cual se encuentra en segunda revisión por parte de la Interventoría se enviará al Contratista para que sean subsanadas las observaciones

4.2. Plan de Calidad – Plan de Gerencia. La Interventoría genero observaciones en cuanto a los anexos adjuntos, complemento de calidad y ajustes de forma al documento el cual fue enviado al Contratista el día 13 de abril de 2023 para que sean subsanadas.

4.3. Arte de la valla se comunicó por correo de la supervisión que el área de comunicaciones indica que el día 31/03 se publicara el decreto de presidencia referente a la información de las vallas para los proyectos de infraestructura, por lo que se sugiere por la Entidad que tanto el Contratista como la Interventoría revisen la publicación en Ministerio de Transporte. Se ha revisado y a la fecha de la presente acta no se ha publicado la resolución en cuestión.

4.4. Hojas de vida Contratista. La Interventoría aprobó a la fecha 19 profesionales, se acusa recibo certificación que se encontraba pendiente correspondiente al director de obra la cual fue subsanada, se encuentra pendiente la presentación de perfil Especialista Acústico por parte del Contratista, el compromiso se da por atendido.

4.5. Hojas de vida Interventoría. La Interventoría acusa recibo de aprobación por parte de la Entidad del personal de Interventoría en el paquete No 3. el día 04 de abril de 2023, se encuentra pendiente el paquete No 4 de Hojas de vida.

4.6. Cronograma – Flujo de Inversión. La Interventoría manifiesta que se encuentra preaprobado el Cronograma que fue presentado a la Contraloría por lo tanto se encuentra en revisión el flujo de Inversión para el cual se propone ser aprobado y enviado a la Entidad el día 17 de abril de 2023, se envió el cronograma viabilizado a la Entidad y en el respectivo oficio se solicita a la Entidad concepto referente a los plazos con el fin de dar claridad al plazo real en las etapas de pre-construcción se anexó Flujo de inversión semanal. Se espera concepto por parte de la Entidad.

4.7. El día de hoy 21 de marzo de 2023, Se realizó Mesa de trabajo en las especialidades en cuanto arquitectura y bioclimática, se hizo una explicación general y se encuentra pendiente la respuesta escrita punto a punto por especialidades, se espera la disponibilidad de los consultores para tratar las demás especialidades o si se recibirá únicamente la respuesta a las observaciones.

4.8. La Interventoría manifiesta entrega de informe semanales hasta el No 12 remitido el 19 de abril de 2023, se encuentra pendiente los informes semanales del Contratista No 10 y 11, la Entidad requiere que el informe semanal sea complementado en cuanto al avance porcentual con respecto al anexo de la apropiación de estudios y diseños según los pliegos y condiciones. Se aclara por parte del Contratista que este complemento será incluido en los informes mensuales #3.

4.9. Se trasladaron los equipos para el sondeo de geotecnia complementario para verificar las capacidades del suelo en base al permiso emitido por la Entidad, la interventoría aprueba los documentos del personal para iniciar labores, se hizo acompañamiento de equipos por parte de la interventoría en obra y el Contratista manifiesta que se estima que dure entre 4 a 5 días para realizar las perforaciones a la profundidad requerida, la Entidad aclara que no se hace responsable de los equipos ya que no se cuenta con vigilancia en sitio para garantizar la seguridad de los equipos, así mismo se requiere acceso para el tránsito de herramienta menor

por lo tanto se solicita llave sin responsabilidad para dejar elementos protegidos bajo techo, la Entidad manifiesta que se requirió 2 llaves y se espera en el corto plazo realizar la entrega formal del lote al Contratista.

4.10. El Contratista remitió un listado de ensayos el cual se encuentra en revisión por parte del especialista en geotecnia de la interventoría, se realizará acompañamiento a la extracción de muestras y perforaciones que se realicen en sitio

4.11. La Entidad remitió un Oficio en cuanto a la documentación del predio la Entidad manifiesta el certificado de libertad y tradición se deber actualizar con fecha de hoy, la Interventoría recomienda que una vez se tengan los poderes se realizara la actualización del certificado de libertad y tradición para evitar reprocesos. El Contratista manifiesta que el poder debe incluir que es “amplio y suficiente” para realizar sus actividades sin inconvenientes. Se espera envío de los poderes por parte de la Entidad



4.12. Se proyecta para el día 26 de abril de 2023 la capacitación por parte de la interventoría referente a la fiduciaria para revisar el manejo de recursos de fiducia del Contratista

V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	PMA	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	28/04/2023
2	Plan de Calidad – Plan de Gerencia	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	28/04/2023
3	Arte valla – Información área Comunicaciones.	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	28/04/2023
4	Hojas de vida – Interventoría Paquete No 4	Interventoría Consorcio RA5	28/04/2023
5	Cronograma – Flujo de Inversión concepto etapa pre-construcción	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	28/04/2023
6	Respuesta Apropiación Estudios y Diseño - Mesas de trabajo por Especialidades	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	20/05/2023
7	Informe Semanal No 10 y 11 - mensual No 3 Contratista	Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	26/04/2023
8	Poderes ESP	Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil	28/04/2023
9	Capacitación fiduciaria	Interventoría Consorcio RA5	26/04/2023

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de **_Bogotá D.C._** a los **_21_** días del mes de **_abril_** del año **_2023_**, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Daniel Eduardo Díaz Pachón daniel.diaz@consorcioci.com	Gerente de Proyecto – Contratista Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Oscar Eduardo Bahamón Tovar oscarbahamon@aciproyectos.com	Coordinador / Gerente de Proyecto – Interventoría Consorcio RA5	
Cristian Mauricio Melo Caicedo cristianmelo@aciproyectos.com	Director de Interventoría Consorcio RA5	
José Ángel Puccini García jose.puccini@aerocivil.gov.co	Apoyo Técnico a la Supervisión Entidad UAEAC - Aerocivil	